Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Карасайский районный отдел образования,Республика Казахстан, Алматинская, Карасайский, Каскелен, Аубай Байгазиев, дом № 68** — **101140017883**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Строй Group LTD",Республика Казахстан, Алматы, проспект Жибек Жолы, дом № 64/47, к.714А** — **070840005100**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №818 от 30 октября 2019г.

Номер документа	Дата составления
36	27.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт (устройство) полов из керамогранитной плитки СШ с.Абай Карасайского района			Услуга	1	12 143 172,81	12 143 172,81	1 301 054,23
				Итого	1	x	12 143 172,81	1 301 054,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жер / Карпаев Н. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.

Директор мектеп Ж. Узембаева

Заказчик: ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Утвержденная приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коомунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес: ***Текущмй ремонт полов из керамогранитной плитки сш. в село Абай Карасайского района Алматинской области***

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		818	30.10.2019				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
		С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Текущмй ремонт полов из керамогранитной плитки сш. в село Абай Карасайского района Алматинской области	**12 143 172,81**	10 842 118,58							1 301 054,23	12 143 172,81
	Итого:	**12 143 172,81**	**10 842 118,58**							**1 301 054,23**	**12 143 172,81**

Заказчик:
ГУ "Карасайский районный отдел образования"

Руководитель
Бергалимов Ж.Н.

Подрядчик:
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор
Каржау Н.А.

Директор школы! К. Узелбаева

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Карасайский районный отдел образования"**

Подрядчик : **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Стройка : **Текущий ремонт полов из керамогранитной плитки сш. в село Абай Карасайского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 818** от **30.10.2019**

Акт выполненных работ №1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	1480	116,63	10,56	172612	15629	176517	0,70	1034
		1м2		106,07	1,67	156984	2472	110,7	0,01	21
2	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек**	390	160,07	9,95	62428	3881	26834	0,36	139
		м2		52,20	3,74	20358	1459	123	0,02	7
3	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	1480	1416,48	30,36	2096389	44932	255416	0,80	1185
		м2		132,85	7,46	196618	11037	123	0,04	56
4	E0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство плинтусов керамогранитных**	1583,6	705,24	1,30	1116812	2052	76510	0,23	364
		м		38,61	0,67	61143	1060	123	–	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3448242	66493			2723
			Тенге			435102	16028			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3448242				
	Материалы -		Тенге			2347209				
	Всего заработная плата -		Тенге				451130			
		Накладные расходы -	Тенге			535277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				802992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4222530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3080
		Сметная заработная плата -	Тенге				531422			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4222530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3080
		Сметная заработная плата -	Тенге				531422			
	Пересчет итогов цены на 1.01.015 г									
	Итого прямых затрат					3448241				
	Накладные расходы		535277,10							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		239011,12							
	ИТОГО вценах на 01.01.2001 г					4222529				
	Итого с затратами на выслугу лет		4222529,30	42225,29	4264754,60					
	Итого с затратами на доп.отпуска		4222529,30	16890,12	4281644,72					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015 г		4281644,70	13286910,38						
	Итого с налогами,сборами и обяз.платежами		13 286 910,00	265 738,21	13552648,58					
	НДС 12%			1 626 317,83						
	Итого с НДС					15 178 966				
	Скидка по конкурсу					3 035 793,20				
	Итого к оплате с НДС					12 143 172,81				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор **Каржау Н.Ә.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карасайский районный отдел образования"

Руководитель **Нургалимов Ж.Н.**

Бухгалтер гисоп: Нурзеева - К. Изембаева