Генподрядчик: ТОО"СейСер"
Субподрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"
Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 210-225.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав. форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	06.04.2011				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат									
	стоимость	в том								
	выполненных работ и затрат с и затрат с начала года по отчетный месяц	числев отчетном месяце в ценах	СМР с начала года по отчетной месяц включительно в ценах 2001г.	из них СМР (из гр.3) в отчетном месяцев ценах 2001г.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в баз. ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты прочие затраты	Налог на добавленную стоимость мость	Всего с НДС
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 210-225.	10 944 619								1 172 638	10 944 619
Удержания 5%	547 231									547 231
Возврат 5%										
Всего к оплате:	10 397 389									10 397 389

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "СейСер"
_____ **Искаков Д.Ж.**
"____"_____**2015 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"
_____ **Кенешов К.А.**
"____"_____**2015 г.**

Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 210-225. Форма №2

Подрядчик: ТОО "СейСер .

Субподрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2015г.

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту Объем	По контракту Сумма	Предыдущий Объем	Предыдущий Сумма	Текущий Объем	Текущий Сумма	Всего Объем	Всего Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	III. Укрепление откосов насыпи										
	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	244	35 161	8 567 874					-	-
	5. Пересечения и примыкания									-	-
	Снятие почвенно-растительного грунта I группы									-	-
	бульдозером с перемещением до 20м и складированием	м3	58	1 835	106 705			1 835	106 705	1 835	106 705
	Устройство призмы в грунте 11 гр. бульдозером									-	-
	с перемещением грунта на расст. до 20м в бурты	$м^3$	66	110	7 265			110	7 265	110	7 265
	Разработка грунта 2гр. экскаватором емк. ковша									-	-
	1,0м3, погрузка и транс-ка на ср.расстояние:	м3	327	8 802	2 878 349			8 802	2 878 349	8 802	2 878 349
	Устройство насыпи (передвижка в тело насыпи									-	-
	грунта 2гр.бульдозером на расстояние до 20м)	$м^3$	43	110	4 701			110	4 701	110	4 701
	Планировка верха и откосов з/полотна									-	-
	в грунте 2 группы механизированным способом	$м^2$	34	11 988	403 090			11 988	403 090	11 988	403 090
	Уплотнение грунта пневмокатками за 6 и за 8									-	-
	проходов по одному следу Н =30м	$м^3$	173	8 518	1 474 178			8 518	1 474 178	8 518	1 474 178
	Дорожная одежда									-	-
	Устройство дорожной одежды съездов по									-	-
	типу 1 дорожной одежды основной дороги:									-	-
	Дополнительный слоя основания из									-	-
	естественного щебня, Н=0,13м	м3	2 006	643	1 289 075			643	1 289 075	643	1 289 075
	Основание Н= 13см из щебеночной									-	-
	смеси непрерывной гранулометрии С-4 до 80мм	м2	1 222	3 912	4 781 257			3 912	4 781 257	3 912	4 781 257
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой									-	-
	к/з а/бетонной смеси марки II Ь=0,06м с подгрунтовкой	м2	1 837	3 589	6 592 105					-	-
	Устройство верхнего слоя покрытия Ь=0,05м из горячей									-	-
	плотной м/з а/б смеси типа Б, марки II с подгрунтовкой	м2	1 774	3 589	6 367 147					-	-
	Укрепление обочин естественным щебнем Н=0,11м	м2	283	1 630	461 265					-	-
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля				-					-	-
	шир. 8.0м, толщ, по оси 0,18м из естественного щебня	КМ	2 780 814	0	661 834					-	-
	Устройство присыпных обочин:									-	-
	Разработка грунта 2группы. экскаватором емк. ковша									-	-
	1,0м3, погрузка и транспортировка на ср.расстояние:	м3	301	557	167 539					-	-
	Планировка верха присыпных обочин									-	-
	в грунте 2группы механизированным способом	$м^2$	34	1 967	66139					-	-
	Уплотнение грунта пневмокатками за 6									-	-
	проходов по одному следу Н =30м	$м^3$	173	525	90 798					-	-
	ВСЕГО				**33 853 182**		**-**		**10 944 619**		**10 944 619**

Заказчик :

Директор ТОО "СейСер"

Искаков Д.Ж.

Подрядчик :

Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"

Кенешов К.А.

Генподрядчик: ТОО"СейСер"
Субподрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"
Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 210-225.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за август месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав. форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	06.04.2011				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат									
	стоимость	в том								
	выполненных работ и затрат с и затрат с начала года по отчетный месяц	числев отчетном месяце в ценах	СМР с начала года по отчетной месяц включительно в ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в баз. ценах)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
				СМР (из гр.3) в отчетном месяцев ценах 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 210-225.	33 919 321								2 461 575	22 974 701
Удержания 5%	1 695 966									1 148 735
Возврат 5%										
Всего к оплате:	32 223 355									21 825 966

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "СейСер"

_____ **Искаков Д.Ж.**

"___"_____**2015 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"

_____ **Кенешов К.А.**

"___"_____**2015 г.**

Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 210-225. Форма №2

Подрядчик: ТОО "СейСер .

Субподрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2015г.

№	Виды работ	Ед. изм.	Ед. расц.	По контракту Объем	По контракту Сумма	Предыдущий Объем	Предыдущий Сумма	Текущий Объем	Текущий Сумма	Всего Объем	Всего Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	III. Укрепление откосов насыпи										
	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	244	35 161	8 567 874	-	-	35 161	8 567 874	35 161	8 567 874
	5. Пересечения и примыкания					-	-			-	-
	Снятие почвенно-растительного грунта I группы					-	-			-	-
	бульдозером с перемещением до 20м и складированием	м3	58	1 835	106 705	1 835	106 705		-	1 835	106 705
	Устройство призмы в грунте 11 гр. бульдозером					-	-			-	-
	с перемещением грунта на расст. до 20м в бурты	$м^3$	66	110	7 265	110	7 265		-	110	7 265
	Разработка грунта 2гр. экскаватором емк. ковша					-	-			-	-
	1,0м3, погрузка и транс-ка на ср.расстояние:	м3	327	8 802	2 878 349	8 802	2 878 349		-	8 802	2 878 349
	Устройство насыпи (передвижка в тело насыпи					-	-			-	-
	грунта 2гр.бульдозером на расстояние до 20м)	$м^3$	43	110	4 701	110	4 701		-	110	4 701
	Планировка верха и откосов з/полотна					-	-			-	-
	в грунте 2 группы механизированным способом	$м^2$	34	11 988	403 090	11 988	403 090		-	11 988	403 090
	Уплотнение грунта пневмокатками за 6 и за 8					-	-			-	-
	проходов по одному следу Н =30м	$м^3$	173	8 518	1 474 178	8 518	1 474 178		-	8 518	1 474 178
	Дорожная одежда					-	-			-	-
	Устройство дорожной одежды съездов по					-	-			-	-
	типу 1 дорожной одежды основной дороги:					-	-			-	-
	Дополнительный слоя основания из					-	-			-	-
	естественного щебня, Н=0,13м	м3	2 006	643	1 289 075	643	1 289 075		-	643	1 289 075
	Основание Н= 13см из щебеночной					-	-			-	-
	смеси непрерывной гранулометрии С-4 до 80мм	м2	1 222	3 912	4 781 257	3 912	4 781 257		-	3 912	4 781 257
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой					-	-		-	-	-
	к/з а/бетонной смеси марки II Ь=0,06м с подгрунтовкой	м2	1 837	3 589	6 592 105	-	-	3 589	6 592 105	3 589	6 592 105
	Устройство верхнего слоя покрытия Ь=0,05м из горячей					-	-	-	-	-	-
	плотной м/з а/б смеси типа Б, марки II с подгрунтовкой	м2	1 774	3 589	6 367 147	-	-	3 589	6 367 147	3 589	6 367 147
	Укрепление обочин естественным щебнем Н=0,11м	м2	283	1 630	461 265	-	-	1 630	461 265	1 630	461 265
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля				-	-	-	-	-	-	-
	шир. 8.0м, толщ, по оси 0,18м из естественного щебня	КМ	2 780 814	0	661 834	-	-	0	661 834	0	661 834
	Устройство присыпных обочин:					-	-	-	-	-	-
	Разработка грунта 2группы. экскаватором емк. ковша					-	-	-	-	-	-
	1,0м3, погрузка и транспортировка на ср.расстояние:	м3	301	557	167 539	-	-	557	167 539	557	167 539
	Планировка верха присыпных обочин					-	-	-	-	-	-
	в грунте 2группы механизированным способом	$м^2$	34	1 967	66139	-	-	1 967	66 139	1 967	66 139
	Уплотнение грунта пневмокатками за 6					-	-	-	-	-	-
	проходов по одному следу Н =30м	$м^3$	173	525	90 798	-	-	525	90 798	525	90 798
	ВСЕГО				**33 853 182**		**10 944 619**		**22 974 701**		**33 919 321**

Заказчик :

Директор ТОО "СейСер"

_____ Искаков Д.Ж.

Подрядчик :

Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"

_____ Кенешов К.А.

Генподрядчик: ТОО"СейСер"
Субподрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"
Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 210-225.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав. форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	06.04.2011				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат									
	стоимость	в том								
	выполненных работ и затрат с и затрат с начала года по отчетный месяц	числев отчетном месяце в ценах	СМР с начала года по отчетной месяц включительно в ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в баз. ценах)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
				СМР (из гр.3) в отчетном месяцев ценах 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка автомобильной дороги "Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковский-Киевка" км 210-225.	33 919 321									
Удержания 5%										0
Возврат 5%	1 695 966									1 695 966
Всего к оплате:	33 919 321									1 695 966

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "СейСер"

_____ **Искаков Д.Ж.**

"____"_____**2015 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"

_____ **Кенешов К.А.**

"____"_____**2015 г.**