Заказяиик: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"

Генподрядчик: ТОО"СейСер"

Субподрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"

Наименование объекта: Жолдарды күрделі жөндеу. Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласындағы "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автокөлік жолының 16,7-72,5шк.күрделі жөндеу (47-60,17шк.учаскесі)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за май месяц 2015 г.

Код за-казчика	Код под-рядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав. форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	12.05.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат									
	стоимость	в том								
	выполненных работ и затрат с и затрат с начала года по отчетный месяц включительно	числев отчетном месяце в ценах	СМР с начала года по отчетной месяц включительно в ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в баз. ценах)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
				СМР (из гр.3) в отчетном месяцев ценах 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жолдарды күрделі жөндеу. Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласындағы "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автокөлік жолының 16,7-72,5шк.күрделі жөндеу (47-60,17шк.учаскесі)	33 067 523								3 542 949	33 067 523
Удержания 5%										
Возврат 5%										
Всего к оплате:	33 067 523									33 067 523

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "СейСер"

_____ **Искаков Д.Ж.**

"____"_____**2015 г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"

_____ **Кенешов К.А.**

"____"_____**2015 г.**

Заказяиик: ГУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО"

Генподрядчик: ТОО"СейСер"

Субподрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"

Найменование объекта: Жолдарды күрделі жөндеу. Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласындағы "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автокөлік жолының 16,7-72,5шқ.күрделі жөндеу (47-60,17шқ.учаскесі)

Акт выполненых работ
за май 2015 г.

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.-2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
2	Е0127-21-2	**Устройства оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей,нижний слой толщиной 12 см - толщ.17 ПГС №4**	29361,94	156,74	12,65	4602187	371390	280930	0,02	687
		м2		3,56	3,63	104529	106697	133	0,01	389
3	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=5	**добовлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя**	29361,94	58,45	--	1716329	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	3,15	40097,59	339,59	126265	1069	590	0,58	2
		т		--	140,94	--	444	133	0,58	2
10	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4см из горячих**	8160,65	449,24	15,35	3666067	125278	119390	0,03	274
		м2		5,94	5,06	48474	41293	133	0,02	144
11	Е0127-54-6 К=8	**Нормы для коректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добовлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	8160,65	426,25	--	3478503	--	868	--	6
		м2		0,08	--	653	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13589352	497738			969
			Тенге			153656	148434			535

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13589352				
	Материалы -	Тенге			152208				
	Всего заработная плата -	Тенге				302089,00			
	Местные материалы -	Тенге			12785751				
	Накладные расходы -	Тенге			401779				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							201
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60267,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			839468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14830598				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1705
	Сметная заработная плата -	Тенге				362356,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14830598				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1705
	Сметная заработная плата -	Тенге				362356,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13589352**	**497738**			**969**
		Тенге			**153656**	**148434**			**535**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13589352				
	Материалы -	Тенге			152208				
	Всего заработная плата -	Тенге				302089,00			
	Местные материалы -	Тенге			12785751				
	Накладные расходы -	Тенге			401779				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							201
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60267,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			839468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14830598				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1705
	Сметная заработная плата -	Тенге				362356,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14830598				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1705
	Сметная заработная плата -	Тенге				362356,00			
	Временные здания и сооружения 3,68%				545766				
	С учетом временных зданий сооружений				15376364				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,166433%				179355				
	Итого:				15555719				
	Затраты на выслугу лет, 1%				153764				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				61505				
	С учетом дополнительных затрат на строительсво				15770988				
	Стоимость в ценах 2012 гс к=2.08774				32925723				
	дог.Коэффицент - 0.999				32892797				
	дог.Коэффицент субподряда - 0.88				**28945661**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				578913				
	Итого:				29524575				

	НДС 12%				3542949				
	Всего по форме 2				**33067523,48**				

Заказчик :

Директор ТОО "СейСер"

Искаков Д.Ж.

Подрядчик :

Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"

Кенешов К.А.