Заказчик: ТОО"СейСер"

Подрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"

Объект: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги к карьеру Старовалынское, г.Сарань км 0-4

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за июль месяц 2014 г.

Код за-казчика	Код под-рядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав. форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	23.05.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат									
	стоимость	в том								
	выполненных работ и затрат с и затрат с начала года по отчетный месяц в	числев отчетном месяце в ценах	СМР с начала года по отчетной месяц включительно в ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в баз. ценах)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
				СМР (из гр.3) в отчетном месяцев ценах 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги к карьеру Старовалынское, г.Сарань км 0-4	75 000 000								4 468 012	41 701 445
Удержания 5%	3 750 000									2 085 072
Возврат 5%										
Всего к оплате:	71 250 000									39 616 373

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "СейСер"

_____ **Искаков Д.Ж.**

"___"_____**2014 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"

_____ **Кенешов К.А.**

"___"_____**2014 г.**

Форма №2

Заказчик: ТОО"СейСер"
Подрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги к карьеру Старовалынское, г.Сарань км 0-4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за период июль 2014г.

№	Виды работ	Ед.изм	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**										
1.1	Снятие ПСП	м3	42,35	1 600,00	67 760,00	1 600,00	67 760,00	-	-	1 600,00	67 760,00
2.2	Отсыпка насыпи с перевозкой самосвалами вне карьеров. Расстояние перевозки до 5 км	м3	153,00	12 000,00	1 836 000,00	12 000,00	1 836 000,00	-	-	12 000,00	1 836 000,00
1.2	Уплотнение прицепными катками	м3	128,00	12 000,00	1 536 000,00	12 000,00	1 536 000,00	-	-	12 000,00	1 536 000,00
2	**ВЕДОМОСТЬ – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**		-			-	-	-	-	-	-
2.1	Устройство дополнительного слоя основания из несортированного щебня , Н=15 см	м3	1 215,00	4 200,00	5 103 000,00	4 200,00	5 103 000,00	-	-	4 200,00	5 103 000,00
2.2	Основания из из оптимальной щебеночной смеси S4, Н-15см,	м2	335,37	28 000,00	9 390 376,02	19 000,00	6 372 040,87	9 000,00	3 018 335,15	28 000,00	9 390 376,02
2.3	Основания. Розлив вяжущих материалов /БНД 100/130 0,7л/м2/	т	68 612,00	7,20	494 006,40	4,50	308 754,00	2,70	185 252,40	7,20	494 006,40
2.4	Устройство нижнего слойя покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	1 205,00	24 000,00	28 920 000,00	15 000,00	18 075 000,00	9 000,00	10 845 000,00	24 000,00	28 920 000,00
2.5	Основания. Розлив вяжущих материалов /БНД 100/130 0,3л/м2/	т	68 612,00	4,80	329 337,60			4,80	329 337,60	4,80	329 337,60
2.6	Устройство верхнего слойя покрытия/ толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	1 120,00	24 000,00	26 880 000,00			24 000,00	26 880 000,00	24 000,00	26 880 000,00
2.7	Укрепление обочины толщиной 12 см	м2	231,00	1 920,00	443 520,00			1 920,00	443 520,00	1 920,00	443 520,00
								-			
	ВСЕГО				**75 000 000,0**		**33 298 554,9**		**41 701 445,1**		**75 000 000,0**

Заказчик :

Директор ТОО "СейСер"

Искаков Д.Ж.

Подрядчик :

Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"

Конешов К.А.

Заказчик: ТОО"СейСер"

Подрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"

Объект: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги к каръеру Старовалынское, г.Сарань км 0-4

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за июнь месяц 2014 г.

Код за-казчика	Код под-рядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав. форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	23.05.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат									
	стоимость	в том					дополнительные			
	выполненных работ и затрат с и затрат с начала года по отчетный месяц	числев отчетном месяце в ценах	СМР с начала года по отчетной месяц включительно в ценах 2001г.	из них СМР (из гр.3) в отчетном месяцев ценах 2001г.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в баз. ценах)	затраты на приобретение материалов	затраты прочие затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги к каръеру Старовалынское, г.Сарань км 0-4	33 298 555								3 567 702	33 298 555
Удержания 5%	1 664 928									1 664 928
Возврат 5%										
Всего к оплате:	31 633 627									31 633 627

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "СейСер"
_____ **Искаков Д.Ж.**
"___"_____ **2014 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"
_____ **Кенешов К.А.**
"___"_____ **2014 г.**

Заказчик: ТОО"СейСер"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги к карьеру Старовалынское, г.Сарань км 0-4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за период июнь 2014г.

№	Виды работ	Ед.изм	Ед. расц.	По контракту		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**										
1.1	Снятие ПСП	м3	42,35	1 600,00	67 760,00			1 600,00	67 760,00	1 600,00	67 760,00
2.2	Отсыпка насыпи с перевозкой самосвалами вне карьеров. Расстояние перевозки до 5 км	м3	153,00	12 000,00	1 836 000,00			12 000,00	1 836 000,00	12 000,00	1 836 000,00
1.2	Уплотнение прицепными катками	м3	128,00	12 000,00	1 536 000,00			12 000,00	1 536 000,00	12 000,00	1 536 000,00
2	**ВЕДОМОСТЬ – ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**		-					-	-	-	-
2.1	Устройство дополнительного слоя основания из несортированного щебня , Н=15 см	м3	1 215,00	4 200,00	5 103 000,00			4 200,00	5 103 000,00	4 200,00	5 103 000,00
2.2	Основания из из оптимальной щебеночной смеси S4, Н-15см,	м2	335,37	28 000,00	9 390 376,02			19 000,00	6 372 040,87	19 000,00	6 372 040,87
2.3	Основания. Розлив вяжущих материалов /БНД 100/130 0,7л/м2/	т	68 612,00	7,20	494 006,40			4,50	308 754,00	4,50	308 754,00
2.4	Устройство нижнего слойя покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	1 205,00	24 000,00	28 920 000,00			15 000,00	18 075 000,00	15 000,00	18 075 000,00
2.5	Основания. Розлив вяжущих материалов /БНД 100/130 0,3л/м2/	т	68 612,00	4,80	329 337,60				-	-	-
2.6	Устройство верхнего слойя покрытия/ толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2	1 120,00	24 000,00	26 880 000,00				-	-	-
2.7	Укрепление обочины толщиной 12 см	м2	231,00	1 920,00	443 520,00				-	-	-
	ВСЕГО				**75 000 000,0**		**-**		**33 298 554,9**		**33 298 554,9**

Заказчик :

Директор ТОО "СейСер"

Искаков Д.Ж.

Подрядчик :

Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"

Кенешов К.А.

722 333 672,217

Заказчик: ТОО"СейСер"

Подрядчик: ТОО "ЮМЭКС Ltd"

Объект: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги к карьеру Старовалынское, г.Сарань км 0-4

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за август месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав. форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	23.05.2014				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат									
	стоимость	в том								
	выполненных работ и затрат с начала года по отчетный месяц в	числев отчетном месяце в ценах	СМР с начала года по отчетной месяц включительно в ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в баз. ценах)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость мость	Всего с НДС
				СМР (из гр.3) в отчетном месяцев ценах 2001г.	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	прочие затраты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги к карьеру Старовалынское, г.Сарань км 0-4	75 000 000									
Удержания 5%										
Возврат 5%	3 750 000									3 750 000
Всего к оплате:	75 000 000									3 750 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "СейСер"

_____ **Искаков Д.Ж.**

"_____"_____**2014 г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЮМЭКС Ltd"

_____ **Кенешов К.А.**

"_____"_____**2014 г.**