Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА февраль месяц 2020г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				
		40/3	10.06.2019г.				
		40/4	13.11.2019г.				
		40/05	19.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.I							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	1 308 084 588,89									
в том числе : за февраль 2020г		133 928 571,43	133 928 571,43						16 071 428,57	150 000 000,00
Итого к оплате		133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000000114029
АО «ЗапКазЦентрКредит» г.Актау

Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Эксперт _____ **Панаев Б.**

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019
	номер	40/3
	дата	10.06.2019
	номер	40/4
	дата	13.11.2019
	номер	40/05
	дата	19.02.2020

Номер документа	Дата составления
15	19.02.2020

Отчетный период	
с	по
01.02.2020	19.02.2020

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-2 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-2-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №1									
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5999,58	18,51	17,5	111071	105012	31521	0,01	42	
				м3	1,01	4,41	6060	26437	97	0,02	92	
2	2	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	980,599	38,59	36,49	37845	35786	10736	0,01	14	
				м3	2,1	9,19	2059	9009	97	0,03	31	
3	3	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	108,955	791,1	0	86195	0	97400	4,27	465	
				м3	791,1	0	86195	0	113	0	0	
4	4	E0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	637,57	32,23	30,77	20551	19618	6039	0,01	6	
				м3	1,42	8,34	905	5321	97	0,03	18	
5	5	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	637,57	14,93	13,7	9522	8735	3154	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3	0	5,1	0	3252	97	0,02	16	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	911,725	54	54	49233	49233	9847	0	0	
				т	0	10,8	0	9847	100	0,23	207	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	637,57	3,77	3,24	2402	2068	990	0	2	
				м3	0,48	1,12	306	714	97	0	2	
8	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	489,043	306,2	152,52	149745	74589	134036	1,02	499	
				м3	153,68	57,15	75156	27949	130	0,28	136	
9	12	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	2,2	116154,76	54237,13	255540	119322	184116	296	651	
				км	49950	14426,1	109890	31737	130	56,71	125	
10	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3	60591,69	25695,31	181775	77086	155565	194	582	
				км	33075	6813,45	99225	20440	130	26,38	79	
11	16	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1621,027	2751		4459445					РК
				м								
12	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3020,163	558		1685251					РК
				м								
13	45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	18	300,57	225,64	5410	4061	3007	0,41	7	
				шт	69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4	
14	52	С130804-2736 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	549		1098					РК
				шт.								
15	53	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	534		534					РК
				шт.								
16	58	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	333		4995					РК
				шт.								
17	84	Е0122-33-2	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	0,4953	17757,36	3488,98	8795	1728	4036	32,7	16	
				т	4950	1318,5	2452	653	130	6,44	3	
18	87	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПШТФ 100х100	6	13517,15		81103					РК
				шт								
19	137	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	292,628	611,3	24,55	178883	7184	17647	0,26	77	
				м2	39,83	9,2	11655	2692	123	0,04	13	
20	138	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	113,201	15624,35	1879,87	1768688	212803	290485	8,86	1003	
				м3	1435,5	538,43	162500	60951	130	2,06	233	
21	139	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	113,201	183		20716					
				м3								
22	140	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	137,073	7740		1060945					РК
				м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	141	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	77	2371		182567					РК
				шт.								
24	142	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	77	2454,11		188966					РК
				шт								
25	143	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	154	43,33	20,47	6673	3152	4712	0,13	20	
				отверст.	22,86	7,74	3520	1192	100	0,04	6	
26	144	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	653,022	245,44	3,82	160278	2495	29890	0,21	138	
				м2	37,35	1,44	24390	940	118	0,01	5	
27	145	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,747	128055		95653					РК
				т								
			Объект: 2-3 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-3-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №2									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3703,944	18,51	17,5	68572	64831	19460	0,01	26	
				м3	1,01	4,41	3741	16321	97	0,02	57	
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	608,607	38,59	36,49	23488	22210	6663	0,01	9	
				м3	2,1	9,19	1278	5591	97	0,03	19	
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	67,623	791,1	0	53497	0	60451	4,27	289	
				м3	791,1	0	53497	0	113	0	0	
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	410,928	32,23	30,77	13245	12644	3892	0,01	4	
				м3	1,42	8,34	584	3429	97	0,03	12	
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	410,928	14,93	13,7	6137	5630	2033	0	0	
				м3	0	5,1	0	2096	97	0,02	10	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	587,627	54	54	31732	31732	6346	0	0	
				т	0	10,8	0	6346	100	0,23	133	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	410,928	3,77	3,24	1548	1333	638	0	1	
				м3	0,48	1,12	197	460	97	0	2	
8	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	295,936	306,2	152,52	90616	45136	81110	1,02	302	
				м3	153,68	57,15	45479	16913	130	0,28	83	
9	12	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,897	116154,76	54237,13	104191	48651	75069	296	266	
				км	49950	14426,1	44805	12940	130	56,71	51	
10	16	С130804-953 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250х14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	905,97	2751		2492323					РК
				м								
11	18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2924,54	558		1631893					РК
				м								
12	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1	
				шт	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1	
13	57	С130804-3465 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	286		858					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
14	74	Е0122-33-2	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	0,5267	17757,36	3488,98	9352	1838	4292	32,7	17	
				т	4950	1318,5	2607	694	130	6,44	3	
15	77	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	7	13517,15		94620					РК
				шт								
16	98	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	250,733	611,3	24,55	153273	6155	15121	0,26	66	
				м2	39,83	9,2	9987	2307	123	0,04	11	
17	99	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	96,994	15624,35	1879,87	1515470	182336	248898	8,86	859	
				м3	1435,5	538,43	139235	52225	130	2,06	200	
18	100	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	96,994	183		17750					
				м3								
19	101	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	117,449	7740		909053					РК
				м								
20	102	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	66	2371		156486					РК
				шт.								
21	103	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	66	2454,11		161971					РК
				шт								
22	104	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	132	43,33	20,47	5720	2702	4039	0,13	17	
				отверст.	22,86	7,74	3018	1022	100	0,04	5	
23	105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	559,531	245,44	3,82	137331	2137	25611	0,21	119	
				м2	37,35	1,44	20898	806	118	0,01	4	
24	106	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,64	128055		81959					РК
				т								
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1									
1	13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,611	103738,9	47796,27	270810	124772	206834	286	747	
				км	48375	12572,33	126283	32820	130	49,07	128	
2	113	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	52,995	611,3	24,55	32396	1301	3196	0,26	14	
				м2	39,83	9,2	2111	488	123	0,04	2	
3	114	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,784	15624,35	1879,87	371614	44711	61033	8,86	211	
				м3	1435,5	538,43	34142	12806	130	2,06	49	
4	115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,784	183		4353					
				м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	116	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	18,985	10580		200859					РК
				м								
6	117	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	10	2371		23710					РК
				шт.								
7	118	С Прайс	Стоимость полимерного люка	10	2454,11		24541					РК
				шт								
8	119	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	20	43,33	20,47	867	409	612	0,13	3	
				отверст.	22,86	7,74	457	155	100	0,04	1	
9	120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	120,53	245,44	3,82	29583	460	5517	0,21	26	
				м2	37,35	1,44	4502	174	118	0,01	1	
10	121	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,097	128055		12420					РК
				т								
11	135	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	229,5	408,11	169,61	93662	38926	74041	1,55	356	
				м3	238,5	4,07	54736	934	133	0,01	3	
12	136	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	382,5	66,75	51,25	25533	19605	12779	0,12	45	
				м3	15,5	9,62	5929	3680	133	0,04	14	
			Объект: 2-5 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-5-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №2									
1	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов, заглушек	1873	300,57	225,64	562964	422620	312909	0,41	775	
				шт	69,53	58,98	130230	110470	130	0,23	423	
2	43	С130804-2743 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4696		9392					РК
				шт.								
3	44	С130804-2741 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2447		4894					РК
				шт.								
4	45	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	690	179		123510					РК
				шт.								
5	46	С130804-3387 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	2430		24300					РК
				шт.								
6	47	С130804-3385 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	61	999		60939					РК
				шт.								
7	48	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	173,6	333		57809					РК
				шт.								
8	50	С130804-3222 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 250x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	5118		46062					РК
				шт.								
9	51	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	73	391		28543					РК
				шт.								
10	53	С130804-3465 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	58	286		16588					РК
				шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	54	С130804-3459 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	720	111		79920					РК
				шт.								
12	63	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	647	440,21	332,43	284819	215085	159178	0,61	395	
				шт	102,38	86,87	66240	56205	130	0,33	215	
13	64	С130804-2818 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250х250х250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	5148		56628					РК
				шт.								
14	65	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200х200х200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	2711		16266					РК
				шт.								
15	66	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25х25х25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	345	273		94185					РК
				шт.								
16	67	С130804-2918 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250х110х250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	5529		160341					РК
				шт.								
17	68	С130804-2902 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200х110х200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	102	5455		556410					РК
				шт.								
18	69	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	154	2064		317856					РК
				шт.								
19	70	Е0122-33-2	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	0,0783	17757,36	3488,98	1391	273	638	32,7	3	
				т	4950	1318,5	388	103	130	6,44	1	
20	71	С130810-2986 Изм. и доп. вып. 25	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 250х100	2	39454		78908					РК
				шт.								
21	83	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	52,995	611,3	24,55	32396	1301	3196	0,26	14	
				м2	39,83	9,2	2111	488	123	0,04	2	
22	84	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,784	15624,35	1879,87	371614	44711	61033	8,86	211	
				м3	1435,5	538,43	34142	12806	130	2,06	49	
23	85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,784	183		4353					
				м3								
24	86	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	18,985	10580		200859					РК
				м								
25	87	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	10	2371		23710					РК
				шт.								
26	88	С Прайс	Стоимость полимерного люка	10	2454,11		24541					РК
				шт								
27	89	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	20	43,33	20,47	867	409	612	0,13	3	
				отверст.	22,86	7,74	457	155	100	0,04	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	90	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	120,528	245,44	3,82	29582	460	5517	0,21	26	
				м2	37,35	1,44	4502	174	118	0,01	1	
29	91	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,097	128055		12420					РК
				т								
30	105	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	33,75	408,11	169,61	13774	5724	10888	1,55	52	
				м3	238,5	4,07	8049	137	133	0,01	0	
31	106	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	56,25	66,75	51,25	3755	2883	1879	0,12	7	
				м3	15,5	9,62	872	541	133	0,04	2	
			Объект: 2-6 Водоснабжение населенного пункта Бирлик									
			Смета: 2-6-1 Водоснабжение населенного пункта Бирлик									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3496,24	18,51	17,5	64727	61195	18369	0,01	25	
				м3	1,01	4,41	3531	15406	97	0,02	53	
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	440,28	38,59	36,49	16992	16067	4820	0,01	6	
				м3	2,1	9,19	925	4045	97	0,03	14	
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	48,92	791,1	0	38701	0	43732	4,27	209	
				м3	791,1	0	38701	0	113	0	0	
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	230,17	32,23	30,77	7419	7082	2180	0,01	2	
				м3	1,42	8,34	327	1921	97	0,03	7	
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	230,17	14,93	13,7	3438	3153	1139	0	0	
				м3	0	5,1	0	1174	97	0,02	6	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	329,143	54	54	17774	17774	3555	0	0	
				т	0	10,8	0	3555	100	0,23	75	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	230,17	3,77	3,24	867	747	357	0	1	
				м3	0,48	1,12	110	258	97	0	1	
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3379,743	6,48	6,48	21899	21899	6897	0	0	
				м3	0	2,1	0	7110	97	0,01	27	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3379,743	21,55	4,52	72820	15263	55830	0,11	365	
				м3	17,03	0	57557	0	97	0	0	
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	375,527	134,1	0	50358	0	56905	0,97	365	
				м3	134,1	0	50358	0	113	0	0	
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	297,28	306,2	152,52	91027	45341	81478	1,02	303	
				м3	153,68	57,15	45686	16990	130	0,28	83	
12	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,991	82805	36133,62	164865	71942	133201	247	492	
				км	41850	9612,9	83323	19139	130	37,3	74	
13	13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,921	60591,69	25695,31	55805	23665	47758	194	179	
				км	33075	6813,45	30462	6275	130	26,38	24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,804	48086,09	17877,09	38661	14373	35954	173	139	
				км	29700	4698,68	23879	3778	130	18,1	15	
15	15	С130804-949 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2010,91	1151		2314557					РК
				м								
16	16	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	930,21	558		519057					РК
				м								
17	17	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	499,95	105		52495					РК
				м								
18	18	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	312,09	38		11859					РК
				м								
19	22	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	17076,87	36,99	34154	74	784	1,82	4	
				шт	288	13,5	576	27	130	0,07	0	
20	25	С130902-344 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа AVK	3	13293		39879					РК
				шт.								
21	26	С130902-341 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа AVK	11	13990		153890					РК
				шт.								
22	27	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	6	660		3960					РК
				шт.								
23	28	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 50 мм	22	426		9372					РК
				шт.								
24	29	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	80	473,47	39,24	37878	3139	27648	1,47	118	
				1шт	254,25	15,75	20340	1260	128	0,07	6	
25	30	Прайс-лист	Кран шаровой Dy-25 мм	80	841,03		67282					РК
				шт								
26	31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов, заглушек	202	300,57	225,64	60715	45579	33747	0,41	84	
				шт	69,53	58,98	14045	11914	130	0,23	46	
27	32	С130804-2764 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1166		8162					РК
				шт.								
28	33	С130804-2714 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1165		4660					РК
				шт.								
29	34	С130804-2714 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1165		8155					РК
				шт.								
30	35	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	534		2136					РК
				шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	36	С130804-2758 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	392		3136					РК
				шт.								
32	37	С130804-3383 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	699		5592					РК
				шт.								
33	38	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	333		5994					РК
				шт.								
34	39	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	244		5368					РК
				шт.								
35	40	С130804-3307 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1431		1431					РК
				шт.								
36	41	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	391		4301					РК
				шт.								
37	42	С130804-3278 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	208		6240					РК
				шт.								
38	43	С130804-3465 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	286		286					РК
				шт.								
39	44	С130804-3462 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	60		60					РК
				шт.								
40	45	С130804-3459 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	111		8880					РК
				шт.								
41	46	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4	
				фланец	180	2,25	720	9	130	0,01	0	
42	47	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1966	0,6	7	
				фланец	126	0	1512	0	130	0	0	
43	48	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 150 мм	4	1043		4172					РК
				шт.								
44	49	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 100 мм	12	660		7920					РК
				шт.								
45	50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	88	440,21	332,43	38739	29254	21650	0,61	54	
				шт	102,38	86,87	9009	7645	130	0,33	29	
46	51	С130804-2814 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2031		2031					РК
				шт.								
47	52	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x50x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	344		1720					РК
				шт.								
48	53	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25x25x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	273		12285					РК
				шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	54	С130804-2889 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	4053		32424					РК
				шт.								
50	55	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	2064		59856					РК
				шт.								
51	56	Е0122-33-2	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	0,6271	17757,36	3488,98	11136	2188	5110	32,7	21	
				т	4950	1318,5	3104	827	130	6,44	4	
52	57	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 150x100	2	15308,58		30617					РК
				шт								
53	58	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100x100	6	13517,15		81103					РК
				шт								
54	59	Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100	8	1074,86		8599					РК
				шт								
55	60	Е0106-1-13	Опоры под задвижки ОП-1,ОП-2 и под вантуз	0,504	6748,33	95,97	3401	48	428	4,9	2	
				м3	771,75	36,25	389	18	105	0,18	0	
56	61	Е0116-10-8	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219x4,0 мм	4,8	2478,42	45,33	11896	218	1888	1,66	8	
				м	290,25	16,97	1393	81	128	0,08	0	
57	62	Е0116-10-7	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159x4,0 мм	10,4	2029,57	27,87	21108	290	2538	1,04	11	
				м	180,23	10,44	1874	109	128	0,05	1	
58	63	Е0116-10-5	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 108x4,0 мм	5	1240,75	20,8	6204	104	885	0,72	4	
				м	130,5	7,79	653	39	128	0,04	0	
59	64	Е0116-10-2	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 57x3,5 мм	18,2	623,7	14,12	11351	257	2461	0,55	10	
				м	100,35	5,29	1826	96	128	0,03	0	
60	65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,488	16,36	0,05	221	1	71	0,03	0	
				м2	5,81	0,02	78	0	90	0	0	
61	66	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,488	16,58	0,02	224	0	50	0,02	0	
				м2	4,16	0	56	0	90	0	0	
62	68	С130902-341 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа AVK	6	13990		83940					РК
				шт.								
63	69	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	21,6	185,1	4,7	3998	102	3460	1	22	
				м	178	0	3845	0	90	0	0	
64	70	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,6	105		2268					РК
				м								
65	71	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов, заглушек	36	300,57	225,64	10820	8123	6014	0,41	15	
				шт	69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	8	
66	72	С130804-2758 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	392		9408					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
67	73	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	244		2928					РК
				шт.								
68	74	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	611,3	24,55	3240	130	320	0,26	1	
				м2	39,83	9,2	211	49	123	0,04	0	
69	75	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,3	15624,35	1879,87	35936	4324	5902	8,86	20	
				м3	1435,5	538,43	3302	1238	130	2,06	5	
70	76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,3	183		421					
				м3								
71	77	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	10580		18832					РК
				м								
72	78	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	1	2371		2371					РК
				шт.								
73	79	С Прайс	Стоимость полимерного люка	1	2454,11		2454					РК
				шт								
74	80	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0	
				отверст.	22,86	7,74	46	15	100	0,04	0	
75	81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,3	245,44	3,82	2773	43	517	0,21	2	
				м2	37,35	1,44	422	16	118	0,01	0	
76	82	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,0097	128055		1242					РК
				т								
77	85	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	205,2	611,3	24,55	125439	5038	12375	0,26	54	
				м2	39,83	9,2	8173	1888	123	0,04	9	
78	86	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	79,38	15624,35	1879,87	1240261	149224	203698	8,86	703	
				м3	1435,5	538,43	113950	42741	130	2,06	164	
79	87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	79,38	183		14527					
				м3								
80	88	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	96,12	7740		743969					РК
				м								
81	89	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	54	2371		128034					РК
				шт.								
82	90	С Прайс	Стоимость полимерного люка	54	2454,11		132522					РК
				шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	91	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	108	43,33	20,47	4680	2211	3305	0,13	14	
				отверст.	22,86	7,74	2469	836	100	0,04	4	
84	92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	457,92	245,44	3,82	112392	1749	20960	0,21	97	
				м2	37,35	1,44	17103	659	118	0,01	3	
85	93	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,5238	128055		67075					РК
				т								
86	96	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,72	408,11	169,61	3967	1649	3136	1,55	15	
				м3	238,5	4,07	2318	40	133	0,01	0	
87	97	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	16,2	66,75	51,25	1081	830	541	0,12	2	
				м3	15,5	9,62	251	156	133	0,04	1	
88	103	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,012	268907,88	115634,5	3227	1388	2647	662	8	
				км	126000	43681,5	1512	524	130	213,34	3	
89	104	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	12	5077		60924					РК
				м								
90	105	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	6,72	940,52	76,33	6320	513	848	0,54	4	
				м2	81	24,12	544	162	120	0,11	1	
91	106	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 400 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8	
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0	
92	107	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 160 мм	12	282,86	0,37	3394	4	2442	0,9	11	
				м	156,38	0,14	1877	2	130	0	0	
93	108	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,012	996118,91	118444,16	11953	1421	921	80,6	1	
				км	14310	44743,5	172	537	130	218,53	3	
94	109	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,034	203956,79	85907,16	6935	2921	5671	504	17	
				км	95850	32451,75	3259	1103	130	158,5	5	
95	110	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из труб Ду-325х6 мм	34	3401		115634					РК
				м								
96	111	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	12,58	940,52	76,33	11832	960	1587	0,54	7	
				м2	81	24,12	1019	303	120	0,11	1	
97	112	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8	
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0	
98	113	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 110 мм	34	244,98	0,28	8329	10	6499	0,84	29	
				м	146,93	0,11	4996	4	130	0	0	
99	114	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,034	771380,56	104398,81	26227	3550	2285	68,3	2	
				км	12262,5	39438	417	1341	130	192,61	7	
100	115	Е0122-8-8	Укладка стальных кожухов из труб диам. 325х6 мм	0,048	203956,79	85907,16	9790	4124	8006	504	24	
				км	95850	32451,75	4601	1558	130	158,5	8	
101	116	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Кожух из труб Ду-325х6 мм	48	3401		163248					РК
				м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	117	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	17,76	940,52	76,33	16704	1356	2240	0,54	10	
				м2	81	24,12	1439	428	120	0,11	2	
103	118	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32	
				футляр	1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0	
104	119	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 110 мм	48	244,98	0,28	11759	13	9175	0,84	41	
				м	146,93	0,11	7053	5	130	0	0	
105	120	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,048	771380,56	104398,81	37026	5011	3226	68,3	3	
				км	12262,5	39438	589	1893	130	192,61	9	
106	121	Е0122-8-7	Укладка стальных кожухов из труб диам. 273х6 мм	0,012	174224,44	71861,81	2091	862	1719	441	5	
				км	83025	27146,25	996	326	130	132,58	2	
107	122	С130806-106 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-273х6 мм	12	3182		38184					РК
				м								
108	123	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	4,44	940,52	76,33	4176	339	560	0,54	2	
				м2	81	24,12	360	107	120	0,11	0	
109	124	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8	
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0	
110	125	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 50 мм	12	244,98	0,28	2940	3	2294	0,84	10	
				м	146,93	0,11	1763	1	130	0	0	
111	126	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,012	650422,68	88481,18	7805	1062	691	59,6	1	
				км	10890	33423,75	131	401	130	163,25	2	
112	127	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	0,012	154577,68	66009,8	1855	792	1484	376	5	
				км	70200	24936,75	842	299	130	121,79	1	
113	128	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-219х6 мм	12	2063		24756					РК
				м								
114	129	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8	
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0	
115	130	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	12	244,98	0,28	2940	3	2294	0,84	10	
				м	146,93	0,11	1763	1	130	0	0	
116	131	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,012	536486	86374,62	6438	1036	663	53,4	1	
				км	9855	32629,5	118	392	130	159,36	2	
117	132	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	0,07	154577,68	66009,8	10820	4621	8657	376	26	
				км	70200	24936,75	4914	1746	130	121,79	9	
118	133	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-219х6 мм	70	2063		144410					РК
				м								
119	134	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 200 мм	7	4618,68	559,8	32331	3919	12103	7,99	56	
				футляр	1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	0	
120	135	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	70	244,98	0,28	17148	20	13381	0,84	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м	146,93	0,11	10285	8	130	0	0	
121	136	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	0,07	536486	86374,62	37554	6046	3866	53,4	4	
				км	9855	32629,5	690	2284	130	159,36	11	
			Объект: 2-7 Водоснабжение населенного пункта Ынтымак									
			Смета: 2-7-1 Водоснабжение населенного пункта Ынтымак									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2642,85	18,51	17,5	48928	46258	13885	0,01	19	
				м3	1,01	4,41	2669	11645	97	0,02	40	
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	341,082	38,59	36,49	13164	12447	3734	0,01	5	
				м3	2,1	9,19	716	3134	97	0,03	11	
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	37,898	791,1	0	29981	0	33879	4,27	162	
				м3	791,1	0	29981	0	113	0	0	
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	220,09	32,23	30,77	7094	6772	2085	0,01	2	
				м3	1,42	8,34	313	1837	97	0,03	6	
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	220,09	14,93	13,7	3287	3015	1089	0	0	
				м3	0	5,1	0	1122	97	0,02	5	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	314,729	54	54	16995	16995	3399	0	0	
				т	0	10,8	0	3399	100	0,23	71	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	220,09	3,77	3,24	829	714	342	0	1	
				м3	0,48	1,12	106	247	97	0	1	
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2521,566	6,48	6,48	16338	16338	5145	0	0	
				м3	0	2,1	0	5305	97	0,01	20	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2521,566	21,55	4,52	54330	11388	41654	0,11	272	
				м3	17,03	0	42942	0	97	0	0	
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	280,174	134,1	0	37571	0	42456	0,97	272	
				м3	134,1	0	37571	0	113	0	0	
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	223,6	306,2	152,52	68466	34103	61284	1,02	228	
				м3	153,68	57,15	34363	12779	130	0,28	62	
12	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,392	82805	36133,62	115265	50298	93127	247	344	
				км	41850	9612,9	58255	13381	130	37,3	52	
13	13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,237	60591,69	25695,31	74952	31785	64145	194	240	
				км	33075	6813,45	40914	8428	130	26,38	33	
14	14	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,166	48086,09	17877,09	7982	2968	7423	173	29	
				км	29700	4698,68	4930	780	130	18,1	3	
15	15	С130804-949 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1405,92	1151		1618214					РК
				м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1249,37	558		697148					РК
				м								
17	17	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	167,66	38		6371					РК
				м								
18	21	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	17076,87	36,99	85384	185	1960	1,82	9	
				шт	288	13,5	1440	67	130	0,07	0	
19	22	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4	
				шт	317,25	13,5	635	27	130	0,07	0	
20	23	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7	
				шт	231,75	6,75	1159	34	130	0,03	0	
21	24	С130902-346 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, типа AVK	2	25147		50294					РК
				шт.								
22	25	С130902-344 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа AVK	5	13293		66465					РК
				шт.								
23	26	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 150 мм	4	1043		4172					РК
				шт.								
24	27	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	10	660		6600					РК
				шт.								
25	28	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	72	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106	
				1шт	254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5	
26	29	Прайс-лист	Кран шаровой Dy-25 мм	72	841,03		60554					РК
				шт								
27	30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов, заглушек	157	300,57	225,64	47189	35425	26229	0,41	65	
				шт	69,53	58,98	10916	9260	130	0,23	35	
28	31	С130804-2764 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1166		4664					РК
				шт.								
29	32	С130804-2714 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1165		2330					РК
				шт.								
30	33	С130804-2714 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1165		5825					РК
				шт.								
31	34	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	534		5874					РК
				шт.								
32	35	С130804-3383 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	699		2796					РК
				шт.								
33	36	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	333		6660					РК
				шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	37	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	391		782					РК
				шт.								
35	38	С130804-3278 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	208		7072					РК
				шт.								
36	39	С130804-3465 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	286		858					РК
				шт.								
37	40	С130804-3459 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	111		7992					РК
				шт.								
38	41	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6	
				фланец	126	0	1260	0	130	0	0	
39	42	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские PN 10, DN 100 мм	10	660		6600					РК
				шт.								
40	43	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	77	440,21	332,43	33896	25597	18944	0,61	47	
				шт	102,38	86,87	7883	6689	130	0,33	26	
41	44	С130804-2921 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250x160x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5897		11794					РК
				шт.								
42	45	С130804-2889 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	4053		20265					РК
				шт.								
43	46	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	2064		66048					РК
				шт.								
44	47	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25x25x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38	273		10374					РК
				шт.								
45	48	Е0122-33-2	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	0,3722	17757,36	3488,98	6609	1299	3033	32,7	12	
				т	4950	1318,5	1842	491	130	6,44	2	
46	49	Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100x100	5	13517,15		67586					РК
				шт								
47	50	Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100	5	1074,86		5374					РК
				шт								
48	51	Е0106-1-13	Опоры под задвижки ОП-1,ОП-2 и под пожарный гидрант	0,336	6748,33	95,97	2267	32	285	4,9	2	
				м3	771,75	36,25	259	12	105	0,18	0	
49	52	Е0116-10-10	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 325x4,0 мм	0,8	4001,07	85	3201	68	450	2,31	2	
				м	407,25	31,84	326	25	128	0,16	0	
50	53	Е0116-10-8	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 219x4,0 мм	2,4	2478,42	45,33	5948	109	944	1,66	4	
				м	290,25	16,97	697	41	128	0,08	0	
51	54	Е0116-10-7	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 159x4,0 мм	14	2029,57	27,87	28414	390	3417	1,04	15	
				м	180,23	10,44	2523	146	128	0,05	1	
52	55	Е0116-10-2	Устройство футляров из стальных электросварных труб диам. 57x3,5 мм	15,2	623,7	14,12	9480	215	2055	0,55	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м	100,35	5,29	1525	80	128	0,03	0	
53	56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,208	16,36	0,05	200	1	64	0,03	0	
				м2	5,81	0,02	71	0	90	0	0	
54	57	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,208	16,58	0,02	202	0	46	0,02	0	
				м2	4,16	0	51	0	90	0	0	
55	58	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,6	611,3	24,55	6480	260	639	0,26	3	
				м2	39,83	9,2	422	98	123	0,04	0	
56	59	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,6	15624,35	1879,87	71872	8647	11804	8,86	41	
				м3	1435,5	538,43	6603	2477	130	2,06	9	
57	60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,6	183		842					
				м3								
58	61	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	3,56	10580		37665					РК
				м								
59	62	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	2	2371		4742					РК
				шт.								
60	63	С Прайс	Стоимость полимерного люка	2	2454,11		4908					РК
				шт								
61	64	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1	
				отверст.	22,86	7,74	91	31	100	0,04	0	
62	65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,6	245,44	3,82	5547	86	1034	0,21	5	
				м2	37,35	1,44	844	33	118	0,01	0	
63	66	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,0194	128055		2484					РК
				т								
64	69	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	159,6	611,3	24,55	97563	3918	9625	0,26	42	
				м2	39,83	9,2	6357	1468	123	0,04	7	
65	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	61,74	15624,35	1879,87	964648	116063	158432	8,86	547	
				м3	1435,5	538,43	88628	33243	130	2,06	127	
66	71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	61,74	183		11298					
				м3								
67	72	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	74,76	7740		578642					РК
				м								
68	73	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	42	2371		99582					РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
69	74	С Прайс	Стоимость полимерного люка	42	2454,11		103073					РК
				шт								
70	75	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	84	43,33	20,47	3640	1719	2570	0,13	11	
				отверст.	22,86	7,74	1920	650	100	0,04	3	
71	76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	356,16	245,44	3,82	87416	1361	16302	0,21	76	
				м2	37,35	1,44	13303	513	118	0,01	2	
72	77	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,4074	128055		52170					РК
				т								
73	80	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	84,87	408,11	169,61	34636	14395	27381	1,55	132	
				м3	238,5	4,07	20241	345	133	0,01	1	
74	81	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	141,45	66,75	51,25	9442	7250	4726	0,12	17	
				м3	15,5	9,62	2192	1361	133	0,04	5	
75	87	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,032	268907,88	115634,5	8605	3700	7059	662	21	
				км	126000	43681,5	4032	1398	130	213,34	7	
76	88	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	32	5077		162464					РК
				м								
77	89	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	17,92	940,52	76,33	16854	1368	2261	0,54	10	
				м2	81	24,12	1452	432	120	0,11	2	
78	90	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 400 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16	
				футляр	1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0	
79	91	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 160 мм	32	282,86	0,37	9052	12	6511	0,9	29	
				м	156,38	0,14	5004	4	130	0	0	
80	92	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,032	996118,91	118444,16	31876	3790	2457	80,6	3	
				км	14310	44743,5	458	1432	130	218,53	7	
81	93	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,028	268907,88	115634,5	7529	3238	6176	662	19	
				км	126000	43681,5	3528	1223	130	213,34	6	
82	94	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	28	5077		142156					РК
				м								
83	95	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	15,68	940,52	76,33	14747	1197	1978	0,54	8	
				м2	81	24,12	1270	378	120	0,11	2	
84	96	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 400 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16	
				футляр	1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0	
85	97	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 160 мм	28	282,86	0,37	7920	10	5697	0,9	25	
				м	156,38	0,14	4379	4	130	0	0	
86	98	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,028	996118,91	118444,16	27891	3316	2150	80,6	2	
				км	14310	44743,5	401	1253	130	218,53	6	
87	99	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,01	268907,88	115634,5	2689	1156	2206	662	7	
				км	126000	43681,5	1260	437	130	213,34	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	100	С130806-124 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-426х6 мм	10	5077		50770					РК
				м								
89	101	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	5,6	940,52	76,33	5267	427	706	0,54	3	
				м2	81	24,12	454	135	120	0,11	1	
90	102	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 400 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8	
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0	
91	103	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 160 мм	10	282,86	0,37	2829	4	2035	0,9	9	
				м	156,38	0,14	1564	1	130	0	0	
92	104	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,01	996118,91	118444,16	9961	1184	768	80,6	1	
				км	14310	44743,5	143	447	130	218,53	2	
93	105	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	0,02	154577,68	66009,8	3092	1320	2474	376	8	
				км	70200	24936,75	1404	499	130	121,79	2	
94	106	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Кожух из труб Ду-219х6 мм	20	2063		41260					РК
				м								
95	107	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 200 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16	
				футляр	1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0	
96	108	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17	
				м	146,93	0,11	2939	2	130	0	0	
97	109	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	0,02	536486	86374,62	10730	1727	1105	53,4	1	
				км	9855	32629,5	197	653	130	159,36	3	
			Объект: 3-1 Насосная и узел учета воды									
			Смета: 3-1-4 Обвязка узла учета воды									
1	19	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	1,166	19408	1949	22634	2273	17455	95	111	
				т	16360	269,99	19080	315	90	1,57	2	
2	20	С130806-101 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	37	2063		76331					РК
				м								
			Итого по стройке:				37315114					
			Накладные расходы :									
			На монтажные работы				20915					
			На общестроительные работы				4098418					
			На сантехнические работы				67169					
			Всего накладных расходов:				4186502					
			Итого с накладными				41501617					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУМННЗ				2490097					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				43991714					
			Итого с временными, 2,4 %				45047515					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				45203830					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				45384020					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				45834495					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				**138213179,58**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2764263,59**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**140977443,17**					
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				**0,95000000293**					
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				**133928571,43**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**16071428,57**					
			Итого с НДС				**150000000,00**					

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Калканов М.И.**

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"

Эксперт _____ **Жайлаубаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"

Эксперт _____ **Панаев Б.**