Счет-фактура № 00000000045 от 25 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 14 от 13.10.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340006218, Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240000770, АО"Евразийская производственная компания",050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО"Евразийская производственная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240000770, 050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59

ИИК получателя: KZ0394806KZ22031253, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бурение скважин, прокладка наружного водопровода.	работа	1	9 303 650,00	9 303 650,00	12%	1 116 438,00	10 420 088,00		
2	Разработка рабочего проекта на 3 скважины с получением согласований во всех контролирующих органах Актюбинской области.	работа	1	3 638 084,82	3 638 084,82	12%	436 570,18	4 074 655,00		
Всего по счету:					12 941 734,82		1 553 008,18	14 494 743,00		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

"АКТОБЕ СТРОЙ ЭКСПЕРТ" ДЛЯ СЧЕТ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Вх-5/ам

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО"Евразийская производственная компания",050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 100240000770

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30, тел.: 55-14-60
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340006218

Договор (контракт) Договор № 14 от 13.10.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000044	25.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бурение скважин, прокладка наружного водопровода.			работа	1	10 420 088,00	10 420 088,00
2	Разработка рабочего проекта на 3 скважины с получением согласований во всех контролирующих органах Актюбинской области.			работа	1	4 074 655,00	4 074 655,00
				Итого	2	x	14 494 743,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбауов Ж. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2016

М.П.

Заказчик: АО "Евразийская производственная компания"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование строительства и его адрес: Бурение 3-х скважин Оздоровительного комплекса "Жемчужина"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	13.10.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2016г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2016г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2--1	10420,088	9303,65	9303,65	9303,65					1116,438	10420,088

М.П. Заказчик

Директор АО "Евразийская производственная компания" Осланов А.М.

(ф.и.о., подпись)

Евдаков А.В. Жубаниязов С.У. Ембергенов А.А.

(ф.и.о., подпись) (ф.и.о., подпись) (ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт" Жанбауов Ж.К.

(ф.и.о., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Евразийская производственная компания"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Бурение 3-х скважин Оздоровительного комплекса "Жемчужина"**
(наименование, адрес)

Объект **Бурение скважин**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **13.10.2015**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.05.2016	01.05.2016	31.05.2016

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бурение скважин				
1	1	11-040101-1801 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	45,000	13688,84	615998
			Накладные расходы			*3231,68*	*145426*
			Сметная прибыль			*1013,99*	*45629*
2	2	11-040201-0302 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	45,000	13103,40	589653
			Накладные расходы			*3120,81*	*140436*
			Сметная прибыль			*970,62*	*43678*
3	3	23-010303-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 127, толщина стенки 8,9 мм	м	45,000	8997,37	404882
			Накладные расходы			*320,42*	*14419*
			Сметная прибыль			*666,47*	*29991*
4	4	11-040401-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м труб	3,000	9316,12	27948
			Накладные расходы			*2201,17*	*6604*
			Сметная прибыль			*690,08*	*2070*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	24-030101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	3,000	42512,15	127536
			Накладные расходы			*1513,97*	*4542*
			Сметная прибыль			*3149,05*	*9447*
6	6	11-040501-0201 РСНБ РК 2015	Скважины. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	2,250	843047,80	1896858
			Накладные расходы			*228313,41*	*513705*
			Сметная прибыль			*62447,99*	*140508*
			Раздел: Наружный водопровод				
7	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,750	11391,04	190800
			Накладные расходы			*4172,91*	*69896*
			Сметная прибыль			*843,78*	*14133*
8	8	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6,750	925,41	6247
			Накладные расходы			*339,01*	*2288*
			Сметная прибыль			*68,55*	*463*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,563	685,12	385
			Накладные расходы			*250,98*	*141*
			Сметная прибыль			*50,75*	*29*
10	10	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,610	189892,69	1065298
			Накладные расходы			*38369,40*	*215252*
			Сметная прибыль			*14066,13*	*78911*
11	11	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3,000	16248,99	48747
			Накладные расходы			*578,67*	*1736*
			Сметная прибыль			*1203,63*	*3611*
12	12	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6,000	16766,31	100598
			Накладные расходы			*597,09*	*3583*
			Сметная прибыль			*1241,95*	*7452*
13	13	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3,000	15751,93	47256

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*560,97*	*1683*
			Сметная прибыль			*1166,81*	*3500*
14	14	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3,000	1575,65	4727
			Накладные расходы			*56,11*	*168*
			Сметная прибыль			*116,71*	*350*
15	15	23-030101-0205 РСНБ РК 2015	Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76	комплект	3,000	38861,54	116585
			Накладные расходы			*1383,96*	*4152*
			Сметная прибыль			*2878,63*	*8636*
16	16	11-180501-0103 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем. Установка	насос	3,000	192246,35	576739
			Накладные расходы			*60978,64*	*182936*
			Сметная прибыль			*14240,47*	*42721*
17	17	ПРАЙС	Насос JP BAsiC 3PT	шт	3,000	66549,60	199649
			Накладные расходы			*2370,00*	*7110*
			Сметная прибыль			*4929,60*	*14789*
18	18	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные латунные диаметром 25 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	10301,14	30903
			Накладные расходы			*3469,95*	*10410*
			Сметная прибыль			*763,05*	*2289*
19	19	23-041001-2907 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	2410,74	7232
			Накладные расходы			*85,85*	*258*
			Сметная прибыль			*178,57*	*536*
20	20	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для обратного клапана, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3,000	7080,20	21241
			Накладные расходы			*2526,12*	*7578*
			Сметная прибыль			*524,46*	*1573*
21	21	23-041013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,000	2078,48	6235
			Накладные расходы			*74,02*	*222*
			Сметная прибыль			*153,96*	*462*
22	22	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3,000	84820,36	254461
			Накладные расходы			*5294,64*	*15884*
			Сметная прибыль			*6282,99*	*18849*
23	23	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42,000	11510,49	483441

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4234,40*	*177845*
			Сметная прибыль			*852,63*	*35810*
24	24	23-010501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,000	147,99	6216
			Накладные расходы			*5,27*	*221*
			Сметная прибыль			*10,96*	*460*
25	25	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042	413183,51	17354
			Накладные расходы			*149363,18*	*6273*
			Сметная прибыль			*30606,19*	*1285*
26	26	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42,000	521,75	21913
			Накладные расходы			*192,39*	*8080*
			Сметная прибыль			*38,65*	*1623*
27	27	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	84,300	11391,04	960265
			Накладные расходы			*4172,91*	*351776*
			Сметная прибыль			*843,78*	*71131*
28	28	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	25,200	925,41	23320
			Накладные расходы			*339,01*	*8543*
			Сметная прибыль			*68,55*	*1727*
29	29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,300	685,12	4316
			Накладные расходы			*250,98*	*1581*
			Сметная прибыль			*50,75*	*320*
30	30	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84,000	11510,49	966881
			Накладные расходы			*4234,40*	*355690*
			Сметная прибыль			*852,63*	*71621*
31	31	23-010501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,000	147,99	12431
			Накладные расходы			*5,27*	*443*
			Сметная прибыль			*10,96*	*921*
32	32	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,084	413183,51	34707

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*149363,18*	*12547*
			Сметная прибыль			*30606,19*	*2571*
33	33	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	84,000	521,75	43827
			Накладные расходы			*192,39*	*16161*
			Сметная прибыль			*38,65*	*3246*
34	34	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	шт.	18,000	3393,67	61086
			Накладные расходы			*1276,49*	*22977*
			Сметная прибыль			*251,38*	*4525*
35	35	23-020301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	207,76	2493
			Накладные расходы			*7,40*	*89*
			Сметная прибыль			*15,39*	*185*
36	36	23-020301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	207,76	1247
			Накладные расходы			*7,40*	*44*
			Сметная прибыль			*15,39*	*92*
			ИТОГО:				**8979475**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2310699**
			Сметная прибыль				**665146**
			Итого с временными		**1,5 %**	**134692,00**	**9114167**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**189484,00**	**9303650**
			Итого с НДС		**12 %**	**1116438,00**	**10420088**

Директор ТОО "Евразийская производственная компания"

Оспанов А.М.

Евдаков А.В.

Жубаниязов С.У.

Ембергенов А.А.

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.