Счет-фактура № 00000000108 от 28 сентября 2016 г.

Дата совершения оборота: 28.09.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, Республика Казахстан г. Актобе, ул. Маресьева дом № 30,Свидетельствоо постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 13.10.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050004, Республика Казахстан г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340006218, Товариществос ограниченнойответственностью"АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан г. Актобе, ул. Маресьева дом № 30

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240000770, АО "Евразийская производственнаякомпания",050004, Республика Казахстан г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Евразийская производственная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240000770, 050004, Республика Казахстан г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59

ИИК получателя: KZ0394806KZ22031253, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименованиетоваров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы отопления с установкой отопительных котлов, монтажом внутреннего газоснабжения (в коттедже №2).	услуга	1	2 638 366,07	2 638 366,07	12%	316 603,93	2 954 970,00		
Всего по счету:					**2 638 366,07**		**316 603,93**	**2 954 970,00**		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственноелицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АО"Евразийская производственная компания",050004, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, дом № 59 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	100240000770
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30, тел.: 55-14-60 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340006218
Договор (контракт)	Договор № 4 от 13.10.2015г.	

Номер документа	Дата составления
00000000107	28.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт системы отопления с установкой отопительных котлов, монтажом внутреннего газоснабжения (в коттедже №2), с получением технического рабочего проекта, с согласованием рабочего проекта в Актюбинском производственном филиале АО "КазТрансГазАймак"			услуга	1	2 954 970,00	2 954 970,00
				Итого	1	x	2 954 970,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбауов Ж. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2016

М.П.

Заказчик: АО "Евразийская производственная компания"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт системы отопления и кровли Оздоровительного комплекса "Жемчужина"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	13.10.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2016г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2016г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	21652146	2638366	2638366	2638366					2319873	21652146
2--1	3388749								363080	3388749
2--3	4389679								470323	4389679
2--4	5279351								565645	5279351
2--5	2264297								242603	2264297
2--6	3375100								361618	3375100

2--2	2954970	2638366	2638366	2638366					316604	2954970

М.П. Заказчик

Директор АО "Евразийская производственная компания"

Оспанов А.М.

(ф.и.о., подпись)

Евдаков А.В.

(ф.и.о., подпись)

Жубаниязов С.У.

(ф.и.о., подпись)

Ембергенов А.А.

(ф.и.о., подпись)

М.П Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.

(ф.и.о., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **АО "Евразийская производственная компания"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт системы отопления и кровли Оздоровительного комплекса "Жемчужина"**
(наименование, адрес)

Объект **Отопление коттеджа №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4** от **13.10.2015**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.09.2016	31.09.2016

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж				
1	1	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	133,000	97,25	12934
			Накладные расходы			*32,82*	*4365*
			Сметная прибыль			*7,20*	*958*
2	2	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	19,000	1270,49	24139
			Накладные расходы			*436,98*	*8303*
			Сметная прибыль			*94,11*	*1788*
3	3	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 32 мм. Разборка	м трубопроводов	195,000	455,74	88869
			Накладные расходы			*145,36*	*28345*
			Сметная прибыль			*33,76*	*6583*
4	4	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	м трубопроводов	80,000	455,74	36459
			Накладные расходы			*145,36*	*11629*
			Сметная прибыль			*33,76*	*2701*
			Раздел: Монтаж				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	75,000	1912,77	143458
			Накладные расходы			*661,15*	*49586*
			Сметная прибыль			*141,69*	*10627*
6	6	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	75,000	326,80	24510
			Сметная прибыль			*24,21*	*1816*
7	7	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	212,000	1559,99	330717
			Накладные расходы			*538,35*	*114130*
			Сметная прибыль			*115,55*	*24498*
8	8	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	212,000	540,89	114668
			Сметная прибыль			*40,07*	*8494*
9	9	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	50,546	1114,82	56349
			Накладные расходы			*290,91*	*14704*
			Сметная прибыль			*82,58*	*4174*
10	10	23-051001-0246 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	254,000	1713,50	435228
			Сметная прибыль			*126,93*	*32239*
11	11	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах диаметром 25 мм. Установка	шт.	36,000	2303,02	82909
			Накладные расходы			*693,35*	*24960*
			Сметная прибыль			*170,59*	*6141*
12	12	23-040905-1009 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36,000	1726,51	62154
			Сметная прибыль			*127,89*	*4604*
13	13	11-180101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы пароводогрейные на газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	2,000	68483,81	136968
			Накладные расходы			*19335,60*	*38671*
			Сметная прибыль			*5072,87*	*10146*
14	14	ПРАЙС	Котел газовый настенный PrOTHErM PAnTErA 25 KTV	шт	2,000	171884,89	343770
			Сметная прибыль			*12732,21*	*25464*
15	15	23-070505-0102 РСНБ РК 2015	Стабилизаторы тока	шт.	2,000	16947,95	33896
			Сметная прибыль			*1255,40*	*2511*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы , масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	21425,09	42850
			Накладные расходы			*6434,68*	*12869*
			Сметная прибыль			*1587,04*	*3174*
17	17	51-020604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа GrundfOs	шт.	2,000	153858,96	307718
			Сметная прибыль			*11396,96*	*22794*
18	18	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах диаметром 20 мм. Установка	шт.	10,000	2303,02	23030
			Накладные расходы			*693,35*	*6933*
			Сметная прибыль			*170,59*	*1706*
19	19	23-040905-1229 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	1337,67	13377
			Сметная прибыль			*99,09*	*991*
20	20	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды , диаметр 20-25 мм. Установка	фильтр	6,000	1173,40	7040
			Накладные расходы			*392,54*	*2355*
			Сметная прибыль			*86,92*	*522*
21	21	23-041013-0903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4,000	10421,36	41685
			Сметная прибыль			*771,95*	*3088*
22	22	23-041013-0904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	14670,37	29341
			Сметная прибыль			*1086,69*	*2173*
23	23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Муфты стальные. Установка	т фасонных частей	0,001	542502,29	707
			Накладные расходы			*184931,12*	*241*
			Сметная прибыль			*40185,36*	*52*
24	24	23-020101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	8,000	167,56	1340
			Сметная прибыль			*12,41*	*99*
25	25	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	14099,58	14100
			Накладные расходы			*392,54*	*393*
			Сметная прибыль			*1044,41*	*1044*
26	26	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	2326,35	9305

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*698,31*	*2793*
27	27	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	*172,32* 9542,08	*689* 19084
			Сметная прибыль			*706,82*	*1414*
28	28	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	8558,03	8558
			Сметная прибыль			*633,93*	*634*
29	29	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	7278,83	7279
			Сметная прибыль			*539,17*	*539*
30	30	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Муфты стальные. Установка	т фасонных частей	0,003	542502,29	1470
			Накладные расходы			*184931,12*	*501*
			Сметная прибыль			*40185,36*	*109*
31	31	23-020101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	7,000	167,56	1173
			Сметная прибыль			*12,41*	*87*
32	32	23-020101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4,000	251,33	1005
			Сметная прибыль			*18,62*	*74*
33	33	23-020101-1402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	8,000	108,01	864
			Сметная прибыль			*8,00*	*64*
34	34	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	36,000	834,02	30025
			Накладные расходы			*295,20*	*10627*
			Сметная прибыль			*61,78*	*2224*
35	35	23-020301-0611 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой С наружной резьбой DN 32x1x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,000	365,06	13142
			Сметная прибыль			*27,04*	*973*
36	36	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	31,000	564,28	17493
			Накладные расходы			*199,84*	*6195*
			Сметная прибыль			*41,80*	*1296*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	23-020301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,000	296,24	5332
			Сметная прибыль			*21,94*	*395*
38	38	23-020301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,000	199,77	2597
			Сметная прибыль			*14,80*	*192*
39	39	11-180401-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2,000	15806,80	31614
			Накладные расходы			*1764,15*	*3528*
			Сметная прибыль			*1170,87*	*2342*
			ИТОГО:				**2557157**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**341131**
			Сметная прибыль				**189419**
			Итого с временными		1,5 %	33742,00	**2590899**
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	47467,00	**2638366**
			Итого с НДС		12 %	316604,00	**2954970**

Директор ТОО "Евразийская производственная компания"

Оспанов А.М.

Евдаков А.В.

Жубаниязов С.У.

Ембергенов А.А.

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.