# Счет-фактура № 4 от 18 января 2017 г.

Дата оборота по реализации: 18.01.2017

**Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970540001819, 150000 Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Ульянова, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0006046, от 23.05.2013

ИИК поставщика: KZ248560000000008485, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21/16-02 от 01.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970540001819, Производственный кооператив "Аварийная служба",150000, Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Ульянова, дом № 52

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060440008822, ТОО Жилищная служба города Петропавловска,0, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО Жилищная служба города Петропавловска**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060440008822, 0, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23

ИИК получателя: KZ93998KTB0000112201, в банке АО"Цеснабанк", БИК TSESKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома ул.К.Сутюшева 15В январь 2017г. | шт | 1 | 13 191 500,00 | 13 191 500,00 | 12% | 1 582 980,00 | 14 774 480,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **13 191 500,00** | | **1 582 980,00** | **14 774 480,00** | | |

**Руководитель: Бацанов Ю. Г.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Олейник Н. Н.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

"АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получено 18.01.17г.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Жилищная служба города Петропавловска,0, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23** — **060440008822**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Производственный кооператив "Аварийная служба",150000, Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Ульянова, дом № 52** — **970540001819**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №21/16-02 от 01.09.2016г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 4 | 18.01.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома ул.К.Сутюшева 15В январь 2017г | | | шт | 1 | 14 774 480,00 | 14 774 480,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 14 774 480,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Олейник Н.Н.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.01.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма № К
Утверждена постановлением Госкомст
Республики Казахстан от 16.11.94г.№

ЗАКАЗЧИК **СТОРОНА 1:** КСК «ЛАДА»

ПОДРЯДЧИК: **СТОРОНА 2:** ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

**СТОРОНА 3:** ТОО»ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. К.СУТЮШЕВА,15 В г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО- КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# С П Р А В К А
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
## за ЯНВАРЬ 2017г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | Наименование | Код |
| | | 21/16-02 | 01.09.2016г. | | | | |

(В тенге)

| Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно в тенге | В отчетном месяце в тенге | из гр.1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы(в текущих ценах на 3 кв. 2016г.. | Из них | | Стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ | Дополнительные затраты в тенге | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ | 14 774 480 | 14 774 480 | 12 856 908 | | | | | | 1 582 980 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | | 7 662 899 | 6 668 258 | | | | | | 821 024 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | | 7 105 726 | 6 183 413 | | | | | | 761 328 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА МУСОРА | | 5 865 | 5 237 | | | | | | 628 |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | **14 774 480** | 12856908 | | | | | | 1 582 980 |

ЗАКАЗЧИК:
**СТОРОНА 1:**
КСК «ЛАДА»

ПОДРЯДЧИК:
**СТОРОНА 2:**
ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

**СТОРОНА 3:**
ТОО»ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

ЗАКАЗЧИК **СТОРОНА 1:** КСК «ЛАДА»

ПОДРЯДЧИК: **СТОРОНА 2:** ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

**СТОРОНА 3:** ТОО»ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. К.СУТЮШЕВА,15 В г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО- КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# АКТ

## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2017года.

Составлен(а) в текущих ценах на III квартал 2016 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин: Всего | в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.К.СУТЮШЕВА,15 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО** | | | | | | | | | | | |
| | | **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | |
| | | ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.0.000 | | | | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-150102--0303 12-150102-0303 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | 764 | 331,1<br>320,54 | 1,37<br>- | 252963<br>244895 | 1046<br>- | 159050<br>59,1 | 0,44<br>- | 333<br>- | | | |
| | | м трубоп | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 208,18 | | 159050 | | | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 189,44 | | | | 144733 | | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 18,74 | | | | 14317 | | | | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 17,50 | | 13366 | | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 425379 | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-160301--0102 11-160301- | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр | 162 | 451,05<br>283,5 | 13,97<br>5,44 | 73070<br>45927 | 2263<br>881 | 31920<br>60,4 | 0,34<br>0,01 | 55<br>1 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | до 20 мм. Прокладка<br>м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 197,04 | | 31920 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 174,52 | | | | 28272 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 22,52 | | | | 3648 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 21,03 | | 3406 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 108396 | | | | |
| 3 | Е11-160301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных | 156 | 512,1 | 13,97 | 79887 | 2179 | 31081 | 0,34 | 53 |
| | 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка<br>м трубоп | | 283,5 | 5,44 | 44226 | 848 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 199,24 | | 31081 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 174,52 | | | | 27225 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 24,72 | | | | 3856 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 23,08 | | 3600 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 114568 | | | | |
| 4 | Е11-160301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных | 218 | 572,49 | 13,97 | 124803 | 3045 | 43907 | 0,34 | 74 |
| | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм.Прокладка<br>м тубопр | | 283,5 | 5,44 | 61803 | 1185 | 60,4 | 0,01 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 201,41 | | 43907 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 174,52 | | | | 38045 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 26,89 | | | | 5863 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 25,11 | | 5473 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 174184 | | | | |
| 5 | Е11-160301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных | 82 | 632,23 | 13,97 | 51843 | 1145 | 16692 | 0,34 | 28 |
| | 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка<br>м трубоп | | 283,5 | 5,44 | 23247 | 446 | 60,4 | 0,01 | - |
| | | Накладные расходы - | | 203,56 | | 16692 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 174,52 | | | | 14310 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 29,04 | | | | 2382 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 27,11 | | 2223 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 70758 | | | | |
| 6 | Е11-160301- | Трубопроводы отопления из | 196 | 809,22 | 25,9 | 158606 | 5076 | 50563 | 0,43 | 84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0106 | стальных водогазопроводных | | | | | | | | |
| | 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 355,09 | 10,62 | 69598 | 2082 | 60,4 | 0,01 | 2 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 257,98 | | 50563 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 220,89 | | | | 43295 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 37,08 | | | | 7268 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 34,62 | | 6786 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 215955 | | | | |
| 7 | Е11-161101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 814 | 60,56 | 2,26 | 49297 | 1843 | 31209 | 0,06 | 47 |
| | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | | 57,79 | - | 47039 | - | 60,4 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 38,34 | | 31209 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 34,90 | | | | 28411 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 3,44 | | | | 2798 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 3,21 | | 2612 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 83118 | | | | |
| 8 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 62,5 | 511,02 | - | 31939 | - | 1150 | - | - |
| | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 18,40 | | 1150 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 18,40 | | | | 1150 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 17,18 | | 1073 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 34162 | | | | |
| 9 | С123-040902-3125 | Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, | 135 | 1253,84 | - | 169268 | - | 6094 | - | - |
| | 23-040902-3125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | DN 20, типа Genebre | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 45,14 | | 6094 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 45,14 | | | | 6094 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 42,14 | | 5689 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 181051 | | | | |
| 10 | С123-040902-3126<br>23-040902-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre<br>шт. | 4 | 1563,01<br>- | -<br>- | 6252<br>- | -<br>- | 225<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 56,27 | | 225 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 56,27 | | | | 225 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 52,53 | | 210 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6687 | | | | |
| 11 | С123-040905-0301<br>23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк, 10Б19бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005<br>шт. | 135 | 556,22<br>- | -<br>- | 75090<br>- | -<br>- | 2703<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 20,02 | | 2703 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 20,02 | | | | 2703 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 18,69 | | 2524 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 80317 | | | | |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | | | | |
| 12 | Е11-130301-0406<br>11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>м2 | 153,44 | 63,76<br>31,15 | 1,28<br>0,21 | 9783<br>4779 | 196<br>32 | 3053<br>54,2 | 0,03<br>- | 5<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 19,90 | | 3053 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,2 | | 16,99 | | | | 2607 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 2,91 | | | | 446 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 2,71 | | 416 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 13253 | | | | |
| 13 | Е11-130301-1421<br>11-130301-1421 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой<br>м2 | 153,44 | 58,47<br>14,41 | 1,66<br>0,31 | 8972<br>2210 | 255<br>48 | 1591<br>54,2 | 0,02<br>- | 3<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 10,37 | | 1591 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,2 | | 7,98 | | | | 1224 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 2,39 | | | | 367 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 2,23 | | 343 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 10906 | | | | |
| 14 | Е11-260101-0801 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого | 10,8 | 102799,61 | 1789,91 | 1110236 | 19331 | 609898 | 108,33 | 1170 |
| | 11-260101-0801 РСНБ РК 2015 | волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | | 91260,44 | 850,79 | 985613 | 9189 | 55,3 | 0,82 | 9 |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 56472,05 | | 609898 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 50937,51 | | | | 550125 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 5534,54 | | | | 59773 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 5167,05 | | 55804 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1775938 | | | | |
| 15 | СПРАЙС ТПРАЙС | -Маты теплоизоляционные ISOVER | 10,8 | 3133,93 | - | 33846 | - | 1218 | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 112,82 | | 1218 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 112,82 | | | | 1218 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 105,33 | | 1138 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 36202 | | | | |
| 16 | Е11-260301-0701 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными | 363,4 | 419,96 | 12,54 | 152612 | 4556 | 63513 | 0,37 | 134 |
| | 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | материалами насухо с проклейкой швов | | 273,8 | 4,88 | 99499 | 1772 | 55,3 | - | 2 |
| | | м2 повер | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 174,77 | | 63513 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 154,11 | | | | 56003 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 20,67 | | | | 7510 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 19,29 | | 7011 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 223137 | | | | |
| 17 | СПРАЙС ТПРАЙС | -Ткань стеклянная изоляционная | 417,91 | 182,14 | - | 76118 | - | 2740 | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 6,56 | | 2740 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 6,56 | | | | 2740 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 6,12 | | 2558 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 81417 | | | | |
| | | МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 18 | Е12-150102- | Трубопроводы из | 2 | 331,1 | 1,37 | 662 | 3 | 416 | 0,44 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0303 12-150102-0303 РСНБ РК 2015 | водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | | 320,54 | - | 641 | - | 59,1 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 208,18 | | 416 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 189,44 | | | | 379 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 18,74 | | | | 37 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (НЗО) - 3,244176% | | 17,50 | | 35 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1113 | | | | |
| 19 | Е12-150102--0304 12-150102-0304 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | 279 | 505,24 | 3,41 | 140963 | 953 | 87084 | 0,65 | 182 |
| | | | | 480,08 | - | 133942 | - | 59,1 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 312,13 | | 87084 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 283,73 | | | | 79160 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 28,40 | | | | 7924 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (НЗО) - 3,244176% | | 26,52 | | 7398 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 235445 | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 20 | Е11-160401--0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | 2 | 1456,84 | 32,47 | 2914 | 65 | 789 | 0,64 | 1 |
| | | | | 535,74 | 11,25 | 1071 | 22 | 60,4 | 0,01 | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 394,72 | | 789 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 330,38 | | | | 661 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 64,34 | | | | 129 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (НЗО) - 3,244176% | | 60,07 | | 120 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3824 | | | | |
| 21 | Е11-160401--0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | 9 | 1660,65 | 39,23 | 14946 | 353 | 4191 | 0,75 | 7 |
| | | | | 635,53 | 13,15 | 5720 | 118 | 60,4 | 0,01 | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 465,69 | | 4191 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 391,80 | | | | 3526 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 73,89 | | | | 665 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (НЗО) - 3,244176% | | 68,98 | | 621 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | | | | 19758 | | | | |
| 22 | Е11-160401-0204<br>11-160401-0204 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка<br>м трубоп | 40 | 2072,59<br>702,38 | 56,83<br>18,72 | 82904<br>28095 | 2273<br>749 | 21033<br>60,4 | 0,83<br>0,02 | 33<br>1 |
| | | Накладные расходы - | | 525,83 | | 21033 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 435,54 | | | | 17422 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 90,29 | | | | 3612 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 84,30 | | 3372 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 107309 | | | | |
| 23 | Е11-160401-0205<br>11-160401-0205 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка<br>м трубоп | 50 | 2980,65<br>702,38 | 56,83<br>18,72 | 149033<br>35119 | 2842<br>936 | 27926<br>60,4 | 0,83<br>0,02 | 42<br>1 |
| | | Накладные расходы - | | 558,52 | | 27926 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 435,54 | | | | 21777 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 122,98 | | | | 6149 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 114,82 | | 5741 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 182700 | | | | |
| 24 | Е11-160401-0206<br>11-160401-0206 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка<br>м трубоп | 180 | 3908,64<br>981,61 | 76,76<br>23,46 | 703555<br>176689 | 13816<br>4223 | 138532<br>60,4 | 1,2<br>0,02 | 215<br>4 |
| | | Накладные расходы - | | 769,62 | | 138532 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 607,06 | | | | 109271 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 162,57 | | | | 29262 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 151,77 | | 27319 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 869406 | | | | |
| 25 | Е11-161101-0101<br>11-161101-0101 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое<br>м трубоп | 2 | 60,56<br>57,79 | 2,26<br>- | 121<br>116 | 5<br>- | 77<br>60,4 | 0,06<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 38,34 | | 77 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 34,90 | | | | 70 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 3,44 | | | | 7 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 3,21 | | 6 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 204 | | | | |
| 26 | Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | 99 | 61,26 | 2,26 | 6065 | 224 | 3798 | 0,06 | 6 |
| | | | | 57,79 | - | 5721 | - | 60,4 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 38,37 | | 3798 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 34,90 | | | | 3455 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 3,46 | | | | 343 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 3,23 | | 320 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 10183 | | | | |
| 27 | Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | 180 | 64,39 | 2,26 | 11590 | 407 | 6926 | 0,06 | 10 |
| | | | | 57,79 | - | 10402 | - | 60,4 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 38,48 | | 6926 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 34,90 | | | | 6283 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 3,57 | | | | 643 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 3,34 | | 601 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 19117 | | | | |
| 28 | С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 239,56 | 511,02 | - | 122420 | - | 4407 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 18,40 | | 4407 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 18,40 | | | | 4407 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 17,18 | | 4114 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 130942 | | | | |
| 29 | Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 115,8 | 63,76 | 1,28 | 7383 | 148 | 2304 | 0,03 | 4 |
| | | | | 31,15 | 0,21 | 3607 | 24 | 54,2 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 19,90 | | 2304 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,2 | | 16,99 | | | | 1968 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 2,91 | | | | 337 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 2,71 | | 314 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 10002 | | | | |
| 30 | Е11-130301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска | 115,8 | 58,47 | 1,66 | 6771 | 192 | 1201 | 0,02 | 2 |
| | 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 | краской БТ-177 серебристой | | 14,41 | 0,31 | 1668 | 36 | 54,2 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 10,37 | | 1201 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,2 | | 7,98 | | | | 924 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 2,39 | | | | 277 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 2,23 | | 259 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 8230 | | | | |
| 31 | Е11-260101-0801 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого | 7,53 | 102799,61 | 1789,91 | 774081 | 13478 | 425235 | 108,33 | 816 |
| | 11-260101-0801 РСНБ РК 2015 | волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | | 91260,44 | 850,79 | 687191 | 6406 | 55,3 | 0,82 | 6 |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 56472,05 | | 425235 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 50937,51 | | | | 383559 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 5534,54 | | | | 41675 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 5167,05 | | 38908 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1238223 | | | | |
| 32 | СПРАЙС ТПРАЙС | -Маты теплоизоляционные ISOVER | 7,53 | 3133,93 | - | 23598 | - | 850 | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 112,82 | | 850 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 112,82 | | | | 850 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 105,33 | | 793 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 25241 | | | | |
| 33 | Е11-260301-0701 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными | 204,2 | 419,96 | 12,54 | 85755 | 2560 | 35689 | 0,37 | 75 |
| | 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | материалами насухо с проклейкой швов | | 273,8 | 4,88 | 55910 | 996 | 55,3 | - | 1 |
| | | м2 повер | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 174,77 | | 35689 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 154,11 | | | | 31469 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 20,67 | | | | 4220 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 19,29 | | 3940 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 125384 | | | | |
| 34 | СПРАЙС ТПРАЙС | -Ткань стеклянная изоляционная | 234,83 | 182,14 | - | 42772 | - | 1540 | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 6,56 | | 1540 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 6,56 | | | | 1540 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 3,244176% | | 6,12 | | 1438 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 45749 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 4640118 | 78255 | | | 3381 |
| | | | Тенге | | | 2774727 | 29992 | | | 29 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2726516 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 287507 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2238458 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 176335 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1395383 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 1252151 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 143232 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 133722 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4255621 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2743 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2238458 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1913601 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 918324 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 566262 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 404969 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 423225 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 342022 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 81203 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 75811 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 2412637 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 667 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 566262 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 6668258 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3410 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2804720 | - | | - |
| | | Итого с коэф. рынка в ценах Ш кв. 2016г. к=1,026035 | | | | 6841865 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 821024 | | | | |
| | | ИТОГО С НДС | | | | 7662899 тенге | | | | |

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ЗАКАЗЧИК **СТОРОНА 1:** КСК «ЛАДА»

ПОДРЯДЧИК: **СТОРОНА 2:** ПК «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

**СТОРОНА 3:** ТОО»ЖИЛИЩНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. К.СУТЮШЕВА,15 В г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО- КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2017года.

Составлен(а) в текущих ценах на III квартал 2016 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.К.СУТЮШЕВА,15 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО** | | | | | | | | | |
| | | **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | ВОДОПРОВОД В1 ниже 0.00 | | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-150101-0101<br>12-150101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка<br>м трубоп | 79 | 276,22<br>248,37 | 2,19<br>0,74 | 21821<br>19622 | 173<br>58 | 12835<br>59,1 | 0,35<br>- | 27<br>- | |
| | | Накладные расходы - | | 162,47 | | 12835 | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 147,22 | | | | 11631 | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 15,24 | | | | 1204 | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 34656 | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-160501-0201<br>11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм (полипропиленовых).<br>Прокладка | 11 | 2097,57<br>1613,38 | 377,33<br>125,81 | 23073<br>17747 | 4151<br>1384 | 12802<br>60,4 | 1,89<br>0,14 | 21<br>2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 6 | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1163,80 | | 12802 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 1050,47 | | | | 11555 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 113,33 | | | | 1247 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 35875 | | | | |
| 3 | Е11-160501-0203 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб | 29 | 1426,75 | 136,49 | 41376 | 3958 | 21066 | 1,21 | 35 |
| | 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм (полипропиленовых). Прокладка | | 1032,96 | 45,86 | 29956 | 1330 | 60,4 | 0,05 | 1 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 726,43 | | 21066 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 651,60 | | | | 18897 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 74,82 | | | | 2170 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 62442 | | | | |
| 4 | Е11-160501-0204 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб | 39 | 1940,46 | 168,71 | 75678 | 6580 | 37728 | 1,61 | 63 |
| | 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм (полипропиленовых). Прокладка | | 1377,27 | 57,07 | 53714 | 2226 | 60,4 | 0,06 | 2 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 967,39 | | 37728 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 866,35 | | | | 33788 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 101,04 | | | | 3941 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 113406 | | | | |
| 5 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 5,925 | 511,02 | - | 3028 | - | 109 | - | - |
| | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 18,40 | | 109 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 18,40 | | | | 109 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3137 | | | | |
| 6 | С123-040501-0111 | Вентиль проходной из полипропилена д.40мм | 31 | 3359,6 | - | 104148 | - | 3749 | - | - |
| | 23-040501-0111 РСНБ РК 2015 прим. в ценах | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | III квартала 2016 года | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 120,95 | | 3749 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 120,95 | | | | 3749 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 107897 | | | | |
| 7 | С123-040501-0110 | Вентиль проходной из полипропилена д.32мм | 17 | 2504,66 | - | 42579 | - | 1533 | - | - |
| | 23-040501-0110 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 90,17 | | 1533 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 90,17 | | | | 1533 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 44112 | | | | |
| 8 | С123-020401-1203 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК | 39 | 40,13 | - | 1565 | - | 56 | - | - |
| | 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | ГОСТ Р 52134-2010 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1,44 | | 56 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 1,44 | | | | 56 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1621 | | | | |
| 9 | С123-020401-1204 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК | 56 | 103,91 | - | 5819 | - | 209 | - | - |
| | 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | ГОСТ Р 52134-2010 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 3,74 | | 209 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 3,74 | | | | 209 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6028 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е11-260101--0801<br>11-260101-0801 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | 0,8 | 102799,61<br>91260,44 | 1789,91<br>850,79 | 82240<br>73008 | 1432<br>681 | 45178<br>55,3 | 108,33<br>0,82 | 87<br>1 |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 56472,05 | | 45178 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 50937,51 | | | | 40750 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 5534,54 | | | | 4428 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 127418 | | | | |
| 11 | СПРАЙС ТПРАЙС | -Маты теплоизоляционные ISOVER | 0,8 | 3133,93<br>- | -<br>- | 2507<br>- | -<br>- | 90<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 112,82 | | 90 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 112,82 | | | | 90 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2597 | | | | |
| 12 | Е11-260301--0701<br>11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 36,2 | 419,96<br>273,8 | 12,54<br>4,88 | 15202<br>9912 | 454<br>177 | 6327<br>55,3 | 0,37<br>- | 13<br>- |
| | | м2 повер | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 174,77 | | 6327 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 154,11 | | | | 5579 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 20,67 | | | | 748 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 21529 | | | | |
| 13 | СПРАЙС ТПРАЙС | -Ткань стеклянная изоляционная | 41,63 | 182,14<br>- | -<br>- | 7582<br>- | -<br>- | 273<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6,56 | | 273 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 6,56 | | | | 273 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7855 | | | | |
| | | ВОДОПРОВОД Т3,Т4 ниже 0.00 | | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 14 | Е12-150101--0101<br>12-150101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | 79 | 276,22<br>248,37 | 2,19<br>0,74 | 21821<br>19622 | 173<br>58 | 12835<br>59,1 | 0,35<br>- | 27<br>- |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 162,47 | | 12835 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 147,22 | | | | 11631 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 15,24 | | | | 1204 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 34656 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 15 | Е11-160501-0201<br>11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм (полипропиленовых). Прокладка<br>м трубоп | 11 | 2159,32<br>1613,38 | 377,33<br>125,81 | 23753<br>17747 | 4151<br>1384 | 12826<br>60,4 | 1,89<br>0,14 | 21<br>2 |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные первого уровня - 60,4<br>в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%<br>Сметная стоимость | | 1166,02<br>1050,47<br>115,55 | | 12826<br><br><br>36579 | | <br>11555<br>1271 | | |
| 16 | Е11-160501-0203<br>11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм (полипропиленовых). Прокладка<br>м трубоп | 29 | 1605,8<br>1032,96 | 136,49<br>45,86 | 46568<br>29956 | 3958<br>1330 | 21253<br>60,4 | 1,21<br>0,05 | 35<br>1 |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные первого уровня - 60,4<br>в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%<br>Сметная стоимость | | 732,87<br>651,60<br>81,27 | | 21253<br><br><br>67821 | | <br>18897<br>2357 | | |
| 17 | Е11-160501-0204<br>11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм (полипропиленовых). Прокладка<br>м трубоп | 39 | 2178,82<br>1377,27 | 168,71<br>57,07 | 84974<br>53714 | 6580<br>2226 | 38063<br>60,4 | 1,61<br>0,06 | 63<br>2 |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные первого уровня - 60,4<br>в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%<br>Сметная стоимость | | 975,97<br>866,35<br>109,63 | | 38063<br><br><br>123037 | | <br>33788<br>4275 | | |
| 18 | С123-021104-0405<br>23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>кг | 5,925 | 511,02<br>- | -<br>- | 3028<br>- | -<br>- | 109<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 18,40<br>18,40 | | 109<br> | | <br>109 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | | | | 3137 | | | | |
| 19 | С123-040501-0111<br>23-040501-0111 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года | Вентиль проходной из полипропилена д.40мм<br>шт | 31 | 3359,6<br>- | -<br>- | 104148<br>- | -<br>- | 3749<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%<br>Сметная стоимость | | 120,95<br>120,95 | | 3749<br>107897 | | 3749 | | |
| 20 | С123-040501-0110<br>23-040501-0110 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года | Вентиль проходной из полипропилена д.32мм<br>шт | 9 | 2504,66<br>- | -<br>- | 22542<br>- | -<br>- | 812<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%<br>Сметная стоимость | | 90,17<br>90,17 | | 812<br>23354 | | 812 | | |
| 21 | С123-020401-1203<br>23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт. | 58 | 40,13<br>- | -<br>- | 2328<br>- | -<br>- | 84<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%<br>Сметная стоимость | | 1,44<br>1,44 | | 84<br>2412 | | 84 | | |
| 22 | С123-020401-1204<br>23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт. | 56 | 103,91<br>- | -<br>- | 5819<br>- | -<br>- | 209<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 года | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 3,74 | | 209 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 3,74 | | | | 209 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6028 | | | | |
| | | СТРОЙРАБОТЫ | | | | | | | | |
| 23 | Е11-260101--0801 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого | 0,8 | 102799,61 | 1789,91 | 82240 | 1432 | 45178 | 108,33 | 87 |
| | 11-260101-0801 РСНБ РК 2015 | волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | | 91260,44 | 850,79 | 73008 | 681 | 55,3 | 0,82 | 1 |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 56472,05 | | 45178 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 50937,51 | | | | 40750 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 5534,54 | | | | 4428 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 127418 | | | | |
| 24 | СПРАЙС ТПРАЙС | -Маты теплоизоляционные ISOVER | 0,8 | 3133,93 | - | 2507 | - | 90 | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 112,82 | | 90 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 112,82 | | | | 90 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2597 | | | | |
| 25 | Е11-260301--0701 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными | 36,2 | 419,96 | 12,54 | 15202 | 454 | 6327 | 0,37 | 13 |
| | 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | материалами насухо с проклейкой швов | | 273,8 | 4,88 | 9912 | 177 | 55,3 | - | - |
| | | м2 повер | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 174,77 | | 6327 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 154,11 | | | | 5579 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 20,67 | | | | 748 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 21529 | | | | |
| 26 | СПРАЙС ТПРАЙС | -Ткань стеклянная изоляционная | 41,63 | 182,14 | - | 7582 | - | 273 | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 6,56 | | 273 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 6,56 | | | | 273 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7855 | | | | |
| | | КАНАЛИЗАЦИЯ ниже 0.00 | | | | | | | | |
| 27 | Е12-150101--0201 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб | 40 | 503,73 | 2,18 | 20149 | 87 | 13038 | 0,69 | 28 |
| | 12-150101-0201 РСНБ | диаметром 50 мм. Разборка | | 501,55 | 1,18 | 20062 | 47 | 59,1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 325,94 | | 13038 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 297,11 | | | | 11884 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 28,83 | | | | 1153 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 33187 | | | | |
| 28 | Е12-150101--0202 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб | 230 | 626,19 | 4,37 | 144025 | 1004 | 93084 | 0,85 | 196 |
| | 12-150101-0202 РСНБ РК 2015 | диаметром 100 мм. Разборка | | 621,83 | 2,35 | 143021 | 541 | 59,1 | - | 1 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 404,71 | | 93084 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 368,89 | | | | 84845 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 35,82 | | | | 8239 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 237109 | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 29 | Е11-160501--0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой | 40 | 840,95 | 1,01 | 33638 | 40 | 15600 | 0,67 | 27 |
| | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 574,52 | 0,35 | 22981 | 14 | 60,4 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 389,99 | | 15600 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 347,22 | | | | 13889 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 42,77 | | | | 1711 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 49238 | | | | |
| 30 | Е11-160501--0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой | 230 | 1359,78 | 2,46 | 312750 | 566 | 90661 | 0,64 | 148 |
| | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 550,91 | 0,8 | 126709 | 183 | 60,4 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 394,18 | | 90661 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 333,23 | | | | 76643 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 60,95 | | | | 14018 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 403411 | | | | |
| 31 | С123-021104--0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 19,275 | 511,02 | - | 9850 | - | 355 | - | - |
| | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | кг | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | 18,40 | | 355 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 18,40 | | | | 355 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 10205 | | | | |
| 32 | С123-020601--0801 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | 8 | 335,02 | - | 2680 | - | 96 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 12,06 | | 96 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 12,06 | | | | 96 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2776 | | | | |
| 33 | С123-020601--0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | 30 | 1222,85 | - | 36686 | - | 1321 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 44,02 | | 1321 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 44,02 | | | | 1321 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 38007 | | | | |
| 34 | С123-020601--0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 (87гр.30мин.) | 6 | 63,78 | - | 383 | - | 14 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2,30 | | 14 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 2,30 | | | | 14 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 397 | | | | |
| 35 | С123-020601--0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин.) | 13 | 245,96 | - | 3197 | - | 115 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III | шт. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | квартала 2016 года | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 8,85 | | 115 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 8,85 | | | | 115 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3312 | | | | |
| 36 | С123-020601-0903 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN | 19 | 112,09 | - | 2130 | - | 77 | - | - |
| | 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | 100 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 4,04 | | 77 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 4,04 | | | | 77 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2207 | | | | |
| 37 | С123-020601-0406 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной | 10 | 341,55 | - | 3416 | - | 123 | - | - |
| | 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | резинкой, DN 100x100x100 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 12,30 | | 123 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 12,30 | | | | 123 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3539 | | | | |
| 38 | С123-020601-0404 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной | 14 | 283,88 | - | 3974 | - | 143 | - | - |
| | 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | резинкой, DN 100x50x100 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 10,22 | | 143 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 10,22 | | | | 143 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4117 | | | | |

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ

ВОДОПРОВОД

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е12-150101--0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб | 30 | 276,22 | 2,19 | 8287 | 66 | 4874 | 0,35 | 10 |
| | 12-150101-0101 РСНБ РК 2015 | диаметром до 32 мм. Разборка | | 248,37 | 0,74 | 7451 | 22 | 59,1 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 162,47 | | 4874 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 147,22 | | | | 4417 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 15,24 | | | | 457 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 13161 | | | | |
| 40 | Е12-150101--0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб | 153 | 475,16 | 3,75 | 72700 | 574 | 42757 | 0,6 | 91 |
| | 12-150101-0102 РСНБ РК 2015 | диаметром до 63 мм. Разборка | | 427,24 | 1,25 | 65367 | 191 | 59,1 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 279,46 | | 42757 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 253,24 | | | | 38745 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 26,22 | | | | 4012 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 115457 | | | | |
| 41 | Е11-160501--0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб | 20 | 2097,57 | 377,33 | 41951 | 7547 | 23276 | 1,89 | 38 |
| | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм (полипропиленовых). Прокладка | | 1613,38 | 125,81 | 32268 | 2516 | 60,4 | 0,14 | 3 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1163,80 | | 23276 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 1050,47 | | | | 21009 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 113,33 | | | | 2267 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 65227 | | | | |
| 42 | Е11-160501--0204 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб | 5 | 1940,46 | 168,71 | 9702 | 844 | 4837 | 1,61 | 8 |
| | 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм (полипропиленовых). Прокладка | | 1377,27 | 57,07 | 6886 | 285 | 60,4 | 0,06 | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 967,39 | | 4837 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 866,35 | | | | 4332 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 101,04 | | | | 505 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 14539 | | | | |
| 43 | Е11-160501--0205 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб | 20 | 2180,6 | 378,44 | 43612 | 7569 | 18177 | 1,4 | 28 |
| | 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм (полипропиленовых). Прокладка | | 1200,2 | 126,82 | 24004 | 2536 | 60,4 | 0,14 | 3 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | 908,87 | | 18177 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 801,52 | | | | 16030 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 107,36 | | | | 2147 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 61789 | | | | |
| 44 | Е11-160501-0206 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб | 40 | 2509,07 | 381,53 | 100363 | 15261 | 35627 | 1,4 | 56 |
| | 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм (полипропиленовых). Прокладка | | 1151,5 | 127,54 | 46060 | 5102 | 60,4 | 0,14 | 6 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 890,68 | | 35627 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 772,54 | | | | 30902 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 118,14 | | | | 4726 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 135990 | | | | |
| 45 | Е11-160501-0207 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб | 99 | 3199,12 | 480,1 | 316713 | 47529 | 103198 | 1,61 | 159 |
| | 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм (полипропиленовых). Прокладка | | 1321,39 | 160,42 | 130818 | 15882 | 60,4 | 0,17 | 17 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1042,41 | | 103198 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 895,02 | | | | 88607 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 147,39 | | | | 14592 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 419911 | | | | |
| 46 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 13,725 | 511,02 | - | 7014 | - | 252 | - | - |
| | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 18,40 | | 252 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 18,40 | | | | 252 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7266 | | | | |
| 47 | Е11-160601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны | 1 | 3067,3 | 230,03 | 3067 | 230 | 1603 | 2,99 | 3 |
| | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | | 2340,93 | 45,04 | 2341 | 45 | 60,4 | 0,04 | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1603,43 | | 1603 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 1441,13 | | | | 1441 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 162,30 | | | | 162 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4670 | | | | |
| 48 | С123-040102-0506<br>23-040102-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002<br>шт. | 1 | 46088,56<br>- | -<br>- | 46089<br>- | -<br>- | 1659<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 1659,19 | | 1659 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 1659,19 | | | | 1659 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 47748 | | | | |
| 49 | С123-040501-0113<br>23-040501-0113 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года | Вентиль проходной из полипропилена д.63мм<br>шт | 1 | 6369,69<br>- | -<br>- | 6370<br>- | -<br>- | 229<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 229,31 | | 229 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 229,31 | | | | 229 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6599 | | | | |
| 50 | С123-020401-1119<br>23-020401-1119 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90х75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт. | 1 | 969,29<br>- | -<br>- | 969<br>- | -<br>- | 35<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 34,89 | | 35 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 34,89 | | | | 35 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1004 | | | | |
| 51 | С123-020401-3105<br>23-020401-3105 РСНБ РК 2015 прим. | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 90 (бурт) СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>шт. | 2 | 611,18<br>- | -<br>- | 1222<br>- | -<br>- | 44<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в ценах III квартала 2016 года | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 22,00 | | 44 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 22,00 | | | | 44 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1266 | | | | |
| 52 | С123-020103--0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 прим. | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 (д.90мм) ГОСТ 12816-80 | 2 | 1514,44 | - | 3029 | - | 109 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | в ценах III квартала 2016 года шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 54,52 | | 109 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 54,52 | | | | 109 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3138 | | | | |
| 53 | Е11-160701--0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | 4 | 34162,56 | - | 136650 | - | 5636 | 0,35 | 1 |
| | | | | 286,36 | - | 1145 | - | 60,4 | - | - |
| | | кран | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1409,04 | | 5636 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 172,96 | | | | 692 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 1236,08 | | | | 4944 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 142286 | | | | |
| 54 | С123-020401--2514 23-020401-2514 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 192,3 | - | 385 | - | 14 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | в ценах III квартала 2016 года шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6,92 | | 14 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 6,92 | | | | 14 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 399 | | | | |
| 55 | С123-020401--2515 23-020401-2515 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 192,31 | - | 385 | - | 14 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | в ценах шт. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | III квартала 2016 года | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6,92 | | 14 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 6,92 | | | | 14 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 399 | | | | |
| 56 | С123-020401-2518 23-020401-2518 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 3 | 354,55 | - | 1064 | - | 38 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 12,76 | | 38 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 12,76 | | | | 38 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1102 | | | | |
| 57 | С123-020401-2519 23-020401-2519 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 6 | 354,55 | - | 2127 | - | 77 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 12,76 | | 77 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 12,76 | | | | 77 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2204 | | | | |
| 58 | С123-020401-2522 23-020401-2522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x32x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. | 6 | 1035,67 | - | 6214 | - | 224 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 37,28 | | 224 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 37,28 | | | | 224 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6438 | | | | |
| 59 | С123-020401-2523 23-020401-2523 РСНБ | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x40x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 12 | 1147,93 | - | 13775 | - | 496 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РК 2015 в ценах III квартала 2016 года шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 41,33 | | 496 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 41,33 | | | | 496 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 14271 | | | | |
| 60 | С123-020401-1110 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 111,16 | - | 111 | - | 4 | - | - |
| | 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 4,00 | | 4 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 4,00 | | | | 4 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 115 | | | | |
| 61 | С123-020401-1115 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 182,25 | - | 182 | - | 7 | - | - |
| | 23-020401-1115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6,56 | | 7 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 6,56 | | | | 7 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 189 | | | | |
| 62 | С123-020401-1117 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 585,79 | - | 586 | - | 21 | - | - |
| | 23-020401-1117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 21,09 | | 21 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 21,09 | | | | 21 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 607 | | | | |
| 63 | С123-020401-1206 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК | 1 | 308,99 | - | 309 | - | 11 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23-020401-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | ГОСТ Р 52134-2010 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 11,12 | | 11 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 11,12 | | | | 11 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 320 | | | | |
| 64 | С123-020401--1207 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК | 6 | 556,9 | - | 3341 | - | 120 | - | - |
| | 23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | ГОСТ Р 52134-2010 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 20,05 | | 120 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 20,05 | | | | 120 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3461 | | | | |
| 65 | Е11-260101--0801 | Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого | 2,97 | 102799,61 | 1789,91 | 305315 | 5316 | 167722 | 108,33 | 322 |
| | 11-260101-0801 РСНБ РК 2015 | волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | | 91260,44 | 850,79 | 271044 | 2527 | 55,3 | 0,82 | 2 |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 56472,05 | | 167722 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 50937,51 | | | | 151284 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 5534,54 | | | | 16438 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 473037 | | | | |
| 66 | СПРАЙС ТПРАЙС | -Маты теплоизоляционные ISOVER | 2,97 | 3133,93 | - | 9308 | - | 335 | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 112,82 | | 335 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 112,82 | | | | 335 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 9643 | | | | |
| 67 | Е11-260301--0701 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными | 104,4 | 419,96 | 12,54 | 43843 | 1309 | 18247 | 0,37 | 38 |
| | 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | материалами насухо с проклейкой швов | | 273,8 | 4,88 | 28585 | 509 | 55,3 | - | - |
| | | м2 повер | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 174,77 | | 18247 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 154,11 | | | | 16089 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 20,67 | | | | 2158 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | | | | 62090 | | | | |
| 68 | СПРАЙС ТПРАЙС | -Ткань стеклянная изоляционная | 120,06 | 182,14 | - | 21868 | - | 787 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6,56 | | 787 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 6,56 | | | | 787 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 22655 | | | | |
| | | ВОДОПРОВОД Т3 | | | | | | | | |
| 69 | Е12-150101--0102 12-150101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | 79 | 475,16 | 3,75 | 37538 | 296 | 22077 | 0,6 | 47 |
| | | | | 427,24 | 1,25 | 33752 | 99 | 59,1 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 279,46 | | 22077 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 253,24 | | | | 20006 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 26,22 | | | | 2072 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 59615 | | | | |
| 70 | Е12-150101--0103 12-150101-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка | 77 | 603,2 | 5,18 | 46447 | 399 | 27567 | 0,76 | 59 |
| | | | | 547,34 | 1,91 | 42145 | 147 | 59,1 | - | - |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 358,01 | | 27567 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 324,61 | | | | 24995 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 33,40 | | | | 2572 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 74014 | | | | |
| 71 | Е11-160501--0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм (полипропиленовых). Прокладка | 8 | 3181,8 | 381,53 | 25454 | 3052 | 7319 | 1,4 | 11 |
| | | | | 1151,5 | 127,54 | 9212 | 1020 | 60,4 | 0,14 | 1 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 914,90 | | 7319 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 772,54 | | | | 6180 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 142,36 | | | | 1139 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 32773 | | | | |
| 72 | Е11-160501--0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм (полипропиленовых). Прокладка | 49 | 4215,1 | 480,1 | 206540 | 23525 | 52870 | 1,61 | 79 |
| | | | | 1321,39 | 160,42 | 64748 | 7861 | 60,4 | 0,17 | 9 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | 1078,98 | | 52870 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 895,02 | | | | 43856 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 183,96 | | | | 9014 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 259410 | | | | |
| 73 | Е11-160501-0208 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб | 77 | 5128,94 | 412,13 | 394929 | 31734 | 77714 | 1,44 | 111 |
| | 11-160501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм (полипропиленовых). Прокладка | | 1179,81 | 138,03 | 90846 | 10628 | 60,4 | 0,15 | 11 |
| | | м трубоп | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1009,27 | | 77714 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 795,98 | | | | 61290 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 213,30 | | | | 16424 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 472643 | | | | |
| 74 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 12,6 | 511,02 | - | 6439 | - | 232 | - | - |
| | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 18,40 | | 232 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 18,40 | | | | 232 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6671 | | | | |
| 75 | Е11-160601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны | 2 | 3067,3 | 230,03 | 6135 | 460 | 3207 | 2,99 | 6 |
| | 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 | проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | | 2340,93 | 45,04 | 4682 | 90 | 60,4 | 0,04 | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1603,43 | | 3207 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 | | 1441,13 | | | | 2882 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 162,30 | | | | 325 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 9342 | | | | |
| 76 | С123-040102-0506 | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным | 2 | 46088,56 | - | 92177 | - | 3318 | - | - |
| | 23-040102-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1659,19 | | 3318 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 1659,19 | | | | 3318 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 95495 | | | | |
| 77 | С123-020401-3105 | Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 90 (бурт) СТ РК | 2 | 611,18 | - | 1222 | - | 44 | - | - |
| | 23-020401-3105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года | ГОСТ Р 52134-2010 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 22,00 | | 44 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 22,00 | | | | 44 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1266 | | | | |
| 78 | С123-020103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и | 2 | 1514,44 | - | 3029 | - | 109 | - | - |
| | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года | низколегированной стали PN 10, DN 100 (д.90мм) ГОСТ 12816-80 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 54,52 | | 109 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 54,52 | | | | 109 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3138 | | | | |
| 79 | С123-020401-2514 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под | 2 | 192,3 | - | 385 | - | 14 | - | - |
| | 23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года | углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6,92 | | 14 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 6,92 | | | | 14 | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 399 | | | | |
| 80 | С123-020401-2515 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под | 2 | 192,31 | - | 385 | - | 14 | - | - |
| | 23-020401-2515 РСНБ РК 2015 | углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | - | - | - | - | - | - | - |