ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Текущий ремонт "Боранкул мадениет уйі" в селе Боранкул
ДОГОВОР: №4 от 01.06.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты					
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт "Боранкул мадениет уйі" в селе Боранкул	1 390 000											1390000
Итого по объекту составляет: 1390000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Турегожин М.

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор №4 от 01.06.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт "Боранкул мадениет уйі" в селе Боранкул

Наименование обьекта: Текущий ремонт "Боранкул мадениет уйі" в селе Боранкул

А К Т N1 от 04.07.2016 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0161-32-1	Снятие штукатурки	м2	426,70	33,35	7,43	14230	3170	0,19	80
					25,92	1,31	11060	559	0,01	3
2.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	426,70	184,57	1,96	78756	836	0,61	261
					108,90	0,45	46468	192	0,03	11
3.	Е0162-36-4	Очистка шпаклевки вручную	м2	444,00	37,04	--	16446	--	0,26	114
					37,04	--	16446	--	--	--
4.	Е0113-31-3	Шпаклевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	м2	444,00	133,12	2,80	59105	1243	0,30	133
					56,25	1,06	24975	471	0,01	2
5.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	636,00	306,50	2,10	194934	1336	0,39	248
					65,03	0,79	41359	502	0,0039	2
6.	95-7-1	Кабельный канал	м	45,00	25,00	--	1125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	95-1-2	Установка оцинкованной вентиляции 200 мм х 200мм	м	7,00	800,00	--	5600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	80-1-1	Нержавеющие перилы	п.м	24,00	6200,00	--	148800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	95-5-6	Решетка для батарей	шт	2,00	500,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							519996	6585		835
							140308	1724		19

Стоимость оборудования	148800
Прочие затраты	7725
Всего накладных расходов:	154393
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31072
Итого стоимость без оборудования	548936
Затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5489
Затратами на выслугу лет, 1 %	2196
Итого с прочими затратами	15410
Итого по акту с оборудованием	713146
Пересчет в текущих ценах, с понижающим коэффициентом К-1,91089	1362745
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27255
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1390000

Принял:

Сдал:

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Текущий ремонт "Боранкул мадениет уйі" в селе Боранкул
ДОГОВОР: №4 от 01.06.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт "Боранкул мадениет уйі" в селе Боранкул	2 780 000											1390000
Итого по объекту составляет: 1390000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Турегожин М.

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор №4 от 01.06.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт "Боранкул мадениет уйі" в селе Боранкул

Наименование обьекта: Текущий ремонт "Боранкул мадениет уйі" в селе Боранкул

А К Т N1 от 25.07.2016 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	9,00	306,50	2,10	2759	19	0,39	4		
					65,03	0,79	585	7	0,00	0		
2.	Е0169-15-1	Утепление трубопроводов минеральной ватой	м3	0,20	3003,19	74,14	601	15	3,42	1		
					493,70	11,61	99	2	0,12	0		
3.	Е0111-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных,мозаичных на цементном расвторе	м2 покрытия	280,00	187,30	16,79	52444	4701	0,73	203		
					111,60	6,28	31248	1758	0,03	9		
4.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	5,60	1795,50	627,75	10055	3515	7,10	40		
					1167,75	236,25	6539	1323	1,16	6		
5.	Е0108-24-1	Установка однослойных перегородок из пластика толщиной до 100 мм при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,95	165,71	25,98	2312	362	0,84	12		
					139,73	9,72	1949	136	0,05	1		
6.	Е0110-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных	м2 проемов	0,60	691,36	31,37	415	19	1,18	1		
					198,45	11,86	119	7	0,09	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий площадью более 2 м2								
7.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	0,60	7490,00	--	3144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0134-59-4	Окраска поверхностей потолков масляной краской	м2 поверхности	64,00	377,84	2,48	24182	159	1,76	113
					308,25	0,95	19728	61	0,00	0
9.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	156,00	148,39	0,07	23149	11	0,65	101
					108,00	0,02	16848	3	0,00	0
10.	Е0118-4-1	Установка дополнительной секций	секция	114,00	556,83	139,45	63479	15897	2,04	233
					351,00	51,75	40014	5900	0,25	29
11.	Е0111-36-1	Замена покрытий из линолеума с утеплением	м2 покрытия	96,00	123,63	4,90	11868	470	0,38	37
					58,50	1,85	5616	178	0,01	1
12.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	м плинтусов	281,00	123,31	0,16	34650	45	0,09	25
					16,18	0,07	4547	20	0,00	0
13.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа ,при скрытой проводке	шт	3,00	45,74	--	137	--	0,20	1
					31,05	--	93	--	--	--
14.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	34,70	--	69	--	0,19	0
					29,48	--	59	--	--	--
15.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	светильник	3,00	1745,38	61,65	5236	185	2,01	6
					333,00	22,50	999	68	0,81	2
16.	17-6-1	Лампы люминесцентные	шт	6,00	220,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0121-9-1	Прокладка медного провода сечением до 10 мм2	м провода	45,00	26,92	--	1211	--	0,15	7
					24,75	--	1114	--	--	--
18.	Е0114-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200	м2 внутрен	6,00	555,75	--	3335	--	3,68	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием	ней поверхности шахт		555,75	--	3334	--	0,0708	0
19.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	6,00	2909,71	12,33	17458	74	0,81	5
					144,00	4,50	864	27	0,02	0
20.	11-1-87	Смесители	шт	6,00	1450,00	--	8700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	11-1-58	Сифон	шт	6,00	1700,00	--	10200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м труб	56,00	28,10	--	1574	--	0,11	6
					18,02	--	1009	--	--	--
23.	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	м труб	56,00	46,26	--	2591	--	0,13	7
					20,81	--	1165	--	--	--
24.	2-1-169	Замена москитных сеток	м2	39,15	540,00	--	21141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0108-12-3	Замена металлических решеток окон	т металлических изделий	0,18	172792,10	1941,97	31103	350	42,30	8
					6975,00	726,75	1256	131	3,55	1
26.	Е0130-73-1	Установка нержавкющих перил	т	0,19	17298,09	124,87	3287	24	61,00	12
					10732,50	45,00	2039	9	0,22	0
27.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5,00	320,85	30,15	1604	151	1,96	10
					290,70	2,90	1454	15	0,19	1
28.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2 проемов	9,20	323,78	31,12	2979	286	0,80	7
					138,83	11,77	1277	108	0,12	1
29.	3-1-30	Двери железные распашными одинарными	шт	1,00	23300,00	--	23300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ	м2	4,00	12600,00	--	50400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21-9П;ДГ21-10П внутренние			--	--	--	--	--	--
31.	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5-ти ламп накаливания	шт	4,00	297,91	--	1192	--	1,02	4
					159,75	--	639	--	0,20	1
32.	Ц0108-593-12	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	шт	4,00	508,80	285,00	2035	1140	1,00	4
					160,00	83,30	640	333	0,48	2
33.	Е0110-3-1	Обшивка стен и потолков с ХДМ	м2 стен за вычетом проемов	82,00	612,72	6,11	50243	501	0,40	33
					63,90	2,32	5240	190	0,01	1
34.	Е0110-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ	м2 проемов	2,00	405,90	10,41	812	21	1,11	2
					177,30	3,94	355	8	0,02	0
35.	6-9-3	Доски подоконные из ПХВ	м	2,60	2300,00	--	5980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	476315	32790	905
	148830	11293	55
		187177	

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	187177
Итого с накладными	664212

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39809
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	703301
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	710334
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	713147
Пересчет в текущих ценах, с понижающим коэффициентом К-1,91089	1362745
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27255
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1390000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:

Сдал: