Форма №3

Акт №2

о стоимости выполненных работ на апрель месяц 2013 г.

Заказчик: **Председатель объекта кондоминиума**
Подрядчик: **ТОО "БеМир Құрылыс"**
Договор подряда: **№ 1 по 14 от 12,10,2012 г.**
Стройка: **Капитальный ремонт кровли и фасада жилого здания по проспекту Тауке хана №61 в г.Шымкент**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
	С начала строительства		С начала года по отчетный		Всего за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Всего к оплате:	**3 002 503**	**3 362 803**	**3 002 503**	**3 362 803**	**321 771**	**360 384**
Общестроительные работы	**2 996 510**	**3 356 091**	**2 996 510**	**3 356 091**	**321 129**	**359 665**
в том числе оборудования	-	-	-	-	-	-
Услуги автора проекта 0,2%	**5 993**	**6 712**	**5 993**	**6 712**	**642**	**719**

Заказчик:

Председатель объекта кондоминиума

Сейдалина А._____

Технадзор:

Директор ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

Абишев А._____

Специалист ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

Құлажанов Р._____

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир Құрылыс"

Аширметов С.Д._____

Субъект сервисной деятельности
ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Генеральный директор
Буралкиев И.С.

Заказчик: Председатель объекта кондоминиума
Подрядчик: ТОО "БеМир Құрылыс"
Договор подряда: № 1 по 14 от 12,10,2012 г.
Технадзор: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Стройка: Капитальный ремонт кровли и фасада жилого здания по проспекту Тауке хана №61 в г.Шымкент

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель месяц 2013 год

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-пе счаных стяжек толщиной 15 мм/30мм/	134,3	169,77	15,94	22800	2141	6490	0,24	33
			м2	34,65	5,96	4653	800	119	0,03	4
2	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15мм до 30мм)	134,3	83,31	2,1	11189	282	384	0,01	2
			м2	1,65	0,75	222	101	119	0	1
3	6-11-10	Армирование подстилаю щих слоев и набетонок	0,2633	5239,08	327,33	1379	86	557	11,6	3
			1т	1890	123,75	498	33	105	0,6	0
4	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,2633	64100		16874				
			т							
5	13-52-2	Обработка стяжки раствором пра ймера	134,3	82,16	0,23	11035	31	748	0,03	4
			м2	6,1	0,09	819	12	90	0	0
6	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавл яемых материалов в два слоя+(Биполь)	134,3	369,67	18,33	49647	2462	5017	0,14	19
			м2	24,53	6,86	3294	921	119	0,03	4
7	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготов ленной поверхности поливинилацетатная	39,1	73,83	1,65	2887	65	446	0,06	2
			м2	10,24	0,63	400	25	105	0	0
8	С12041#тех .часть#п.3	Доплата за введение цветных пигментов	0,739	40		30				
			м3							
9	1-1-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0,3519	786		277				
			кг							

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
10	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,97	12300		11931				
			м2							
11	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
			комплект							
		ИТОГО:				129429	5066			63
						9886	1892			9
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				13641				
		Всего накладных расходов:				13641				
		Итого с накладными				143070				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8584				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				151654				
		Итого с временными, 0,88 %				152989				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				153739				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				154351				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				155881				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				325439				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6509				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				331948				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				39834				
		Итого с НДС				371782				
		Итого с понижающим коэфициентом				359665				

Заказчик **Технадзор:** **Подрядчик:**

Председатель объекта кондоминиума **ТОО "Жоба-Курылыс** **ТОО "БеМир Курылыс"**

Сейдалина А _____ **Кулажанов Р.** _____ **Аширметов С.Д.** _____