Форма №3

Акт №3

о стоимости выполненных работ на январь месяц 2013 г.

Заказчик: **Председатель объекта кондоминиума**
Подрядчик: **ТОО "БеМир Құрылыс"**
Договор подряда: **№ 1 по 22 от 19,10,2012 г.**
Стройка: **5-этажный жилой дом по ул. Жандосова №2 в г. Шымкент, ЮКО.**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
	С начала строительства		С начала года по отчетный		Всего за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Всего к оплате:	**10 113 438**	**11 327 050**	**214 310**	**240 027**	**214 310**	**240 027**
Общестроительные работы	**10 093 251**	**11 304 441**	**213 882**	**239 548**	**213 882**	**239 548**
в том числе оборудования			-	-	-	-
Услуги автора проекта 0,2%	**20 187**	**22 609**	**428**	**479**	**428**	**479**

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Председатель объекта кондоминиума

Алимбаева Г._____

Директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Абишев А._____

Специалисть ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Құлажанов Р._____

Директор ТОО "БеМир Құрылыс"

Аширметов С.Л._____

Субъект сервисной деятельности
ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»
Генеральный директор _____**Буралкиев И.С.**

Заказчик: Председатель объекта кондоминиума
Подрядчик: ТОО "БеМир Құрылыс"
Договор подряда: № 1 по 22 от 19,10,2012 г.
Технадзор: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Стройка: 5-этажный жилой дом по ул. Жандосова №2 в г. Шымкент, ЮКО.

А К Т
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2012 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Козырьки над подъездами								
		2.1 Демонтажные работы								
11	Е7-53-5 (ДМ)	Разборка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в панельных зданиях ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	949,74	475,71	2849	1427	2408	2,4196	7
		шт сборных конструкций		474,03	162,92	1422	489	126	0,6446	2
		2.2 Монтажные работы								
12	Е9-62-8	Изготовление металлоконструкций козырьков	0,201	30068,43	5556,2	6044	1117	3849	126,5	25
		т конструкций		22770	871,72	4577	175	81	3,1875	1
13	Е9-61-13	Монтаж металлоконструкций козырьков	0,201	11543,92	3575,54	2320	719	1329	41,745	8
		т конструкций		7245	920,54	1456	185	81	4,3875	1
14	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и профильных труб, масса до 0,1 т	0,201	172800		34733				
		т								
15	1-1-1162	Дюбели монтажные распорные 10х130 (10х132,10х150) мм	36	36		1296				
		шт								

16	Е15-172-4	Двухслойная окраска металлоконструкций белилами с добавлением колера							
		м2 окрашиваемой поверхности	4,8	164,61	0,09	790	–	566	0,7429	4
17	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой		124,2	0,03	596	–	95	0,00013	–
		м2 изолируемой поверхности	9,6	14,57	1,24	140	12	142	0,07981	1
18	1-1-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-2749-76)		13,33	0,48	128	5	107	0,00225	–
		м2	10,56	164		1732				
19	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия козырьков из профилированного листа								
		м2	9,6	112,62	42,81	1081	411	539	0,36455	4
20	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7		58,74	10,57	564	101	81	0,03775	–
		м2	10,56	896		9462				
21	Е10-12-3	Подшивка низа козырьков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм								
		м2 потолков	8,7	401,26	5,6	3491	49	1172	0,77165	7
22	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям		122,65	2,11	1067	18	108	0,01025	–
		т	0,009	525600		4730				
		Итого по разделу				**84995**	**3735**			**56**
		Стоимость: материалов, тенге				**9810**	**973**			**4**
						55123				
		Накладные расходы, тенге				10005				
		- заработная плата, тенге				1501				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Стоимость демонтируемых материалов				641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5099				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**100099**				
		Итого с временными, 0,88 %				100979				

Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	101474
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	101879
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	102898
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	214824
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4296
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	213 882
Налог на добавленную стоимость, 12 %	25 666
Итого с НДС	239 548

Заказчик

Председатель объекта кондоминиума

Алимбаева Г. _____

Технадзор:

ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

Кулажанов Р. _____

Подрядчик:

ТОО "БеМир Құрылыс"

Аширметов С.Д. _____

Форма №3

Акт №3

о стоимости выполненных работ на февраль месяц 2013 г.

Заказчик: **Председатель объекта кондоминиума**
Подрядчик: **ТОО "БеМир Құрылыс"**
Договор подряда: **№ 1 по 32 от 12,10,2012 г.**
Стройка: **Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома по проспекту Тауке хана №14 в г.Шымкент**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
	С начала строительства		С начала года по отчетный		Всего за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Всего к оплате:	**15 400 010**	**17 248 011**	**2 398 321**	**2 686 119**	**2 398 321**	**2 686 119**
Общестроительные работы	15 369 271	17 213 584	2 393 533	2 680 757	2 393 533	2 680 757
в том числе оборудования	-	-	-	-	-	-
Услуги автора проекта 0,2%	30 738	34 427	4 788	5 362	4 788	5 362

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Председатель объекта кондоминиума

Смагулова С._____

Директор ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

Абишев А._____

Специалист ТОО "Жоба-Курылыс Орталыгы"

Құлажанов Р._____

Директор ТОО "БеМир Құрылыс"

Аширметов С.Д_____

Субъект сервисной деятельности
ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»
Генеральный Директор _____ **Буралкиев И**

Заказчик: Председатель объекта кондоминиума
Подрядчик: ТОО "БеМир Құрылыс"
Договор подряда: № 1 по 32 от 12,10,2012 г.
Технадзор: ТОО "Жоба Құрылыс Орталыгы"
Стройка: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома на ул.Тауке-хана,14 в г.Шымкент

А К Т
о приемке выполненных работ за февраль месяц 2013 год

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
1	65-1-3	**Разборка трубопроводов из водогазопрово дных труб диаметром 57 мм**	112	116,9	1,81	13093	203	14887	0,75	84
			м	115,09	0,29	12890	32	115,2	0	0
2	65-1-2	**Разборка трубопроводов из водогазопровод ных труб диаметром 32 мм**	96	88,41	1,24	8487	119	9662	0,57	55
			м	87,17	0,2	8368	19	115,2	0	0
3	65-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопровод ных труб диаметром 15 мм**	30	51,07	0,69	1532	21	1745	0,33	10
			м	50,38	0,11	1511	3	115,2	0	0
4	16-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 50 мм**	112	707,2	12,93	79206	1448	12042	0,5	56
			м	88,49	4,84	9911	542	103,68	0,02	3
5	16-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 32 мм**	96	481,7	5,24	46243	503	7830	0,39	37
			м	68,83	1,97	6607	190	103,68	0,01	1
6	16-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 15 мм**	30	339,7	5,24	10191	157	2447	0,39	12
			м	68,83	1,97	2065	59	103,68	0,01	0
7	9-1-36	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для во ды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	8	1130		9040				
			шт							

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
8	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для в оды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	18	623		11214				
			шт							
9	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для в оды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	350		4200				
			шт							
10	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	238	12,59	0	2997	0	3371	0,06	14
			м	12,29	0	2926	0	103,68	0	0
11	22-31-1	Промывка с дезинфекцией т рубопроводов диам. 50-65 мм	0,238	9302	0	2214	0	2572	59,23	14
			км	9237,38	0	2198	0	105,3	0	0
12	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхносте й грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,28	22,68	0,06	437	1	105	0,03	1
			м2	6,68	0,03	129	0	72,9	0	0
13	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,28	164,61	0,09	3174	2	2263	0,74	14
			м2	124,2	0,02	2395	0	85,05	0	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				192028				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
14	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных кана лизационных труб диаметром 100 мм	150	145,63	3,27	21845	491	24690	0,85	128
			м	142,36	0,52	21354	78	115,2	0	1
15	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канал изационных труб диаметром 50 мм	25	118,01	1,59	2950	40	3360	0,69	17
			м	116,42	0,25	2911	6	115,2	0	0
16	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 м м	150	764,59	1,79	114689	268	20462	0,64	97
			м	117,74	0,67	17661	101	103,68	0	0
17	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	25	636,63	0,8	15916	20	3526	0,67	17
			м	122,13	0,31	3053	8	103,68	0	0
18	8-4-60	Тройник прямой, d-100x100 мм	3	6190		18570				
			10шт							
19	8-4-60	Тройник прямой, d-100x50 мм	1,5	6190		9285				

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			10шт							
20	8-4-60	Колено, d-100 мм	2,5	6190		15475				
			10шт							
21	8-4-50	Переход, Dy-110x50 мм	1,5	1220		1830				
			10шт							
22	Прайс-лист	Ревизия диам.100мм	15	267,79		4017				
			шт							
23	Прайс-лист	Ревизия диам.100мм	6	149,12		895				
			шт							
24	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,013	27,1		82				
			т							
25	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомо билями-самосвалами /работающими вне карьеров/, рас стояние перевозки 15 км, класс груза 1	3,013	97,38	97,38	293	293	59	0	0
			т	0	19,48	0	59	100	0,41	1
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				205846				
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
26	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отоп ления на сварке диаметром 50 мм	4	109,47	1	438	4	501	0,49	2
			м	108,47	0,16	434	1	115,2	0	0
27	65-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и ко нденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	2	322,98	10	646	20	725	2	4
			прибор	312,98	1,58	626	3	115,2	0,01	0
28	65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	5	309,45	7,95	1547	40	1744	1,91	10
			шт	301,5	1,26	1508	6	115,2	0,01	0
29	9-34-1	Демонтаж подставки п од элеваторный узел	0,07	11885,06	1917,37	832	134	496	50,78	4
			т	8662,95	88,59	606	6	72,9	0,43	0
30	26-3-9	Разборка изоляции трубопроводов диаметро м 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт етическом связующем толщиной 60 мм	286	59,19	8,47	16928	2422	13866	0,3	87
			м	50,72	3,15	14506	901	81	0,02	4
31	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального ото пления на сварке диаметром 50 мм	55	109,47	1	6021	55	6883	0,49	27
			м	108,47	0,16	5966	9	115,2	0	0
32	65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопр оводных труб диаметром 32-40 мм	185	88,41	1,24	16356	229	18620	0,57	105

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			м	87,17	0,2	16126	37	115,2	0	0
33	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопровод ных труб диаметром 20 мм	46	51,07	0,69	2349	32	2676	0,33	15
			м	50,38	0,11	2317	5	115,2	0	0
34	65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	10	309,45	7,95	3095	80	3488	1,91	19
			шт	301,5	1,26	3015	13	115,2	0,01	0
35	65-3-2	Демонтаж вентиля	24	81,18	0,18	1948	4	2240	0,46	11
			шт	81	0,02	1944	0	115,2	0	0
36	9-34-1	Демонтаж опорных ко нструкций под трубопроводы	0,125	11885,06	1917,37	1486	240	886	50,78	6
			т	8662,95	88,59	1083	11	72,9	0,43	0
37	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15,656	27,1		424				
			т							
38	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автом обилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, ра сстояние перевозки 15 км, класс груза 1	15,656	97,38	97,38	1525	1525	305	0	0
			т	0	19,48	0	305	100	0,41	6
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				53595				
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
39	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водо снабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4	642,28	17,65	2569	71	562	0,64	3
			м	115,4	6,61	462	26	103,68	0,03	0
40	18-16-2	Установка грязевиков наружным диа метром патрубков 57 мм	2	12699,38	98,15	25399	196	1327	3,13	6
			1шт	538,36	37,66	1077	75	103,68	0,18	0
41	16-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	521,42	49,05	2607	245	1798	1,69	8
			1шт	292,39	19,69	1462	98	103,68	0,09	0
42	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	3500		17500				
			шт							
43	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	285		2850				
			шт							

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
44	18-22-3	Установка манометров с трехходовы м краном и трубкой-сифоном	3	969,28	2,02	2908	6	230	0,37	1
			комплект	66,63	0	200	0	103,68	0	0
45	18-19-1	Установка элевато ров номер 1 и 2	1	691,94	77,35	692	77	518	2,35	2
			шт	421,09	28,97	421	29	103,68	0,14	0
46	12-6-69	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 2	1	8350		8350				
			шт							
47	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,065	19786,84	2739,11	1286	178	767	84,64	6
			т	14438,25	126,56	938	8	72,9	0,61	0
48	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,065	154400		10036				
			т							
49	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	55	618,12	9,94	33997	547	5006	0,43	24
			м	75,3	3,71	4142	204	103,68	0,02	1
50	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	116	481,3	4,95	55831	574	8271	0,34	40
			м	60,03	1,86	6963	216	103,68	0,01	1
51	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	69	431,3	4,95	29760	342	4920	0,34	24
			м	60,03	1,86	4142	129	103,68	0,01	1
52	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	46	273,3	4,95	12572	228	3280	0,34	16
			м	60,03	1,86	2761	86	103,68	0,01	0
53	16-15-2	Установка вентилей, зад вижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходн ых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 м м	10	521,42	49,05	5214	491	3595	1,69	17
			1шт	292,39	19,69	2924	197	103,68	0,09	1
54	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдви жным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /1 0 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	3500		35000				
			шт							
55	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	20	285		5700				
			шт							

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
56	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	24	408		9792				
			шт							
57	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейн ы, планки, хомуты/	125	200		25000				
			кг							
58	13-16-6	Огрунтовк а металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,06	22,68	0,06	1294	4	310	0,03	2
			м2	6,68	0,03	381	1	72,9	0	0
59	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных пове рхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	57,06	40,23	0,05	2296	3	333	0,04	2
			м2	7,2	0	411	0	72,9	0	0
60	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	286	12,59	0	3602	0	4050	0,06	16
			м	12,29	0	3516	0	103,68	0	0
61	26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметро м 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт етическом связующем толщиной 60 мм	55	113,84	10,59	6261	582	3333	0,38	21
			м	63,4	3,94	3487	217	81	0,02	1
62	26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметр ом 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на син тетическом связующем толщиной 40 мм	116	94,57	7,51	10970	871	5616	0,3	35
			м	50,98	2,81	5914	326	81	0,01	2
63	26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметро м 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт етическом связующем толщиной 40 мм	69	89,32	6,84	6163	472	3082	0,28	19
			м	47,09	2,54	3249	175	81	0,01	1
64	26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметро м 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синт етическом связующем толщиной 40 мм	46	87,58	6,64	4029	305	2023	0,28	13
			м	46,32	2,54	2131	117	81	0,01	1
65	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляцио нные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 2 3208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	2,89	17600		50864				
			м3							
66	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопро водов диаметром 76 мм рулонными материалами при то лщине изоляционного слоя 40 мм	286	120,4	7,99	34434	2284	9658	0,22	63
			м	34,42	3,1	9844	887	81	0,02	4
67	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х- Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0719	179500		12897				

1	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
			1000м2							
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				419872				
		ИТОГО:				871341	15824			1169
						196888	5185			32
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				43878				
		На металломонтажные работы				2149				
		На сантехнические работы				174455				
		Всего накладных расходов:				220482				
		Итого с накладными				1091823				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				65509				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1157332				
		Итого с временными, 0,88 %				1167517				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %				1173238				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1177908				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1189583				
		Пересчет в текущих ценах 2012 год				2346600				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				46933				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2393533				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				287224				
		Итого с НДС				2680757				

Заказчик

Председатель объекта кондоминиума
Смагулова С _____

Технадзор

ТОО "Жоба-Курылыс"
Кулажанов Р. _____

Подрядчик

ТОО "БеМир Курылыс"
Аширметов С.Д. _____