ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Текущий ремонт здания "Боранкул мәдениет үйі" в селе Боранкул (II этап)
ДОГОВОР: №22 от 19.08.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт здания "Боранкул мәдениет үйі" в селе Боранкул (II этап)	995 000											995 000
Итого по объекту составляет: 995 000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Турегожин М.

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор №22 от 19.08.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания "Боранкул мәдениет үйі" в селе Боранкул (II этап)

Наименование объекта: Текущий ремонт здания "Боранкул мәдениет үйі" в селе Боранкул (II этап)

А К Т N1 от 14.09.2016 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0110-3-1	Обшивка стен и потолков с ХДМ	м2 стен за вычетом проемов	72,10	630,64	6,11	45469	441	0,40	29
					63,90	2,32	4607	167	0,0113	1
2.	99-1-1	Стоимость ХДМ	м2	72,10	1100,00	--	79310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3 кладки	0,39	3869,06	850,91	1509	332	21,241	8
					3018,15	135,21	1177	53	2,91	1
4.	Е0153-1-6	Разборка деревянных , гипсокартонных из ПХВ стен бревенчатых неоштукатуренных	м2 стен	36,60	262,63	41,66	9612	1525	1,5889	58
					220,97	6,66	8088	244	0,0633	2
5.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,90	227,27	1,19	205	1	0,611	1
					108,90	0,45	98	--	0,0262	0
6.	Е0115-169-5	Шпаклевка при высококачественной окраске стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску	м2 оштукатурваемой поверхности	0,90	37,86	0,05	34	--	0,109	0
					19,17	0,02	17	--	0,0001	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,90	68,24	2,10	61	2	0,39	0
					65,03	0,79	59	1	0,00	0
8.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	1,00	698,67	30,35	699	30	4,50	4
					668,32	2,93	668	3	0,19	0
9.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2 проема	3,60	431,33	1,70	1553	6	0,7273	3
					114,66	0,27	413	1	0,0032	0
10.	99-1-2	Стоимость двери	шт	1,00	10230,00	--	10230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	99-1-3	Блоки дверные из ПХВ профилей	м2	1,80	7000,00	--	12600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-85-1	Установка перегородка из ПХВ профилей	м2 перегородок за вычетом проемов	5,00	296,45	15,78	1482	79	1,40	7
					225,00	5,96	1125	30	0,03	0
13.	99-1-4	Стоимость перегородка из ПХВ профилей	м2	5,00	7000,00	--	35000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	22,00	17,38	0,93	382	20	0,11	3
					16,45	0,14	362	3	0,00	0
15.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	м2	22,00	415,03	14,85	9131	327	1,5362	34
					243,95	2,32	5367	51	0,0237	1
16.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	10,20	323,07	2,26	3295	23	0,2896	3
					49,84	0,34	508	3	0,0023	0
17.	95-1-1	Решетки для батарей	шт	1,00	1000,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок каменных стенах, высота	м2 проемов	1,00	420,14	10,41	420	10	1,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 1 м			177,30	3,94	177	4	0,0192	0
19.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м плинтусов	25,00	123,31	0,16	3083	4	0,0899	2
					16,18	0,07	405	2	0,0003	0
20.	6-9-3	Доски подоконные из ПХВ	м	1,50	2300,00	--	3450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	38,00	1493,23	4,90	56743	186	0,382	15
					58,50	1,85	2223	70	0,009	0
ИТОГО:							275297	2986		168
							25294	632		5

Накладные расходы :

Прочие затраты	1000
Всего накладных расходов:	56222
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19831
Итого без прочих затраты	350350
Затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1401
Затратами на выслугу лет, 1 %	3504
Итого стоимость с прочими затратами	356255
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	975490
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19510
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	995000

Принял:

Сдал: