ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства» Зерендинского района ФОРМА 2
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЧАГЛИНКА ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2009 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУРЕНИЕ СКВАЖИН № 32-09. № 33-09.								
1	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3 п-3.3 к=1	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем м	6	944,13	584,61	5665	3508	1346	0,66	4
				113,18	102,45	679	615	104	0,41	2
2	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3 п-3.3 к=1	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем м	22	1752,52	1056,69	38556	23247	8913	1,17	26
				202,5	187,04	4455	4115	104	0,75	17
3	Е0104-8-5 т.ч. п-1.3 п-3.3 к=1	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем м	2	3505,14	2345,89	7010	4692	1705	2,59	5
				455,4	364,16	911	728	104	1,41	3
4	Е0104-8-6 т.ч. п-1.3 п-3.3 к=1	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем м	8	4166,31	3438,76	33331	27510	9679	3,81	30
				675	488,3	5400	3906	104	1,83	15
5	С143008-111-Глина	м3	6	810	-	4860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИН								
6	Е0104-8-2 т.ч. п-1.3 п-3.6 к=1,4	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	4	795,99	654,76	3184	2619	1005	0,73	3
				126,76	114,74	507	459	104	0,46	2

	т.ч.		м								
	п-1.12										
	п-3.44										
	к=0,8										
7	Е0104-8-3	-Роторное бурение скважин с		4	2524,11	1183,49	10096	4734	1815	1,31	5
	т.ч.	прямой промывкой в грунтах 3			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.3	группы, глубиной до 50 м			226,8	209,48	907	838	104	0,85	3
	п-3.6	станками с дизельным									
	к=1,4	двигателем									
	т.ч.		м								
	п-1.12										
	п-3.44										
	к=0,8										
8	Е0104-8-2	-Роторное бурение скважин с		2	1220,86	561,22	2442	1122	431	0,63	1
	т.ч.	прямой промывкой в грунтах 2			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.3	группы, глубиной до 50 м			108,65	98,35	217	197	104	0,4	1
	п-3.5	станками с дизельным									
	к=1,2	двигателем									
	т.ч.		м								
	п-1.12										
	п-3.44										
	к=0,8										
9	Е0104-8-3	-Роторное бурение скважин с		18	2322,64	1014,42	41807	18260	7001	1,12	20
	т.ч.	прямой промывкой в грунтах 3			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.3	группы, глубиной до 50 м			194,4	179,56	3499	3232	104	0,72	13
	п-3.5	станками с дизельным									
	к=1,2	двигателем									
	т.ч.		м								
	п-1.12										
	п-3.44										
	к=0,8										
10	Е0104-8-5	-Роторное бурение скважин с		2	4262,21	2252,06	8524	4504	1636	2,49	5
	т.ч.	прямой промывкой в грунтах 5			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.3	группы, глубиной до 50 м			437,18	349,59	874	699	104	1,35	3
	п-3.5	станками с дизельным									
	к=1,2	двигателем									
	т.ч.		м								
	п-1.12										
	п-3.44										
	к=0,8										
11	Е0104-8-6	-Роторное бурение скважин с		8	6266,19	3301,21	50130	26410	9292	3,66	29
	т.ч.	прямой промывкой в грунтах 6			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.3	группы, глубиной до 50 м			648	468,77	5184	3750	104	1,76	14
	п-3.5	станками с дизельным									
	к=1,2	двигателем									
	т.ч.		м								
	п-1.12										
	п-3.44										
	к=0,8										
12	Е0104-47-2	-Крепление скважин глубиной до		8	1100,75	850,27	8806	6802	2980	1,43	11
	т.ч.	50 м в грунтах 2 группы по			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.16	устойчивости трубами со			248,94	109,27	1992	874	104	0,4	3
	п-3.52	сварным соединением при									
	к=1,2	роторном бурении буровыми									
		установками и агрегатами на									
		базе автомобилей									
			м								
13	С130806-289	-Трубы стальные бесшовные		8,16	9940	-	81110	-	-	-	-
		горячедеформированные со			---	---	---	---	---	---	---
		снятой фаской из стали марки			-	-	-	-	-	-	-
		15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 325х11									
		мм									

		м							
14	Е0104-47-4	-Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	21	1092,52	856,98	22943	17997	7529	1,35	28
				234	110,74	4914	2326	104	0,41	9
		м								
15	С130806-310	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х11,4 мм	21,63	5480	-	118532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0104-56-1	-Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	4	3034,91	2492,66	12140	9971	3518	3,11	12
				542,25	303,41	2169	1214	104	1,07	4
		м								
17	С11011-1014	-Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,24	16605	-	3985	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0104-57-1	-Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	78	281,87	233,27	21986	18195	6923	0,29	23
				48,6	36,74	3791	2866	104	0,15	11
		м								
19	С130806-301	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 146х8,5 мм	1,95	1900	-	3699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	Е0104-51-2	-Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторного бурения	39	1020,77	757,52	39810	29543	14206	1,46	57
				263,25	87	10267	3393	104	0,3	12
		м								
21	СПрайс-Лист АО "Кокшетаугидрогеология"-2007	-Изготовление сетчатых фильтров диам.219 мм	18	9165,56	-	164980	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-Лист АО "Кокшетаугидрогеология"-2007	-Изготовление сетчатых фильтров диам.146 мм	18	6043,24	-	108778	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0104-60-1	-Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	18,23	90284,54	79012,04	1645887	1440389	471258	57,3	1045
				11272,5	13583,94	205498	247635	104	48,14	878
		сутки								
		ВОДОВОД								
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	1260	29,64	28,03	37344	35315	10592	0,01	14
				1,61	7,06	2029	8891	97	0,02	31

		0,65 м3							
			м3						
2	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	291	25,7	24,29	7477	7068	2123	0,01	3
	Т.Ч.	отвал экскаваторами								
	П.3.46	"Драглайн" или "Обратная		1,41	6,11	410	1779	97	0,02	6
	К=1,1	лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			м3							
3	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	13310	23,36	22,08	310911	293874	88289	0,01	118
		отвал экскаваторами								
		"Драглайн" или "Обратная		1,28	5,56	17037	73982	97	0,02	257
		лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			м3							
4	Е0101-12-11	-Разработка грунта 5 группы в	6816	52,4	49,54	357126	337632	101357	0,02	136
		отвал экскаваторами								
		"Драглайн" или "Обратная		2,86	12,47	19494	84998	97	0,04	295
		лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			м3							
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	272	218,93	-	59549	-	67290	1,54	419
		вручную в траншеях глубиной								
		до 2 м без креплений с		218,93	-	59549	-	113	-	-
		откосами								
			м3							
6	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы	26	389,25	-	10121	-	11436	2,48	64
		вручную в траншеях глубиной								
		до 2 м без креплений с		389,25	-	10121	-	113	-	-
		откосами								
			м3							
7	Е0101-164-4	-Разработка грунта 4 группы	139	659,25	-	91636	-	103548	3,56	495
	прим	вручную в траншеях глубиной								
		до 2 м без креплений с		659,25	-	91636	-	113	-	-
		откосами								
15	Е0123-1-1	-Устройство песчаного	188	1868,2	152,52	351222	28674	51527	1,02	192
		основания под трубопроводы								
		м3		153,68	57,15	28892	10744	130	0,28	52
17	С130804-233	-Трубы водопроводные из	1024,13	567	-	580682	-	-	-	-
		полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ								
		м								

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ (2 КАМЕРЫ) КАМЕРА

1	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	77,76	96,83	2,62	7530	204	1100	0,07	5
		м2								
				10,51	0,99	817	77	123	-	-
2	Е0108-3-1	-Устройство песчаного	2,74	1777,2	97,07	4862	266	479	0,78	2
		основания под фундаменты								
		м3		112,5	36	308	98	118	0,18	-
3	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками	81,33	10326,09	789,92	839774	64240	190651	8,27	673
		из бетонных блоков								
		м3		1401,75	272,75	113998	22182	140	1,04	85
4	С143003-17	-Блоки бетонные для стен	7,16	9780	-	70064	-	-	-	-
		подвала объемом менее 0,5 до								
		0,3 м3 из тяжелого бетона		-	-	-	-	-	-	-
		М-100								
		м3								

5 С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	66,83	9440 -	-	630875 -	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	5 797 436
накладной		1 177 626
Итого с накладными		6 975 062
Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06	7 393 565
Итого с выслугу лет	ск=1.01	7 467 501
Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027	7 669 124
Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034	7 929 874
	ск=1,643	13 028 783
	ск=1,02	13 289 359
	с НДС 12%	14 884 080

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____ Б. Ахметов

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» _____ Сапаев К.Х.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030

_____ А. Муханбетжанов