ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства» Зерендинского района ФОРМА 2
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЧАГЛИНКА ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ № 2 от 05 ноября 2009 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2009 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ								
1	Е0101-12-9 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4317.5	32,6	30,83	140758	266224	39923	0,01	106
				1,77	7,76	15293	67021	97	0,03	233
		м3								
3	Е0101-164-3- Т.Ч. П.3.187 К=1,2 Т.4.П-3.18 5 К=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	176	560,52	-	98652	-	111476	3,57	629
				560,52	-	98652	-	113	-	-
		м3								
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	455	1868,2	152,52	850031	138793	124706	1,02	928
		м3		153,68	57,15	139849	52007	130	0,28	254
13	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,7	78245	36133,62	211261	175609	180635	247	1200
		км		41850	9612,9	112995	25955	130	37,3	181
14	С130804-261	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	598,3	979	-	585736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1 886 423				
		накладной				456 740				
		Итого с накладными				2 343 129				
		Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06			2 483 717				
		Итого с выслугу лет	ск=1.01			2 508 554				

Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027	2 576 285
Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034	2 663 878
	ск=1,643	4 376 751
	ск=1,02	4 464 286
	с НДС 12%	5 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» Сапаев К.Х.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030

_____ А. Муханбетжанов