ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства» Зерендинского района
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЧАГЛИНКА ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 19 МАРТА 2010 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОВОД								
8	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	832	122,18	-	101654	-	114869	0,89	736
				122,18	-	101654	-	113	-	-
		м3								
9	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	77	134,1	-	10326	-	11668	0,97	75
				134,1	-	10326	-	113	-	-
		м3								
10	E0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	417	190,58	-	79472	-	89803	1,38	575
				190,58	-	79472	-	113	-	-
		м3								
11	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13018	3,35	3,35	43631	43631	14683	-	-
				-	1,16	-	15137	97	-	49
		м3								
12	E0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1206	3,82	3,82	4606	4606	1550	-	-
				-	1,32	-	1598	97	-	5
		м3								
13	E0101-27-6 прим	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	6334	3,82	3,82	24190	24190	8141	-	-
				-	1,32	-	8392	97	-	27
		м3								
14	E0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	19537	0,2	0,2	3963	3963	1334	-	-
				-	0,07	-	1375	97	-	4
		м2								
16	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	2,46	58881,69	25695,31	144731	63159	127460	194	477

	полиэтиленовых труб диам. 100 мм 18599-2001/,Р1 МПа,SDR 17 Dв 96 мм км		33075	6813,45	81298	16747	130	26,38	65
17	С130804-233- Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ м	1458,45	567	-	826941	-	-	-	-
18	Е0122-31-3 - Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	2,46	8287,75	-	20371	-	25667	51,5	127
			8032,5	-	19744	-	130	-	-
19	Е0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, мягким грунтом м3	1014	134,1	-	135977	-	153654	0,97	986
			134,1	-	135977	-	113	-	-
20	Е0122-35-1 - Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
			144	2,25	432	7	130	0,01	-
21	С130902-51 - Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500	-	10500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-35-3 - Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
			231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
23	С130902-53 - Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	4	6480	-	25920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
24	С130809-9 - Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	285	-	855	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
25	С130809-12 - Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	15	492	-	7380	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-37-1 - Установка вантузов одинарных шт	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
			272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
27	Е0122-33-5 - Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,088	247994,13	49389,75	21823	4346	9316	312,7	28
			62775	18657	5524	1642	130	91,12	8
28	Е0122-22-3 - Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм км	0,014	25885,2	6484,27	362	91	223	54,1	1
			9810	2450,25	137	34	130	11,96	-
29	Е0122-41-1 - Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	3,21	11122,58	1879,87	35703	6034	8237	8,86	28
			1435,5	538,43	4608	1728	130	2,06	7
30	Е0122-41-2 - Устройство круглых колодцев	1,58	19568,9	2104,76	30919	3326	6133	13,9	22

		из сборного железобетона в мокрых грунтах		2362,5	623,48	3733	985	130	2,48	4
			м3							
31	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,01	28000	-	56280	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
32	С143018-33 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,16	4362,5	-	5061	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
33	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,67	3490	-	9318	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
34	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	5,34	7540	-	40264	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
35	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400	-	40200	-	-	-	-
			комплект	-	-	-	-	-	-	-
36	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0512	133700	-	6845	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
37	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,294	9136,45	296,6	2686	87	356	5,95	2
			м3	915,75	110,25	269	32	118	0,54	-
38	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,05	9871,94	98,32	494	5	38	4,41	-
			м3	695,25	37,15	35	2	105	0,18	-

ФИЛЬТРЫ-ПОГЛАТИТЕЛИ (2 камеры) КАМЕРА

6	С143018-41	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-7-3	6	2170	-	13020	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
7	С143018-43	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-10-3	4	3190	-	12760	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
8	С143018-40 прим	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ0-1	2	926	-	1852	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
9	С143018-43 прим	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ0-2	2	3190	-	6380	-	-	-	-

			шт	-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	6,03	21800	-	131487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
11	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - дополнительные закладные детали к плитам покрытий по КЖИ	0,0966	175710,1	1826,1	16974	176	1189	42,7	4
				8100	690,75	782	67	140	3,37	-
			т							
12	Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг сетка С-2	0,762	172169,94	1216,94	131193	927	6826	31,4	24
				5940	459	4526	350	140	2,25	2
			т							
13	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций - анкера А-1	0,0202	87879,65	422,15	1777	9	201	56,4	1
				8257,5	157,5	167	3	118	0,77	-
			т							
14	Е0106-1-20	-Монолитные заделки	3,46	9468,35	311,32	32760	1077	2029	2,82	10
			м3	441	117,61	1526	407	105	0,57	2
15	Ц0108-407-1-3	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм	11,5	116,4	6,3	1339	72	796	0,44	5
				71,6	1,3	823	15	95	0,01	-
			м							
16	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	11,5	398	-	4577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
17	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
18	С131104-7	-Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	2	39900	-	79800	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
19	Е0110-55-1	-Устройство крышек ДК-1 и ДК-2	2,11	1292,59	29,74	2725	63	112	0,23	-
			м2	32,85	11,23	69	24	120	0,05	-
20	С11041-82	-Сталь полосовая	0,006	48400	-	290	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
21	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0554	13711,47	5475,87	759	303	328	28,9	2
				5040	1552,87	279	86	90	5,46	-
			т							
22	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0554	133700	-	7402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
23	Е0109-48-2	-Резка стремянки по месту	0,0554	542,84	144,52	30	8	15	1,34	-
			т	292,5	-	16	-	90	-	-
24	С130810-162	-Фасонные части стальные	0,013	126700	-	1650	-	-	-	-

	сварные, d до 800 мм								
	т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0116-30-1 -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100мм	4	770,63	-	3083	-	1544	1,8	7
	1сальник		301,5	-	1206	-	128	-	-
26	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,27	149,76	0,07	490	-	371	0,65	2
	м2		108	0,02	353	-	105	-	-
27	Е0113-13-1 -Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	151,2	13,91	0,07	2103	11	1100	0,04	6
	м2		8,06	0,02	1219	3	90	-	-
28	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	151,2	245,44	3,82	37111	578	6921	0,21	32
	м2		37,35	1,44	5647	218	118	0,01	1
			ПРИЯМОК						
29	Е0106-33-3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона М-150	0,518	12652,1	1327,03	6554	687	1411	12,49	6
	м3		2137,5	456,24	1107	236	105	1,72	1
30	Е0108-12-3 -Установка металлических решеток приямков	0,0451	175754,6	1941,97	7923	88	410	42,3	2
	т		6975	726,75	314	33	118	3,55	-
31	Е0106-11-6 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона МН-2	0,0325	121637,97	11119,34	3952	361	401	42,5	1
	1т		7560	4200,75	246	136	105	20,52	1
32	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,88	245,44	3,82	707	11	132	0,21	1
	м2		37,35	1,44	108	4	118	0,01	-
33	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм - дренаж	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194	1
	км		33075	6813,45	99	20	130	26,38	-
34	С130804-5 -Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,3	2900	-	870	-	-	-	-
	10м		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,25	149,76	0,07	37	-	28	0,65	-
	м2		108	0,02	27	-	105	-	-
36	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,9	246,48	9,95	12299	497	3433	0,36	18
	м2		52,2	3,74	2605	187	123	0,02	1
37	Е0111-11-2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=8	199,6	36,29	0,67	7243	134	216	-	1
	м2		0,63	0,25	126	50	123	-	-

ПОЛ

38	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона М-150 м3	9,98	9520,38	-	95013	-	6960	3,66	37
				567	-	5659	-	123	-	-
39	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	49,9	246,48	9,95	12299	497	3433	0,36	18
				52,2	3,74	2605	187	123	0,02	1
40	E0111-11-2 к=6	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	149,7	36,29	0,67	5432	100	162	-	1
				0,63	0,25	94	37	123	-	-

ВЛ-10КВ

1	E0133-117-1	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам шт	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	6
				495	454,41	495	454	105	1,81	4
2	E0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам шт	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	24
				2191,5	441,68	2191	442	105	1,9	4
3	75-4-52	-Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1 шт	1	163900	-	163900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	75-3-1	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм шт	1	117500	-	117500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143019-62	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,5 м, марки ПТ 43-2 шт	4	6640	-	26560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	E0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	15
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	2

	механизмов	шт								
9	СПрайс-лист-АО "Кентауский	Разъединитель РЛНДМ1-10/200 с приводом	1	22969,58	-	22970	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ								
8	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	966	167,18	-	161496	-	182490	1,21	1169
		м3		167,18	-	161496	-	113	-	-
9	Е0101-27-5 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15128	3,35	3,35	50703	50703	17063	-	-
		м		-	1,16	-	17591	97	-	57
13	Е0122-11-5 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0.440	78245	36133,62	34428	78049	29437	247	1200
		км		41850	9612,9	18414	4230	130	37,3	181
14	С130804-261-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	964,7	979	-	944441	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
41	С143018-24 -	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,84	28000	-	275520	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
45	С143018-37 -	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	7.85	7540	-	59189	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		РЕЗЕРВУАРЫ ЕМК.300 М3								
1	Е0101-12-9 -	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1536	29,64	28,03	45524	43051	12912	0,01	17
		м3		1,61	7,06	2473	10838	97	0,02	38
2	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	389,25	-	11678	-	13196	2,48	74
		м3		389,25	-	11678	-	113	-	-

9	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	21,4	8388,97	66,01	179524	1413	4959	1,35	29
		м3		195,75	24,93	4189	534	105	0,12	3
10	Е0106-35-5	-Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	21,4	10742,39	672,63	229887	14394	26096	5,83	125
		1м3		927	234,39	19838	5016	105	0,93	20
11	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,316	95500	-	30178	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,146	101200	-	14775	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,42	100000	-	42000	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,64	98800	-	63232	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-41	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,072	39700	-	2858	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 5 мм	0,072	40200	-	2894	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0106-9-1	-Создание уклона из цементного раствора	0,3	261,8	1,8	79	1	22	0,42	-
		1м2		69,75	0,68	21	-	105	-	-
18	Е0107-30-3	-Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	21.7	4941,28	1083,95	107226	23521	85588	6	260
		м3		1028,25	380,37	22313	8254	140	1,7	74
19	С143018-14	-Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	21.7	20000	-	434000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных	10	3123,25	414,99	31233	4150	6558	2,01	20
				339,75	128,68	3398	1287	140	0,54	5

	элементов до 5 т									
		шт								
31 С143018-21	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	21,24	28600	-	607464	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	6 032 186
накладной		997 264
Итого с накладными		7 029 450
Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06	7 451 217
Итого с выслугу лет	ск=1.01	7 525 729
Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027	7 728 854
Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034	7 991 635
	ск=1,643	13 130 256
	ск=1,02	13 392 861
	с НДС 12%	15 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030

_____ А. Муханбетжанов

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» Сапаев К.Х.