ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства» Зерендинского района
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЧАГЛИНКА ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2010 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 200 М3 В ЧАС										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	124,55	42,2	40,26	5256	5015	1544	0,01	2	
				1,86	10,92	232	1360	97	0,04	5	
		м3									
2	010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	236,65	21,67	21,67	5128	5128	1026	-	-	
				-	4,33	-	1026	100	0,09	22	
		т									
3	1-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	124,55	3,79	3,24	472	404	193	-	-	
				0,48	1,12	60	139	97	-	-	
		м3									
4	1-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	164,95	29,64	28,03	4889	4623	1387	0,01	2	
				1,61	7,06	266	1164	97	0,02	4	
		м3									
5	1-164-3 Т.ч. П.3.187 К=1,2	-Ручная доработка грунта	8,95	467,1	-	4182	-	4726	2,98	27	
		м3		467,1	-	4182	-	113	-	-	
6	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,95	134,1	-	1201	-	1357	0,97	9	
				134,1	-	1201	-	113	-	-	
		м3									
7	1-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	164,95	7,57	7,57	1249	1249	393	-	-	
				-	2,46	-	406	97	0,01	2	
		м3									

8	1-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	164,95	25,65	5,38	4230	887	3243	0,13	21
		м3		20,27	-	3344	-	97	-	-
					ФУНДАМЕНТЫ					
9	7-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	5	359,64	172,69	1798	863	955	0,48	2
		шт		76,28	60,21	381	301	140	0,24	1
10	7-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	514,55	243,37	11320	5354	5912	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
11	7-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	36	1119,26	598,4	40293	21543	20648	1,18	42
		шт		195,53	214,16	7039	7710	140	0,91	33
12	30-3-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,9	10100	-	29280	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	30-3-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,57	9780	-	54494	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	30-3-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	29,34	9440	-	276970	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	7-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	106,26	66,43	425	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	-
16	30-15-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,136	14900	-	2026	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	8-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	14,86	241,11	4,19	3582	62	1045	0,38	6
		м2		58,05	1,58	862	23	118	0,01	-
18	6-1-20	-Устройство монолитных участков из бетона кл.В10	0,5	9783	311,32	4892	156	293	2,82	1
		1м3		441	117,61	221	59	105	0,57	-
19	6-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФОМ-1, ФОМ-2 из бетона кл.В15	2,78	10353,91	260,48	28784	724	2054	3,94	11
		1м3		614,25	89,46	1708	249	105	0,35	1
20	6-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона - футляры из труб под кабель	0,0529	121637,97	11119,34	6435	588	653	42,5	2
		1т		7560	4200,75	400	222	105	20,52	1
					ПРИЯМОК					
21	6-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,41	12652,1	1327,03	5187	544	1117	12,49	5
		м3		2137,5	456,24	876	187	105	1,72	1
					СТЕНЫ					
22	8-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	49,34	8685,84	335,84	428519	16569	48072	4,54	224
		м3		699,75	126	34522	6216	118	0,61	30

23	7-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	106,26	66,43	1913	1196	1202	0,15	3
		шт		23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
24	30-15-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,752	14900	-	11205	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	6-19-2	-Устройство армошва	0,153	9927,9	283,24	1519	43	133	4,15	1
		м3		722,25	106,99	111	16	105	0,52	-
26	4-1-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	109900	-	195	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	4-1-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0111	114300	-	1269	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
				ПЕРЕКРЫТИЕ						
28	7-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1483,62	373,54	2967	747	1682	2,66	5
		шт		465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
29	30-17-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	17,82	2260	-	40273	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
30	30-17-8	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	17,82	45	-	802	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
31	30-17-70	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	17,82	223	-	3974	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
32	7-45-9	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2	2	628,9	320,62	1258	641	1021	1,51	3
		шт		252	112,82	504	226	140	0,48	1
33	30-17-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	35,2	1930	-	67936	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
				КРОВЛЯ						
34	12-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из пергамина	36	213,76	1,19	7695	43	1176	0,16	6
		м2		27	0,45	972	16	119	-	-
35	12-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	36	59,54	13,86	2143	499	2180	0,3	11
		м2		45,68	5,2	1644	187	119	0,03	1
36	30-4-1	-Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа А М-350	5,19	3450	-	17910	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	12-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	52,55	190,12	15,94	9990	838	2539	0,24	13
		м2		34,65	5,96	1821	313	119	0,03	2

38	12-17-2 к=5	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	262,73	6,46	0,14	1698	37	50	-	-
				0,11	0,05	29	13	119	-	-
39	12-1-2	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике м2	52,55	833,99	7,62	43823	400	2698	0,24	12
				40,28	2,86	2117	150	119	0,01	1
40	12-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	1	126,84	0,99	127	1	14	0,07	-
				11,59	0,38	12	-	119	-	-
41	12-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	52,55	126,84	0,99	6665	52	748	0,07	4
				11,59	0,38	609	20	119	-	-
42	7-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м шт	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
				315	56,75	315	57	140	0,22	-
43	30-17-2	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3 м3	0,06	23800	-	1428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЫ Тип 1								
44	11-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	31,12	96,83	2,62	3014	82	440	0,07	2
				10,51	0,99	327	31	123	-	-
45	11-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	31,12	661,35	24,55	20582	764	1877	0,26	8
				39,83	9,2	1240	286	123	0,04	1
46	11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,11	9204,18	-	28645	-	2170	3,66	11
				567	-	1765	-	123	-	-
47	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	31,12	246,48	9,95	7671	310	2141	0,36	11
				52,2	3,74	1625	116	123	0,02	1
48	11-11-2 к=1,5	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	46,68	-36,29	-0,67	-1694	-31	-51	-	-
				-0,63	-0,25	-29	-12	123	-	-
		Тип 2								
49	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	17,22	246,48	9,95	4244	171	1185	0,36	6
				52,2	3,74	899	64	123	0,02	-
50	11-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	34,44	36,29	0,67	1250	23	37	-	-
				0,63	0,25	22	9	123	-	-
		ПРОЕМЫ								
51	10-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	5,54	1077,57	62,79	5970	348	1497	1,32	7
				202,73	22,52	1123	125	120	0,1	1

			м2							
52	6-1-129	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1 для пром. зданий	5,54	4560	-	25262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
53	1-1-818	-Петля врезная	24	21	-	504	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
54	1-1-813	-Задвижка накладная	12	142	-	1704	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
55	1-1-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	3	308	-	924	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
56	15-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	1	940,83	3,04	941	3	75	0,45	-
				69,98	1,15	70	1	105	0,01	-
			м2							
57	15-207-1	-Остекление деревянных переплетов стеклом оконным установленных в коробках с двойными переплетами	5,54	1585,37	3,08	8783	17	452	0,5	3
				76,5	1,18	424	7	105	0,01	-
			м2							
58	10-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,1	399,98	102,53	1640	420	922	0,9	4
				151,65	35,67	622	146	120	0,14	1
			м2							
59	6-3-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	4,1	5610	-	23001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
60	1-1-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
61	15-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,34	620,6	6,33	3316	34	1768	1,79	10
			м2	312,75	2,39	1671	13	105	0,01	-

РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ

5	E0101-12-11	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	35949	52,4	49,54	1883727	1484119	534565	0,02	2385
				2,86	12,47	102814	448284	97	0,04	5189
			м3							
6	E0101-164-4	-Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1223	791,1	-	967516	-	1093293	4,27	10449
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2 прим			791,1	-	967516	-	113	-	-
			м3							
11	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей	2643	289,15	289,15	764213	764213	478427	-	-
			м3	-	186,62	-	493223	97	0,86	2268
14	C130804-261	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	1495,4	979	-	1463997	-	-	-	-

	18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм		-	-	-	-	-	-	-
	М								
17	С130804-258-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	2000,5	388	-	776194	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			7 144 789				
	накладной				2 227 748				
	Итого с накладными				9 372 512				
	Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06			9 934 863				
	Итого с выслугу лет	ск=1.01			10 034 211				
	Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027			10 305 135				
	Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034			10 655 510				
		ск=1,643			17 507 003				
		ск=1,02			17 857 143				
		с НДС 12%			20 000 000				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» Сапаев К.Х.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030

_____А. Муханбетжанов