ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительств Зерендинского района

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЧАГЛИНКА ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2010 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1. ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 200 М3 В ЧАС								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
67	9-20-3	-Монтаж подкрановых путей м	12,42	1633,02 852,75	731,89 199,49	20282 10591	9090 2478	11762 90	5,13 0,72	64 9
68	2-1-129	-Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров N 24 т	0,5232	84200 -	- -	44053 -	- -	- -	- -	- -
69	9-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,036	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	181 82	73 18	90 90	14,1 1,79	1 -
70	2-1-120	-Прогоны из прокатных профилей т	0,036	101700 -	- -	3661 -	- -	- -	- -	- -
71	9-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали т	0,4548	14359,66 6075	5522,03 1322,37	6530 2763	2511 601	3028 90	35,9 4,73	16 2
72	2-1-91	-Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг т	0,4548	110200 -	- -	50115 -	- -	- -	- -	- -
73	9-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,151	13711,47 5040	5475,87 1552,87	2070 761	827 234	896 90	28,9 5,46	4 1
74	2-1-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,151	133700 -	- -	20183 -	- -	- -	- -	- -

ЛС 2-2-1. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОГО ТИП[illegible]А ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ ЭЦВ[illegible]ОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 80 М3/Ч

Общестроительные работы

1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	102	32,6	30,83	3325	3145	943	0,01	1
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,77	7,76	181	792	97	0,03	3
		м3								
2	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41	29,64	28,03	1215	1149	345	0,01	-
				1,61	7,06	66	289	97	0,02	1
		м3								
3	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	560,52	-	2242	-	2534	3,57	14
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			560,52	-	2242	-	113	-	-
		м3								
	Т.4.П-3.18 5 К=1,2									
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,1	-	1207	-	1364	0,97	9
				134,1	-	1207	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	93	3,35	3,35	312	312	105	-	-
				-	1,16	-	108	97	-	-
		м3								
6	Е0101-33-7	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 3 группы	40	38,18	37,51	1527	1500	445	-	-
				0,67	10,8	27	432	97	0,04	1
		м3								
7	Е0101-145-1-0	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	86	20,18	5,13	1736	441	1345	0,11	9
				15,05	1,07	1294	92	97	-	-
		м2								
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
				17,03	-	170	-	97	-	-
		м3								
9	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,15	11122,58	1879,87	57281	9681	13215	8,86	46
				1435,5	538,43	7393	2773	130	2,06	11
		м3								
10	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,24	28000	-	34720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,03	3490	-	7085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	2,36	7540	-	17794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м						
13	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	7,12	7540 -	- -	53685 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0106-34-2	-Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций	1м3	9,02	9402,88 378	380,42 132,89	84814 3410	3431 1199	4839 105	2,33 0,58	21 5
18	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,06	246,48 52,2	9,95 3,74	3465 734	140 53	967 123	0,36 0,02	5 -
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	38	245,44 37,35	3,82 1,44	9327 1419	145 55	1739 118	0,21 0,01	8 -

ЛС 6-1-1. ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1472	23,36 1,28	22,08 5,56	34385 1884	32501 8182	9764 97	0,01 0,02	13 28
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	30	218,93 218,93	- -	6568 6568	- -	7422 113	1,54 -	46 -
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	90	134,1 134,1	- -	12069 12069	- -	13638 113	0,97 -	87 -
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	165	21,55 17,03	4,52 -	3555 2810	745 -	2726 97	0,11 -	18 -
7	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм	км	0,034	58881,69 33075	25695,31 6813,45	2002 1125	874 232	1763 130	194 26,38	7 1
8	С130804-258	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	км	34,34	388 -	- -	13324 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,071	78245 41850	36133,62 9612,9	5555 2971	2565 683	4750 130	247 37,3	18 3
11	С130804-261	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	м	71,21	979 -	- -	69710 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,031	70074,97 48825	10674,97 4032	2172 1514	331 125	2130 130	270 19,69	8 1
14	С130806-79	-Трубы электросварные		31	1020	-	31620	-	-	-	-

	прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм,для воздуховода								
				-	-	-	-	-	-	-	-
		м									
15	Е0122-35-3 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
			231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
		шт							
16	С130902-53 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	4	6480	-	25920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
17	Е0122-35-5 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
			317,25	13,5	1269	54	130	0,07	-
		шт							
18	С130902-55 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	4	11500	-	46000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
20	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,263	247994,13	49389,75	65222	12990	27842	312,7	82
			62775	18657	16510	4907	130	91,12	24
		т							
21	С130809-12 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	6	492	-	2952	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
22	С130809-14 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	14	757	-	10598	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
23	С130809-9 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
24	Е0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,62	9871,94	98,32	6121	61	477	4,41	3
			695,25	37,15	431	23	105	0,18	-
		м3							
25	Е0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,1	39485,18	1879,87	359315	17107	23352	8,86	81
			1435,5	538,43	13063	4900	130	2,06	19
		м3							
26	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,12	133700	-	16044	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
27	Е0122-43-1 -Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	6,92	25415,57	498,55	175876	3450	27603	15,7	109
			2880	188,33	19930	1303	130	0,92	6
		м3							
28	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,041	133700	-	5482	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
29	Е0116-7-6 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50	9	869,07	10,34	7822	93	931	0,43	4
			76,95	3,87	693	35	128	0,02	-

	мм,штанга	м							
30	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,032	70074,97	10674,97	2242	342	2199	270	9
				48825	4032	1562	129	130	19,69	1
		км								
31	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	32,03	1020	-	32673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0109-53-3	-Монтаж колонки управления	0,02	16367,84	681,42	327	14	266	95	2
				14670	132,75	293	3	90	0,65	-
		т								
33	С12021-132	-Колонка управления	0,02	161100	-	3222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ЛС 6-4-1. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ

5	Е0101-12-11	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	42018	52,4	49,54	2201743	2077807	624811	0,02	2385
				2,86	12,47	120171	523964	97	0,04	5189
		м3								
6	Е0101-164-4	-Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1223	791,1	-	967515	-	1093292	4,27	10449
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			791,1	-	967515	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-166-4 прим	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	3669	190,58	-	699238	-	790138	1,38	10125
				190,58	-	699238	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-27-6 прим	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3325	3,82	3,82	12701	11215	4257	-	-
				-	1,32	-	4389	97	-	498
		м3								
13	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1.72	78245	36133,62	134581	62150	88516	247	1200
				41850	9612,9	71982	16534	130	37,3	181
		км								
14	С130804-261	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	1469,2	979	-	1438346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
16	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0.48	58881,69	25695,31	28263	1512	24890	194	960
				33075	6813,45	15876	3270	130	26,38	131
		км								
17	С130804-258	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	2999	388	-	1163612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	34,99	11122,58	1879,87	389179	65777	89788	8,86	1010
				1435,5	538,43	50228	18840	130	2,06	235
		м3								
45	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	32,3	7540	-	243542	-	-	-	-

	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м		-	-	-	-	-	-	
46 С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	5,34	9630	-	51424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		8 712 948
накладной			2 887 320
Итого с накладными			11 600 267
Итого с непредвиденные расходы		ск=1,06	12 296 282
Итого с выслугу лет		ск=1.01	12 419 244
Итого с временные здания и сооружения		ск=1,027	12 754 563
Итого с зимнее удорожанием		ск=1,034	13 188 218
		ск=1,643	21 668 242
		ск=1,02	22 101 607
		с НДС 12%	24 753 800

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» Сапаев К.Х.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030

_____А. Муханбетжанов