ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства» Зерендинского района

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЧАГЛИНКА ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА СО СРОКОМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2009-2012 ГОДЫ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 4 марта 2011 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 6-4-1. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ								
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4317.5	32,6	30,83	140750	266224	39912	0,01	106
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1			1,77	7,76	7642	33504	97	0,03	233
		м3								
2	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7137	29,64	28,03	211526	200036	59994	0,01	80
				1,61	7,06	11491	50359	97	0,02	175
		м3								
3	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	176	560,52	-	98652	-	111476	3,57	629
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2 Т.4.П-3.18 5 К=1,2			560,52	-	98652	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	146	467,1	-	68197	-	77062	2,98	434
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			467,1	-	68197	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-12-11	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41865	52,4	49,54	2193726	4155564	622537	0,02	2385
				2,86	12,47	119734	522057	97	0,04	5189
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного	455	1868,2	152,52	850031	138793	124705	1,02	928

	основания под трубопроводы								
	м3		153,68	57,15	69924	26003	130	0,28	254
14 С130804-261	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	381	979	-	372999	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
16 Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,47	58881,69	25695,31	263201	127192	231791	194	960
			33075	6813,45	147845	30456	130	26,38	131
	км								
19 Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,375	51202,26	20326,01	19201	7622	17637	179	67
			30825	5353,43	11559	2008	130	20,64	8
	км								
20 С130804-255	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	378,75	150	-	56813	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М								
41 С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,6	28000	-	268800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
42 С143018-33 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	24,94	4362,5	-	108801	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
43 С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	74,76	3490	-	260912	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
44 С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	46,28	4680	-	216590	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
45 С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	9,25	7540	-	69745	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
50 Е0106-1-2	-Устройство бетонных	4,56	9871,94	98,32	45016	448	3507	4,41	20

	фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3		695,25	37,15	3170	169	105	0,18	1
51	Е0122-49-1 -Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,04	20732,9	424,4	829	17	502	59,3	2
			9495	159,75	380	6	130	0,78	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	5 244 631
накладной		1 289 123
Итого с накладными		6 533 754
Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06	6 925 779
Итого с выслугу лет	ск=1.01	6 995 036
Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027	7 183 902
Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034	7 428 155
	ск=1,643	12 204 459
	ск=1,02	12 448 548
	с НДС 12%	13 942 374

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____ Кравченко Е.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030»

_____ А. Муханбетжанов

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» Сапаев К.Х.