ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства» Зерендинского района
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЧАГЛИНКА ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА СО СРОКОМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2009 – 2012 Г. Г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 23 Ноябрь 2011 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-4-1. МОНТАЖ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ емк.50 м3,высотой 15м,диаметр 1220мм								
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	24	23,36	22,08	561	530	159	0,01	-
				1,28	5,56	31	133	97	0,02	-
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1	262,72	-	263	-	297	1,85	2
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	263	-	113	-	-
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7	134,1	-	939	-	1061	0,97	7
				134,1	-	939	-	113	-	-
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
4	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	16,61	96,83	2,62	1608	44	235	0,07	1
				10,51	0,99	175	16	123	-	-
5	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	24,62	661,35	24,55	16283	604	1485	0,26	6
				39,83	9,2	981	227	123	0,04	1
6	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	15,8	10140,91	257,71	160226	4072	12047	4,05	64
				634,5	91,69	10025	1449	105	0,4	6
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	15,8	133	-	2101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8	С12041-14	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,2245	94400 -	- -	21193 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,085	64092,87 3330	304,24 114,75	5448 283	26 10	307 105	20 0,56	2 -
10	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	12,6	246,48 52,2	9,95 3,74	3106 658	125 47	867 123	0,36 0,02	4 -
11	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,53	11122,58 1435,5	1879,87 538,43	17018 2196	2876 824	3926 130	8,86 2,06	14 3
12	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,67	28000 -	- -	18760 -	- -	- -	- -	- -
13	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,89	3490 -	- -	3106 -	- -	- -	- -	- -
14	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	1,78	9630 -	- -	17141 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	28,45	245,44 37,35	3,82 1,44	6983 1063	109 41	1302 118	0,21 0,01	6 -
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
19	Е0109-7-1	-Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3 т	6,13	125414,61 3600	6991,53 1755,49	768516 22060	42843 10757	29536 90	19 6,13	116 38
20	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,4462	13711,47 5040	5475,87 1552,87	6118 2249	2443 693	2648 90	28,9 5,46	13 2
21	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	0,245	151200 -	- -	37044 -	- -	- -	- -	- -
22	С12021-225	-Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	0,2012	134700 -	- -	27102 -	- -	- -	- -	- -

		т							
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
23	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	131,6	36,09	0,09	4749	12	526	0,02	3
				4,39	0,05	578	7	90	-	-
		м2								
24	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	131,6	25,65	0,02	3375	3	493	0,02	3
				4,16	-	547	-	90	-	-
		м2								
25	Е0115-173-2	-Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	114,2	52,72	1,84	6020	210	2296	0,11	13
				18,45	0,7	2107	80	105	-	-
		м2								
		ЛС 2-4-2. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
1	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,3781	33857	2296	12802	868	10430	183	69
				30380	270,01	11487	102	90	1,57	1
		т								
2	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	31,1	1020	-	31722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0122-18-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,006	154892,9	17414,15	929	104	211	117	1
				20430	6579	123	39	130	32,13	-
		км								
4	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,3285	45827	2448	15054	804	12514	242	79
				42080	248,01	13823	81	90	1,44	-
		т								
5	С130806-76	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	39,2	834	-	32693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	Е0122-18-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм,80 мм	0,006	154892,9	17414,15	929	104	211	117	1
				20430	6579	123	39	130	32,13	-
		км								
7	Ц0112-2-2	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 18 мм	0,0397	192156	5446	7625	216	6541	1100	44
				182930	224,97	7259	9	90	1,3	-
		т								
8	С130806-42	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	31	160	-	4960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м							
9	Е0122-18-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм,15мм	0,002	99658,86	16526,11	199	33	69	116	-
				20295	6243,75	41	12	130	30,49	-
		км								
12	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	30	492	-	14760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	32	377	-	12064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0112-803-3	-Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	645,8	58,9	646	59	535	4	4
				581	13,5	581	13	90	0,08	-
		шт								
15	С130903-35	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	8330	-	8330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С130901-5	-Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0274	247994,13	49389,75	6785	1351	2896	312,7	9
				62775	18657	1718	510	130	91,12	2
		т								

ЛС 6-2-1. РЕЗЕРВУАРЫ ЕМК.300 М3
МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б РАБОТЫ

18	Е0107-30-3	-Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	21.7	4941,28	1083,95	107226	23522	42794	6	260
				1028,25	380,37	22313	8254	140	1,7	74
		м3								
19	С143018-14	-Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	21.7	20000	-	434000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0106-35-4	-Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях	17,12	17253,39	1197,54	295378	20502	46017	12,75	218
				2155,5	404,39	36902	6923	105	1,58	27
		м3								
21	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064	95500	-	6112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

22	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,08	89400 -	- -	96731 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,72	100000 -	- -	72000 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,446	98800 -	- -	44065 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,398	96200 -	- -	38288 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,164	96000 -	- -	15744 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-41	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,02	39700 -	- -	794 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,052	63800 -	- -	3318 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,052	40200 -	- -	2090 -	- -	- -	- -	- -
33	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	7,8	7540 -	- -	58812 -	- -	- -	- -	- -

ЛС 6-4-1. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ

7	Е0101-166-4 прим	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	438	190,58 190,58	- -	83474 83474	- -	94325 113	1,38 -	10125 -
10	Е0101-27-6 прим	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	111616	3,82 -	3,82 1,32	426373 -	344136 147333	142913 97	- -	- 498
39	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	79	11122,58 1435,5	1879,87 538,43	878684 113404	214286 42536	202722 130	8,86 2,06	1010 235
41	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,	30,43	28000 -	- -	852040 -	- -	- -	- -	- -

		резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3								
45	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	58,13	7540	-	438300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	1,45	133700	-	194132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ТИП 1							
52	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	673	29,64	28,03	19946	18863	5657	0,01	8
				1,61	7,06	1084	4749	97	0,02	16
53	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	14	467,1	-	6539	-	7390	2,98	42
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			467,1	-	6539	-	113	-	-
54	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,щебнем м3	25	134,1	-	3353	-	3788	0,97	24
				134,1	-	3353	-	113	-	-
55	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м,щебнем м3	383	3,82	3,82	1463	1463	492	-	-
				-	1,32	-	507	97	-	2
56	С143008-104	-Отсев щебня м3	408	781	-	318648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	408	21,55	4,52	8791	1843	6740	0,11	44
				17,03	-	6948	-	97	-	-
58	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	17	134,1	-	2280	-	2576	0,97	17
				134,1	-	2280	-	113	-	-
59	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	262	3,82	3,82	1001	1001	337	-	-
				-	1,32	-	347	97	-	1
60	Е0101-85-6	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м м3	408	9,8	9,8	3998	3998	1180	-	-
				-	2,98	-	1216	97	0,01	4
61	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	46,08	66,75	51,25	3076	2362	1540	0,12	5
				15,5	9,62	714	443	133	0,04	2
62	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований	12,8	408,11	169,61	5224	2171	4130	1,55	20

	асфальтобетонных								
	м3		238,5	4,07	3053	52	133	0,01	-
63 Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,8	1651,76	68,13	21143	872	581	0,14	2
	м3		21,38	12,76	274	163	133	0,04	1
68 Е0122-8-8	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм,	0,056	203956,79	85907,16	11422	4811	9340	504	28
	км		95850	32451,75	5368	1817	130	158,5	9
69 С130806-114	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	56	6370	-	356720	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
70 Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	3	2906,86	559,31	8721	1678	5187	7,99	24
	футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
71 Е0122-19-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,056	549879,51	75373,88	30793	4221	5398	263	15
	км		45675	28473,75	2558	1595	130	139,06	8
72 Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	64	244,98	0,28	15678	18	12234	0,84	54
	м		146,93	0,11	9404	7	130	-	-
73 С130804-258	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	64,64	388	-	25080	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ТИП 3								
75 Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	114,5	66,75	51,25	7643	5869	3825	0,12	13
	м3		15,5	9,62	1775	1101	133	0,04	4
76 Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3931	29,64	28,03	116507	110178	33044	0,01	44
	м3		1,61	7,06	6329	27737	97	0,02	96
77 Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	80	467,1	-	37368	-	42226	2,98	238
Т.Ч. П.3.187 К=1,2			467,1	-	37368	-	113	-	-
	м3								
78 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,щебнем	114	134,1	-	15287	-	17275	0,97	111
	м3		134,1	-	15287	-	113	-	-
79 Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,щебнем	1778	3,35	3,35	5959	5959	2005	-	-
	м3		-	1,16	-	2067	97	-	7

80	С143008-104-Отсев щебня м3	1892	781 -	- -	1477652 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1892	21,55 17,03	4,52 -	40765 32221	8544 -	31254 97	0,11 -	204 -
82	С143008-92 -Песок природный м3	17	1420 -	- -	24140 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	127	134,1 134,1	- -	17031 17031	- -	19245 113	0,97 -	123 -
84	Е0101-27-5 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, м3	1991	3,35 -	3,35 1,16	6673 -	6673 2315	2246 97	- -	- 8
85	Е0101-85-6 -Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м м3	1892	9,8 -	9,8 2,98	18539 -	18539 5639	5470 97	- 0,01	- 18
86	Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	1145	383,97 5	33,28 11,49	439648 5725	38107 13152	25107 133	0,03 0,04	38 46
87	Е0122-8-9 -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 350 мм км	0,092	242737,18 115425	102058,18 38553,75	22332 10619	9389 3547	18416 130	615 188,29	57 17
88	С130806-121-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм м	92	7450 -	- -	685400 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 350 мм футляр	5	3077,99 1320,75	559,31 9,29	15390 6604	2797 46	8645 130	7,99 0,02	40 -
90	Е0122-19-9 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм км	0,092	640604,39 40275	103463,01 39084,75	58936 3705	9519 3596	9491 130	233 190,89	21 18
91	Е0122-8-8 -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм, км	0,122	203956,79 95850	85907,16 32451,75	24883 11694	10481 3959	20349 130	504 158,5	61 19
92	С130806-114-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм м	122	6370 -	- -	777140 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью	10	2906,86	559,31	29069	5593	17291	7,99	80

	концов футляра диам. 300 мм	футляр							
			1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	-
94	Е0122-19-8 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,122	549879,51	75373,88	67085	9196	11760	263	32
				45675	28473,75	5572	3474	130	139,06	17
95	Е0122-8-7 -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,038	174224,44	71861,81	6621	2731	5442	441	17
				83025	27146,25	3155	1032	130	132,58	5
96	С130806-108-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	м	38	5330	-	202540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	футляр	3	2735,73	559,31	8207	1678	5187	7,99	24
				1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
98	Е0122-19-7 -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,038	466447,67	66947,17	17725	2544	3261	233	9
				40725	25290	1548	961	130	123,51	5
99	Е0122-47-2 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	116	282,86	0,37	32812	43	23603	0,9	104
				156,38	0,14	18140	16	130	-	-
100	С130804-261-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	м	117,16	979	-	114700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	152	244,98	0,28	37236	43	29055	0,84	128
				146,93	0,11	22333	17	130	-	-
103	С130804-258-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	м	153,52	388	-	59566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0122-47-1 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	47	244,98	0,28	11514	13	8984	0,84	40
				146,93	0,11	6906	5	130	-	-
106	С130804-255-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 56,6 мм	м	47,47	150	-	7121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАНАЛИЗАЦИЕЙ									
108	Е0122-8-7 -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,02	174224,44	71861,81	3484	1437	2864	441	9
				83025	27146,25	1661	543	130	132,58	3
109	С130806-108-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8		20,08	5330	-	107026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	мм									
110	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм	м	2	2735,73	559,31	5471	1119	3458	7,99	16
			футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
111	Е0122-19-7	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм		0,02	466447,67	66947,17	9329	1339	1716	233	5
					40725	25290	815	506	130	123,51	2
112	Е0122-8-8	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм,	км	0,13	203956,79	85907,16	26514	11168	21683	504	66
					95850	32451,75	12461	4219	130	158,5	21
113	С130806-114	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	км	130,52	6370	-	831412	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
114	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	м	13	2906,86	559,31	37789	7271	22478	7,99	104
			футляр		1320,75	9,29	17170	121	130	0,02	-
115	Е0122-19-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции		0,13	549879,51	75373,88	71484	9799	12531	263	34
					45675	28473,75	5938	3702	130	139,06	18

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		~~12 385 116~~ 11649 053
накладной			~~340 441~~ 1076 569
Итого с накладными			12 725 557
Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06		13 489 090
Итого с выслугу лет	ск=1.01		13 623 981
Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027		13 991 828
Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034		14 467 550
	ск=1,643		23 770 185
	ск=1,02		24 245 589
	с НДС 12%		27 155 059

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____ Кравченко Е.О.

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» _____ Сапаев К.Х.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030

_____ А. Муханбетжанов