ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства» Зерендинского района
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЧАГЛИНКА ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 16 Апрель 2012 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
ЛС 6-2-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.300М3																
1	Ц0112-3-11	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм,отводящий т	0,1126	13890 11930	1452 248	1564 1343	163 28	1371 100	47 1,44	5 -						
2	С130806-267	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х4,5 мм м	4,72	1870 -	- -	8826 -	- -	- -	- -	- -						
3	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм,спускной т	0,05	33857 30380	2296 270,01	1693 1519	115 14	1533 100	183 1,57	9 -						
4	С130806-226	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм м	4,41	1120 -	- -	4935 -	- -	- -	- -	- -						
5	Е0109-4-1	-Воронка 159х270 и хомут 50х6 т	0,0162	24194,03 16852,5	4817,25 1116,27	392 273	78 18	262 90	99,3 5,3	2 -						

6	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,004	91000 -	- -	364 -	- -	- -	- -	- -
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО								
7	Ц0112-3-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,078	22035 19800	1585 270	1719 1544	124 21	1565 100	114 1,57	9 -
8	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	10,4	1020 -	- -	10608 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0109-4-1	-Воронка 108х190 и хомут 50х6 т	0,009	24194,03 16852,5	4817,25 1116,27	218 152	43 10	146 90	99,3 5,3	1 -
10	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0038	91000 -	- -	346 -	- -	- -	- -	- -
11	С11011-873	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,006	72300 -	- -	434 -	- -	- -	- -	- -
12	С11011-885	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп т	0,0004	98100 -	- -	39 -	- -	- -	- -	- -
		ЛС 6-4-1. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ								
22	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	9	585,99 317,25	36,99 13,5	5274 2855	333 121	3870 130	1,93 0,07	17 1
23	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм шт	9	11500 -	- -	103500 -	- -	- -	- -	- -

24	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	16	411,46	17,71	6583	283	4961	1,4	22
					231,75	6,75	3708	108	130	0,03	-
25	C130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	16	6480	-	103680	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	44	242,08	6,95	10652	306	8366	0,88	39
					144	2,25	6336	99	130	0,01	-
27	C130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	44	3500	-	154000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	C130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	Шт	26	371	-	9646	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	C130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	36	285	-	10260	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	C130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	266	492	-	130872	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	C130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	131	757	-	99167	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	4,88	247994,13	49389,75	1211327	241244	517081	312,7	1527
					62775	18657	306624	91130	130	91,12	445
35	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
					231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
36	С Прайс-Лист ТОО "Промресурс-KZ"-2008	-Задвижка 30ч906бр с электроприводом диам.100мм	шт	1	10478,67	-	10479	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	С Прайс-Лист ТОО "Промресурс-KZ"-2008	-Электроприводом ТЭ 099058-01-16М1	шт	1	74031,15	-	74031	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	E0122-23-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	Км	0,368	38344,26	9129,13	14111	3360	8173	75,1	28
					13635	3449,25	5018	1269	130	16,84	6

49 Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	м3	5,78	9136,45 915,75	296,6 110,25	52827 5295	1715 637	7000 118	5,95 0,54	34 3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2 027 328
накладной		554 638
Итого с накладными		2 581 966
Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06	2 736 884
Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027	2 810 780
Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034	2 906 346
	ск=1,643	4 775 126
	ск=1,02	4 870 628
	с НДС 12%	5 455 104

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____ Кравченко Е.О.

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» _____ Сапаев К.Х.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

_____ А. Муханбетжанов