ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строите[illegible]тва» Зерендинского района

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЧАГЛИНКА ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 21 Май 2012 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-2-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0107-247-10	-Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 8-25-70	1	36802	18320	36802	18320	15373	64	128
		шт		11300	4073,09	11300	4073	100	23,62	47
2	СПрайс-Лист-АО"КЕЛЕТ"-2008	-Насос ЭЦВ8-25-70,один резервный	1	67848,1	-	67848	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1606	121637,97	11119,34	19535	1786	1983	42,5	7
		1т		7560	4200,75	1214	675	105	20,52	3
16	Ц0112-3-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,367	28371	1664	10412	611	8637	147	54
		т		25880	270	9498	99	90	1,57	1
17	С130806-319	-Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами без муфт /ГОСТ 631-75/, 89х7 мм	27,8	563	-	15651	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	С11061-221	-Муфты к трубам бурильным из стали группы Д, Dн 89 мм массой 4,4 кг	6	362	-	2172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С130806-75	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	8	735	-	5880	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	С130806-82	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	2	1080	-	2160	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,019	247994,13	49389,75	4712	938	2011	312,7	6

	мм								
		т		62775	18657	1193	354	130	91,12	2
22 С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм		14	377	-	5278	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ЛС 6-2-1. РЕЗЕРВУАРЫ ЕМК.300 М3 МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б РАБОТЫ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

41 Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	213,52	246,48	9,95	52628	2125	14691	0,36	76
42 Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	213,52	52,2 -36,29	3,74 -0,67	11146 -7748	799 -143	123 -231	0,02 -	4 -1
				-0,63	-0,25	-135	-53	123	-	-
43 Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,5	87879,65	422,15	43940	211	4965	56,4	28
44 Е0113-39-3	-Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков,по периметру покрытия и фундамента днища	м2	86,6	8257,5 612,02	157,5 1,57	4129 53001	79 136	118 10171	0,77 0,67	- 58
				130,5	-	11301	-	90	-	-
45 Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	85,28	188,7	63,44	16093	5410	6353	0,18	15
				29,25	23,96	2494	2043	140	0,12	10
46 Е0106-19-1	-Обетонирование по периметру плит покрытия	1м3	2,12	11741,42	316,01	24892	670	3311	8,25	17
47 Е0113-41-1	-Прокладка асбестоцементного листа	м2	25,58	1368 801,57	119,39 5,38	2900 20504	253 138	105 1088	0,58 0,24	1 6
				45	2,25	1151	58	90	0,01	-

ЛС 6-4-1. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ

30 Е0122-37-4	-Установка колонок водоразборных	шт	5	10020,81	83,18	50104	2163	39622	6,57	171
				1140,75	31,5	5704	158	130	0,15	4

ЛС 7-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

ОГРАЖДЕНИЕ НАС.СТ. 2 ПОДЪЕМА

1 Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	305	6,1	0,34	1862	105	2318	0,04	12
				5,76	0,13	1757	40	129	-	-
2 Е0147-25-6	-Одерновка обвалования	м2	305	19,01	-	5798	-	3230	0,05	16
3 У1-32-19	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, строительные работы	м	306	8,21 1978,06	- 133,7	2504 605286	- 40912	129 56429	- 0,53	- 162
				87,45	44,27	26760	13547	140	0,22	66
4 У1-32-20	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	м	306	1326,14	2,31	405799	707	43309	0,91	278
				156,55	0,71	47904	217	90	-	1

10 Е0101-24-6 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	221,5	6,01 -	6,01 2,08	1330 -	1330 462	448 97	- 0,01	- 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1 459 435
накладной		214 170
Итого с накладными		1 673 582
Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06	1 773 996
Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027	1 821 894
Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034	1 883 839
	ск=1,643	3 095 147
	ск=1,02	3 157 050
	с НДС 12%	3 535 896

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____ Кравченко Е.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030

_____ А. Муханбетжанов

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» Сапаев К.Х.