ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительст...» Зерендинского района
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В С.ЧАГЛИНКА ЗЕРЕНДИНСКОГО РАЙОНА СО СРОКОМ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2009- 2013 Г

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 28 Мая 2012 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 6-2-1. РЕЗЕРВУАРЫ ЕМК.300 М3 МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б РАБОТЫ								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12	134,1	-	1609	-	1818	0,97	12
				134,1	-	1609	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	198	3,82	3,82	756	756	254	-	-
				-	1,32	-	262	97	-	1
		м3								
5	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	533	31,65	31,1	16869	16576	4923	-	2
				0,55	8,97	293	4782	97	0,03	16
		м3								
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	533	21,55	4,52	11484	2407	8805	0,11	58
		м3		17,03	-	9077	-	97	-	-
7	Е0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	727	10,78	5,58	7837	4056	4312	0,04	26
				5,2	0,91	3780	665	97	-	2
		м2								
8	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	231	55,01	0,23	12707	53	12710	0,33	77
				48,6	0,09	11227	21	113	-	-
		м2								
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б РАБОТЫ								
32	Е0107-31-2	Устройство камеры лаза из бетона В15	3,9	1895,37	1245,02	7392	4856	5037	3	12
				503,55	418,91	1964	1634	140	1,76	7
		м3								
36	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,008	154400	-	1235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,188	133700	-	25136	-	-	-	-

	пожарные лестницы т		-	-	-	-	-	-	-
	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
38 Е0141-1-1	-Гидроизоляция горизонтальной бетонной поверхности раствором "Хамаст" в 2 слоя по 4 мм м2	213,52	102,13 61,2	7,38 2,79	21808 13067	1576 596	14210 104	0,41 0,01	88 3
39 Е0141-1-4	-Гидроизоляция горизонтальной бетонной поверхности раствором "Хамаст" в три слоя по 5 мм м2	186,76	272,3 153,23	69,76 26,35	50855 28617	13028 4921	34880 104	0,93 0,13	174 24
40 Е0141-1-3	-Гидроизоляция вертикальной бетонной поверхности раствором "Хамаст" в два слоя по 5 мм м2	370,94	226,82 144,9	48,92 18,47	84135 53749	18146 6851	63024 104	0,89 0,09	329 33
48 Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	38,88	62,19 51,3	0,23 0,09	2418 1995	9 3	2098 105	0,29 -	11 -
49 Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм м2	44	629,76 185,18	132,35 50,47	27709 8148	5823 2221	10887 105	1,03 0,28	45 12
	ЛС 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОКРУГ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ								
	ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПИ								
1 Е0101-33-6	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы м3	180	31,65 0,55	31,1 8,97	5697 99	5598 1615	1662 97	- 0,03	1 5
2 Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	68	1,41 -	1,41 0,3	96 -	96 20	20 97	- -	- -
5 Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	165	42,2 1,86	40,26 10,92	6964 307	6643 1802	2045 97	0,01 0,04	2 6
6 Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	305,25	49,5 -	49,5 9,9	15110 -	15110 3022	3022 100	- 0,21	- 63
	ЛС 7-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ								
	ОГРАЖДЕНИЕ НАС.СТ. 2 ПОДЪЕМА								
11 Е0101-24-14 К=5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1107,5	4,75 -	4,75 1,65	5265 -	5265 1827	1772 97	- 0,01	- 6
12 Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	886	0,2 -	0,2 0,07	180 -	180 62	60 97	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	311 131
накладной		168 539
Итого с накладными		477 572
Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06	506 226
Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027	519 894
Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034	537 570
	ск=1,643	883 228
	ск=1,02	900 893
	с НДС 12%	1 009 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____ Кравченко Е.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030

_____ Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» Сапаев К.Х.