ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства» Зерендинского района
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Реконструкция водопроводных сетей в с. Чаглинка Зерендинского района со сроком строительства на 2009-2013 годы

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 14 июня 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛС 2-1-1 Нас.ст. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ												
62	15-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	51,66	58,11	0,35	3002	18	2827	0,3	15				
		м2		51,98	0,14	2685	7	105	-	-				
63	15-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	123,9	286,69	4,07	35520	504	17777	0,74	92				
		м2		135,68	0,97	16810	120	105	0,05	6				
64	15-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	76,94	174,12	1,88	13397	145	6384	0,47	36				
		м2		78,3	0,72	6024	55	105	-	-				
65	15-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	115,84	23,57	0,16	2730	19	1924	0,1	12				
		м2		15,75	0,07	1824	8	105	-	-				
66	15-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	12,95	258,85	1,96	3353	25	1487	0,61	8				
		м2		108,9	0,45	1411	6	105	0,03	-				
						58 002		**30 399**						
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ												
75	15-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,25	149,76	0,07	2883	1	2184	0,65	12				
		м2		108	0,02	2079	-	105	-	-				
77	2-1-132	-Стоимость опор под воздушно-напорный колпак	0,0507	161100	-	8168	-	-	-	-				
		т		-	-	-	-	-	-	-				

				КРЫЛЬЦО						
78	11-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,13	2069,65	-	269	-	76	2,99	-
				477	-	62	-	123	-	-
79	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,104	2789,3	-	290	-	68	3,24	-
				531	-	55	-	123	-	-
80	11-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,13	9204,18	-	1197	-	91	3,66	-
				567	-	74	-	123	-	-
81	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	1,3	246,48	9,95	320	13	89	0,36	-
				52,2	3,74	68	5	123	0,02	-
82	11-11-2 к=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	2,6	36,29	0,67	94	2	3	-	-
				0,63	0,25	2	1	123	-	-
				ОТМОСТКА						
83	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	2,03	2789,3	-	5674	-	1329	3,24	7
				531	-	1080	-	123	-	-
84	27-55-1	-Устройство асфальтобетонной отмостки м2	20,34	433,43	-	8817	-	670	0,14	3
				24,75	-	503	-	133	-	-
						27 712		**4 510**		
		ЛС 2-1-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
4	10-2-6	-Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000	2	70700	-	141400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	10-3-1	-Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт шт	1	19100	-	19100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	10-2-8	-Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин	1	98000	-	98000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист ТОО"Взлет-Астана"	-Таль ручная шестеренная передвижная, грузоподъемность 1 тн, высота подъема 6 м шт	1	34194,89	-	34195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						292 695		**17 608**		
		ЛС 2-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
				ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ШУ						
11	75-6-32	-Ящик без автоматического	3	41300	-	123900	-	-	-	-

	выключателя, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5130-3274, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А, Я5135-3674,Я5124-3674	шт											
12	СПрайс-лист-ТОО"Алматинский	Ящик управления ЯУ8203-23ГО, ЯА9614-00Б2, ЯА8401-00А2, ЯА9613-020А2	шт	5	19451,61	-	97258	-	-	-	-		
13	СПрайс-лист-"Электролю	Ящик без аппаратуры 300х600х400	шт	4	5239,74	-	20959	-	-	-	-		
14	СПрайс-лист-"Электролюкс	Ящик без аппаратуры 200х600х400	шт	16	4779,1	-	76466	-	-	-	-		
							318 583						

ЛС 2-2-1 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4	13400	-	53600	-	-	-	-		

ЛС 2-2-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2	СПрайс-Лист-АО"КЕЛЕТ"-2008	Насос ЭЦВ8-25-70,один резервный	шт	1	67848,1	-	67 848	-	-	-	-		
							121 084						

ЛС 2-4-1. МОНТАЖ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ емк.50 м3,высотой 15м,диаметр 1220мм

15	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ		1	8060	-	8060	-	-	-	-		
						УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ							
26	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	т	0,418	9751,19	2162,21	4076	904	1290	17,3	7		
					3015	415,31	1260	174	90	1,56	1		
27	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,418	146000	-	61028	-	-	-	-		
28	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	125	191,79	26,19	23974	3274	20194	0,91	113		
					151,65	9,9	18956	1238	100	0,05	6		
29	С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	т	1,28	88800	-	113309	-	-	-	-		

30	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	125	164,72	50,15	20590	6269	13839	0,53	67
				92,03	18,68	11504	2335	100	0,09	12
		м2								
31	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	7,5	4260	-	31950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3				262 987		35 323		

ЛС 2-4-2. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

10	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	688,9	55,8	689	56	576	4	4
				626	13,5	626	14	90	0,08	-
		шт								
11	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм	1	5190	-	5190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шт								

ЛС 4-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ-10КВ

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-0,38КВ

74	СПРАЙС-ЛИСТ	-Разрядник РВН-0,5У1	3	431,76	-	1295	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ТД"Казтран									
75	Ц0108-471-3	-Повторное заземление	5	247,7	20,7	1239	104	535	0,7	4
		шт		111	1,6	555	8	95	0,01	-
76	С11041-60	-Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КН-20	44	101	-	4444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	С11041-34	-Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	0,44	2560	-	1126	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс лист "ЭЦ 220 VOLT"	-Колпачок К-5	44	9,78	-	430	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	С11071-6	-Зажим плашечный ПА	0,27	7100	-	1917	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,28	7259,41	4310,78	2033	1207	1151	16,1	5
				2745	1169,46	769	327	105	4,45	1
		1км								
81	Е0133-111-1	-При изменении количества опор на 1 км, учтенного нормами табл. 33-108, 33-109, 33-110, добавлять или исключать при напряжении ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	15	196,88	124,88	2953	1873	1250	0,34	5
				56,25	23,13	844	347	105	0,08	1
		опора								
82	С151607-14	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2	0,028	408000	-	11424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т				32 740		2 936		

ЛС 5-1 ВЛ СИГНАЛИЗАЦИИ

9	С151802-40 -Кабельный шкаф УКМШ-8 прим шт	3	2170	-	6510	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-866 -Кабельная воронка кг	12	94	-	1128	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13	С151607-257-Провод вводной, сечение 1х2,5 мм2 прим 1000м	0,048	18300	-	878	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-668 -Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм кг	7,5	49	-	368	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

8 884

ЛС 6-1-1 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

19	Е0122-37-3 -Установка гидрантов пожарных шт	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
			288	13,5	576	27	130	0,07	-

ЛС 6-2-1. РЕЗЕРВУАРЫ ЕМК.300 М3 МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б РАБОТЫ

МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б РАБОТЫ

34	Е0123-24-1 -Установка люков шт	4	295,79	35,42	1183	142	1158	1,31	5
			209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
35	С131104-10 -Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	4	13400	-	53600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

90 935 **1942**

ЛС 6-4-1. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ

48	С131104-10 -Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	85	13400	-	1139000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ТИП 1

64	Е0127-49-6 -**Укладка и пропитка щебеночных** оснований толщиной 8 см с применением битума м2	**256**	515,28	17,7	131912	4532	4338	0,05	13
			7,88	4,86	2017	1244	133	0,02	4
65	Е0127-49-7 К=10 -Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать м2	2560	57,49	0,39	147178	989	716	-	1
			0,05	0,16	128	411	133	-	2
66	Е0127-53-1 -**Устройство покрытия толщиной** 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа	**256**	579,01	15,35	148225	3930	3745	0,03	9
			5,94	5,06	1521	1295	133	0,02	5

АБВ

1 566 315 8 799

ЛС 7-1 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	6290	7,91	7,91	49756	49756	15670	-	-
					-	2,57	-	16154	97	0,01	62
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	6290	7,32	7,32	46065	46065	14507	-	-
					-	2,38	-	14956	97	0,01	57

95 821 **30 177**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	2 875 758
накладной		114 662
Итого с накладными		2 990 420
Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06	3 169 845
Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027	3 255 431
Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034	3 366 116
	ск=1,643	5 530 528
	ск=1,02	5 641 139
	с НДС 12%	6 318 075

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____ Кравченко Е.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030»

_____ Б. Сабитбеков

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» Сапаев К.Х.