ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строите[illegible]ва» Зерендинского района

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- С.ЧАГЛИНКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Реконструкция водопроводных сетей в с. Чаглинка Зерендинского района со сроком строительства на 2009-2013 годы

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 25 сентября 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
3	20-33-2	-Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т	1	2269,49	471,51	2269	472	2047	8,1	8
		шт		1422,23	177,19	1422	177	128	0,86	1
		ЛС 2-1-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
7	8-481-20	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	4	456,2	24,2	1825	97	917	1	4
		шт		239	2,3	956	9	95	0,01	-
8	3-140-1	-Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	796,4	64,3	796	64	667	5	5
		шт		725	15,8	725	16	90	0,09	-
		ЛС 2-1-4 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ШУ								
1	Ц0108-571-2	-Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	2,4	6012	1309	14429	3142	8721	20	48
		м		3510	315	8424	756	95	1,83	4
2	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	13	1299,3	68,3	16891	888	4082	2	26
		шт		317	13,5	4121	176	95	0,08	1
3	Ц0110-309-2	-Дополнительная установка	38	45	-	1710	-	1727	-	-

		деталей на пультах и панелях, реле							
				45	-	1710	-	101	-	-
			шт							
4	Ц0110-309-3	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	13	149	-	1937	-	1956	1	13
				149	-	1937	-	101	-	-
			шт							
5	Ц0108-53-2	-Трансформатор тока, напряжение до 20 кВ	1	606,1	34,1	606	34	387	2	2
				398	9	398	9	95	0,05	-
			шт							
6	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	20	514	105	10280	2100	5212	2	40
				254	20,3	5080	406	95	0,12	2
			шт							
10	75-6-30	-Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5111-2674, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	44400	-	44400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
15	1517-1156	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА 2400Х2200Х800ММ ШК-2 ТУ 16-536.024-75	1	41580	-	41580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
16	Ц0108-80-2	-Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	2	194,6	3,1	389	6	346	1	2
				182	-	364	-	95	-	-
			шт							
17	СПрайс-лист "ИП Гришков С.М."	-Реле давления РДК-3	2	2481,1	-	4962	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-599-9	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094	43	1094	43	471	3	3
				493	2,3	493	2	95	0,01	-
			шт							
				ЩИТОК МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ						
20	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	703	5	5
				722,25	18	722	18	95	0,1	-
			шт							
21	Ц0108-532-1	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	6	750,2	13,2	4501	79	1564	2	12
				272	2,3	1632	14	95	0,01	-
			шт							
22	Ц0108-534-1	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	6	669,8	14,8	4019	89	1888	2	12
				329	2,3	1974	14	95	0,01	-
			шт							
23	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,014	102170	1870	1430	26	114	52	1
				8280	270,01	116	4	95	1,57	-
			т							
24	Ц0110-901-8	-Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	2	254,8	12,5	510	25	515	1	2
				234	-	468	-	110	-	-
			шт							
25	СПрайс-лист ТОО "220 VOLT"	-Пост кнопочный ПКЕ222	6	461,63	-	2770	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

26	С151801-47	-Переключатель "Тумблер" прим шт	6	377 -	- -	2262 -	- -	- -	- -	- -
27	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	14	94 -	- -	1316 -	- -	- -	- -	- -
29	2405-1857	-СТОЙКИ К305МУХЛ2 ШТ	1	472,36 -	- -	472 -	- -	- -	- -	- -
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
30	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды шт	10	216,3 65	120 34,4	2163 650	1200 344	944 95	0,41 0,2	4 2
31	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	4	313 119	131 36,9	1252 476	524 148	592 95	0,75 0,21	3 1
32	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	8	64 58,5	1 0,2	512 468	8 2	446 95	0,36 -	3 -
33	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	4	55 49,7	0,9 0,2	220 199	4 1	190 95	0,33 -	1 -
34	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,8 205	13,2 2,3	229 205	13 2	197 95	1 0,01	1 -
35	С151701-20	-Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3 шт	10	848 -	- -	8480 -	- -	- -	- -	- -
36	С151701-15	-Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5 шт	4	143 -	- -	572 -	- -	- -	- -	- -
37	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м СР-2 шт	1	561 -	- -	561 -	- -	- -	- -	- -
38	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3 шт	8	105 -	- -	840 -	- -	- -	- -	- -
40	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	10	24 -	- -	240 -	- -	- -	- -	- -
41	С151706-36	-Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-200 шт	10	53 -	- -	530 -	- -	- -	- -	- -
43	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
44	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	30	125,6 41,4	64,1 15,8	3768 1242	1923 474	1630 95	0,26 0,09	8 3

45 Ц0108-407-4-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	м	21	222,7	103	4677	2163	2402	0,57	12
			93,2	27,2	1957	571	95	0,16	3
46 Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	51	27,7ё	2,1	1413	107	979	0,1	5
			19,7	0,5	1005	26	95	-	-
47 Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	239	66,8	18,1	15965	4326	5472	0,12	29
			20,3	3,8	4852	908	95	0,02	5
48 Ц0108-158-5-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	м	16	110,9	-	1774	-	752	-	-
			49,5	-	792	-	95	-	-
49 Ц0108-158-6-Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	шт	6	137,9	-	827	-	436	-	-
			76,5	-	459	-	95	-	-
50 С151601-110-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	шт	0,102	23700	-	2417	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
51 С151601-126-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	1000м	0,037	44700	-	1654	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
52 С151601-119-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	1000м	0,022	45900	-	1010	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
53 С151601-124-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х50+1х10 или 3х50 мм2	1000м	0,015	249800	-	3747	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
54 СПрайс-лист-ТОО ТД"Азия-Электрик" Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ 4х2,5мм2	1000м	0,044	27788,99	-	1223	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
55 СПрайс-лист-ТОО "220 VOLT" Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ 7х2,5мм2	м	70	42,9	-	3003	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
56 Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	37	61,9	3,3	2290	122	823	0,14	5
			23	0,4	851	15	95	-	-
57 Ц0108-471-3-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	12	247,7	20,7	2972	248	1284	0,7	8
			111	1,6	1332	19	95	0,01	-
58 Ц0108-472-6-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	28	88,9	3,1	2489	87	750	0,16	4
			27,9	0,3	781	8	95	-	-
59 С130806-20 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 25х3,2	м	30	240	-	7200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	мм								
	м								
60 С130806-24	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные обыкновенные 65х4 мм	21	705	-	14805	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
			Шкаф передающего устройства ШПМ						
61 Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
			317	13,5	634	27	95	0,08	-
	шт								
62 Ц0110-309-2	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	8	45	-	360	-	364	-	-
	шт		45	-	360	-	101	-	-
63 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
			227	2,3	454	5	95	0,01	-
	шт								
64 Ц0108-525-1	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	6	598,8	14,8	3593	89	1655	2	12
			288	2,3	1728	14	95	0,01	-
	шт								
65 Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах массой до 5кг.	14	68,91	-	965	-	838	0,5	7
	шт		63	-	882	-	95	-	-
66 Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
	шт		205	2,3	410	5	95	0,01	-
67 СПрайс-лист	-Шкаф передающего устройства ШПМ	2	19451,61	-	38903	-	-	-	-
ТОО"Алмати Нский анический завод"	шт		-	-	-	-	-	-	-
						электромех			
			ЛС 2-2-1 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ						
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
15 С11011-774	-Скобы ходовые	48,6	129	-	6269	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
16 Е0110-55-1	-Крышка деревянная	1,2	1292,59	29,74	1551	36	63	0,23	-
	м2		32,85	11,23	39	13	120	0,05	-
19 Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,34	2789,3	-	14895	-	3488	3,24	17
	м3		531	-	2836	-	123	-	-
20 Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	44,46	661,35	24,55	29404	1091	2681	0,26	12
	м2		39,83	9,2	1771	409	123	0,04	2
21 Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0024	388324,47	1984,82	932	5	146	270	1
	км		45900	749,25	110	2	130	3,66	-

ЛС 2-2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм шт	2	2268,8 448,87	7,3 2,36	4538 898	15 5	1155 128	2,78 0,01	6 -
2	Е0120-14-1	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм шт	2	255,17 184,28	5,65 2,36	510 369	11 5	478 128	1,11 0,01	2 -
3	С131306-2	-Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм шт	2	3600 -	- -	7200 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0120-1-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	1,44	1790,91 259,88	13,82 5,18	2579 374	20 7	489 128	1,62 0,03	2 -
5	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм км	0,0056	511141,41 63306	19866,96 7440,75	2862 355	111 42	515 130	375 36,34	2 -
6	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	0,2	257 -	- -	51 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2	21,8 5,81	0,05 0,02	44 12	- -	10 90	0,03 -	- -
8	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2	25,65 4,16	0,02 -	51 8	- -	7 90	0,02 -	- -

ЛС 2-2-3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7	Е0116-26-4	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм 1счетчик	2	1705,1 342	68,6 24,75	3410 684	137 49	939 128	1,98 0,13	4 -
8	С131102-7 прим.	-Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-80 шт	2	12500 -	- -	25000 -	- -	- -	- -	- -

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА

23	Е0109-17-1	-Монтаж металлической рамы т	0,216	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	1004 341	494 133	427 90	9,35 2,34	2 1
24	С12021-133	-Стоимость металлической рамы т	0,216	133800 -	- -	28901 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0106-1-2	-Устройство фундаментов под рамы м3	0,14	9871,94 695,25	98,32 37,15	1382 97	14 5	108 105	4,41 0,18	1 -

ЛС 2-2-4 НАСОСАМИ ЭЦВ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

1	Ц0108-545-1	-Шкаф приемного устройства шт	2	843,5 479	19,5 2,3	1687 958	39 5	914 95	3 0,01	6 -
2	СПрайс-лист	-Металлоконструкции шкафа ЩШМ шт ТОО"Электр олюкс"	2	3784,13 -	- -	7568 -	- -	- -	- -	- -

3	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
					317	13,5	634	27	95	0,08	-
4	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	862	28	1724	56	655	2	4
					340	4,5	680	9	95	0,03	-
5	Ц0108-530-4-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 4	шт	2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
					387	2,3	774	5	95	0,01	-
6	Ц0110-309-2-	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	4	45	-	180	-	162	-	-
					45	-	180	-	90	-	-
7	Ц0108-525-1-	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	2	598,8	14,8	1198	30	552	2	4
					288	2,3	576	5	95	0,01	-
8	СПрайс-лист-	Ящик управления ЯНН5111-36-76 ТОО"Алматинский электромеханический завод"	шт	2	27136,92	-	54274	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	4	159,9	81,1	640	324	284	0,35	1
					54,5	20,3	218	81	95	0,12	-
10	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	18	114,4	7,8	2059	140	843	0,29	5
					48,8	0,5	878	9	95	-	-
11	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	22	27,7	2,1	609	46	422	0,1	2
					19,7	0,5	433	11	95	-	-
12	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	8	66,8	18,1	534	145	183	0,12	1
					20,3	3,8	162	30	95	0,02	-
13	Е0101-12-9 -	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,05	29,64	28,03	624	590	177	0,01	-
					1,61	7,06	34	149	97	0,02	1
14	Е0101-164-3-	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	0,651	467,1	-	304	-	344	2,98	2
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2				467,1	-	304	-	113	-	-

15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,3	134,1	-	175	-	197	0,97	1
					134,1	-	175	-	113	-	-
16	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	20,4	3,35	3,35	68	68	23	-	-
					-	1,16	-	24	97	-	-
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,4	21,55	4,52	439	92	337	0,11	2
					17,03	-	347	-	97	-	-
18	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	70	26,4	3,1	1848	217	1303	0,11	8
					19,1	0,5	1337	35	95	-	-
19	Ц0108-147-1-0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг по опоре	м	20	34,1	2,7	682	54	483	0,15	3
					25	0,4	500	8	95	-	-
20	С151601-128	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	1000м	0,06	79000	-	4740	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист-ТОО ТД "Азия-Электрик"	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ 4х2,5мм2	1000м	0,06	27788,99	-	1667	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	630	47,2	14,8	29736	9324	18314	0,16	101
					26,3	4,3	16569	2709	95	0,02	16
23	СПрайс-Лист-АО"КЕЛЕТ"	Кабель для скважинных насосов	м	630	177,36	-	111736	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	м	4	229	-	916	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс-лист-ТОО "ЭЦ 220 VOLT"	Металлорукав гибкий ф40мм	м	18	95,04	-	1711	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ЛС 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ

50	Е0106-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	м3	0,6154	394,25	160,59	243	99	133	1,57	1
					210,06	60,66	129	37	80	0,3	-
51	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	м3	0,1846	397,09	161,51	73	30	43	1,69	-
					227,03	61,02	42	11	80	0,3	-
52	С143008-74	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 10-20 мм	м3	0,0951	3590	-	341	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	С143008-72	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 5-10 мм	м3	0,0951	4120	-	392	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	С143008-92	Песок природный	м3	0,6339	1420	-	900	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-

ЛС 2-3-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Фильтр поглотители

3	20-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	-
5	20-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,106	1309,04	7,3	139	1	132	6,04	1
		м2		970,99	2,36	103	-	128	0,01	-
9	20-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	10	863,19	5,65	8632	56	847	0,38	4
		шт		63,79	2,36	638	24	128	0,01	-
10	20-52-1	-Установка клапанов воздушных К-0,5 /Н-503 мм/ производительностью до 20 тыс. м3-час	4	952,22	94,64	3809	379	4572	4,81	19
		шт		857,59	35,44	3430	142	128	0,17	1
15	Прайс-лист ТОО"Промресурс-KZ"	-Электропривод тип А, ТЭ 099058-01-16М1	2	62633,85	-	125268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ЛС 2-3-3 ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ

Электроосвещение

1	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2	8
		шт		317	13,5	1268	54	95	0,08	-
2	75-6-17	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	2	38300	-	76600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	75-6-23	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-3574 УХЛ 4, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле 27,2-36,8 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 40А	2	55500	-	111000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0108-524-4	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями,	2	888,3	23,3	1777	47	685	2	4
				356	4,5	712	9	95	0,03	-

		устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт						
5	С151803-175-	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-31, двухполюсный на 100 А	2	7430	-	14860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт			ПОСТ 1ПМУ				
6	Ц0111-168-1-	Щиты, пульты, массой до 50 кг	2	1174,59	90,88	2349	182	1406	5	10
			шт	722,25	18	1445	36	95	0,1	-
7	Ц0110-309-3-	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	2	149	-	298	-	301	1	2
			шт	149	-	298	-	101	-	-
8	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,1938	102170	1870	19801	362	1574	52	10
			т	8280	270,01	1605	52	95	1,57	-
9	2405-1859	-СТОЙКИ К310МУХЛ2	4	441,75	-	1767	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
10	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ К106У2	10	142,5	-	1425	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
11	С151803-45	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	2	1660	-	3320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
12	С151704-3	-Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441	-	882	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-	Пост кнопочный ПКЕ222 ТОО "220 VOLT"	12	461,63	-	5540	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	0,132	88800	-	11722	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
						ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
15	Ц0108-593-6-	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	592	0,75	3
				119	36,9	476	148	95	0,21	1
			шт							
16	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП01-100-001-МУ3	4	871	-	3484	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-36У2, длина кабеля 12 м	2	561	-	1122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	С151706-31	-Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В230-240-25	2	23	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	4	39	-	156	-	-	-	-

			шт		-		-		-		-		-	
20	С151706-53	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40		2	19	-	38	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
			шт											
21	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором		2	228,8	13,2	458	26	394	1	2			
					205	2,3	410	5	95	0,01	-			
			шт											
22	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		2	961,6	22,6	1923	45	787	2	4			
					412	2,3	824	5	95	0,01	-			
			шт											
23	С151803-156	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6		2	11000	-	22000	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
			шт											
24	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		2	4720	-	9440	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
			шт											
25	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		2	47	0,2	94	-	87	0,29	1			
					45,5	0,1	91	-	95	-	-			
			шт											
26	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		2	62,7	0,2	125	-	110	0,34	1			
					57,8	0,1	116	-	95	-	-			
			шт											
27	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220		2	156	-	312	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
			шт											
28	С151801-143	-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4		2	46	-	92	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
			шт											
29	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4			
					39,6	12,2	792	244	95	0,07	1			
			м											
30	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм		10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3			
					48,8	0,5	488	5	95	-	-			
			м											
31	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2			
					19,7	0,5	315	8	95	-	-			
			м											
32	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		6	8,5	0,1	51	1	42	0,05	-			
					7,3	-	44	-	95	-	-			
33	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		8	10,6	0,1	85	1	68	0,06	-			
					8,8	0,1	70	1	95	-	-			
34	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод		94	5,4	0,1	508	9	330	0,02	2			
					3,7	-	348	-	95	-	-			

	каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м						
35 Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		244	66,8	18,1	16299	4416	5586	0,12	29
				20,3	3,8	4953	927	95	0,02	5
36 Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	м	16	110,9	-	1774	-	752	-	-
				49,5	-	792	-	95	-	-
37 С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	шт	0,108	16900	-	1825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38 С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,012	47500	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39 С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,036	30200	-	1087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40 С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1000м	0,032	6650	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41 С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1000м	0,036	4150	-	149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42 С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	1000м	0,04	6640	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43 СПрайс-лист ТОО "220 VOLT"	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ 10х2,5мм2	м	56	58,65	-	3285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44 СПрайс-лист ТОО "220 VOLT"	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ 5х2,5мм2	м	14	33,67	-	471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45 СПрайс-лист ТОО ТД"Азия-Электрик"	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ 4х2,5мм2	1000м	0,034	27788,99	-	945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46 СПрайс-лист ТОО "220 VOLT"	Металлорукав гибкий ф 32 мм	м	10	83,64	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47 С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого		2	777	-	1554	-	-	-	-

	давления, Dн 25 мм			-	-	-	-	-	-	-
		10м								
			ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ							
48	Ц0111-31-1 -Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг		8	68,91	-	551	-	454	0,5	4
				63	-	504	-	90	-	-
		шт								
49	СПрайс лист НПО "Промприбор холдинг" -Датчик-реле температуры ДТКБ		2	374,39	-	749	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс лист НПО "Промприбор холдинг" -Миллиамперметр автоматический КСУ2-004		2	8649,91	-	17300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	ССН РК 8.02-13-2004 сб.5.5 тб.55 п.249 -Усилители УП-2		2	6008	-	12016	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс лист НПО ООО "РИЗУР" 1р=4,92тнг -Тягонапоромер сильфонный электрический ТНС-Э1		2	21570,69	-	43141	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
			Щит шкафной малогабаритный ШШМ							
53	Ц0108-572-4-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм		2	2849	178	5698	356	1000	3	6
				486	40,5	972	81	95	0,23	-
		шт								
54	Ц0108-526-2-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		6	862	28	5172	168	1964	2	12
				340	4,5	2040	27	95	0,03	-
		шт								
55	Ц0110-309-2-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле		8	45	-	360	-	364	-	-
				45	-	360	-	101	-	-
		шт								
56	Ц0111-169-1-Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах		100	20,37	-	2037	-	1730	0,09	9
				19,22	-	1922	-	90	-	-
		м								
57	СПрайс-лист-Реле РВП 72 3221		4	1572,77	-	6291	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Электрика "									
58	СПрайс-лист-Реле ПЭ 21		12	643,41	-	7721	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Электрика "									
59	СПрайс-лист-Автомат АП-50 на 63 А ТОО "220 VOLT"		12	2454,78	-	29457	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист-Металлоконструкции шкафа ЩШМ "Электро Люкс"		2	3627,51	-	7255	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс-лист-Провод медный гибкий ПГВ "VAlEnA" сеч.1х1,5мм2		100	19,55	-	1955	-	-	-	-
			Шкаф передающего устройства ШШМ							

62	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,08	-
		шт								
63	Ц0110-309-2-	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	8	45	-	360	-	364	-	-
				45	-	360	-	101	-	-
		шт								
64	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
		шт								
65	Ц0108-525-1-	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	6	598,8	14,8	3593	89	1655	2	12
				288	2,3	1728	14	95	0,01	-
		шт								
66	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах массой до 5кг.	14	68,91	-	965	-	838	0,5	7
				63	-	882	-	95	-	-
		шт								
67	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
				205	2,3	410	5	95	0,01	-
		шт								
68	СПрайс-лист-	Металлоконструкции шкафа ЩШМ	4	3784,13	-	15137	-	-	-	-
		шт								
	ТОО"Электр олюкс			-	-	-	-	-	-	-

ЛС 2-4-1. МОНТАЖ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ емк.50 м3,высотой 15м,диаметр 1220мм

16	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,35	336,01	12,52	1798	67	302	0,24	1
				38,03	4,39	203	23	133	0,02	-
		м2								
17	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	464,85	-	2487	-	176	0,14	1
				24,75	-	132	-	133	-	-
		м2								

ЛС 2-4-2. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Молниезащита и заземление

18	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	3	93,5	3,1	281	9	93	0,18	1
				32,4	0,3	97	1	95	-	-
		м								
19	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	30	84,6	2,8	2538	84	929	0,17	5
				32,4	0,2	972	6	95	-	-
		м								
20	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	25	93,5	3,1	2338	78	777	0,18	5
				32,4	0,3	810	7	95	-	-
		м								
21	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	25	107,3	3,5	2683	88	779	0,18	5

	полосовой стали, сечение 160 мм2		32,4	0,4	810	10	95	-	-
	ЛС 6-1-1 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ								
9	E0122-31-3 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,034	8287,75	-	282	-	355	51,5	2
	км		8032,5	-	273	-	130	-	-
12	E0122-31-5 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,071	10216,13	-	725	-	889	61,8	4
	км		9630	-	684	-	130	-	-
	ЛС 6-4-1. РАЗВОДЯЩАЯ СЕТЬ								
15	E0122-31-5 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	4,86	10216,13	-	49650	-	60842	61,8	300
	км		9630	-	46802	-	130	-	-
18	E0122-31-3 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	4,95	8287,75	-	41024	-	51689	51,5	255
	км		8032,5	-	39761	-	130	-	-
21	E0122-31-1 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,375	8097,13	-	3036	-	3916	51,5	19
	км		8032,5	-	3012	-	130	-	-
	ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ТИП 1								
74	E0122-31-3 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,064	8287,75	-	530	-	668	51,5	3
	км		8032,5	-	514	-	130	-	-
101	E0122-31-5 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,116	10216,13	-	1185	-	1452	61,8	7
	км		9630	-	1117	-	130	-	-
104	E0122-31-3 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,152	8287,75	-	1260	-	1587	51,5	8
	км		8032,5	-	1221	-	130	-	-
107	E0122-31-1 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,047	8097,13	-	381	-	491	51,5	2
	км		8032,5	-	378	-	130	-	-
	ЛС 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОКРУГ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ								
	ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПИ								
3	E0147-25-1 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	68	6,1	0,34	415	23	517	0,04	3
	м2		5,76	0,13	392	9	129	-	-
4	E0147-25-6 -Одерновка обвалования	68	19,01	-	1293	-	720	0,05	4
	м2		8,21	-	558	-	129	-	-
	ОГРАЖДЕНИЕ								
12	E0127-8-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	10	735,46	351,18	7355	3512	4387	1,56	16
	м		240,75	89,1	2408	891	133	0,36	4
19	E0127-49-4 -Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	158	628,78	20,1	99347	3176	3070	0,06	10
			9,2	5,41	1454	855	133	0,02	3

		м2							
20	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	648	6,1	0,34	3955	223	4924	0,04	26
				5,76	0,13	3732	85	129	-	-
		м2								
21	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	648	19,01	-	12318	-	6863	0,05	34
				8,21	-	5320	-	129	-	-
		м2								
		ЛС 7-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ НАС.СТ. 2 ПОДЪЕМА								
2	Е0147-25-6	-Одерновка обвалования	-305	19,01	-	-5798	-	-3230	0,05	16
		м2		8,21	-	2504	-	129	-	-
8	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	48	735,46	351,18	35302	16857	21058	1,56	75
				240,75	89,1	11556	4277	133	0,36	17
		м								
14	Е0127-49-4	-Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	886	628,78	20,1	557096	17807	17216	0,06	54
				9,2	5,41	8151	4793	133	0,02	17
		м2								
		шт								
23	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	4080	6,1	0,34	24905	1404	31003	0,04	166
				5,76	0,13	23501	532	129	-	2
		м2								
24	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	4080	19,01	-	77561	-	43211	0,05	214
				8,21	-	33497	-	129	-	-
		м2								
		ЩИТ ПОЖАРНЫЙ								
25	Е0110-46-1	-Установка стоек щита	0,2	10446,01	327,33	2089	65	591	15,8	3
		м3		2340	123,75	468	25	120	0,6	-
26	Е0110-9-2	-Устройство щита из досок	2	834,73	14,05	1669	28	440	1,19	2
		м2		178,2	5,31	356	11	120	0,03	-
27	СПрайс-Лист-Огнетушитель ОУ-5 НВП "Болид"	шт	1	4405,57	-	4406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С сб.5.1 табл.1 п.253	-Лом	1	200	-	200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С сб.5.1 табл.1 п.254	-Лопата	2	288	-	576	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-Лист-Кошма 1,3х1,5 ТОО "Коргау"	шт	1	1288,24	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С сб.5.1 табл.1 п.251	-Ведро	1	340	-	340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0109-53-2	-Установка металлического ящика для песка	0,048	9850,48	1162,95	473	56	323	46,6	2

		т		7357,5	108	353	5	90	0,53	-
33	СПрайс-Лист-Ящик для песка ТОО "Коргау"	шт	1	1394,34	-	1394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С143008-92 -Песок природный	м3	1,56	1420	-	2215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0115-172-1-Масляная окраска металлического ящика		18	53,27	1,22	959	22	281	0,09	2
		м2		14,4	0,45	259	8	105	-	-

ЛС 7-5 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗОНЫ САНОХРАНЫ

ОГРАЖДЕНИЯ СКВАЖИНЫ

3	У1-33-5 -Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы		714	31,27	-	22327	-	12125	0,07	53
		м ограды		12,13	-	8661	-	140	-	-
4	У1-33-6 -Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций		714	56,9	0,09	40627	64	4241	0,04	27
		м ограды		6,56	0,04	4684	29	90	-	-

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

7	Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		177,59	383,97	33,28	68190	5910	3894	0,03	6
		м2		5	11,49	888	2040	133	0,04	7
8	Е0127-49-4 -Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума		177,59	628,78	20,1	111664	3569	3451	0,06	11
		м2		9,2	5,41	1634	961	133	0,02	3
9	Е0127-49-5 К=2 -Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4		177,59	80,44	0,57	14285	102	73	-	-
		м2		0,07	0,24	12	42	133	-	-

ОТМОСТКА

10	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		4,03	2789,3	-	11242	-	2632	3,24	13
		м3		531	-	2140	-	123	-	-
11	Е0111-19-3 -Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм		26,87	390,09	25,04	10482	673	1045	0,14	4
		м2		22,25	9,38	598	252	123	0,05	1
12	Е0111-19-4 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий		26,87	72,66	3,11	1952	84	137	0,02	1
		м2		2,97	1,17	80	31	123	0,01	-
		шт								

ГАЗОНЫ

16	Е0147-25-1 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом		15392,4	6,1	0,34	93958	5297	116963	0,04	625
		м2		5,76	0,13	88660	2009	129	-	8
17	Е0147-26-1 -Посев луговых газонов тракторной сеялкой		1,54	104327,81	1224,31	160665	1885	1163	0,59	1
		га		103,5	482,13	159	742	129	1,99	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1 844 20[illegible]
накладной		519 579
Итого с накладными		2 363 784
Итого с непредвиденные расходы	ск=1,06	2 505 611
Итого с временные здания и сооружения	ск=1,027	2 573 263
Итого с зимнее удорожанием	ск=1,034	2 660 754
	ск=1,643	4 371 619
	ск=1,02	4 459 052
	с НДС 12%	4 994 138

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» Зерендинского района

_____ Кравченко Е.О.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Жалдама 2030»

_____ Жакупова А.Р.

Технический надзор:

ТОО «Гау-Кар» Сапаев К.Х.