ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок" в г.Астане

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные электрические сети КЛ-0,4 кВ

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8
за ноябрь 2011 г.

НА Кабельные линии 0,4 кВ

ОСНОВАНИЕ: смета КОКШЕ-ПРОЕКТ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 155,385 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 136 чел.-ч
Сметная заработная плата 22,811 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	12,83	88,8	84,53	1139	1085	358	0,03		-	
				4,17	24,58	53	315	97	0,08		1	
2	Е0101-164-4 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей м3	1,28	1774,04	-	2276	-	2572	9,58		12	
				1774,04	-	2276	-	113	-		-	
3	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	27,51	95,98	-	2641	-	677	0,52		14	
				24,62	-	677	-	100	-		-	
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы	14,11	5,2	4,48	73	63	30	-		-	

мдс 51 ж 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов								
		м3		0,66	1,55	9	22	97	0,01	-
5	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	1,67	54,83	52,19	92	87	29	0,02	-
		м3		2,58	15,18	4	25	97	0,05	-
6	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	3,26	123,1	123,1	401	401	80	-	-
		т		-	24,62	-	80	100	0,52	2
7	С143008-92	-Песок природный	~~4,18~~	~~844~~	-	~~3528~~	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,167	185,06	-	31	-	35	1,34	-
		м3		185,06	-	31	-	113	-	-
9	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1,5	9,42	9,42	14	14	4	-	-
		м3		-	2,58	-	4	97	0,01	-
10	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	95	0,39	0,39	37	37	12	-	-
		м2		-	0,13	-	12	97	-	-
11	Е0101-30-2т.ч п.3,73 К=1,34	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	95	3,7	3,7	351	351	170	-	-
		м2		-	1,85	-	176	97	-	-
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,67	29,73	6,23	50	10	38	0,15	-
		м3		23,5	-	39	-	97	-	-
		Строительные ~~Монтажные~~ работы								
13	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	95	50,61	38,36	4808	3645	1955	0,08	8
		м		12,14	9,52	1154	905	95	0,06	5
14	С143008-92	-Песок природный	2,09	844	-	1764	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	25,4	44,67	32,71	1135	831	483	0,08	2
		м		11,87	8,14	301	207	95	0,05	1
16	С143006-6	-Кирпич М-75	0,1054	20200	-	2129	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-

пдс 57 М 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 150 мм	0,062	619211,14	2800,64	38391	174	6042	433,32	27
				73899	1058,8	4582	66	130	5,18	-
		км								
18	С130802-31	-Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Ду труб 150 мм, Дн 219 мм	14	141	-	1974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Ц0108-141-4	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	23,46	59,05	14,63	1385	343	963	0,25	6
				40,02	3,17	939	74	95	0,02	-
		м				1485BG				
20	С151601-548	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	0,0235	790100	-	~~18567~~	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
21	Ц0108-165-3	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	~~4~~	~~3874,82~~	~~2457,78~~	~~15499~~	~~9831~~	~~7352~~	~~8,28~~	~~33~~
				1391,04	543,71	5564	2175	95	3,15	13
		шт								
22	С151610-5пр-им	-Муфты концевые для силовых кабелей на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	~~4~~	3160	-	12640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
23	С11011-831	-Эпоксидная масса для заделки кабеля	~~0,0048~~	647400	-	3108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С151803-61	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	~~29,58~~	244	-	7218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С151803-67	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция угловая, НЛ-У95 У3, габаритные размеры 600х600х75 мм	~~1~~	318	-	318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С151803-77	-Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	~~0,0592~~	34300	-	2031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
27	С151803-85	-Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26	~~0,0592~~	70800	-	4191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

пдс 57 ПС 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, тип К1150 У3 1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		77227	~~125790~~	16872			103
			Тенге			15631	4061			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67792	-	-		-
		Материалы -	Тенге			219	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44965	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1613	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4713	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			83267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12932	-		-
		Стоимость общестроительных работ - монтаж не сантехник	Тенге		77227	~~56025~~	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33267	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8372	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3108	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7792	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		13448	~~10047~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5440	~~3964~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		96115	~~70035~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9879	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1974	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1974	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2092	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		96115	~~155385~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22811	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			125790	16872			103
			Тенге			15631	4061			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67792	-	-		-
		Материалы -	Тенге			219	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44965	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1613	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4713	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			83257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12932	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56025	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33267	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8372	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3108	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7792	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3964	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9879	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1974	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1974	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2092	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		96115	~~155385~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22811	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок" в г.Астане ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9
за ноябрь 2011 г.

НА Наружное электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: смета КОКШЕ-ПРОЕКТ

Сметная стоимость 335,813 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 322 чел.-ч
Сметная заработная плата 54,596 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы												
1	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	51,3	353,25	-	18122	-	20478	2,33	120				
				353,25	-	18122	-	113	-	-				
		м3												
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,2	134,1	-	4586	-	5182	0,97	33				
				134,1	-	4586	-	113	-	-				
		м3												
3	Е0106-1-1	Устройство монолитного фундамента опор наружного освещения из бетона	1,75	7878,97	66,01	13788	116	405	1,35	2				
				195,75	24,93	343	44	105	0,12	-				
		м3												
4	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	15,5	13,91	0,07	216	1	113	0,04	1				
				8,06	0,02	125	-	90	-	-				
		м2												
5	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	15,5	12,08	0,05	187	1	113	0,04	1				
				8,06	0,02	125	-	90	-	-				
		м2												
6	Е0109-34-1	Установка металлических опор освещения	0,4156	17355,77	2191,29	7214	911	4734	73,6	31				

Акт 57 ж 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12555	101,25	5218	42	90	0,49	-
7	С12021-245	-Отдельные конструктивные	0,4156	172800	-	71823	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием гнутосварных		-	-	-	-	-	-	-
		профилей и круглых труб								
		массой до 0,1 т								
		т								
8	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из	17	247,7	20,7	4211	352	1818	0,7	12
		круглой стали, диаметр 12 мм		---	---	---	---	---	---	---
		шт		111	1,6	1887	27	95	0,01	-
9	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных	0,024	388277,67	1984,82	9319	48	1455	270	6
		водопроводных труб диам. 100		---	---	---	---	---	---	---
		мм		45900	749,25	1102	18	130	3,66	-
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	129465	1428			205
	----	---	---			---
	Тенге	31507	132			1
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4211	-	-		-
Материалы -	Тенге	1972	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1914	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1818	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	273	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	362	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6391	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2187	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46218	-	-		-
Материалы -	Тенге	8449	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24464	-		-
Местные материалы -	Тенге	13202	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	27746	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4162	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4438	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	78402	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28626	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	79037	-	-		-
Материалы -	Тенге	1085	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5260	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	71823	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4734	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	710	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5026	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	88798	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		33
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5971	-		-

пдс 57 т 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			173590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36784	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
10	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	245	26,4	3,1	6468	760	4562	0,11	27
				19,1	0,5	4680	122	95	-	1
		м								
11	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	~~40~~ 24	27,7	2,1	~~1108~~ 665	~~84~~ 50	~~768~~ 461	0,1	4
				19,7	0,5	~~788~~ 473	~~20~~ 12	95	-	-
		м								
12	С151601-483-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,285	115400	-	32889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
13	Ц0108-593-1-9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	7	417	161	2919	1127	1788	1,36	10
				223	45,9	1561	321	95	0,27	2
		шт								
14	Е0133-115-1-	Установка светильников с лампами накаливания	14	269,19	38,56	3769	540	3572	1,29	18
				229,5	13,5	3213	189	105	0,07	1
		шт								
15	С151702-54п-рим	Светильники ТКО-2-2	14	4040	-	56560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С151706-82 -	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	28	136	-	3808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	40	114,4	7,8	4576	312	1873	0,29	12
				48,8	0,5	1952	20	95	-	-
		м								
18	С130804-29 -	Трубы гофрированные, диаметр 20 мм	0,04	86200	-	3448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
19	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	50	8,5	0,1	425	5	347	0,05	3
				7,3	-	365	-	95	-	-
		м								
20	С151607-119-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией	0,05	13300	-	665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

пр 51 ж 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2								
		1000м								
21	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	18	509	-	9162	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-530-6	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А	3	1448,7	49,7	4346	149	1955	4	12
				677	9	2031	27	95	0,05	-
		шт								
23	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	3	97,7	1,6	293	5	244	1	3
				85,5	-	257	-	95	-	-
		шт								
24	СПрайс-лист	-Магнитный пускатель ПМЕ-211	3	1412,13	-	4236	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс-лист	-Кнопосный пост ПКЕ-222	3	1086,26	-	3259	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		137488	~~137931~~	2981			88
			Тенге			14846	700			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге		134040	~~134483~~	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15546	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110579	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		14802	~~15109~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8930	~~8976~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		157772	~~158567~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17812	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3448	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3448	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3655	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		161427	~~162222~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17812	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			~~267396~~	4409			293

пос 57 м 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			46353	831			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			138694	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110579	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			164958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19999	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46218	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8449	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24464	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13202	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28626	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1085	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5260	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71823	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	710	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5971	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3448	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3448	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3655	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			335014 ~~335813~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54596	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №51 "Жаворонок" в г. Астана

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Тепловые сети

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
за ноябрь 2011 г.

НА Тепловые сети

ОСНОВАНИЕ: ТС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1303,381 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1389 чел.-ч
Сметная заработная плата 263,356 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	159,9	6,83	6,83	1091	1091	290	-	-
				-	1,87	-	298	97	0,01	1
2	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	68,52	134,1	-	9189	-	10383	0,97	67
				134,1	-	9189	-	113	-	-
3	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	227,98	21,55	4,52	4912	1030	3766	0,11	25
				17,03	-	3882	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15192	2121			91
			Тенге			13071	298			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13370	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2166	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31408	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15535	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15535	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
					Монолитные лотки					
4	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	9,26	13631,64	241,1	126229	2233	13355	8,06	75
		на высоте от опорной площади до 6 м		1282,5	91,08	11876	843	105	0,44	4
		м3								
5	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,606	69100	-	41875	-	-	-	-
		сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	9,26	70	-	648	-	-	-	-
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	9,26	200	-	1852	-	-	-	-
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	9,26	232	-	2148	-	-	-	-
		водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,53	226,2	9,95	13013	572	3958	0,36	20
		м2		52,2	3,74	3003	215	123	0,02	1
10	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	57,53	340,45	18,42	19586	1060	6571	0,42	24
		материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	4945	398	123	0,03	2
		м2								
11	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	57,53	232,19	9,05	13358	521	3839	0,25	14
		материалами на битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	2925	196	123	0,02	1
		м2								
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,53	226,2	9,95	13013	572	3958	0,36	20
		м2		52,2	3,74	3003	215	123	0,02	1
					Опора неподвижная и скользящая					
13	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0275	17355,77	2191,29	477	60	313	73,6	2
		внутри зданий и сооружений,		12555	101,25	345	3	90	0,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 0,1 т								
14	С12021-262	-Опоры скользящие	0,0238	107900	-	2568	-	-	-	-
		т	✓	-	-	-	-	-	-	-
15	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0038	107900	-	408	-	-	-	-
		т	✓	-	-	-	-	-	-	-
16	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2979	13711,47	5475,87	4085	1631	1768	28,9	9
		т	✓	5040	1552,87	1501	463	90	5,46	2
					ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1-ДК5					
17	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,88	541,38	24,55	6432	292	716	0,26	3
		м2	✓	39,83	9,2	473	109	123	0,04	1
18	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,19	7878,97	66,01	9360	78	275	1,35	2
		м3	✓	195,75	24,93	233	30	105	0,12	-
19	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	11,88	340,45	18,42	4045	219	1357	0,42	5
		м2	✓	85,95	6,91	1021	82	123	0,03	-
20	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	11,88	232,19	9,05	2758	108	793	0,25	3
		м2	✓	50,85	3,4	604	40	123	0,02	-
21	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,65	17411,92	2104,76	80965	9787	18050	13,9	65
		м3	✓	2362,5	623,48	10986	2899	130	2,48	12
22	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,4	27300	-	38220	-	-	-	-
		м3	✓	-	-	-	-	-	-	-
23	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	8,9	4350	-	38715	-	-	-	-
		м	✓	-	-	-	-	-	-	-
24	С143018-33книга 4,разд.10 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КЦО-1)	0,35	4137,5	-	1448	-	-	-	-
			✓	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143018-33к-нига 4,разд.10 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦ7-9) м	4,45	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м	4,65	200	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,65	70	-	326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 м3	5	5490	-	27450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов шт	47,41	711,48	8,23	33731	390	4742	0,47	22
				81,68	3,08	3872	146	118	0,02	1
30	Е0122-42-2	-Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в мокрых грунтах м2	5,7	13984,1	553,62	79709	3156	14839	10,6	60
				1827	175,62	10414	1001	130	0,84	5
		м3				324089		40172		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			563350	20679			324
			Тенге			55202	6640			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			528362	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59530	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41875	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			292190	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70398	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2312	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2976	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2081	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	312	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2624	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27450	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27450	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1647	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29097	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			676158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73022	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы								
31	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,023	70153,47	10674,97	1614	246	1580	270	6
			✓	48825	4032	1123	93	130	19,69	-
		км								
32	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,023	64249,36	8122,48	1478	187	1464	254	6
			✓	45900	3069	1056	71	130	14,99	-
		км								
33	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	2	626	-	1377 ~~13772~~	-	-	-	-
			2,2	-	-	-	-	-	-	-
		м								
34	С130806-75	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	21	449	-	9429	-	-	-	-
			✓	-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	С130806-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	23	329	-	7567	-	-	-	-
			✓	-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	С130806-62	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	2	166	-	332	-	-	-	-
			✓	-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	С130806-60	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	6	140	-	840	-	-	-	-
			✓	-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	Е0116-16-2	-Установка вентилей, задвижек,	2	595,88	12,33	1192	25	691	1,58	3
			✓							

12 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм		265,5	4,5	531	9	128	0,02	-
		1шт								
39	С130904-55	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	6680	-	13360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	Е0116-16-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	7	322,61	5,38	2258	38	1371	0,9	6
				150,75	2,25	1055	16	128	0,01	-
		1шт								
41	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	500	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	4	277	-	1108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	2	208	-	416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0124-12-2	~~-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм~~	~~2~~	~~6918,61~~	~~66,73~~	~~13837~~	~~133~~	~~1422~~	~~3~~	~~6~~
				~~535,5~~	~~11,25~~	~~1071~~	~~23~~	~~130~~	~~0,06~~	~~-~~
		шт								
45	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	97,3	437,14	5,38	42533	523	16551	0,94	91
				186,75	2,25	18171	219	90	0,01	1
		м2								
46	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	97,3	215,48	1,57	20966	153	6502	0,4	39
				74,25	-	7225	-	90	-	-
		м2								
47	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	218,1	240,26	92,82	52401	20244	29592	0,59	129
				100,8	34,88	21984	7607	100	0,17	37
		м2								
48	С11031-58	-Конструкции полносборные	8,81	11500	-	101315	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоизоляционные для трубопроводов с наружным диам. 89 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщиной 60 мм м3		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0126-7-1 прим.	-Изоляция трубопроводов рулонным стеклопластиком м	94	63,78	12,02	5995	1130	4675	0,25	24
50	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0652	45,23 185900	4,5 -	4252 12121	423 -	100 -	0,02 -	2 -
51	Е0126-17-5	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм м	226	300,93 236,25	19,95 7,43	68011 53393	4509 1679	55072 100	1,3 0,04	294 8
52	Е0126-17-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм м	144	267,25 217,35	15,4 5,85	38484 31298	2218 842	32141 100	1,15 0,03	166 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		384797	~~411029~~	29405			770
			Тенге			141158	10981			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		332523	~~358755~~	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76224	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	150529	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113436	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		147577	~~148998~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22350	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		28806	~~30465~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		508906	~~538218~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	172878	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52274	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1611	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3260	-	-		-

М. И. Ш

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1920	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		566502	~~595814~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		899
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174799	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			989570	52204			1185
			----			---	---			---
			Тенге			209431	17920			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			902308	-	-		-
		Материалы -	Тенге			198179	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223428	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155310	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			292371	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			235891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1206491	-	-		1365
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	258811	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2312	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2976	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2081	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	312	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10196	-	-		13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2624	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79724	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1611	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76274	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2062	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4907	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86693	-	-		11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1920	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		1274068	~~1303381~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	263356	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №51 "Жаворонок" в г. Астана

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 51 "Жаворонок"

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 15
за ноябрь 2011 г.

НА Наружный водопровод В1

ОСНОВАНИЕ: РП. НВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 98,79 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 19 чел.-ч
Сметная заработная плата 3,545 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,0005	73059,58	8146,2	37	4	38	303,6	-
				54810	3078	27	2	130	15,02	-
2	С130806-67	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм м	0,5	317	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	6	461,35	21,25	2768	128	2232	1,68	10
				278,1	8,1	1669	49	130	0,04	-
4	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм шт	6	6480	-	38880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0122-11-6	-Укладка гильз из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,0016	167540,58	108952,95	268	174	170	343,2	1
				58050	23499,4	93	38	130	100,88	-
6	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	18140,87	44,39	18141	44	470	2,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				345,6	16,2	346	16	130	0,08	-
7	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	1030,78	216,3	1031	216	723	2,41	2
				475,2	81	475	81	130	0,4	-
		врезка								
8	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,003	9703.63	-	29	-	38	61,8	-
		км		9639	-	29	-	130	-	-
9	Е0127-84-1	-Установка флюоресцентных указателей пожарных гидрантов	1	181,48	-	181	-	190	0,83	1
				142,84	-	143	-	133	-	-
		шт								
10	С11051-121	-Указатель пожарных гидрантов	0,01	41200	-	412	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	3600	-	10800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,11	151200	-	16632	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	89337	567			16
	Тенге	2781	185			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22867	-	-		-
Материалы -	Тенге	19106	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2966	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	412	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3861	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	579	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1604	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28331	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3545	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	16632	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16632	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	998	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	17630	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	49839	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49839	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2990	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	52829	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	98790	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3545	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			89337	567			16
			Тенге			2781	185			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22867	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2966	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	579	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3545	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16632	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16632	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			998	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17630	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49839	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49839	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52829	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			98790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3545	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №51 "Жаворонок" ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружная канализация К1

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 16
за ноябрь 2011 г.

НА Наружная канализация К1

ОСНОВАНИЕ: РП. НК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	12,793 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9 чел.-ч
Сметная заработная плата	1,871 тыс.тенге
Строительный объем	46,3 М
Показатель единичной стоимости	276,3 Тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1 врезка	2656,23	473,23	2656	473	1372	4,37		4	
				877,5	178,2	878	178	130	0,88		1	
2	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм вокруг горловин	10,7 м2	298,68	36,65	3196	392	253	0,05		1	
				7,21	10,55	77	113	133	0,04		-	
3	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,7 м2	51,14	-	547	-	423	0,17		2	
				29,7	-	318	-	133	-		-	
4	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,764 т	4740	-	3621	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10021	865				7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1272	291			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10021	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1564	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6393	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1871	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1871	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			10021	865			7
			Тенге			1272	291			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10021	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1564	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6393	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1871	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			12793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1871	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №51 "Жаворонок" ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Озеленение

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 18
за ноябрь 2011 г.

НА Озеленение

ОСНОВАНИЕ: 000024 ГП-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 547,109 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 860 чел.-ч
Сметная заработная плата 159,472 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0147-5-30	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м яма	9	-5811,82 -1720,18	-185,64 -71,28	-52306 -15482	-1671 -642	-20799 129	-12,01 -0,29	-108 -3
2	E0147-8-1	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте м3	7,8	-138,52 -100,72	-37,8 -14,51	-1081 -786	-295 -113	-1160 129	-0,71 -0,06	-6 -
		РАЗДЕЛ 1. Кустарники с комом								
3	E0108-3-1	-Устройство ДЭС из песка толщ. 0,1м м3	~~19,11~~	~~1185,51~~ ~~135~~	~~116,48~~ ~~43,2~~	~~22655~~ ~~2580~~	~~2226~~ ~~826~~	~~4018~~ ~~118~~	~~0,94~~ ~~0,22~~	~~18~~ ~~4~~
4	E0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м шт	150	941,36 609,4	261,89 63,83	141205 91409	39283 9574	130269 129	3,55 0,27	532 40
5	C143012-36	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия,	150	1620 -	- -	243000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карагач, черемуха), без кома, высотой более 2 м								
		шт								
6	Е0147-36-6	-Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	150	692,15	141,61	103822	21241	111595	3,56	534
		шт		544,32	32,4	81648	4860	129	0,14	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		434600	~~510682~~	62751			1084
			Тенге			175637	15260			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510682	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10900	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	190897	-		-
		Местные материалы -	Тенге			261394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		219905	~~245883~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36882	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		39272	~~45394~~	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~801959~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227779	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		693817	~~801959~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227779	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Газон								
7	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	200	-233,5	-0,41	-46700	-83	-12189	-0,32	-64
				-47,09	-0,16	-9418	-31	129	-	-
		м2								
8	Е0108-3-1	-Устройство ДЭС из песка толщ. 0,1м	20	-1185,51	-116,48	-23710	-2330	-4206	-0,94	-19
				-135	-43,2	-2700	-864	118	-0,22	-4
		м3								
9	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	200	-20,65	-	-4130	-	-2542	-0,06	-13
				-9,85	-	-1970	-	129	-	-
		м2								
10	Е0147-39-2	-Уход за партерными газонами	200	-194,97	-84,97	-38994	-16993	-32607	-0,71	-142
		м2		-106,94	-19,44	-21389	-3888	129	-0,09	-17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-113535	-19405			-238
			Тенге			-35477	-4783			-22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-113535	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-425	-	-		-