Утвержден:
Аким города Астаны – Тасмагамбетов И.Н.
№ 20-94р от «23» 11 20 11 г.
(дата и номер распоряжения Ф.И.О. должность
лица подписавшего распоряжение)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «07» сентября 2011 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны от 9.11.09г. №20-20 от 7.12.09г. № 20-5 от 10.февраля 2009г.. № 20-10 от 3. 06.09г. № 20-13 от 12.10.09г. №20-15 2.09г.20-3 от 28.01.2010 г. № 20-4 от 17.02. 2010г. № 20-7 от 4.04.2010г. .
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: **Хорошун С.М.**- первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: Начальник «Государственного учреждения Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» - **Жунусов С.Е.**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместитель председателя: **Рысбеков Т.Т.** - .начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля, города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии представителей:

заказчика:
Лютов В.В. начальник ГУ «Управление строительства города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Бимендина А.Т. начальник ГУ «Управление образования города Астаны»
(фамилия, имя ,отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Кашкинбеков К.А. директор Архитектурно-проектно-изыскательский институт ТОО «Кокше-ПРОЕКТ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Управление санитарно-эпидемиологического надзора
Бекшин Ж.М. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Представитель местного исполнительного органа
Ахметов С.К. аким р-на «Алматы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Сулейменов М.К. директор ТОО «Астана-Көктем С»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений, и органов надзора: Начальник департамента по ЧС., Департамент по контролю и соцзащите, Управление энергетики и коммунального хозяйства, Генподрядчик, , Управление Государственного архстройконтроля по г. Астане, ГКП «Астана су арнасы», АО Астанатеплотранзит, «Астанагазсервис», АО «Астаназеленстрой» Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»-

Копия верна

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком Государственное учреждение «Управление строительства города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Пристройка к детскому саду № 51

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, пр.Абая, № 86/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

№ 37-230п от 10 марта 2009 года

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

№ 455 от 25 ноября 2010 года

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Астана-Көктем С»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

Архитектурно-проектно-изыскательский институт ТОО «Кокше-ПРОЕКТ»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому, индивидуальному (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно гражданского

назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена: экспертиза РГП Госэкспертиза

№ 23-416/07 от 25 декабря 2007 года

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2010 г. окончание август 2011 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, пропускной и провозной способности, число рабочих мест

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.	3239,32		2395.1	
	м.куб	11241,35		7084	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м.кв.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м.куб.		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений Цокольный этаж, Технический этаж	м.кв. м.кв.		

Показатели	По проекту			Фактически		
	кол-во квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:						
1- комнатные 2-х 3-х, 4-х						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 2-эт. здание, стены кирпич, крыша скатная, фасад облицовочный кирпич

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и предусмотренные проектом (сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

16 .Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены .

копия верна

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации Всего: тг

оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге встроенные - в т. ч. встроенные т.тг.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ тг. в том числе стоимость строительно-монтажных работ стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____

(по жилым домам не заполняются)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Пристройка к детскому саду № 51, г.Астана, пр.Абая, № 86/1

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1.Председатель Государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(подпись)

2.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Жунусов С.Е.**
(подпись)

3.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Рысбеков Т.Т.**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

4. Аким района (Алматы) **Ахметов С.К.**
(подпись)

5.Заказчик- **Лютов В.В.**
(подпись)

6.Генподрядчик – **Сулейменов М.К.**
(подпись)

7.Эксплуатационной организации **Бимендина А.Т.**
(подпись)

8.Генеральный проектировщик **Кашкинбеков К.А.**
(подпись)

9. Департамент по ЧС города – начальник **Искендиров Ж.Ж.**
(подпись)

10.ГУ Управление санэпидемнадзора – директор **Бекшин Ж.М.**
(подпись)

11 ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства – директор **Бейсенбинов К.И.**
(подпись)

12. Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК **Мейрамов А.А.**
(подпись)

13. ГУ Департамент по контролю и соцзащите по г. Астане **Рахимбергенов Е.М.**
(подпись)

14.ГКП «Астана су арнасы» - генеральный директор **Досаев В.М.**
(подпись)

15.АО «Астанатеплотранзит» - генеральный директор **Жумабаев А.К.**
(подпись)

16 АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» - директор **Смородин А.В.**
(подпись)

17.АО «Астана-Зеленстрой» - генеральный директор **Жумагулов Ж.Ж.**
(подпись)

18. ФАО «Астанагазсервис» – пред. правления **Кулжабаев А.С.**
(подпись)

19.ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны **Аманкулов Р.М.**
(подпись)

20.ГУ «Территориальная инспекция Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по г. Астане» - начальник **Кусупов А.М.**
(подпись)

21. ГУ Управление финансов г. Астаны – зам. начальника **Сухотин А.В.**
(подпись)

22 ГУ «Управление образования города Астаны»-начальник **Бимендина А.Т.**

Сроки работы Государственной комиссии: дата начала 07.09.2011 г. окончание 07.10 .2011г.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

копия верна

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии

г. Астана «15» августа 2011г.

Рабочая комиссия: Государственное учреждение «Управление строительства г. Астаны»

(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

решением от _____20 г. № _____

в составе:

председатель комиссии – представитель заказчика_____

ГУ «Управление строительства г. Астаны» - Лютов В.В.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации) Архитектурно-проектно-изыскательский институт ТОО «Кокше-ПРОЕКТ»-директор Кашкинбеков К.А.

(фамилия, имя отчество, должность)

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений) ГУ «Управление образования города Астраны»-начальник Бимендина А.Т.

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: ТОО «Астана-Көктем С»-директор Сулейменов М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций .

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта)_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно - эпидемиологичского надзора

Бекшин Ж.М.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Департамент по ЧС Искендиров Ж.Ж.

(фамилия, имя отчество, должность)

других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции

Управление ГАСК, Отдел по контролю за освоением территории, и градкадастра г. Астаны Управления архитектуры и градостроительства

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком: ТОО «Астана-Көктем С»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта: Завершение строительства пристройки к детскому саду № 51, г.Астана, пер.К.Циолковского

(наименование объекта, его местоположение, адрес)

340003-р.т.. 87015663048 Жаик

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим_строительно-монтажные работы_____
(виды работ)

и его субподрядными организациями

_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим_____
(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями _Архитектурно-проектно-изыскательский институт ТОО «Кокше-ПРОЕКТ»_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по
проету____инд._____
(номер проекта, номер серии, (по типовым проектам)

5.Проектно-сметная документация утверждена_(экспертиза) _____
_РГП Госэкспертиза № 23-416/07 от 25 декабря 2007 года_____
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ__сентябрь 2010_г.__ окончание работ _____август 2011 г._____
(месяц, год) (месяц, год)

при продолжительности строительства, мес.
по норме или по ПОС_____ фактически_12_____

7.Рабочей комиссии представлена следующая документация: _____
_____постановление № 37-230п от 10 марта 2009 года, разрешение ГАСКа-№ 455 от 25 ноября 2010 года_____
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8.Здание, сооружение имеет следующие основные показатели: _2-эт.здание, стены кирпич, крыша скатная, фасад облицивочный кирпич_____
_____
(мощность, производительность, производственная пл. , протяженность, вместимость и.т.д.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности)
(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту_____единиц; фактически_____единиц;

11.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Выявленные недоделки и дефекты должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего; 192289000 тг. в том числе строительно-монтажных работ __.т.тг., оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тг. оборудования, инструмента, инвентпря

Решение рабочей комиссии

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта –
Завершение строительства пристройки к детскому саду № 51, г.Астана, пер.К.Циолковского

Считать принятым от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии:

Председатель рабочей комиссии : (от заказчика) _____

Члены рабочей комиссии:

Управление архитектуры и градостроительства _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова, 6

Управление архстройконтроля _____ (подпись, печать) ул. Бигельдинова 74/1

Департамент по ЧС г. Астаны (с замеч) _____ (подпись, печать) пр. Сарыарка 69

Управление Госсанэпиднадзора (с замеч) _____ (подпись, печать) ул. Желтоксан 50

Проектировщик (с замеч) _____ (подпись, печать)

Эксплуатационная организация _____ (подпись, печать)

Генеральный подрядчик _____ (подпись, печать)

УДП УВД (ГАИ) С замечаниями _____

Представители городских служб по инженерным сетям:

ЗАО «Казэнергоэкспертиза» с замеч _____ (подпись, печать) ул. Ташенова 8/2

ГКП «Астана «СуАрнасы» _____ (подпись, печать) ул. Абая, 223

АО «Астанатеплотранзит» с замечан _____ (подпись, печать) ул. Училищная 10

АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания» _____ (подпись, печать) ул. Сейфуллина, 100

ГЦТ «Астанателеком» с замеч _____ (подпись, печать) ул. Кенесары

ОАО «Астанагазсервис» _____

ГУ Управление энергетики и коммунального хоз-ва _____ (подпись, печать) ул. Бейбитшилик 11

АО«Астаназеленстрой» с замеч _____ (подпись, печать) Промзона, 1

ТОО «АстанаГорархитектура» (отдел геодезии) _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова, 6

Отдел главного художника города _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова 6

Есильский департамент экологии, комитета экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды РК _____ (подпись, печать) ул. Дукенулы (ул. Дружбы 29б)

Отдел инженерных сетей _____ (подпись, печать) ул. Ауэзова 6 каб 211

ГУ «Департамент по контролю и соцзащите по г. Астана _____ (подпись, печать) ул. Имамбаева 16

ГУ Управление транспорта и автомобильных дорог г. Астаны _____ (подпись, печать)

с замеч

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства города Астана»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астана-Коктем С»**

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь 2011 года

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок"
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	Акт № 1 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Холодное водоснабжение В1	18,29	-	-	18,29
2.	Акт № 2 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Горячее водоснабжение Т3,Т4	74,745 ~~75,66~~	-	-	~~75,66~~ 74,745
3.	Акт № 3 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Бытовая канализация К1	189,408 ~~332,55~~	-	-	~~332,55~~ 189,408
4.	Акт № 4 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Слаботочные устройства.Телевидение	438,04	17,27	-	455,32
5.	Акт № 5 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Слаботочные устройства.Телефонизация	92,72	673,29	-	766,01
6.	Акт № 6 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	78,93	-	78,93
7.	Акт № 10 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Внутренние системы отопления	27,01	~~199,32~~ 133,12	-	~~226,33~~ 160,133
8.	Акт № 11 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Вентиляция	670,07	-	-	670,07
9.	Акт № 12 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Тепловой узел	335,428 ~~356,49~~	-	-	~~356,49~~ 335,428
10.	Акт № 13 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Обвязка бассеина Ск,Д,ВО	71,04	15,38	-	86,42
11.	Акт № 17 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Тепловой узел	~~70,15~~	-	-	~~70,15~~
		Всего по главе	1916,751 ~~2152,02~~	~~984,19~~ 917,99	-	~~3136,21~~ 2834,744

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
12.	Акт № 8 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Наружные электрические сети КЛ-0,4Вт	96,115 ~~155,38~~	-	-	~~155,38~~ 96,115
13.	Акт № 9 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Наружное электроосвещение	335,017 ~~335,81~~	-	-	~~335,81~~ 335,017
14.	Акт № 19 за ДЕКАБРЬ 2011 г.	-Наружные электрические сети КЛ-0,4Вт	399,51	-	-	399,51
		Всего по главе	890,71	-	-	~~890,71~~ 830,642
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
15.	Акт № 7 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Тепловые сети	1274,068 ~~1303,38~~	-	-	~~1303,38~~ 1274,068
16.	Акт № 15 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Наружний водопровод В1	98,79	-	-	98,79
17.	Акт № 16 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Наружная канализация К1	12,79	-	-	12,79
		Всего по главе	1414,96	-	-	~~1414,96~~ 1385,648
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
18.	Акт № 14 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Ограждение территории	9,51	-	-	9,51
19.	Акт № 18 за НОЯБРЬ 2011 г.	-Озеленение	518,834 ~~547,11~~	-	-	~~547,11~~ 518,834
		Всего по главе	556,62	-	-	~~556,62~~ 528,344
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4661,385 ~~5014,31~~	~~984,19~~ 917,99	-	~~5998,51~~ 5579,375
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
20.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	83,9 ~~90,26~~	-	-	~~90,26~~ 83,9
21.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	12,585 ~~13,54~~	-	-	~~13,54~~ 12,585
		Всего по главе	90,26	-	-	~~90,26~~ 83,9
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4745,285 ~~5104,57~~	~~984,19~~ 917,99	-	~~6088,77~~ 5663,275
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
22.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	109,616 ~~117,92~~	-	-	~~117,92~~ 109,616
23.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	47,452 ~~51,05~~	~~51,05~~ 47,452
24.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	18,981 ~~20,42~~	~~20,42~~ 18,981
		Всего по главе	109,616 ~~117,92~~	-	66,433 ~~71,46~~	~~189,38~~ 176,049
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4854,901 ~~5222,49~~	~~984,19~~ -	~~71,46~~ 66,433	~~6278,15~~ 5839,324
25.		-В том числе возвратные суммы-15%	12,585 ~~13,54~~	917,99		~~13,54~~ 12,585

1	2	3		4	5	6	7	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	4854,901	~~5222,49~~	~~984,19~~ 917,99	~~71,46~~ 66,433	~~6278,15~~	5839,324
26.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	7316,335	~~7870,8~~	~~1483,28~~ 1383,410	~~107,7~~ 100,114	~~9461,77~~	8799,860
27.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		-	-	189,24	~~189,24~~	175,997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		7870,8	1483,28	296,94	~~9651,01~~	8975,857
28.	Решения Правительства	-НДС (12%)		-	-	1158,12	1158,12	1077,102
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		7870,8	1483,28	1455,06	~~10809,13~~	10052,959
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ ~~13,54~~*1,507*1,02*1,12= 12,585					~~23,31~~	21,666
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ					~~10785,82~~	10031,293

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расчет проверен

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок" в г.Астане

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные электрические сети КЛ-0,4 кВ

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8
за ноябрь 2011 г.

НА Кабельные линии 0,4 кВ

ОСНОВАНИЕ: смета КОКШЕ-ПРОЕКТ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 155,385 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 136 чел.-ч
Сметная заработная плата 22,811 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	12,83	88,8	84,53	1139	1085	358	0,03	-
				4,17	24,58	53	315	97	0,08	1
2	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей м3	1,28	1774,04	-	2276	-	2572	9,58	12
	т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.181 к=1,3			1774,04	-	2276	-	113	-	-
3	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	27,51	95,98	-	2641	-	677	0,52	14
				24,62	-	677	-	100	-	-
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы	14,11	5,2	4,48	73	63	30	-	-

пдс 51 ж 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов								
				0,66	1,55	9	22	97	0,01	-
5	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки) м3	1,67	54,83	52,19	92	87	29	0,02	-
				2,58	15,18	4	25	97	0,05	-
6	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 м3	3,26	123,1	123,1	401	401	80	-	-
				-	24,62	-	80	100	0,52	2
7	С143008-92	-Песок природный т	~~4,18~~	~~844~~	-	~~3528~~	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,167	185,06	-	31	-	35	1,34	-
				185,06	-	31	-	113	-	-
9	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	1,5	9,42	9,42	14	14	4	-	-
				-	2,58	-	4	97	0,01	-
10	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	95	0,39	0,39	37	37	12	-	-
				-	0,13	-	12	97	-	-
11	Е0101-30-2т-.ч п.3,73 К=1,34	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	95	3,7	3,7	351	351	170	-	-
				-	1,85	-	176	97	-	-
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1,67	29,73	6,23	50	10	38	0,15	-
				23,5	-	39	-	97	-	-
		Строительные ~~Монтажные~~ работы								
13	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	95	50,61	38,36	4808	3645	1955	0,08	8
				12,14	9,52	1154	905	95	0,06	5
14	С143008-92	-Песок природный м3	2,09	844	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	25,4	44,67	32,71	1135	831	483	0,08	2
				11,87	8,14	301	207	95	0,05	1
16	С143006-6	-Кирпич М-75 1000шт	0,1054	20200	-	2129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

пдс 57 М 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 150 мм	0,062	619211,14	2800,64	38391	174	6042	433,32	27
				73899	1058,8	4582	66	130	5,18	-
		км								
18	С130802-31	-Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу труб 150 мм, Dн 219 мм	14	141	-	1974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Ц0108-141-4	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	23,46	59,05	14,63	1385	343	963	0,25	6
				40,02	3,17	939	74	95	0,02	-
		м				18566				
20	С151601-548	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	0,0235	790100	-	~~18567~~	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
21	Ц0108-165-3	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	~~4~~	~~3874,82~~	~~2457,78~~	~~15499~~	~~9831~~	~~7352~~	~~8,28~~	~~33~~
				1391,04	543,71	5564	2175	95	3,15	13
		шт								
22	С151610-5пр-им	-Муфты концевые для силовых кабелей на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	~~4~~	3160	-	12640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
23	С11011-831	-Эпоксидная масса для заделки кабеля	~~0,0048~~	647400	-	3108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С151803-61	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	~~29,58~~	244	-	7218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С151803-67	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция угловая, НЛ-У95 У3, габаритные размеры 600х600х75 мм	~~1~~	318	-	318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С151803-77	-Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	~~0,0592~~	34300	-	2031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
27	С151803-85	-Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26	~~0,0592~~	70800	-	4191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

пдс ЭЛ ПС 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, тип К1150 У3 1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		77227	~~125790~~	16872			103
			Тенге			15631	4061			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67792	-	-		-
		Материалы -	Тенге			219	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44965	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1613	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4713	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			83257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12932	-		-
		Стоимость общестроительных работ - монтаж сантехник	Тенге		77227	~~56025~~	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33267	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8372	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3108	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7792	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		13448	~~10047~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5440	~~3964~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		96115	~~70035~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9879	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1974	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1974	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2092	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		96115	~~155385~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22811	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			125790	16872			103
			Тенге			15631	4061			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67792	-	-		-
		Материалы -	Тенге			219	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44965	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1613	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4713	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			83257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12932	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56025	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33267	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8372	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3108	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7792	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3964	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9879	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1974	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1974	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2092	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		96115	~~155385~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22811	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверил Виф

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства города Астана»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астана-Коктем С»**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок" в г.Астане

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружное электроосвещение

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9
за ноябрь 2011 г.

НА Наружное электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: смета КОКШЕ-ПРОЕКТ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 335,813 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 322 чел.-ч
Сметная заработная плата 54,596 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы								
1	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	51,3	353,25 353,25	- -	18122 18122	- -	20478 113	2,33 -	120 -
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	34,2	134,1 134,1	- -	4586 4586	- -	5182 113	0,97 -	33 -
3	Е0106-1-1	Устройство монолитного фундамента опор наружного освещения из бетона м3	1,75	7878,97 195,75	66,01 24,93	13788 343	116 44	405 105	1,35 0,12	2 -
4	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	15,5	13,91 8,06	0,07 0,02	216 125	1 -	113 90	0,04 -	1 -
5	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	15,5	12,08 8,06	0,05 0,02	187 125	1 -	113 90	0,04 -	1 -
6	Е0109-34-1	Установка металлических опор освещения	0,4156	17355,77	2191,29	7214	911	4734	73,6	31

№ 51 м 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12555	101,25	5218	42	90	0,49	-
7	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,4156	172800	-	71823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	17	247,7	20,7	4211	352	1818	0,7	12
		шт		111	1,6	1887	27	95	0,01	-
9	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 100 мм	0,024	388277,67	1984,82	9319	48	1455	270	6
				45900	749,25	1102	18	130	3,66	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			129465	1428			205
			Тенге			31507	132			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4211	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1972	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1914	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	273	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			362	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			6391	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2187	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46218	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8449	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24464	-		-
	Местные материалы -		Тенге			13202	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27746	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4162	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4438	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		177
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28626	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79037	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1085	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5260	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71823	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4734	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	710	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5026	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88798	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5971	-		-

пос 57 м 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			173590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36784	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
10	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	245	26,4	3,1	6468	760	4562	0,11	27
				19,1	0,5	4680	122	95	-	1
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	~~40~~ 24 м	27,7	2,1	~~1108~~ 665	~~84~~ 50	~~768~~ 461	0,1	4
				19,7	0,5	~~788~~ 473	~~20~~ 12	95	-	-
12	С151601-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,285 м	115400	-	32889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-593-1-9	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	7 1000м	417	161	2919	1127	1788	1,36	10
				223	45,9	1561	321	95	0,27	2
14	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	14 шт	269,19	38,56	3769	540	3572	1,29	18
				229,5	13,5	3213	189	105	0,07	1
15	С151702-54п-рим	Светильники ТКО-2-2	14 шт	4040	-	56560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-82	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	28 шт	136	-	3808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	40 м	114,4	7,8	4576	312	1873	0,29	12
				48,8	0,5	1952	20	95	-	-
18	С130804-29	Трубы гофрированные, диаметр 20 мм	0,04 1000м	86200	-	3448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	50 м	8,5	0,1	425	5	347	0,05	3
				7,3	-	365	-	95	-	-
20	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией	0,05 м	13300	-	665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

пос 51 м 11.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2								
		1000м								
21	С151801-131-	Коробка пластмассовая, тип У409	18	509	-	9162	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-530-6-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А	3	1448,7	49,7	4346	149	1955	4	12
				677	9	2031	27	95	0,05	-
		шт								
23	Ц0108-81-1 -	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	3	97,7	1,6	293	5	244	1	3
				85,5	-	257	-	95	-	-
		шт								
24	СПрайс-лист-	Магнитный пускатель ПМЕ-211	3	1412,13	-	4236	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс-лист-	Кнопосный пост ПКЕ-222	3	1086,26	-	3259	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		137488	~~137931~~	2981			88
			Тенге			14846	700			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге		134040	~~134483~~	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15546	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110579	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		14802	~~15109~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8930	~~8976~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		157772	158567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17812	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3448	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3448	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3655	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		161427	~~162222~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17812	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			~~267396~~	4409			293

пдс 57 м 4.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			46353	831			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			138694	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110579	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			164958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19999	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46218	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8449	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24464	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13202	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4438	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28626	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1085	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5260	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71823	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	710	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			88798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5971	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3448	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3448	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3655	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			335011 ~~335813~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54596	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду № 51 "Жаворонок" в г.Астане

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные электрические сети КЛ-0,4 кВ

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 19
за декабрь 2011 г.

НА Кабельные линии 0,4 кВ

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 399,521 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 86 чел.-ч
Сметная заработная плата 14,992 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	214	59,05	14,63	12636	3130	8781	0,25	53
				40,02	3,17	8564	679	95	0,02	4
		м								
2	С151601-424	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке на напряжение 1000 В, марка ААБлГ, число жил и сечение 4х120 мм2	0,1265	1413300	-	178754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
3	С151601-425	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке на напряжение 1000 В, марка ААБлГ, число жил и сечение 4х150 мм2	0,0818	1717500	-	157667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
4	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	1	2445,52	3,24	2446	3	1846	11,04	11
				1040,28	3,17	1040	3	95	0,02	-
		шт								
5	С151610-79	Муфты соединительные термоусаживаемые для силовых кабелей с алюминиевыми жилами	1	43950	-	43950	-	-	-	-
				-	-	-	-			-

15.12.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4ПСТп 1х70-120								
6	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 / комплект	1	3874,82 / 1391,04	2457,78 / 543,71	3875 / 1391	2458 / 544	1838 / 95	8,28 / 3,15	8 / 3
7	С151610-5пр им-но	Муфты концевые для силовых кабелей на напряжение до 1 кВ, тип "Райхем" / шт	1	3160 / -	- / -	3160 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
8	С11011-831	Эпоксидная масса для заделки кабеля / компл	0,0024	647400 / -	- / -	1554 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			364441	5593			72
			Тенге			11896	1226			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			362887	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13122	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			343931	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1870	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22521	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			397874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14992	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1554	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1554	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1647	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			399521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14992	-		-

пдс 51 ж 15.12.2011

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расценки проверены