Счет-фактура № 0000000094 от 26.07.10 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

РНН и его адрес: 481400050563, Адрес: Ульянова 52, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 48001 № 0002306 от 19.11.09 ИНН\БИН 970540001819 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №104 от 01.07.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналич. расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул. Надежды 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000425 от 26 Июля 2010 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба" 481400050563, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ"Экспериментальный центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов с поражением опорно-двигательног. 481400068808, (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Экспериментальный центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов с поражением опорно-двигательног **(10)**

РНН и адрес покупателя: 481400068808, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ92070102KSN4801000 в ГУ"Департамент Казначейства по СКО Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт тренажерного зала ГУ "Экспериментальный центр реабилитации и адаптации детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата"	объект	1	1 906 580,00	1 906 580,00	12%	228 790,00	2 135 370,00		
Всего по счету:					**1 906 580,00**		**228 790,00**	**2 135 370,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

"АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА" ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
выполненных работ и затрат
за июль 2010года

Заказчик: ГУ"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА"

Подрядчик:ПК»АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

Договор №104 от 01 июля 2010года

Наименование строительства: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА В ГУ"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА"

Наименование пускового комплекса	Код	С начала по отчетный период,м-ц, тенге	в том числе, тенге			
			СМР	Прочие расходы	Затраты вызванные рыночным удорожанием	НДС 12%
Всего по объекту: В том числе:		*2 135 370*	*972 340*		*934 240*	*228 790*
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		*1 849 528*	*842 182*		*809182*	*198 164*
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА - САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		*244107*	*111 154*		*106799*	*26154*
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		*41735*	*19 004*		*18259*	*4472*
ВСЕГО к оплате за отчетный период:		***2 135 370***	***972 340***		***934 240***	***228 790***

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК :

23550

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.5а)

ЗАКАЗЧИК: ГУ"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА"
ПОДРЯДЧИК:ПК»АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА В ГУ"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА"

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		СТЕНЫ										
1	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок м2	30,8	12,89	11,84	1,05 / 0,41	397	365	32 / 13	357 / 94,5	0,07 / -	2 / -
2	Е0134-56-2К-=0,8	-Разборка каркасов стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2	30,8	321,18	316,71	4,47 / 1,71	9892	9755	138 / 53	9709 / 99	1,96 / -	60 / -
3	Е0134-56-2	-Устройство каркасов стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2	58,5	588,27	395,89	5,59 / 2,14	34414	23159	327 / 125	23052 / 99	2,45 / 0,01	143 / 1
4	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен пенопламстом толщиной заполнения 50 мм м2	22,78	64,6	63,14	1,46 / 0,56	1472	1438	33 / 13	1437 / 99	0,4 / -	9 / -
5	С11031-104 прм	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта м3	1,14	8390	-	-	9556	-	-	-	-	-
6	Е0134-60-2	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами ГКЛ м2	58,5	514,46	168,19	2,24 / 0,85	30096	9839	131 / 50	9790 / 99	1,06 / -	62 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	58,5	229,85	4,29	13446	251	4778	0,52	31
				84,79	1,64	4960	96	94,5	0,01	-
8	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей под окраску - огрунтовка м2	58,5	38,95	2,52	2278	147	370	0,04	2
				6,23	0,46	364	27	94,5	-	-
9	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	58,5	149,49	2,35	8745	137	5028	0,54	31
				90,05	0,9	5268	53	94,5	-	-
10	Е0134-56-2п рим	-Устройство каркасов на колоннах из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2	14,7	588,27	5,59	8648	82	5792	2,45	36
				395,89	2,14	5820	31	99	0,01	-
11	Е0134-60-2	-Облицовка каркасов колонн плитами из гипсокартона м2	14,7	440,96	2,24	6482	33	2460	1,06	16
				168,19	0,85	2472	12	99	-	-
12	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм колонн по ГКЛ м2	14,7	229,85	4,29	3379	63	1201	0,52	8
				84,79	1,64	1246	24	94,5	0,01	-
13	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колонн колером масляным разбеленным по ГКЛ м2	14,7	194,26	2,35	2856	35	1263	0,54	8
				90,05	0,9	1324	13	94,5	-	-
14	Е0110-7-2	-Обшивка колонны фанерой м2	0,59	40,56	5,4	24	3	22	0,21	-
				32,09	2,05	19	1	108	0,01	-
15	С11021-112	-Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ, толщиной 4 мм м3	0,0024	47700	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0115-177-5	-Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза стен м2	0,59	330,98	-	195	-	17	0,17	-
				31,05	-	18	-	94,5	-	-
17	СЧЕТ	-Стоимость металического уголка под шпатлевку длинной 3м шт	36	64,82	-	2333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОТОЛОК								
18	Е0111-40-1 К=0,8	-Демонтаж потолочных плинтусов м	16,14	15,05	0,16	243	3	267	0,08	1
				14,89	0,07	240	1	110,7	-	-
19	Е0163-11-2	-Разборка облицовки из	46,41	16,57	1,05	769	49	699	0,1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсокартонных листов потолков		15,52	0,41	720	19	94,5	-	-
		м2	46,41	1001,44	11,89	46477	552	18992	2,5	116
20	Е0134-56-6	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками		408,83	4,53	18974	210	99	0,02	1
		м2	46,41	67,7	1,46	3142	68	3069	0,42	19
21	Е0134-57-3 прим	-Заполнение каркасов потолков плитами толщиной заполнения 50 мм - пенопласт		66,24	0,56	3074	26	99	-	-
		м2	2,4	8390	-	20136	-	-	-	-
22	С11031-104 прм	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта		-	-	-	-	-	-	-
		м3	46,41	488,78	2,24	22684	104	9990	1,31	61
23	Е0134-60-12	-Облицовка каркасов потолков ГКЛ		216,58	0,85	10051	39	99	-	-
		м2	46,41	286,5	4,93	13296	229	5232	0,64	30
24	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков по ГКЛ		117,43	1,86	5450	86	94,5	0,01	-
		м2	46,41	336,59	2,91	15621	135	2250	0,3	14
25	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		50,2	1,1	2330	51	94,5	0,01	-
		м2	44	125,78	0,2	5534	9	911	0,1	5
26	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов потолочных		18,61	0,09	819	4	110,7	-	-
		м								
		ПОЛЫ								
27	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	38,8	5,64	0,19	219	7	235	0,04	1
		1м		5,45	0,02	211	1	110,7	-	-
28	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	48,07	16,89	0,87	812	42	860	0,11	5
		1м2		16,02	0,14	770	7	110,7	-	-
29	Е0157-6-2	-Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	48,07	86	-	4134	-	4576	0,55	26
		1м2		86	-	4134	-	110,7	-	-
30	Е0157-13-4	-Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит в один слой площадью свыше 20 м2	48,07	315,71	1,58	15176	76	2097	0,26	13
		1м2		39,15	0,25	1882	12	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-163-3	-Проолифка плит из ДВП м2	48,07	92,29	1,53	4436	73	1883	0,25	12
				40,88	0,56	1965	27	94,5	-	-
32	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	48,07	192,34	2,35	9246	113	4131	0,54	26
				90,05	0,9	4328	43	94,5	-	-
33	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	39,3	111,76	0,58	4392	23	612	0,09	3
				13,85	0,22	544	9	110,7	-	-
34	Е0115-177-5 прим	-Покрытие масляными или спиртовыми лаками поверхности плинтусов за 2 раза м2	2,88	330,98	-	953	-	85	0,17	-
				31,05	-	89	-	94,5	-	-
35	Е0157-17-1	-Устройство дощатых покрытий порогов 1м2	0,32	1572,6	4,07	503	1	45	0,81	-
				126,79	0,65	41	-	110,7	0,01	-
36	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных порогов м2	0,32	192,34	2,35	62	1	28	0,54	-
				90,05	0,9	29	-	94,5	-	-
		ОКНА								
37	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	13,04	270,9	23,78	3533	310	3006	1,65	22
				247,12	8,98	3222	117	90	0,04	1
38	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	0,9	537,52	23,97	484	22	266	1,59	1
				265,62	7,73	239	7	108	0,04	-
39	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	2,48	406,32	23,17	1008	57	501	1,07	3
				179,48	7,73	445	19	108	0,04	-
40	Е0110-91-7	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	1,76	527,24	24,73	928	44	550	1,68	3
				281,23	8,22	495	14	108	0,04	-
41	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	16,09	379,3	23,6	6103	380	3560	1,18	19
				196,66	8,22	3164	132	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12061-181 прим	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	0,9	7490 -	- -	6741 -	- -	- -	- -	- -
43	С12061-184п рим	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	2,48	11500 -	- -	28520 -	- -	- -	- -	- -
44	С12061-189п рим	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	1,76	9880 -	- -	17389 -	- -	- -	- -	- -
45	С12061-188п рим	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	3,04	12400 -	- -	37696 -	- -	- -	- -	- -
46	С12061-188п рим	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками м2	13,05	12400 -	- -	161820 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0126-31-1	-Теплоизоляция откосов и подоконника насухо м2	0,1	2493,42 2080,35	413,08 154,69	249 208	41 15	201 90	12,17 0,75	1 -
48	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта м3	0,1	8390 -	- -	839 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0134-56-2	-Устройство каркасов на наружних откосах из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м3	2,06	588,27 395,89	5,59 2,14	1212 816	12 4	812 99	2,45 0,01	5 -
50	Е0134-60-8	-Облицовка каркасов откосов декоративным пластиком м2	2,06	1429,47	1,5	2945	3	703	2,13	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		344,14	0,56	709	1	99	-	-
51	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	15,36	249,7	0,77	3835	12	989	0,41	6
				60,01	0,11	922	2	107,1	-	-
		м								
52	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах	18,56	27,2	0,47	505	9	505	0,16	3
				25,09	0,09	466	2	108	-	-
		м								
53	С12061-182	-Стоимость подоконных плит из пластика	18,56	2000	-	37120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
54	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных откосов у сущ. окон	1,88	32,87	-	62	-	56	0,23	-
				32,87	-	62	-	90	-	-
		м2								
55	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	1,88	668,68	7,65	1257	14	294	0,93	2
				162,6	2,9	306	5	94,5	0,01	-
		м2								
56	Е0156-26-1	-Установка наличников на пене на фасаде	20,2	96,72	0,41	1954	8	263	0,08	2
				11,97	0,07	242	1	108	-	-
		м								
57	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530	-	2120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	Е0115-176-1 прим	-Окраска эмалевыми составами деревянных наличников с подготовкой поверхности	1,41	189,78	0,2	268	-	148	0,67	1
				111,26	0,09	157	-	94,5	-	-
		м2								
		ДВЕРИ								
59	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	1,44	158,38	23,78	228	34	186	0,91	1
				134,6	8,98	194	13	90	0,04	-
		м2								
60	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,44	392,85	24,17	566	35	262	0,96	1
				160,3	8,22	231	12	108	0,04	-
		м2								
61	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,44	18600	-	26784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0156-26-1	-Установка наличников на пене	4,8	96,72	0,41	464	2	62	0,08	-
		м		11,97	0,07	57	-	108	-	-
63	С11011-1163-	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0115-176-1-прим	-Окраска эмалевыми составами деревянных наличников с подготовкой поверхности	1,5	189,78	0,2	285	-	158	0,67	1
		м2		111,26	0,09	167	-	94,5	-	-
		СЛУХОВЫЕ ОКНА								
65	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон мастикой герметизирующей нетвердеющей	9	191,54	65,24	1724	587	681	0,21	2
		м		35,45	24,64	319	222	126	0,12	1
66	С11011-1163-	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530	-	1590	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0115-165-5-ко=1,6	-Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов оконных	2,11	327,13	0,2	691	-	500	1,45	3
		м2		250,47	0,09	529	-	94,5	-	-
		ПРОЧИЕ								
68	Е0110-7-2	-Обрамление зеркал плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	0,5	301,21	5,4	151	3	18	0,21	-
		м2		32,09	2,05	16	1	108	0,01	-
69	Е0115-177-5-	Покрытие масляными или спиртовыми лаками поверхности за 2 раза по ДВП	0,5	330,98	-	165	-	15	0,17	-
		м2		31,05	-	16	-	94,5	-	-
70	Е0115-179-2-	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком металлического расширительного бака	1,2	67,18	-	81	-	64	0,33	-
		м2		56,67	-	68	-	94,5	-	-
71	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	12	303,85	0,84	3646	10	289	0,14	2
		м		22,34	0,14	268	2	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С01031-А26-1	--Погрузо-разгрузочные работы мусора строительного при автомобильных перевозках	0,34	27,1	-	9	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	С010332-А15-1	-Перевозка строительных мусора	0,34	119,79	-	41	-	8	0,5	-
		т		23,96	-	8	-	100	-	-
74	С2004-29	-Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м	2	1757,8	1757,8	3516	3516	70	-	-
		маш-ч		-	292,05	-	584	12	1,69	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	659217	7995			830
	Тенге	135024	2202			11
Стоимость монтажных работ -	Тенге	167463	-	-		-
Материалы -	Тенге	79874	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	86672	-		-
Накладные расходы -	Тенге	85805	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		43
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12871	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15159	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	268427	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		577
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99543	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	491755	-	-		-
Материалы -	Тенге	64153	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50554	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	353287	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	18843	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	41	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	49597	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7440	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32403	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	573755	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		332
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57994	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	842182	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		909
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157537	-		-
ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 1,960816543		1651364				
НДС 12%		199[illegible]				
ИТОГО С НДС		1[illegible]				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:
/РУБЕ С.П./

ЗАКАЗЧИК: ГУ"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА"
ПОДРЯДЧИК:ПК»АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА В ГУ"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА"

ФОРМА 2

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА - САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм м	3	51,07	0,69	153	2	174	0,33	1				
				50,38	0,11	151	-	115,2	-	-				
2	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76 мм м	14	116,9	1,81	1637	25	1861	0,75	11				
				115,09	0,29	1611	4	115,2	-	-				
3	Е0118-9-8К=0,4	-Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 114 мм м	10	21,21	3,93	212	39	216	0,11	1				
				17,29	1,47	173	15	115,2	0,01	-				
4	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	3	329,25	5,1	988	15	220	0,35	1				
				61,83	1,92	185	6	115,2	0,01	-				
5	Е0116-9-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 76 мм м	14	1110,78	20,59	15551	288	2342	0,78	11				
				137,52	7,71	1925	108	115,2	0,04	1				
6	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов 1кВт	11,07	254,63	23,96	2818	265	1586	0,7	8				
				115,41	8,99	1277	99	115,2	0,04	-				
7	СПРАЙС	-Стоимость секций радиатора	76	864,2	-	65679	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алюминевых		-	-	-	-	-	-	-
		секция		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	10	66,28	-	663	-	307	0,14	1
		комплект		26,65	-	267	-	115,2	-	-
9	С130901-38	-Вентили шаровые латунные, Dy 20 мм	20	483	-	9660	-	-	-	-
	прим			-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	12,96	-	39	-	44	0,06	-
				12,66	-	38	-	115,2	-	-
		м								
11	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	14	13,1	-	183	-	204	0,06	1
				12,66	-	177	-	115,2	-	-
		м								
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,04	22,68	0,06	114	-	27	0,03	-
				6,68	0,03	34	-	81	-	-
		м2								
13	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,04	32,53	0,03	164	-	20	0,02	-
				4,78	-	24	-	81	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			97861	636			35
			Тенге			5863	232			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278	-	-		-
		Материалы -	Тенге			220	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			345	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97582	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15800	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6037	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75339	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			129	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1043	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			110809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7080	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			111154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7145	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 1,960816543				217953				
		НДС 12%				26154				
		ИТОГО С НДС				244107				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:
/РУБЕ С.П./

ЗАКАЗЧИК: ГУ"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА"
ПОДРЯДЧИК:ПК»АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА В ГУ"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА"

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА - ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2010г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	2	8,42	-	17	-	16	0,06	-				
				8,42	-	17	-	97,2	-	-				
2	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	2	9,32	0,23	19	-	18	0,06	-				
				9,09	0,05	18	-	97,2	-	-				
3	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2с креплением накладными скобами м кабеля	51	109,26	13,63	5572	695	4892	0,56	28				
				90,05	8,64	4592	440	97,2	0,04	2				
4	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	3	82,57	-	248	-	180	0,39	1				
				61,58	-	185	-	97,2	-	-				
5	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	39,82	-	40	-	33	0,22	-				
				33,9	-	34	-	97,2	-	-				
6	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды НП022-2Х60 "МОРОЗКО" ТАБЛЕТКА шт	3	197,28	71,95	592	216	422	0,63	2				
				99,88	44,92	300	135	97,2	0,2	1				
7	С151601-341-ко=1,02	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,052	52100	-	2710	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
8	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	3	68	-	204	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип КМ 205,206	0,005	16100	-	81	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С151701-82	-Светильники тип НП022-2Х60/Н-01-УХЛ	3	579	-	1737	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	6	24	-	144	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	ССЧЕТ	-Стоимость бокса 2-4	1	62,41	-	62	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	-
15	ССЧЕТ	-Стоимость автомата ВА47-29-1Р 10А	1	67,22	-	67	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	12150	925			33
	Тенге	5373	578			3
Стоимость монтажных работ -	Тенге	12150	-	-		-
Материалы -	Тенге	691	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5950	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5161	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5779	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	867	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1076	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	19004	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6817	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	19004	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6817	-		-
ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 1,960816543		37216				
НДС 12%		4465				
ИТОГО С НДС						

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ТЕХНАДЗОР: /РУБЕ Ю.П./