«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ
«07» 11 2017 ж.
№ 1939П есепке алынды

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«06» ноября 2017 г.

Заказчик: ТОО «Food Solutions KZ», Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.18А, в лице Генерального директора Кутлина Л.Н.

на основании:

Декларации о соответствии от «06» ноября 2017 г., Генеральный подрядчик: ТОО «КазМегаСтрой», в лице Директора Касенова Е.Е. Адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Пушкина 51/1, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Пушкина 51/1.

Заключения о качестве строительно-монтажных от «06» ноября 2017 г., ТОО «Агентство Независимого Технадзора» в лице эксперта Силютина Е.Н. аттестат эксперта №KZ16VJE00019600 технический надзор по объектам первого уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций от 18.08.2016г.; аттестат эксперта № KZ38VJE00021435 технический надзор по объектам второго и третьего уровней ответственности в части технологического оборудования от 13.12.2016 г.; аттестат эксперта № KZ65VJE00021434 технический надзор по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей от 13.12.2016 г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «06» ноября 2017 г., ТОО «МГТ-проект» в лице Исполнительного директора Жармаганбетова Талгата Балкеновича, действующего на основании Генеральной доверенности №01 от 01.03.2017 г., и Руководителя авторского надзора – Котенко Юрия Владимировича, действующего на основании приказа №12-к от 17.05.2017 г.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Предприятие общественного питания быстрого обслуживания Макдоналдс по адресу: г. Астана, проспект Богенбай батыра, дом №49», проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

Постановление (О разрешении на завершение проектирования объекта) Акима города Астаны Исекешева А. от 14.09.2016 г. №120-1704;

Постановление (О разрешении на строительство объекта) Акима города Астаны Исекешева А. от 21.07.2017 г. №120-1522;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны» вх. № KZ95REA00057747 от 02.06.2017 года.

в) проекта (проектно-сметной документации) – ТОО «МГТ-проект», ГСЛ № 17004370 от 13.03.2017 года, шифр 310816, утвержденный Заказчиком ТОО «Food Solutions KZ», приказ №8 от 14.05.2017 г. (Заключение государственной экспертизы №18-0091/17 от 12.05.2017 г.)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 21.07.2017 г.;
окончание работ: 27.10.2017 г.;
при продолжительности строительства, месяц: 3 (Три) месяца;
фактически, месяц: 3 (Три) месяца.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

«Предприятие общественного питания быстрого обслуживания Макдоналдс по адресу: г. Астана, проспект Богенбай батыра, дом №49»
имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	м2	329,25	331,00

Число этажей	этаж	1+подвал	1+подвал
Общий строительный объем	м3	3192,40	3192,40
В том числе подземной части	м3	341,00	341,00
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	9,7	9,7

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание предприятия общественного питания быстрого обслуживания Макдоналдс – одноэтажное, прямоугольной формы, с вентилируемой кровлей, с техподпольем в осях 1-1*, А-В.

Здание имеет размеры в осях 25,0 х 12,5м. Высота первого этажа – 4,80 м, высота помещений до низа подвесных потолков – 3,00 м и 2,50 м; высота техподполья в чистоте – 2,15 м.

В техподполье расположены помещения: бельевая, техническое помещение. На первом этаже расположены: обеденный зал, кухня с зоной обработки овощей и прилавком, моечная, авторaздача, мультиплекс, офис, совмещенный с кассовой комнатой, холодильные камеры для сырья и для готовой продукции (2 шт.), морозильные камеры для сырья и для готовой продукции (2 шт.), загрузочная, складское помещение, комната отдыха персонала, прием заказов mac-avto, охлаждаемая камера пищевых отходов, группа санузлов для посетителей (в том числе для маломобильных групп населения), гардеробные мужская и женская с душевыми, санузел для персонала, служебный коридор, кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая.

В рабочем проекте учтены мероприятия по созданию равных условий доступа инвалидов и маломобильных групп населения: входы в здание оборудованы пандусами. Ширина пандуса принята не менее 1,0 м, уклон пандуса – 8%; дверные и открытые проемы в стене имеют ширину в чистоте не менее 0,9 м и выполняются без порогов и перепадов высот; предусмотрен санузел для МГН.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): собственные средства ТОО «Food Solutions KZ», сметная документация не разрабатывалась.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
собственные средства ТОО «Food Solutions KZ», сметная документация не разрабатывалась.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Объект «Предприятие общественного питания быстрого обслуживания «McDonald's» расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Богенбай батыра, дом №49». Республика Казахстан, г. Астана, проспект Богенбай батыра, дом №49, принять в эксплуатацию.**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Food Solutions KZ»
Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Тимирязева, д.18А
Генеральный директор
_____
Кутлин Л.Н.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Агентство Независимого Технадзора»
Генеральный директор
_____
Титов С.А.
М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «МГТ-проект»
Исполнительный директор
_____
Жармаганбетов Т.Б.
М.П.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО «КазМегаСтрой»
Директор
_____
Касенов Е.Е.
М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Предприятие общественного питания быстрого обслуживания Макдоналдс по адресу: г. Астана, проспект Богенбай батыра, дом №49»	здание	1+ подвал	313,8	3192,40	331,00	-	9,7	198,00

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
				Проектом предусмотрены необходимые проезды, подъезды к входным группам, площадки и тротуары, набор малых архитектурных форм. Для озеленения использованы породы деревьев и кустарников, адаптированных к местным природно-климатическим условиям. Озеленение производится саженцами сосны обыкновенной, сирени обыкновенной и барбариса. На свободной от посадки деревьев и кустарников площади устраивается газон.				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
под рядами колонн столбчатые под диафрагму жесткости монолитные железобетонные ленточные фундаменты	кирпич	плоская (полимерно-битумная)	центральное (городское)	центральное (городское)	центральное (городское)	центральное (городское)	центральное (городское)	-

Заказчик:
ТОО «Food Solutions KZ»
Генеральный директор _____ Кутлин Л.Н.
М.П.

Авторский надзор:
ТОО «МГТ-проект»
Исполнительный директор _____ Жармаганбетов Т.Б.
М.П.

Руководитель авторского надзора _____ Котенко Ю.В.
М.П.

пронумеровано
на 3 листах

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«06» ноября 2017 года

Технический надзор: ТОО «Агентство Независимого Технадзора» в лице Генерального директора Титова С.А.
в лице экспертов: Силютина Е.Н. аттестат эксперта №KZ16VJE00019600 технический надзор по объектам первого уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций от 18.08.2016г.; аттестат эксперта № KZ38VJE00021435 технический надзор по объектам второго и третьего уровней ответственности в части технологического оборудования от 13.12.2016 г.; аттестат эксперта № KZ65VJE00021434 технический надзор по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей от 13.12.2016 г., действующего на основании Договора на инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора в строительстве № 003-02/АНТ-2017 от 15.15.2017 г. по объекту: «Предприятие общественного питания быстрого обслуживания Макдоналдс по адресу: г. Астана, проспект Богенбай батыра, дом №49», заказчиком которого является ТОО «Food Solutions KZ», в лице Генерального директора Кутлина Л.Н.

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «КазМегаСтрой»
ГСЛ № 0000815, I категория, от 19.10.2016 г., в лице Директора Касенова Е.Е., Договор генерального подряда №FS-Con08/2017 от 10.05.2017 г.

б) субподрядными организациями:

- ТОО «УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС»

ГСЛ № 015357, II категория, от 23.06.2004 г., в лице Генерального директора Усмановой И.А., Договор генерального подряда №FS-Con11/2017 от 24.05.2017 г.

- ТОО «Кенес 2013»

Лицензия №14002943 от 04.03.2014 г. в лице Дощанова Д.З.

- ТОО «МБР Энерго»

Лицензия №17003064 от 21.02.2017 г. в лице Мурат Берік Рахметулы

- ТОО «Аламак Строй»

ГСЛ-КР-№015131 от 25.11.2009 г. в лице Абдыкаримова А.Ж.

- ТОО «DCT KAZAKHSTAN»

Лицензия №17016394 от 20.09.2017 г. в лице Дощанова Д.З.

- ТОО «Астана-Көктем С»

Лицензия №0000360 от 20.06.2005 г. в лице Казантаевой Г. Е.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 21.07.2017 г.;
месяц, год
окончание работ 27.10.2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства: 3 (Три) месяца;

фактически: 3 (Три) месяца.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): собственные средства ТОО «Food Solutions KZ», сметная документация не разрабатывалась.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: собственные средства ТОО «Food Solutions KZ», сметная документация не разрабатывалась.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «МГТ-проект», ГСЛ № 17004370 от 13.03.2017 года, шифр 310816, утвержденный Заказчиком ТОО «Food Solutions KZ», приказ №8 от 14.05.2017 г. (Заключение государственной экспертизы №18-0091/17 от 12.05.2017 г.) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «Агентство Независимого Технадзора»
Генеральный директор
Титов С.А. _____ «07» ноября 2017 г.

Эксперты технического надзора:
Силютин Е.Н. _____ «07» ноября 2017 г.
Аттестаты эксперта:
№KZ16VJE00019600
№ KZ38VJE00021435
№ KZ65VJE00021434

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "КазМегаСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Астана-Көктем С"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство предприятия общественного питания быстрого обслуживания "McDonald's", которое будет расположенном по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр.
НОМЕР ДОГОВОРА: КМС/Под/Мак/01 от 20 мая 2017г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2017г.

Форма 2Б

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость за ед., тенге	Стоимость всего, тенге	Выполнено				Остаток	
						с начала строительства		в т.ч в текущем месяце		V	тенге
						V	тенге	V	тенге		
1	А1. Стоимость строительства здания	-			52 175 789		18 126 599		18 126 599		34 049 190
2	Фундамент, Земляные работы	-			11 920 771		9 536 290		9 536 290		2 384 480
3	Разработка грунта механизированным способом	881,00	м3	1 000,0	881 000	881,00	881 000	881,00	881 000	0,00	-
4	Разработка грунта вручную	15,00	м3	1 500,0	22 500	15,00	22 500	15,00	22 500	0,00	-
5	Погрузка и вывоз строительного мусора или грунта	468,00	тн	892,86	417 858,48	468,00	417 858	468,00	417 858	0,00	-
6	Обратная засыпка обычным грунтом с трамбованием	789,00	м3	2 108,93	1 663 945,77	789,00	1 663 946	789,00	1 663 946	0,00	-
7	Устройство щебеночного основания под фундаменты	13,43	м3	16 889	226 819,27	13,43	226 819	13,43	226 819	0,00	-
8	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона кл.В7,5 под фундаменты	13,43	м3	17 114,0	229 841,02	13,43	229 841	13,43	229 841	0,00	-
9	Устройство монолитных ленточных армированных фундаментов В15, (расходр арматуры 50кг/м3)	25,13	м3	37 555,0	943 757,00	25,13	943 757	25,13	943 757	0,00	- 0
10	Обратная засыпка грунта вручную местным грунтом	12,00	м3	2 100,0	25 200	12,00	25 200	12,00	25 200	0,00	-
11	Устройство монолитных армированных фундаментов В15,F50	11,24	м3	53 071,0	596 518,0	11,24	596 518	11,24	596 518	0,00	- 0,0
12	Устройство монолитных ж/бетонных плит ПМ1 В20F50	10,00	м3	53 071,0	530 710,0	10,00	530 710	10,00	530 710	0,00	-
13	Устройство монолитных ж/бетонных плит ПМ3...ПМ6 В15 F50	44,93	м3	53 071,0	2 384 480,0	-	-		-	44,93	2 384 480,0
14	Устройство монолитных ж/бетонных стен СТМ1...СТМ7 из бетона В25,F50	70,43	м3	53 071,0	3 737 791	70,43	3 737 791	70,43	3 737 791	0,00	0
15	Устройство сборных ж/бетнных фундаментных блоков ФБС24.4.6-Т	4,00	шт.	12 000,0	48 000,0	4,00	48 000	4,00	48 000	0,00	-
16	Устройство сборных железобетонных фундаментных блоков ФБС12.4.6-Т	5,00	шт.	11 420,0	57 100,0	5,00	57 100	5,00	57 100	0,00	-
17	Устройство сборных ж/бетоных фундаментных блоков ФБС 9.4.6-Т	12,00	шт.	9 750,0	117 000,0	12,00	117 000	12,00	117 000	0,00	-
18	Устройство сбоных ж/бетонных фундаментных блоков ФБС12.4.3-Т	3,00	шт.	12 750,0	38 250,0	3,00	38 250	3,00	38 250	0,00	-
19	Несущие конструкции / коробка	-			13 775 686		348 803		348 803		13 426 883
21	Укладка ж/б перемычек	14	шт.	2 764,0	38 696,0	14	38 696	14,00	38 696	0,00	-
22	Устройство монолитных ж/бетонных колонн В25; F50	4,32	м3	71 784,0	310 107	4	310 107	4,32	310 107	0,00	0
35	Тепло- и гидроизоляция (внутренняя и фундаментов)	-			6 291 208		657 590		657 590		5 633 618
36	Гидроизоляция фундаментов: вертикальная обмазочная в 2 слоя	398,00	м2	1 328,0	528 544,0	398	528 544	398,00	528 544	0,00	-
37	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя	155,00	м2	1 142,0	177 010,0	113	129 046	113,00	129 046	42,00	47 964
45	Прочее (в т.ч. подготовительные работы, организация строительства)	-			14 662 723		7 583 916		7 583 916		7 078 808
46	Устройство и разборка временного ограждения строительной площадки (профлист 2м)	164,00	м/п	9 918,0	1 626 552,0	164	1 626 552	164,00	1 626 552	0,00	-
47	Устройство бытовых помещений (прорабская)	1,00	к-т	1 000 000,0	1 000 000,0	1	1 000 000	1,00	1 000 000	0,00	-
48	Устройство бытовых помещений (бытовки для рабочих)	1,00	к-т	1 000 000,0	1 000 000,0	1	1 000 000	1,00	1 000 000	0,00	-
49	Устройство бытовых помещений (закрытый склад)	1,00	к-т	570 000,0	570 000,0	1	570 000	1,00	570 000	0,00	-
52	Аренда и обслуживание биотуалетов (кол-во туалетов х кол-во месяцев аренды)	6,00	шт./мес.	50 000,0	300 000,0	2	100 000	2,00	100 000	4,00	200 000
53	Охрана объекта	1,00	мес.	864 000,0	864 000,0	1	864 000	1,00	864 000	0,00	-
54	Оплата электроэнергии	6,00	месяц	200 000,0	1 200 000,0	2	400 000	2,00	400 000	4,00	800 000
59	Прожектор РО 63х250	4,00	шт.	52 000,0	208 000,0	1	52 000	1,00	52 000	3,00	156 000
60	Кабель СИП 3х25+1х54,6	22,00	м	770,0	16 940,0	22	16 940	22,00	16 940	0,00	-
63	Устройство временных дорог и проездов железобетонными дорожными плитами ПД-2-6	368,00	м2	13 692,85714	5 038 971,43	99	1 355 593	99,00	1 355 593	269,00	3 683 379
64	Устройство лесов	180,00	м2	1 000,0	180 000,0	180	180 000	180,00	180 000	0,00	-
65	Лабораторные испытания		услуга	418 831,0	418 831,0	1	418 831	1,00	418 831	-1,00	-
66	А4. Внутриплощадочные наружные работы	-			48 108 585		1 033 561		1 033 561		47 075 023
67	Электричество. Сети 0,4кВ	-			1 341 014		1 033 561		1 033 561		307 452

68	Разработка грунта вручную в траншеях	34,16	м3	3 052,5	104 273,4	34	104 273	34,16	104 273	0,00	-
69	Обратная засыпка обычным грунтом с трамбованием	22,77	м3	1 771,0	40 325,67	23	40 326	22,77	40 326	0,00	-
70	Устройство основания под трубопроводы песок строительный с уплотнением	11,39	м3	4 080,0	46 471,20	11	46 471	11,39	46 471	0,00	-
71	Погрузка и вывоз грунта	11,39	т	2 838,55	32 331,08	11	32 331	11,39	32 331	0,00	- 0
72	Покрытие кабеля сигнальной лентой	105,50	м/п	355,0	37 452,5	-	-	-	-	105,50	37 452,5
73	Испытание кабельных линий 0,4кВ	9,00	линия	30 000,0	270 000,0	-	-	-	-	9,00	270 000
74	Установка муфт кабельных соединительных -1шт., концевых - 1шт.	4,00	шт	100 000,0	400 000,0	4	400 000	4,00	400 000	0,00	-
75	Прокладка кабеля АПвБбШв 4х150	60,00		5 786,0	347 160,0	60	347 160	60,00	347 160	0,00	-
76	Устройство кабельного ввода в здание в ПНД-трубе диам. 110 мм	9,00		7 000,0	63 000,0	9	63 000	9,00	63 000	0,00	-
253	**А5. Внешнеплощадочные наружные работы**	-			**44 032 990**		**21 222 527**		**21 222 527**		**22 810 463**
254	**Электричество, вкл. ТП**	-			**44 032 990**		**21 222 527**		**21 222 527**		**22 810 463**
255	Разработка грунта механизированным способом	22,50	м3	1 000,0	22 500,0	23	22 500	22,50	22 500	0,00	-
256	Разработка грунта вручную	3,00	м3	1 500,0	4 500,0	3	4 500	3,00	4 500	0,00	-
257	Обратная засыпка грунта вручную местным грунтом	15,00	м3	2 100,0	31 500,0	15	31 500	15,00	31 500	0,00	-
258	Устройство монолитных участков армированных	1,70	м3	57 000,0	96 900,0	2	96 900	1,70	96 900	0,00	-
259	Устройство монолитного обвязочного пояса ОПм1 армированного	2,30	м3	57 000,0	131 100,0	2	131 100	2,30	131 100	0,00	-
260	Устройство сборных ж/бетнных фундаментных блоков ФБС24.4.6-Т	4,00	шт.	16 500,0	66 000,0	4	66 000	4,00	66 000	0,00	-
261	Устройство сборных железобетонных фундаментных блоков ФБС12.4.6-Т	22,00	шт.	14 500,0	319 000,0	22	319 000	22,00	319 000	0,00	-
262	Устройство сборных ж/бетоных фундаментных блоков ФБС 9.4.6-Т	4,00	шт.	13 500,0	54 000,0	4	54 000	4,00	54 000	0,00	-
263	Гидроизоляция фундаментов: вертикальная обмазочная в 2 слоя	27,70	м2	1 359	37 645,0	28	37 644	27,70	37 644	0,00	1
264	Разработка грунта механизированным способом	25,56	м3	4 000,0	102 240,0	26	102 240	25,56	102 240	0,00	-
265	Погрузка и вывоз строительного мусора или грунта	8,52	тн	3 900,0	33 228,0	-	-	-	-	8,52	33 228
266	Обратная засыпка траншей карьерным (некондиционным) песком с послойным уплотнением	8,52	м3	3 300,0	28 116,0	-	-	-	-	8,52	28 116
267	Покрытие кабеля сигнальной лентой	124,00	м/п	650,0	80 600,0	-	-	-	-	124,00	80 600
268	Прокладка футляра из стальной трубы 426х12 методом прокола	23,00	м	98 000,0	2 254 000,0	-	-	-	-	23,00	2 254 000
269	Затяжка ПНД-труб диам. 110 мм в стальную трубу 426х12	84,00	м	17 000,0	1 428 000,0	-	-	-	-	84,00	1 428 000
270	Прокладка ПНД-труб диам 110 мм в траншее для защиты кабеля	4,00	м	23 000,0	92 000,0	-	-	-	-	4,00	92 000
271	Устройство кабельного ввода в здание в ПНД-трубе диам. 110 мм	2,00	шт	30 000,0	60 000,0	-	-	-	-	2,00	60 000
272	Монтаж смотровых колодцев с заводкой концов стального футляра	2,00	компл	95 000,0	190 000,0	-	-	-	-	2,00	190 000
273	Кабель 10 кВ ААБл-3х120	185,00	м	5 960,0	1 102 600,0	-	-	-	-	185,00	1 102 600
274	Монтаж концевых муфт GUST 12/70-120/450-L12 Raychem	2,00	шт	95 000,0	190 000,0	-	-	-	-	2,00	190 000
275	Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия	5,00	м2	25 000,0	125 000,0	-	-	-	-	5,00	125 000
276	Монтаж БКТП 400/10/0.4 на фундамент	1,00	компл	20 357 143,0	20 357 143,0	1	20 357 143	1,00	20 357 143	0,00	-
277	Ячейка КСО-2-10 (замена в РП-11)	2,00	компл	3 500 000,0	7 000 000,0	-	-	-	-	2,00	7 000 000
278	Кабель 10 кВ ААБл 3х150 (замена в РП-11)	17,00	м	8 554,0	145 418,0	-	-	-	-	17,00	145 418
279	Монтаж концевой муфты GUST 12/150-240/450-L12 Raychem	1,00	шт	95 000,0	95 000,0	-	-	-	-	1,00	95 000
280	Монтаж соединительной муфты GUSJ 12/150-240 Raychem	1,00	шт	95 000,0	95 000,0	-	-	-	-	1,00	95 000
281	Трансформатор тока проходной с литой изоляцией 10 кВ, 125/5А ТПЛ-125/5	3,00	шт	24 000,0	72 000,0	-	-	-	-	3,00	72 000
282	Шкаф АСКУЭ УТМ-64М	1,00	компл	5 000 000,0	5 000 000,0	-	-	-	-	1,00	5 000 000
283	Ретранслятор PLC-RS	1,00	шт	505 000,0	505 000,0	-	-	-	-	1,00	505 000
284	Кабель КИПЭВ нг-LS 1х2х0,6	5,00	м	4 000,0	20 000,0	-	-	-	-	5,00	20 000
285	Кабель ВВГнг-LS 4х1,5	5,00	м	3 400,0	17 000,0	-	-	-	-	5,00	17 000
286	Провод ПВ.1 1х6	5,00	м	3 100,0	15 500,0	-	-	-	-	5,00	15 500
287	Провод ПВ.1 1х1,5	5,00	м	3 750,0	18 750,0	-	-	-	-	5,00	18 750
288	Провод ПВ.1 1х2,5	5,00	м	4 250,0	21 250,0	-	-	-	-	5,00	21 250
289	Сталь полосовая 25х4	3,20	кг	14 500,0	46 400,0	-	-	-	-	3,20	46 400
290	Сталь полосовая 40х4	100,80	кг	13 000,0	1 310 400,0	-	-	-	-	100,80	1 310 400
291	Сталь угловая	150,80	кг	19 000,0	2 865 200,0	-	-	-	-	150,80	2 865 200
303	**Итого стоимость работ и МС**	-		0	145 535 714		40 382 688		40 382 688		105 153 026
304	НДС 12%	-		0	17 464 286		4 845 923		4 845 923		12 618 363
305	**Всего стоимость работ и МС с НДС**	-		0	163 000 000		45 228 610		45 228 610		117 771 389

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: