Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :
Строительство пристройки к детскому саду № 8 "Колосок" (незавершенное строительство) Лот № 2

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц **2011** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10/13	21.05.2010г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**252 318 519**	**29 649 630**							**3 176 746**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

МП

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства города Астана»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астана-Коктем С»**

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство пристройки к детскому саду № 8 "Колосок"
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	Акт № 1 за НОЯБРЬ 2011 г.	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	596,87	119,28	-	716,16
2.	Акт № 2 за НОЯБРЬ 2011 г.	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	3860,89	782,46	-	4643,35
		Всего по главе	4457,77	901,74	-	5359,51
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3.	Акт № 3 за НОЯБРЬ 2011 г.	-ОЗЕЛЕНЕНИЕ	4785,148 ~~5704,74~~	-	-	~~5704,74~~ 4785,148
4.	Акт № 4 за НОЯБРЬ 2011 г.	-МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	6255,02	-	-	6255,02
		Всего по главе	11040,168 ~~11959,76~~	-	-	~~11959,76~~ 11040,168
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	15497,938 ~~16417,53~~	901,74	-	~~17319,27~~ 16399,678
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	278,962 ~~295,52~~	-	-	~~295,52~~ 278,962
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	41,844 ~~44,33~~	-	-	~~44,33~~ 41,844

1	2	3	4	5	6	7	
		Всего по главе	~~278,962~~ ~~295,52~~	-	-	~~295,52~~	~~278,962~~
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	15776,9 ~~16713,04~~	901,74	-	~~17614,78~~	~~16678,64~~
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	364,44 ~~386,07~~	-	-	~~386,07~~	364,44
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	- 157,769	~~167,13~~	~~167,13~~	157,769
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	- 63,108	~~66,85~~	~~66,85~~	63,108
		Всего по главе	364,4 ~~386,07~~	- 220,877	~~233,98~~	~~620,05~~	585,317
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	16141,34 ~~17099,11~~	901,74	~~233,98~~	~~18234,84~~	17263,957
10.		-В том числе возвратные суммы-15%	41,844 ~~44,33~~	-	-	~~44,33~~	41,844
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	16141,34 ~~17099,11~~	901,74	~~233,98~~	~~18234,84~~	~~17263,957~~
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	24324,99 ~~25770,02~~	1359,02 ✓	332,861 ~~352,63~~	~~27481,67~~	26016,871
12.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	63,06 ~~66,8~~	-		~~66,8~~	63,06
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	520,337 ~~549,63~~	~~549,63~~	520,337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	24324,99 ~~25770,02~~	1359,02 ✓	~~902,27~~ 853,198	~~28031,3~~	26537,208
14.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	~~3363,76~~ 3184,464	~~3363,76~~	3184,464
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	~~25770,02~~	1359,02 ✓	~~4266,02~~	~~31395,06~~	~~29721,67~~
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 66,8*1,02*1,12=	24324,99		4037,66	~~76,31~~	73,04
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				~~31318,75~~	29649,63

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Расчет проверен

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №8 "Колосок" ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду №8 "Колосок"

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за ноябрь 2011 г.

НА Озеленение

ОСНОВАНИЕ: РП 000023-ГП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 5704,736 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7141 чел.-ч
Сметная заработная плата 1239,249 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ											
1	Е0147-5-30	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х1,15 м	38	5494,18	154,7	208779	5879	73181	10,01	380			
				1433,48	59,4	54472	2257	129	0,24	9			
		яма											
2	Е0147-8-1	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте	573	115,43	31,5	66141	18050	70976	0,59	340			
				83,93	12,09	48092	6928	129	0,05	28			
		м3											
3	Е0108-3-1	-Устройство ДЭС из песка	496,79	1143,6	97,07	568130	48224	87053	0,78	387			
		м3		112,5	36	55889	17884	118	0,18	89			
4	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	411 ~~611~~	796,15	218,24	~~486447~~ 332522	133344	~~442190~~ 297447	2,96	1807			
				507,83	53,19	~~310284~~ 208778	~~32499~~ 21867	129	0,22	136			
		шт											
5	С143012-36	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия,	~~611~~ 411	1620	-	~~989820~~ 665820	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		карагач, черемуха), без кома, высотой более 2 м								
			шт							
6	Е0147-36-6	-Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	~~611~~ 411	577,83	118,01	~~353053~~ 237488	72103	~~378804~~ 254808	2,97	1812
			шт	453,6	27	~~277150~~ 186429	~~16497~~ 11097	129	0,12	73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2073575	~~2672371~~	277599			4726
			Тенге			745887	76066			336
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2073575	~~2672371~~	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	821953	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1602127	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге		783465	~~1052204~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		526
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	157831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		171422	~~223475~~	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3028462	~~3948050~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	979784	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3028462	~~3948050~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	979784	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОДНОРЯДНАЯ ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ								
7	Е0147-19-5	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	60	390,54	6,06	23432	364	5984	0,52	31
			м	74,48	2,84	4469	170	129	0,01	1
8	Е0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	30	23,16	6,06	695	182	771	0,12	4
			м	17,1	2,84	513	85	129	0,01	-
9	Е0147-20-1	-Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом в естественном грунте	10	135,04	19,39	1350	194	1609	0,8	8
			м	115,65	9,07	1157	91	129	0,03	-
10	Е0108-3-1	-Устройство ДЭС из песка толщ. 0,3	5	1143,6	97,07	5718	485	876	0,78	4
			м3	112,5	36	563	180	118	0,18	1
11	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и	100	66,92	-	6692	-	8591	0,4	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вьющихся растений		66,6	-	6660	-	129	-	-
		м								
12	С143012-44	-Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	300	203	-	60900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0147-38-1	-Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	100	79,72	19,67	7972	1967	8273	0,4	40
				59,63	4,5	5963	450	129	0,02	2
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		106759	3191			127
				Тенге		19324	976			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		106759	-	-		-
		Материалы -		Тенге		28	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	20300	-		-
		Местные материалы -		Тенге		84216	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		26105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3916	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7972	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		140836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		144
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	24215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		140836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		144
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	24215	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ГАЗОН								
14	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	328,4	225,58	0,34	74082	113	16679	0,27	88
				39,24	0,13	12886	43	129	-	-
		м2								
15	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	328,4	69,97	-	22978	-	3376	0,05	18
				7,97	-	2617	-	129	-	-
		м2								
16	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	985,2	1143,6	97,07	1126675	95633	172637	0,78	768
		м3		112,5	36	110835	35467	118	0,18	177
17	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и	328,4	19,01	-	6243	-	3478	0,05	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обыкновенных		8,21	-	2696	-	129	-	-
		м2								
18	Е0147-39-2	-Уход за партерными газонами	328,4	161,42	70,8	53012	23252	44617	0,59	195
		м2								
				89,12	16,2	29267	5320	129	0,07	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1282989	118999			1086

				Тенге		158302	40830			201
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1282989	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5547	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	199132	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1000142	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		240787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	36118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		91427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1615203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1408
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	235250	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1615203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1408
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	235250	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДОБАВКИ								
19	С99-1-	-Добавки к стоимости воды	328,4	1,86	-	611	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		611	-			-

				Тенге		-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		611	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		611	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		37	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		647	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		647	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		4062730	399789			5940

				Тенге		923513	117872			541
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4062730	-	-		-
		Материалы -		Тенге		52333	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1041385	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2687095	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1319096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		660
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	197864	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			~~5704736~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1239249	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		4785148	~~5704736~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1239249	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

Акт сверки проверен

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :
Строительство пристройки к детскому саду № 8 "Колосок" (незавершенное строительство) Лот № 2

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц **2011** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10/13	21.05.2010г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты		
		в отчетном месяце		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**210 872 218**	**5 316 449**							**569 620**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

МП

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства города Астана»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО «Астана-Коктем С»**

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство пристройки к детскому саду № 8 "Колосок"
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге	
1	2	3	4	5	6	7	
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
1.	Акт № 1 за СЕНТЯБРЬ 2011 г.	-Сети водопровода В1	2812,21	-	-	2812,21	1842352
2.	Акт № 2 за СЕНТЯБРЬ 2011 г.	-Наружная канализация К1	1471,53	-	-	1471,53	1090399
		Всего по главе	4283,74	-	-	4283,74	2932751
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4283,74	-	-	4283,74	
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	77,11	-	-	77,11	52790
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	11,57	-	-	11,57	7918
		Всего по главе	77,11	-	-	77,11	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4360,85	-	-	4360,85	2977622
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	100,74	-	-	100,74	68783
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	43,61	43,61	29776

1	2	3	4	5	6	7	
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	~~17,44~~	~~17,44~~	11910
		Всего по главе	100,74	-	61,05	161,79	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4461,58	-	61,05	~~4522,64~~	2088092
8.		-В том числе возвратные суммы-15%	11,57	-	-	11,57	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	4461,58	-	61,05	~~4522,64~~	
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	6724,04	-	92,01	~~6816,05~~	4853754
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	17,43	-		~~17,43~~	93045
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	136,32	~~136,32~~	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	6724,04	-	228,33	~~6952,37~~	4746829
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	834,28	~~834,28~~	569619
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	6724,04	-	1062,62	~~7786,66~~	5316449
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 17,43*1,02*1,12=				19,91	
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				7766,75	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

расценки проверены

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16.1)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №8 "Колосок" в г. Астана

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 8 "Колосок" на 120 мест

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за сентябрь 2011 г.

НА Сети водопровода В1

ОСНОВАНИЕ: РП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2812,21 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1795 чел.-ч
Сметная заработная плата 339,174 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	448,07 м3	50,85	48,38	22785	21678	7153	0,02	7			
				2,39	14,07	1071	6304	97	0,05	22			
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,98 м3	389,25	-	6999	-	7909	2,48	45			
	Т.4.П-3.17 8 К=1,1			389,25	-	6999	-	113	-	-			
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,99 м3	389,25	-	5835	-	6593	2,48	37			
				389,25	-	5835	-	113	-	-			
4	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	29,59 м3	389,25	-	11518	-	13015	2,48	73			
				389,25	-	11518	-	113	-	-			
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	52,81 м3	389,25	-	20556	-	23229	2,48	131			
				389,25	-	20556	-	113	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами (добавка грунта)								
6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м м3	35,57	389,25 389,25	- -	13846 13846	- -	15646 113	2,48 -	88 -
7	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и на расстоянии 1м от кабелей проложенных в трубопорводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	56,73	389,25 389,25	- -	22082 22082	- -	24953 113	2,48 -	141 -
8	Е0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,0609	39501,1 18990	790,97 299,25	2406 1156	48 18	1527 130	118,4 1,46	7 -
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	188,89	39,75 1,87	37,82 11	7508 353	7143 2077	2358 97	0,01 0,04	2 7
10	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (во временный отвал) т	321,11	19,7 3,94	- -	6326 1265	- -	1265 100	0,08 -	27 -
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	188,89	3,79 0,48	3,24 1,12	716 91	613 212	293 97	- -	1 1
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	188,89	39,75 1,87	37,82 11	7508 353	7143 2077	2358 97	0,01 0,04	2 7
13	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 со временного отвала т	321,11	19,7 3,94	- -	6326 1265	- -	1265 100	0,08 -	27 -
14	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов	448,07	7,51	7,51	3364	3364	892	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		-	2,05	-	920	97	0,01	3
		м3								
15	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	448,07	25,65	5,38	11491	2409	8810	0,13	58
		м3		20,27	-	9082	-	97	-	-
16	С143008-92	-Песок природный	36,73	844	-	31000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			180266	42398			646
			Тенге			95473	11608			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180266	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107081	-		-
		Местные материалы -	Тенге			31073	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			12652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			117266	-	-		59
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17590	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315384	-	-		744
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			315384	-	-		744
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124671	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ								
17	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	8,31	39861,62	2104,76	331250	17491	32258	13,9	116
		м3		2362,5	623,48	19632	5181	130	2,48	21
18	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,21	27300	-	87633	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,67	4350	-	11615	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,78	6950	-	12371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	4,45	8730	-	38849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,31	101	-	839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,31	100	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,31	232	-	1928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,012	12114,05	296,6	145	4	15	5,95	-
				915,75	110,25	11	1	118	0,54	-
		м3								
26	С11011-773	-Скобы ходовые	6	221	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0123-24-1	-Установка люков	4	3894,27	35,42	15577	142	1158	1,31	5
				209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			502364	17636			121
			Тенге			20480	5236			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			502364	-	-		-
	Материалы -		Тенге			176556	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25717	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1326	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			286366	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33430	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5015	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32148	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			567942	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30731	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			567942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30731	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ								
28	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0206 км	78245	36133,62	1612	744	1378	247	5
				41850	9612,9	862	198	130	37,3	1
29	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0141 км	58881,69	25695,31	830	362	731	194	3
				33075	6813,45	466	96	130	26,38	-
30	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 80 мм	0,0172 км	58881,69	25695,31	1013	442	892	194	3
				33075	6813,45	569	117	130	26,38	-
31	С130804-237	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 150,8 мм	20,1 м	1510	-	30351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С130804-234	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 100,8 мм	13,6 м	726	-	9874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С130804-233	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 д 80 мм	17,2 м	567	-	9752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0122-9-10	-Укладка стальных ~~водопроводных труб диам.~~ 400 мм с пневматическим испытанием	~~0,075~~ км	~~331679,14~~	~~156130,76~~	~~24876~~	~~11710~~	~~20207~~	~~775~~	58
				~~148275~~	58979,25	11121	4423	130	~~288,06~~	22
35	С130806-295	-Трубы стальные бесшовные ~~горячедеформированные~~ со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 400 мм	~~75~~ м	~~11400~~	-	~~855000~~	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	53,9 м	244,98	0,28	13204	15	10303	0,84	45
				146,93	0,11	7920	6	130	-	-
37	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	21,1 м	282,86	0,37	5968	8	4293	0,9	19
				156,38	0,14	3300	3	130	-	-
38	С130806-90	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	21,1 м	1050	-	22155	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	53,9	626	-	33741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	Е0122-36-3	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	991,58	375,08	2975	1125	2106	2,46	7
				398,25	141,75	1195	425	130	0,69	2
		шт								
41	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	~~6~~ 4	497,61	28,48	~~2986~~ 1990	~~171~~	~~2755~~ ~~1836~~	2,03	12
				342	11,25	~~2052~~	~~67~~	130	0,05	-
		шт								
42	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	3	11500	-	34500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	~~6~~ 4	6480	-	~~38880~~ 25920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	21	231,52	33,52	4862	704	4975	0,9	19
				180	2,25	3780	47	130	0,01	-
		фланец								
45	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	24	156,43	21,43	3754	514	3931	0,6	14
				126	-	3024	-	130	-	-
		фланец								
46	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	-
				96,75	-	97	-	130	-	-
		фланец								
47	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	21	757	-	15897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	24	572	-	13728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 80 мм	1	458	-	458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
51	С130804-50	-Переход, Dу-100х80 мм	0,1	1220	-	122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С130804-51	-Переход, Dy-150x100 мм	0,1	1810	-	181	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	-
54	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
55	С130805-103	-Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-150 мм	4	5840	-	23360	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0628	247994,13	49389,75	15574	3102	6648	312,7	20
		т		62775	18657	3942	1172	130	91,12	6
57	С130804-18	-Втулка д 150 мм	0,35	12100	-	4235	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
58	С130804-15	-Втулка д 100 мм	0,45	6470	-	2912	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
59	С130804-14	-Втулка д 80 мм	0,05	5070	-	254	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0122-34-1	-Установка плиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
61	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1	247994,13	49389,75	247994	49390	105862	312,7	313
		т		62775	18657	62775	18657	130	91,12	91
62	Е0122-39-3	-Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 100 мм	1	5103,43	392,8	5103	393	1246	4,72	5
		врезка		810	148,5	810	149	130	0,73	1
63	Е0122-37-2	-Установка вантузов	2	23057,33	60,08	46115	120	1094	2,21	4
		шт		398,25	22,5	797	45	130	0,11	-
64	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, тройники стальные	0,1256	247994,13	49389,75	31148	6203	13296	312,7	39
		т		62775	18657	7885	2343	130	91,12	11
65	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	-	252	-	130	-	-
66	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	-
68	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,45	21,8	0,05	32	-	8	0,03	-
		м2		5,81	0,02	8	-	90	-	-
70	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,45	25,04	0,02	36	-	5	0,02	-
		м2		4,16	-	6	-	90	-	-
71	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0211	430521,51	68116,36	9084	1437	1928	256	5
		км		44550	25731	940	543	130	125,67	3
72	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0539	285120,61	30429,76	15368	1640	3296	205	11
		км		35550	11495,25	1916	620	130	56,14	3
73	Е0122-16-5	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,0211	35832,91	7279,94	756	154	376	60,2	1
		км		10957,5	2749,5	231	58	130	13,43	-
74	Е0122-16-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0539	28265,2	6484,27	1523	350	859	54,1	3
		км		9810	2450,25	529	132	130	11,96	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1577809	80533			598
			Тенге			115896	29605			144
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524246	-	-		-
	Материалы -		Тенге			277833	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	145501	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49977	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			189145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			756195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173873	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1053562	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1053562	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1116776	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1872971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		837
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	173873	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы								
75	Е0122-8-5 К=0,3	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,066	29498,46	9585,96	1947	633	2019	108	7
		км	✓	19912,5	3621,37	1314	239	130	58,95	4
76	Е0122-8-2 К=0,3	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 80 мм	0,0695	16206,74	2436,74	1126	169	1327	76,2	5
		км	✓	13770	920,7	957	64	130	14,99	1
77	Е0122-41-2 К=0,8	-Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,39	16278,9	1683,81	38907	4024	7422	11,12	27
		м3	✓	1890	498,78	4517	1192	130	2,48	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			41980	4826			39
			Тенге			6788	1495			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8283	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30365	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1615	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9899	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			55913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9899	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1408586		~~2302418~~	145394			1404
			Тенге			238637	47945			215

03.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1248856	-	-		-
		Материалы -	Тенге			455589	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286582	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51303	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			347811	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге	329482		12652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			350610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52592	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	104284		95968	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1695434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1795
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339174	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1053562	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1053562	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1116776	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1842352		~~2812210~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1795
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339174	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

"Астана-Коктем С"

ДТ расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №8 "Колосок" в г. Астана

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 8 "Колосок" на 120 мест

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за сентябрь 2011 г.

НА Наружная канализация К1

ОСНОВАНИЕ: 000023-НК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1471,531 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1765 чел.-ч
Сметная заработная плата 318,015 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	316,31 м3	50,85	48,38	16085	15303	5050	0,02	5
				2,39	14,07	756	4450	97	0,05	15
2	E0101-17-15 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	577,23 м3	55,93	53,22	32283	30719	10137	0,02	11
				2,63	15,48	1518	8933	97	0,05	31
3	E0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и	51,12	644,6	-	32949	-	37233	4,11	210
				644,6	-	32949	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб								
		м3								
4	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	51,12	39,75	37,82	2032	1933	638	0,01	1
				1,87	11	96	562	97	0,04	2
		м3								
5	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (во временный отвал)	1653,16	19,7	19,7	32567	32567	6513	-	-
				-	3,94	-	6513	100	0,08	137
		т								
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	944,66	3,79	3,24	3579	3064	1466	-	3
		м3		0,48	1,12	453	1058	97	-	4
7	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из временного отвала для обратной засыпки)	944,66	39,75	37,82	37551	35723	11791	0,01	12
				1,87	11	1767	10389	97	0,04	36
		м3								
8	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (из временного отвала)	1653,16	19,7	19,7	32567	32567	6513	-	-
				-	3,94	-	6513	100	0,08	137
		т								
9	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	577,23	289,15	289,15	166904	166904	104488	-	-
		м3		-	186,62	116633	107720	97	0,86	495
10	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	191	1234,6	152,52	235805	29131	52348	25892 1,02	195
		м3	34,47	153,68	57,15	29352	10915	130	0,28	53
11	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	944,66	7,51	7,51	7093	7093	1881	-	-
				-	2,05	-	1940	97	0,01	6
		м3								
12	Е0101-34-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	944,66	18,18	18,18	17177	17177	4814	-	-
		м3		-	5,25	-	4963	97	0,02	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			616592	372183			437
			Тенге			66891	163958			931
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			616592	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	230848	-		-
		Местные материалы -	Тенге			177518	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			242874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36431	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51568	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			911034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267280	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			911034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267280	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ								
13	Е0123-13-6	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	3,54	12491,32	1686,97	44219	5972	11500	11,16	40
				1867,05	631,8	6609	2237	130	3,09	11
			м3							
14	С143018-24	-Стоимость днищ, плит перекрытия (ПН-15, ПП-10)	0,96	27300	-	26208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
15	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-9)	2,67	6950	-	18557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
16	С143018-37к-нига 4,разд.10 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15-6)	2,36	7645	-	18042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
17	С143018-33к-нига 4,разд.10 К=1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО-6)	1,78	5171,88	-	9206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
18	С143018-33к-нига 4,разд.10 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7-9)	1,78	4551,25	-	8101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
19	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	3,54	101	-	358	-	-	-	-

09.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,54	200	-	708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,54	232	-	821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,54	70	-	248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	6	3600	-	21600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0110-9-2	-Крышки термоизоляционные деревянные	0,77	834,73	14,05	643	11	170	1,19	1
				178,2	5,31	137	4	120	0,03	-
		м2								
25	С12068-31	-Крышка термоизоляционная из досок, толщиной 40 мм	0,77	1910	-	1471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	Е0110-28-8	-Обивка крышек кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	0,77	1390,63	2,78	1071	2	132	0,94	1
				141,75	1,06	109	1	120	0,01	-
		м2								
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,66	245,44	3,82	1144	18	213	0,21	1
				37,35	1,44	174	7	118	0,01	-
		м2								
28	С11011-773	-Скобы ходовые	4	221	-	884	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			153280	6003			42
			Тенге			7030	2248			11

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	105536	-	-	-
Материалы -	Тенге	16330	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9278	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2355	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	73819	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12015	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1802	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7053	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	124604	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11080	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47743	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47743	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50608	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			175212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11080	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ								
29	Е0122-7-5	-Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм	0,1694 / 0,0843 км	1481132,09 / 60075	23430,96 / 8851,5	250904 / 10177	3969 / 1499	15179 / 130	359 / 43,23	61 / 7
30	Е0122-7-3	-Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм	0,0249 км	724480,32 / 46800	1939,32 / 733,5	18040 / 1165	48 / 18	1539 / 130	278 / 3,58	7 / -
31	Е0122-17-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,1943 км	51857,62 / 13905	9152,23 / 3458,25	10076 / 2702	1778 / 672	4386 / 130	76,7 / 16,89	15 / 3
32	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	3 / 2 врезка	4292,16 / 2862	83,18 / 31,5	12876 / 8586	250 / 95	11285 / 130	17,01 / 0,15	51 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			291896	6045			134
			Тенге			22630	2284			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261132	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24914	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2088	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4858	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29772	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			343741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29772	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
33	Е0122-7-4 к=0,3	-Демонтаж чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами км	0,0465	17591,95	595,45	818	28	1038	100,2	5
				16942,5	224,77	788	10	130	3,66	-
34	Е0123-13-6 к=0,8	-Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	3,47	6846,23	1349,58	23779	4688	9027	8,93	31
				1493,64	505,44	5188	1756	130	3,09	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			24597	4715			36
			Тенге			5976	1766			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24597	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7742	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13906	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1510	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9251	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			36741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9251	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ								
35	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками и подстилающих слоев щебеночных м3	0,6	2783,6	-	1670	-	392	3,24	2
				531	-	319	-	123	-	-
36	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 25 мм м2	6	310,76	25,04	1865	150	233	0,14	1
				22,25	9,38	134	56	123	0,05	-
37	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщины 30 мм) м2	6	56,77	3,11	341	19	31	0,02	-
				2,97	1,17	18	7	123	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3875	169			3
			Тенге			470	63			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3875	-	-		-
		Материалы -	Тенге			63	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	533	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			3174	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			656	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	632	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	632	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	771514		~~1090240~~	389115			651
			Тенге			102996	170319			965
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1042497	-	-		-
		Материалы -	Тенге			277525	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	273315	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2355	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			270506	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге	257164		297997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44700	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	61721		80430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1420923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1765
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318015	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47743	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47743	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50608	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1090399		~~1471531~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1765
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318015	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

"Астана-Коктем С"

Для расценки проверены

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Астана-Көктем С"**
Наименование строительства и его адрес :
Строительство пристройки к детскому саду № 8 "Колосок" (незавершенное строительство) Лот № 2

форма №3 КС-3
Госкомитета РК от 16.11.94

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ** месяц **2011** года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		10/13	21.05.2010г.				

Стоимость выполненых работ и затрат, тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно.	в том числе в отчетном месяце	Стр.-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		ст-сть проч. затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**150 792 580**	**21 563 580**							**2 310 384**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астана"

МП

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Астана-Көктем С"

МП

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
ЗА ИЮЛЬ 2011Г.

Строительство пристройки к детскому саду № 8 "Колосок"
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	Акт № 1 за ИЮЛЬ 2011 г.	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПРИСТРОЙКУ	7845,22	-	-	~~7845,22~~ 7487,52
		Всего по главе	7845,22	-	-	~~7845,22~~ 7487,52
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
2.	Акт № 2 за ИЮЛЬ 2011 г.	-БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА)	644,49	-	-	644,49 ✓
3.	Акт № 3 за ИЮЛЬ 2011 г.	-БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ, ПЛОЩАДКИ)	3763,28	-	-	3763,28 ✓
		Всего по главе	4407,77	-	-	4407,77
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	12252,99	-	-	~~12252,99~~ 11895,29
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	220,55	-	-	~~220,55~~ 214,1
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	33,08	-	-	~~33,08~~ -32,1
		Всего по главе	220,55	-	-	~~220,55~~ 182,0

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	12473,55	-	-	~~12473,55~~ 12077,29
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	288,14	-	-	~~288,14~~ 278,985
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	124,74	~~124,74~~ 120,77
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	49,89	~~49,89~~ 48,3
		Всего по главе	288,14	-	174,63	~~462,77~~ 448,05
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	12761,69	-	174,63	~~12936,32~~ 12525,35
9.		-В том числе возвратные суммы-15%	33,08	-	-	~~33,08~~
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	12761,69	-	174,63	~~12936,32~~ 12525,35
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	19233,1	-	263,18	~~19496,28~~ 18875,69
11.		-В том ч исле возвратные суммы в текущих ценах	49,85	-		~~49,85~~
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	389,93	~~389,93~~ 377,513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	19233,1	-	653,11	~~19886,2~~ 19253,2
13.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2386,34	~~2386,34~~ 2310,38
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	19233,1	-	3039,45	~~22272,55~~ 21563,58
		ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 49,85*1,02*1,12=				~~56,94~~
		СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				~~22215,61~~

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

расчет проверен

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №8 "Колосок" в г. Астана ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 8 "Колосок"

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за июль 2011 г.

НА Благоустройство территории (Вертикальная планировка)

ОСНОВАНИЕ: РП 000023-ГП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 644,489 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1639 чел.-ч
Сметная заработная плата 133,545 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	1184	11,19 -	11,19 3,06	13249 -	13249 3623	3514 97	- 0,01	- 12
2	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1184	9,4 -	9,4 2,57	11129 -	11129 3043	2952 97	- 0,01	- 10
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	248	32,25 1,42	30,77 8,34	7999 352	7631 2070	2349 97	0,01 0,03	2 7
4	C010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	421,6	89,2 17,84	- -	37607 7521	- -	7521 100	0,37 -	158 -
5	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход	1184	12,51 -	12,51 4,28	14809 -	14809 5069	4917 97	- 0,01	- 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3								
6	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1184	1,27	1,27	1505	1505	439	-	-
				-	0,38	-	453	97	-	1
		м3								
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1960	32,25	30,77	63219	60310	18565	0,01	19
				1,42	8,34	2783	16356	97	0,03	56
		м3								
8	С010333-А12-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	3332	89,2	-	297214	-	59443	0,37	1248
				17,84	-	59443	-	100	-	-
		т								
9	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3144	0,99	0,99	3118	3118	916	-	-
				-	0,3	-	944	97	-	3
		м2								
10	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3144	12,51	12,51	39324	39324	13055	-	-
				-	4,28	-	13459	97	0,01	44
		м3								
11	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3144	1,27	1,27	3996	3996	1167	-	-
				-	0,38	-	1203	97	-	4
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	493170	155071		1428

	Тенге	70100	46220		154
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	493170	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	116320	-	-
Местные материалы -	Тенге	142	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	334821	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	114839	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17226	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36481	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	644489	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1639
Сметная заработная плата -	Тенге	-	133545	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			644489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1639
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133545	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства города Астана»

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астана-Коктем С»

расценки проверены

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства города Астана»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана-Коктем С»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство пристройки к детскому саду №8 "Колосок" в г. Астана

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пристройка к детскому саду № 8 "Колосок"

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за ИЮЛЬ 2011 г.

НА Благоустройство территории (Проезды, тротуары, площадки)

ОСНОВАНИЕ: РП 000023-ГП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3763,282 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 851 чел.-ч
Сметная заработная плата 154,202 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Тип 1-1										
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	69,53	998,34	48,31	69415	3359	3157	0,14	10		
				21,38	12,76	1487	887	133	0,04	3		
2	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	409	322,79	23,55	132019	9630	7091	0,03	13		
				5	8,04	2045	3286	133	0,03	12		
3	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	409	24,52	15,35	10029	6279	5984	0,03	14		
				5,94	5,06	2429	2070	133	0,02	7		
4	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3272	0,02	-	65	-	44	-	-		
				0,01	-	33	-	133	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	С143010-8	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	49	4640	-	227360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	78	3500	-	273000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	409	24,52	15,35	10029	6279	5984	0,03	14
				5,94	5,06	2429	2070	133	0,02	7
		м2								
8	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	818	0,02	-	16	-	11	-	-
				0,01	-	8	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		721934	25546			51

				Тенге		8431	8313			29
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		721934	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2683	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16744	-		-
		Местные материалы -		Тенге		685273	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		22270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		44652	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		788856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		92
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	20085	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		788856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		92
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	20085	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Тип 1.1-1.1								
		==========								
9	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	273	24,52	15,35	6694	4191	3994	0,03	9
				5,94	5,06	1622	1381	133	0,02	5