Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Договор: №04 от 09.01.2018года

Инженер: ТОО Строительство и услуги"

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"

Наименование объекта: Строительство места для купания МРС в селе Агыбет Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	3 397 979,20	3 397 979,20	3 397 979,20	0	1 266 616	1 291 946			437 789			155 033	1 446 979,20
Инжиниринговые услуги	45 907	45 907	45 907	0		19 549						0	19 549
Авторский надзор	6 796	6 796		0		2 894						0	2 894
Всего по стройке	**3 450 682**	**3 450 682**	**3 443 886**	**0**	**1 266 616**	**1 314 388**	**0**	**0**	**437 789**	**0**	**0**	**155 033**	**1 469 422**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ **Е.Усенгулы**

Инженер:
Директор ТОО Строительство и услуги"

_____ **Айболов С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ВИК"

_____ **Шингисов Г.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО **Форма-2**
Инженер: ТОО "Строительство и услуги"
Подрядчик: ТОО "ВИК"
Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"
Договор: №04 от 09.01.2018года
Наименование стройки:Строительство места для купания МРС в селе Агыбет Байдибекского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МЕСТО ДЛЯ КУПАНИЯ МРС								
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ								
15	Е0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В20**	9,94192	9163,46	954,99	91102	9494	14677	6,51	195
		м3		1075,50	330,44	10693	3285	105	1,34	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			91102	37480			698
			Тенге			111492	13102			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521747				
	Материалы -		Тенге			76161				
	Всего заработная плата -		Тенге				124595			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68807				
	Местные материалы -		Тенге			227807				
		Накладные расходы -	Тенге			14677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21135			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			702406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							822
		Сметная заработная плата -	Тенге				145730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							822
		Сметная заработная плата -	Тенге				145730			
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	15,876	402,75	–	6394	–	7225	2,80	44
		м3		402,75	–	6394	–	113	–	–
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,3	134,10	–	1784	–	2015	0,97	13
		м3		134,10	–	1784	–	113	–	–
		ФУНДАМЕНТЫ								
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,7	5050,51	66,01	3535	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	–
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,714	94,00	–	67	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,714	266,00	–	190	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,714	310,00	–	221	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5 (Ф-1)	1,876	7000,07	98,32	13132	184	1443	4,41	8
		м3		695,25	37,15	1304	70	105	0,18	–
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,91352	94,00	–	180	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,91352	266,00	–	509	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,91352	310,00	–	593	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАДЫ ОГ-1								
35	Е0109-17-1	Монтаж стоек ограждения СТ-1 из трубы 108х5	0,701748	4646,85	2285,57	3261	1604	1387	9,35	7
		т		1579,50	617,13	1108	433	90	2,34	2
36	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже стоек ограждения	0,701748	542,84	144,52	381	101	185	1,34	1
		т		292,50	–	205	–	90	–	–
37	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т/Труба 108х5/	0,701748	172800,00	–	121262	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,350692	40,72	0,04	829	1	152	0,04	1
		м2		8,32	–	169	–	90	–	–
39	Е0109-35-1	Монтажметаллических панелей ограждения	0,38077	15548,56	627,68	5920	239	4900	86,50	33
		т		14197,50	101,25	5406	39	90	0,49	–
40	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,38077	134000,00	–	51023	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,04233	40,72	0,04	450	–	83	0,04	–
		м2		8,32	–	92	–	90	–	–
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ ВР-1 2ШТ								
42	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1438442	14806,01	1133,15	2130	163	1721	82,10	12
		т		12892,50	398,25	1855	57	90	1,95	–
43	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1438442	172800,00	–	24856	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,1714818	40,72	0,04	170	–	31	0,04	–
		м2		8,32	–	35	–	90	–	–
		БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА АС-3								
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В15	6,24	6798,20	–	42421	–	4352	3,66	23
		м3		567,00	–	3538	–	123	–	–
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,3648	94,00	–	598	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,3648	266,00	–	1693	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,3648	310,00	–	1973	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			283572	2339			143
			Тенге			22027	616			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74739				
	Материалы -		Тенге			3387				
	Всего заработная плата -		Тенге				13540			
	Местные материалы -		Тенге			57667				
		Накладные расходы -	Тенге			15464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2320			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				15860			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			208834				
	Материалы -		Тенге			1011				
	Всего заработная плата -		Тенге				9103			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197142				
		Накладные расходы -	Тенге			8193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1229			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13022				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			230048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			325663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				26192			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**437788,76**	**39819**			**842**
			Тенге			**133519**	**13719**			**56**

	Оборудование								
	Всего прямые затраты				**437 788,76**				
	Итого без обородувоние				**437 788,76**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**14 884,82**				
	Итого				**452 673,58**				
	Дополнительные затраты в зимнее время 1,2.0,7%				**3 802,46**				
	Затраты на выслугу лет 1%				**4 526,74**				
	Дополнительные отпука 0,4%				**1 810,69**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**462 813,46**				
	Итого в с оборудованием базовых ценах 2001 года				**462 813,46**				
	Итого в текущих ценах 2016 года К-2,73677				**1 266 615,94**				
	Налоги и обязательные платежи 2%				**25 332,32**				
	Итого стоимость в текущем уровне цен				**1 291 948,26**				
	НДС 12%				**155 030,94**				
	Всего к оплате				**1 446 979,20**				

Инженер: ТОО "Строительство и услуги"

инженер-эксперт _____ Айбол А.

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Директор _____ Шингисов Г.