Форма №3

Акт №1

о стоимости выполненных работ за 02 июля 2015 г.

Заказчик: **ТОО "Тұрғын үй Шымкент"**

Технадзор: **ТОО "Фараб Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "БеМир Құрылыс"**

Договор подряда: **№ 11-К от 11.03.2015 г.**

Стройка: **Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома по ул.Кремлевская №2А в г.Шымкент, ЮКО**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
	С начала строительства		С начала года по отчетный		Всего за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Всего к оплате:	**3 500 336**	**3 920 376**	**3 500 336**	**3 920 376**	**3 500 336**	**3 920 376**
Общестроительные работы	**3 500 336**	**3 920 376**	**3 500 336**	**3 920 376**	**3 500 336**	**3 920 376**
в том числе оборудования						

Заказчик

Директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

М. Мухамбетжан

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир Құрылыс"

С.Аширметов

Заказчик ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Технадзор: ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик ТОО "БеМир Құрылыс"
Стройка Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома №2А по ул.Кремлевская в г.Шымкент, ЮКО
Договор №11-к от 11.03.2015г.

А К Т
о приемке выполненных работ за 02 июля 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	900	48,37	4,36	43533	3924	43077	0,29	259
		м2		44,01	0,68	39609	612	107,1	0,01	5
2	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	900	24,15	2,64	21735	2376	21167	0,15	136
		м2		21,51	0,45	19359	405	107,1	0	4
3	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	32,22	33,88	33,88	1091	1091	688	0	0
		т		0	23,71	0	764	81	0,14	4
4	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	32,22	121,73	121,73	3922	3922	706	0	0
		т		0	24,35	0	784	81	0,51	16
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				70281				
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
5	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа толщ. 0.7мм	900	92,35	6,48	83112	5828	44460	0,36	328
		м2		58,74	2,25	52868	2021	72,9	0,04	34
6	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н3 5-1000-0,7, Н18-1000-0.7	900	896		806400				
		м2								
7	1-1-2129	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4.2х51 мм	5400	1,02		5508				
		шт								
8	E0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	900	42,53	2,55	38277	2295	28136	0,2	176
		м2		28,78	0,41	25902	369	107,1	0,01	5
9	1-2-52	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, IV сорта	8	7940		63520				
		м3								
10	E0110-50-5	Устройство подшивки настила рабочего толщиной 32 мм сплошного КАРНИЗНЫЙ ЩИТ и КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	103,5	94,41	16,25	9771	1682	6616	0,33	34
		м2		53,05	6,14	5491	635	97,2	0,03	3
11	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	3,31	10600		35086				
		м3								
12	E0110-13-1	Укладка ходовых досок + ХОДОВОЙ МОСТИК	38	7,64	1,13	290	43	273	0,04	2
		м		6,23	0,43	237	16	97,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1-2-69	Доски обрезные из хвойных пород д линой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	0,285	7570		2157				
		м3								
14	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород д линой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,152	8200		1246				
		м3								
15	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэро в, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкован ной стали(фартук)	78	568,05	1,55	44308	121	14770	1,12	87
		м2		176,21	0,59	13745	46	96,39	0	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				1089677				
		ИТОГО:				1159956	21282			1022
						157211	5652			72
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				115433				
		На металломонтажные работы				44460				
		Всего накладных расходов:				159893				
		Итого с накладными				1319849				
		- заработная плата				23984				
		- трудоемкость				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				79191				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1399040				
		Итого с временными, 0,88 %				1411352				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,35 %				1416292				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1421937				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1436051				
		ИТОГО:				1436051				
		Сметная заработная плата				186847				
		Нормативная трудоемкость				1174				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3431702				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68634				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3500336				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				420040				
		Итого с НДС				3920376				
		Всего:				3920376				

Председатель ОУОК жилого дома №2А
по ул.Кремлевская в г. Шымкент.

_____ А.Р.Иванова

Начальник строительного участка ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

Байменов К._____

Технадзор:

Инженер технадзор
ТОО "Фараб Курылыс"

_____ А.Жаксылыков

Подрядчик:

Директор
ТОО "Бемир Курылыс"

_____ Є.Аширметов

Форма №3

Акт №2

о стоимости выполненных работ за 31 июля 2015 г.

Заказчик: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Технадзор: ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир Құрылыс"
Договор подряда: доп.соглашение №1 от 03.07.2015 к договору № 11-К от 11.03.2015 г.
Стройка: Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома по ул.Кремлевская №2А в г.Шымкент, ЮКО

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
	С начала строительства		С начала года по отчетный		Всего за отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Всего к оплате:	**7 231 745**	**8 099 554**	**7 231 745**	**8 099 554**	**3 731 409**	**4 179 178**
Общестроительные работы	**7 231 745**	**8 099 554**	**7 231 745**	**8 099 554**	**3 731 409**	**4 179 178**
в том числе оборудования						

Заказчик

Директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

_____ **М. Мухамбетжан**

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир Құрылыс"

_____ **С.Аширметов**

Заказчик ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Технадзор: ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик ТОО "БеМир Құрылыс"
Стройка Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома №2А по ул.Кремлевская в г.Шымкент, ЮКО
Договор доп. Соглашение № 1 от 03.07.2015 к договору №11-к от 11.03.2015г.

А К Т

о приемке выполненных работ за 31 июля 2015 года

		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	26,46	250,04	23,78	6616	629	6224	1,52	40
		м2		226,26	8,98	5987	238	100	0,04	1
2	Е0162-36-2	Очистка вручную простых фа садов от известковой окраски с лестниц СТЕН и ПОТО ЛКОВ	700	32,13	0	22491	0	21254	0,22	156
		м2		32,13	0	22491	0	94,5	0	0
3	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фа садов от известковой окраски с лестниц СТЕН и ПОТО ЛКОВ	221,7	25,7	0	5698	0	5384	0,18	39
		м2		25,7	0	5698	0	94,5	0	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				34805				
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0115-79-6	Отделка внутренних с тен, состав с наполнителем из минерала мелкозернис того, размер зерна до 1,8мм	70	259,84	2,83	18189	198	7732	0,56	39
		м2		115,82	1,08	8107	75	85,05	0,01	0
5	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	486,7	19,52	0,15	9499	73	7291	0,11	51
		м2		15,79	0,06	7685	30	85,05	0	0
6	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен к олером масляным разбеленным по штукатурке	435	153,69	2,35	66857	1022	37385	0,54	234
		м2		90,05	0,9	39170	392	85,05	0	2
7	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	113,4	113,03	0,75	12818	85	7102	0,37	42
		м		65,99	0,29	7483	33	85,05	0	0
8	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	11,34	666,46	7,91	7558	90	3886	2,06	23
		м2		359,66	2,99	4079	34	85,05	0,01	0
9	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	11,34	19,52	0,15	221	2	170	0,11	1
		м2		15,79	0,06	179	1	85,05	0	0
10	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоко в из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	26,46	537,52	23,97	14223	634	7811	1,59	42
		м 2		265,62	7,73	7028	205	97,2	0,04	1
11	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей с паренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: о дноэлементные глухие	26,46	4472		118329				

А К Т

12	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ОБШИВКА КА РНИЗА	м2	100	263,04	9,43	26304	943	27046	1,64	164
					246,85	3,57	24685	357	97,2	0,02	2
13	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II с орта	м2	2,55	12700		32385				
14	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным р азбеленным деревянных потолков	м3	100	213,16	3,38	21316	338	11979	0,75	75
					125,5	1,26	12550	126	85,05	0,01	1
15	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и насти лы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	м2	900	21,41	1,14	19270	1024	5644	0,03	30
					5,38	0,42	4844	382	97,2	0	2
16	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м2	0,437	1911,46	17,71	835	8	168	2,16	1
					349,31	6,75	153	3	97,2	0,03	0
17	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брус ьев ЛЕСТНИЦА	м3	0,042	23143,99	395,71	972	17	189	25,88	1
					4010,63	149,06	168	6	97,2	0,73	0
18	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,042	1911,46	17,71	80	1	16	2,16	0
					349,31	6,75	15	0	97,2	0,03	0
19	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м3	140	547,69	3,11	76677	436	1842	0,07	9
					11,13	1,15	1558	161	96,39	0,01	1
20	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемо в и решеток	м	13,534	101,48	0	1373	0	1218	0,59	8
					95,22	0	1289	0	85,05	0	0
21	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брус ьев ЛЕСТНИЦА	м2	0,042	23143,99	395,71	972	17	189	25,88	1
					4010,63	149,06	168	6	97,2	0,73	0
22	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,042	1911,46	17,71	80	1	16	2,16	0
					349,31	6,75	15	0	97,2	0,03	0
23	Е0120-21-8#ПРИМ	Установка зонтов над шахта ми из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм(ЗОНТ ВЕНТШАХТЫ)	шт	12	682,57	70,34	8191	844	8362	3,5	42
					579,6	25,31	6955	304	103,68	0,13	2
24	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0058	47400		273				
25	2-1-250	Отдельные конструктивные элемен ты зданий и сооружений с преобладанием толстолисто вой стали массой до 0,5 т	т	0,0451	154200		6958				
26	1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщи на 1,0 мм	т	0,0894	57720		5160				
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					448542				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ									
27	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального ото пления на резьбе диаметром 76 мм	м	23	148,49	1,88	3415	43	3504	0,95	22
					146,61	0,31	3372	7	93,31	0	0
28	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопрово дных труб диаметром 50 мм	м	246	134,62	2,26	33116	557	33850	0,87	213
					132,35	0,36	32559	89	93,31	0	1

А К Т

29	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопрово дных труб диаметром 25/20 мм	м	104	58,8	0,86	6115	90	6262	0,38	40
					57,94	0,14	6025	14	93,31	0	0
30	Е0118-18-1#к=0,4	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1	913,72	127,12	914	127	961	4,37	4
					786,6	47,25	787	47	103,68	0,23	0
31	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопле ния и водоснабжения из стальных электросварных тру б диам. 65/76 мм	м	26	161,17	19,99	4190	520	4223	0,75	20
					133,51	7,49	3471	195	103,68	0,04	1
32	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со сня той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	26	333		8658				
33	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	24	618,12	9,94	14835	239	2185	0,43	10
					75,3	3,71	1807	89	103,68	0,02	0
34	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	152	481,3	4,95	73158	752	10838	0,34	52
					60,03	1,86	9125	283	103,68	0,01	1
35	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	70	431,3	4,95	30191	347	4991	0,34	24
					60,03	1,86	4202	130	103,68	0,01	1
36	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	104	273,3	4,95	28423	515	7415	0,34	36
					60,03	1,86	6243	194	103,68	0,01	1
37	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	66	275,3	4,95	18170	327	4706	0,34	23
					60,03	1,86	3962	123	103,68	0,01	1
38	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	8	941		7528				
39	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	86	408		35088				
40	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	12	362		4344				
41	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампова нные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4, 20 мм	шт	86	495		42570				
42	8-10-10	Пробка, Dy 20 мм	шт	86	181		15566				
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горя чего водоснабжения диам. до 50 мм	м	416	12,59	0	5239	0	5891	0,06	24
					12,29	0	5114	0	103,68	0	0
44	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабж ения диам. до 100 мм	м	26	12,73	0	331	0	368	0,06	1
					12,29	0	320	0	103,68	0	0
45	Е0113-16-10	Огрунтовка металлическ их поверхностей лаком БТ-177 за один раз	м2	56	22,88	0,03	1281	1	229	0,02	1
					5,05	0	283	0	72,9	0	0

А К Т

46	Е0126-3-2#прим	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	170	101,62	8,86	17276	1507	9029	0,33	57
		м		55,64	3,37	9458	574	81	0,02	3
47	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметр ом 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на син тетическом связующем толщиной 60 мм	152	108,92	10,2	16555	1550	8787	0,36	54
		м		60,29	3,94	9165	598	81	0,02	3
48	Е0126-3-4#прим	Изоляция трубопроводов диа метром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	104,58	9,53	7321	667	3850	0,35	24
		м		57,44	3,66	4021	256	81	0,02	1
49	Е0126-3-9#прим	Изоляция трубопроводов диа метром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	113,23	10,59	2718	254	1454	0,38	9
		м		63,4	3,94	1522	95	81	0,02	0
50	Е0126-3-11#прим	Изоляция трубопроводов ди аметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты н а синтетическом связующем толщиной 60 мм	26	120,32	11,74	3128	305	1704	0,4	10
		м		68,31	4,5	1776	117	81	0,02	1
51	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	8	6730		53840				
		м3								
52	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны , планки, хомуты/	34	200		6800				
		кг								
53	Е0126-23-3#прим	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного с лоя 60 мм	442	145,58	10,2	64344	4508	19065	0,28	122
		м		43,99	3,94	19442	1740	81	0,02	8
54	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, т олщина 0,2 мм	223	262		58426				
		м2								
55	Е0118-18-1	Устано вка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	3583,29	317,79	3583	318	2401	10,93	11
		1узел		1966,5	118,13	1967	118	103,68	0,57	1
56	12-6-69	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 2	1	8350		8350				
		шт								
57	12-6-29	Грязевики из стальных электросварных и в одогазопроводных труб,Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	2	10600		21200				
		шт								
58	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		10380				
		шт								
59	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
60	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные р авнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 5 7х4 мм	1	495		495				
		шт								

А К Т

61	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 76х3,5 мм(Патрубок)	0,4	384		154				
		м								
62	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм(Патру бок)	4	377		1508				
		шт								
63	8-6-47	Трубы стальные сварные водо газопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованн ые обыкновенные 50х3,5 мм	2,75	389		1070				
		м								
64	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, D у 50 мм	10	285		2850				
		шт								
65	Е0113-16-10	Огрунтовка металличес ких поверхностей лаком БТ-177 за один раз	1	22,88	0,03	23	0	4	0,02	0
		м2		5,05	0	5	0	72,9	0	0
66	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диам етром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	0,4	120,32	11,74	48	5	26	0,4	0
		м		68,31	4,5	27	2	81	0,02	0
67	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводо в диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ва ты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2,75	113,23	10,59	311	29	167	0,38	1
		м		63,4	3,94	174	11	81	0,02	0
68	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм по луцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1	383,22	8,86	383	9	53	0,33	0
		м		55,64	3,37	56	3	81	0,02	0
69	1-3-25	Вата минеральная	0,2	2530		506				
		м3								
70	Е0126-23-3	Покрытие пове рхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рул онными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	4,15	145,58	10,2	604	42	179	0,28	1
		м		43,99	3,94	183	16	81	0,02	0
71	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, т олщина 0,2 мм	3	262		786				
		м2								
72	1-1-58	Болты строительные с гайк ами, оцинкованные	0,0198	154700		3069				
		т								
73	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводн ые с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкнове нные 15х2,8 мм	1	112		112				
		м								
74	12-5-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	2	895		1790				
		компл								
75	12-5-4	Термометры прямые в оправе	3	352		1056				
		шт								
76	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362		724				
		шт								

А К Т

77	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 и атяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм шт	3	328		984				
78	4-1-699	Прокладки резиновые /пла стина техническая прессованная/ кг	0,351	166		58				
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				630585				
		ИТОГО:				1113929	19064			1761
		Накладные расходы :				285372	7054			35
		На общестроительные работы				197093				
		На сантехнические работы				95957				
		Всего накладных расходов:				293050				
		Итого с накладными				1406979				
		- заработная плата				43958				
		- трудоемкость				147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				84419				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1491398				
		Итого с временными, 0,88 %				1504522				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,35 %				1509788				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1515806				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1530851				
		ИТОГО:				1530851				
		Сметная заработная плата				336384				
		Нормативная трудоемкость				1943				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3658244				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				73165				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3731409				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				447769				
		Итого с НДС				4179178				
		Всего:				4179178				

Председатель ОУОК жилого дома №2А
по ул.Кремлевская в г.Шымкент.

_____А.Р.Иванова

Начальник строительного отдела ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

Бабасулов К._____

Технадзор:

Инженер технадзор
ТОО "Фараб Курылыс"

_____А.Жакаулыков

Подрядчик:

Директор
ТОО "Бемир Курылыс"

_____С.Аширметов