Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Договор №03 от 09.01.2018года

Инженер: ТОО "Инженерные коммуникации"

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"

Наименование объекта: Строительство ветеринарного пункта в селе Атыбет Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования						
							с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	33 729 438,4	33 729 438,4	33 729 438,4	0	10 538 724	10 749 499	1 351 161	888 881	3 950 280			1 289 940	12 039 438,4
Инжиниринговые услуги	650 979	650 979	650 979	0		232 361						0	232 361
Авторский надзор	67 459	67 459		0		24 079						0	24 079
Всего по стройке	34 447 876,4	34 447 876,4	34 380 417,6	0	10 538 724	11 005 939	1 351 161	888 881	3 950 280	0	0	1 289 940	12 295 878,4

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ Е.Усенулы

Инженер:
Директор ТОО "Инженерные коммуникации"

_____ Ахаев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ВИК"

_____ Шингисов Г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Инженер: ТОО "Инженерные коммуникации"

Подрядчик: ТОО "ВИК" Форма-2

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"

Договор: №03 от 09.01.2018года

Наименование стройки:Строительство ветеринарного пункта в селе Агыбет Байдибекского района, ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Наименование объекта - Ветеринарный пункт

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ								
135	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,88	330,85	32,08	953	92	983	1,49	4
		м2		272,25	12,13	784	35	120	0,06	--
136	С12021-85	Двери различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,13406	120300,00	--	16127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,2	8390,00	--	1678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,536	65,24	1,84	296	8	91	0,11	1
		м2		18,45	0,70	84	3	105	--	--
139	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -13)								
		ПОТОЛОК								
152	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	28,95	253,73	2,33	7345	67	1354	0,26	8
		м2		43,65	0,88	1264	25	105	--	--
153	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных	13	14,76	0,35	192	5	122	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,78	0,14	114	2	105	--	--
154	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	13	9,90	0,12	129	2	93	0,04	1
		м2		6,75	0,05	88	1	105	--	--
		СТЕНЫ								
158	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	266,4	274,88	2,10	73228	559	18411	0,39	104
		м2		65,03	0,79	17324	210	105	--	1
160	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	42	17,43	0,12	732	5	608	0,09	4
		м2		13,73	0,05	577	2	105	--	--
163	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,7	274,88	2,10	2391	18	601	0,39	3
		м2		65,03	0,79	566	7	105	--	--
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-13)								
		ДЕТАЛЬ 531 - 39,20м2								
164	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	39,2	51,34	2,62	2012	103	554	0,07	3
		м2		10,51	0,99	412	39	123	--	--
165	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	3,136	10040,78	--	31488	--	2187	3,66	11
		м3		567,00	--	1778	--	123	--	--
166	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,2	258,92	9,95	10150	390	2697	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2046	147	123	0,02	1
167	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	39,2	925,06	4,90	36262	192	2910	0,38	15
		м2		58,50	1,85	2293	73	123	0,01	--
168	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	41,16	123,31	0,16	5075	7	823	0,09	4
		м		16,18	0,07	666	3	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 376 - 28,65м2								
169	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	28,65	51,34	2,62	1471	75	405	0,07	2
		м2		10,51	0,99	301	28	123	--	--
170	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	2,292	10040,78	--	23013	--	1598	3,66	8
		м3		567,00	--	1300	--	123	--	--
171	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	28,65	917,31	11,72	26281	336	6205	1,06	30
		м2		171,68	4,39	4919	126	123	0,02	1
172	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	30,0825	139,69	0,32	4202	10	1544	0,24	7
		м		41,63	0,11	1252	3	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 400 - 13,30м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	13,3	51,34	2,62	683	35	188	0,07	1
		м2		10,51	0,99	140	13	123	--	--
174	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	1,064	10040,78	--	10683	--	742	3,66	4
		м3		567,00	--	603	--	123	--	--
175	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изола / два слоя/	13,3	365,09	18,42	4856	245	1519	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1143	92	123	0,03	--
176	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	13,3	256,83	9,05	3416	120	887	0,25	3
		м2		50,85	3,40	676	45	123	0,02	--
177	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,3	917,31	11,72	12200	156	2880	1,06	14
		м2		171,68	4,39	2283	58	123	0,02	--
178	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,965	139,69	0,32	1951	4	717	0,24	3
		м		41,63	0,11	581	2	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 740 - 13,00м2								
179	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	13	51,34	2,62	667	34	184	0,07	1
		м2		10,51	0,99	137	13	123	--	--
180	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	1,04	10040,78	--	10442	--	725	3,66	4
		м3		567,00	--	590	--	123	--	--
181	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20 мм	13	349,75	14,76	4547	192	927	0,36	5
		м2		52,43	5,54	682	72	123	0,03	--
182	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	13	-98,56	-1,34	-1281	-17	-62	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-44	-6	123	--	--
183	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	13,65	30,29	0,22	413	3	312	0,10	1
		м		18,50	0,09	253	1	123	--	--
184	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным плинтусов	1,3	173,10	1,88	225	2	108	0,47	1
		м2		78,30	0,72	102	1	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-6,7)								
185	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	40	661,79	2,74	26471	110	17229	2,00	80
		м2		409,50	0,72	16380	29	105	0,03	1
186	Е0115-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	40	42,61	0,85	1704	34	452	0,06	3
		м2		10,44	0,32	418	13	105	--	--
189	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100/60 мм фасада	180	38,91	1,02	7003	183	7191	0,24	42
		м2		37,89	0,16	6820	29	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цемен[illegible] известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	65	108,77	0,60	7070	39	3932	0,32	21
		м		57,38	0,23	3730	15	105	--	--
196	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная и откосов	193	73,83	1,65	14249	318	2203	0,06	12
		м2		10,24	0,63	1976	122	105	--	1
		КРЫЛЬЦО КР-1, ПАНДУС П-1 1шт /АС -15/								
197	Е0101-166-1	Засыпка вручную под крыльца в грунтах 1 группы	4,005	122,18	--	489	--	553	0,89	4
		м3		122,18	--	489	--	113	--	--
198	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец и пандуса БМ В12,5	4,05	10894,91	260,48	44124	1055	2993	3,94	16
		м3		614,25	89,46	2488	362	105	0,35	1
199	Е0106-11-10	Армирование сеткой	0,05297	5239,08	327,33	278	17	112	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	100	7	105	0,60	--
200	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05297	41200,00	--	2182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10 с шероховатой поверхности	16	1862,85	11,72	29806	188	3465	1,06	17
		м2		171,68	4,39	2747	70	123	0,02	--
202	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом	5	1631,26	2,10	8156	11	1752	2,00	10
		м2		333,00	0,79	1665	4	105	--	--
203	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,021888	93997,62	304,24	2057	7	763	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	724	3	105	0,56	--
204	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	12	344,56	7,69	4135	92	4056	1,34	16
		м		238,50	2,90	2862	35	140	0,01	--
205	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1105	134000,00	--	14807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,2045	40,72	0,04	130	--	24	0,04	--
		м2		8,32	--	27	--	90	--	--
207	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0192	14475,00	--	278	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0115-177-8	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза поручней	1,968	278,68	--	548	--	117	0,31	1
		м2		56,48	--	111	--	105	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-2 1шт /АС -16/								
209	Е0101-166-1	Засыпка вручную под крыльца в грунтах 1 группы	0,672	122,18	--	82	--	93	0,89	1
		м3		122,18	--	82	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец и пандуса [illegible] В12,5	1,4	10894,91	260,48	15253	365	1034	3,94	6
		м3		614,25	89,46	860	125	105	0,35	--
211	Е0106-11-10	Армирование сеткой	0,0192	5239,08	327,33	101	6	41	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	36	2	105	0,60	--
212	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0192	41200,00	--	791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	5,8	558,69	23,26	3240	135	1924	1,57	9
		м2		261,00	8,71	1514	51	123	0,04	--
		КОЗЫРЬКИ Кв-1,2 /АС-17/ 2 шт								
214	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	8	8,62	0,02	69	--	62	0,05	--
		отверст		8,60	--	69	--	90	--	--
215	Е0169-5-2 К=3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	8	24,51	0,06	196	--	176	0,16	1
		отверст		24,45	--	196	--	90	--	--
216	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01192	13010,10	1826,10	155	22	147	42,70	1
		т		8100,00	690,75	97	8	140	3,37	--
217	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0028	49502,00	--	139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00912	50306,00	--	459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,25712	13864,97	4022,39	3565	1034	2352	56,50	15
		т		9090,00	1071,86	2337	276	90	3,81	1
220	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,25712	2452,13	545,76	630	140	285	5,25	1
		т		1230,75	--	316	--	90	--	--
221	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1265884	154400,00	--	19545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1318369	154200,00	--	20329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,45648	100,70	0,07	751	1	472	0,37	3
		м2		60,30	0,02	450	--	105	--	--
224	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	5,71	1048,99	8,20	5990	47	1876	1,71	10
		м2		272,95	3,08	1559	18	119	0,02	--
225	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта /ОБРЕШЕТКА/	0,052	11624,00	--	604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	5,71	20,48	0,91	117	5	34	0,03	--
		м2		4,68	0,34	27	2	120	--	--
227	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,9	575,05	1,24	2818	6	896	0,97	5
		м2		153,23	0,47	751	2	119	--	--
		ОТМОСТКА УЧТЕНА В СМЕТЕ 7-1-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			530992	132323			2762
			Тенге			453679	43830			204
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3539116				
	Материалы -		Тенге			426809				
	Всего заработная плата -		Тенге				489240			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			825977				
	Местные материалы -		Тенге			1709740				
		Накладные расходы -	Тенге			104547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4329825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3192
		Сметная заработная плата -	Тенге				571084			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			106190				
	Материалы -		Тенге			539				
	Всего заработная плата -		Тенге				8269			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96241				
		Накладные расходы -	Тенге			7442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6818				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			120450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9385			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			673671				

			4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3242
		Сметная заработная плата -	Тенге				580469			

Наименование объекта - Ветеринарный пункт

на Отопление и вентиляция — Объект номер - 2-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	18,6	4331,44	35,77	80565	665	2978	0,70	13
		1кВт		111,70	13,40	2078	249	128	0,07	1
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,81	--	754	--	356	0,12	1
		комплект		23,18	--	278	--	128	--	--
3	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	18	193,46	3,68	3482	66	4166	1,01	18
		м		179,78	1,04	3236	19	128	--	--
4	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	63	175,69	3,71	11068	234	13147	0,91	57
		м		161,98	1,05	10205	66	128	--	--
5	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17,244	67,00	--	1155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	61,614	180,00	--	11091	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	16,00	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	5,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	13,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, с[illegible]ртный проход, из углеродистой стали, пропускной спосо[illegible]стью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	24	3716,00	--	89184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	10,00	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	4	72,96	16,85	292	67	172	0,21	1
		м		38,59	4,33	154	17	100	0,03	--
13	С11031-355 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 28/32 мм	4,4	126,00	--	554	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	1	357,00	--	357	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	81	10,99	--	890	--	1108	0,05	4
		м		10,69	--	866	--	128	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,3	21,80	0,05	900	2	217	0,03	1
		м2		5,81	0,02	240	1	90	--	--
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	41,3	40,72	0,04	1682	2	309	0,04	2
		м2		8,32	--	344	--	90	--	--
18	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	7,00	--	315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			203088	1036			98
			Тенге			17400	352			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3785				
	Материалы -		Тенге			2065				
	Всего заработная плата -		Тенге				756			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			911				
		Накладные расходы -	Тенге			698				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				861			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			199303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			79128				
	Всего заработная плата -		Тенге				16997			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102544				
	Местные материалы -		Тенге			4				
	Сдача и испытание -		Тенге			88				
		Накладные расходы -	Тенге			21756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3263			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13264				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			234322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				20260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			239074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				21121			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
19	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	7	320,85	16,96	2246	119	1736	1,12	8
		шт		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	--
20	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
21	Е0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
22	Е0120-32-1	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т**	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
23	Прайс ТОО"Летекс" стр.21	**Вентилятор канальный ВК-150Б**	1	3488,80	--	3489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	7,26	1169,91	13,82	8494	100	2463	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1887	38	128	0,03	--
25	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	2,7	1144,51	11,11	3090	30	839	1,48	4
		м2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
26	Е0120-21-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	1	1149,10	7,30	1149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
27	Е0120-24-2	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм**	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С131305-56	Узлы прохода вытяжных шахт через пок[illegible]и промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	1	4530,00	--	4530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27970	342			35
			Тенге			5786	134			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27970				
	Материалы -		Тенге			13822				
	Всего заработная плата -		Тенге				5920			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8019				
	Сдача и испытание -		Тенге			292				
		Накладные расходы -	Тенге			7578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2133				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7057			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
29	Е0118-2-1	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/**	1	10848,59	1763,76	10849	1764	11346	47,38	47
		1котел		8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3
31	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
32	Прайс АО"Келет" стр.23	**Насос сетевой, подача 2,5 м3/ч, напор 4,5+3 м, двигатель мощностью 2,2кВт , GrinPro PS15/4G**	1	2632,40	--	2632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0118-10-1	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
34	Прайс АО"Энергичплюс Караганда" стр.23а	**Мембранный расширительный бак NG 12**	1	1897,96	--	1898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0118-22-1	**Установка указателей уровня кранового типа**	1	163,37	1,62	163	2	187	0,80	1
		комплект		146,00	--	146	--	128	--	--
36	Прайс ТОО"Z" стр.24	**Устройство противонакипное магнитное наборное диаметром 32 мм ПМУ-1**	1	2815,34	--	2815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды [illegible]опроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
38	С130905-1809 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	1	4687,00	--	4687	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	12	415,42	45,33	4985	544	4719	1,66	20
		м		290,25	16,97	3483	204	128	0,08	1
40	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,4764	1623,00	--	2396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130904-1040 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	5011,00	--	15033	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	11	4386,00	--	48246	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
44	Прайс ТОО"Промресурс-KZ" стр.19	Клапан обратный подъемный фланцевый Dy-32мм 16кч9п	4	2052,85	--	8211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Прайс ТОО"Промресурс-KZ" стр.19	Клапан обратный подъемный фланцевый Dy-20мм 16кч9п	1	1592,01	--	1592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	8	171,00	--	1368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	2	128,00	--	256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс ТОО"Промресурс-KZ" стр.19а	Клапан предохранительный Dy-25мм 17с14нж	10	28153,38	--	281534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальн[illegible]шовных и сварных труб с наружным диаметром ко[illegible]са 76 мм	2	444,47	38,10	889	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
50	С131206-4 прим	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76/32 мм	2	479,94	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
52	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
53	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	17	120,70	14,12	2052	240	2299	0,55	9
		м		100,35	5,29	1706	90	128	0,03	--
55	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	5	56,00	--	280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	12	131,00	--	1572	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17	10,99	--	187	--	233	0,05	1
		м		10,69	--	182	--	128	--	--
58	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,51976	39,28	0,04	60	--	9	0,03	--
		м2		6,26	--	10	--	90	--	--
59	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	5	163,68	5,31	818	27	530	0,57	3
		м		103,95	2,03	520	10	100	0,01	--
60	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	170,04	5,31	2040	64	1337	0,60	7
		м		109,35	2,03	1312	24	100	0,01	--
61	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	17	114,31	6,39	1943	109	551	0,19	3
		м		29,93	2,48	509	42	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марк[illegible]01Г-50	0,162	4500,00	--	729	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0016	185900,00	--	297	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ								
64	1301-188	Щит пожарный ЩПД	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	5302-319	Огнетушитель порошковый	2	2540,00	--	5080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	1135-6	Ящик пожарный (для песка)	1	1335,00	--	1335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	С143008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	1301-175	Ведро пожарное	1	600,00	--	600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	5101-254	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-82	Войлок строительный	0,0035	149700,00	--	524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	5101-253	Лом	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	1301-174	Багор пожарный	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	1203-171	Тележка грузовая Т-058 грузоподъемностью 125 кг	1	2615,00	--	2615	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			559947	3271			121
			Тенге			21110	1228			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			92826				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			92826				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7402				
	Материалы -		Тенге			2313				
	Всего заработная плата -		Тенге				2427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1550				
	Местные материалы -		Тенге			990				
		Накладные расходы -	Тенге			2426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2791			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			459719				
	Материалы -		Тенге			5349				
	Всего заработная плата -		Тенге				19911			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			432537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1				
	Сдача и испытание -		Тенге			414				
		Накладные расходы -	Тенге			25486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			514317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				23734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			617561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				26525			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			655926	4649			254
			Тенге			44297	1714			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			19928				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19928				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11187				
	Материалы -		Тенге			4377				
	Всего заработная плата -		Тенге				3183			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2462				
	Местные материалы -		Тенге			990				
		Накладные расходы -	Тенге			57945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3652			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			686992				
	Материалы -		Тенге			98298				
	Всего заработная плата -		Тенге				42828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			543100				
	Местные материалы -		Тенге			5				
	Сдача и испытание -		Тенге			794				
		Накладные расходы -	Тенге			54820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			786320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				51051			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			756703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				54703			
Наименование объекта -		Ветеринарный пункт								
						Объект номер -		2-1		
	на	Силовое электрооборудование и электроосвещение								
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.										

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
2	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.4	Бокс монтажный навесного исполнения ЩРн-36	1	1466,32	--	1466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
4	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.5	Счетчик микропроцессорный электронный 3-х фазный 380В ЦЭ6803В	1	4416,42	--	4416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
6	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.6	Автоматический выключатель ВА47-29-4р 32А	1	414,76	--	415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
8	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.1	Автоматический выключатель ВА47-29-3р 16А	1	222,74	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.1	Автоматический выключатель ВА47-29-1р 16А	1	75,06	--	75	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.7	Устройство защитного отключения АД12 2р 16-30А	5	729,67	--	3648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	7	62,70	0,20	439	1	385	0,34	2
		шт		57,80	0,10	405	1	95	--	--
12	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	7	68,00	--	476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,007	16300,00	--	114	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,007	26100,00	--	183	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	53	108,60	48,90	5756	2592	2608	0,22	12
		м		39,60	12,20	2099	647	95	0,07	4
16	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.3	Трубы поливинилхлоридные, Ди 20 мм	54,06	9,08	--	491	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05406	54398,00	--	2941	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	53	14,60	0,20	774	11	599	0,07	4
		м		11,80	0,10	625	5	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26468	2835			30
			Тенге			5470	696			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			10244				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10244				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16224				
	Материалы -		Тенге			3716				
	Всего заработная плата -		Тенге				6166			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4204				
		Накладные расходы -	Тенге			5857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				879			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1325				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7044			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
19	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
20	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.4	Бокс встраиваемый на 36 модулей IP40 ЩРв-18	1	1008,97	--	1009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.1	Автоматический выключатель ВА47-29 [illegible] 6А	1	1008,97	--	1009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.13	Автоматический выключатель ВА47-29-1р 16А	6	75,06	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.7	Устройство защитного отключения АД12 2п 16-30А	3	591,42	--	1774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	22	244,37	65,36	5376	1438	4422	0,95	21
		шт		151,65	34,45	3336	758	108	0,16	3
26	С151702-71 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	22	702,00	--	15444	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	44	101,00	--	4444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	5	313,00	131,00	1565	655	741	0,75	4
		шт		119,00	36,90	595	185	95	0,21	1
29	С151701-123 Изм. и доп. вып. 21	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	5	614,00	--	3070	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс ТОО"Электрокомплект" стр.2	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS Е27 11Вт 220В	5	157,46	--	787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/\/, тип 8ОС-220	44	14,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,70	--	521	--	478	0,19	3
		шт		29,48	--	442	--	108	--	--
33	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	9	96,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	6	68,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	12	35,40	--	425	--	382	0,19	2
		шт		29,48	--	354	--	108	--	--
36	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	12	156,00	--	1872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки [illegible]ючателей, переключателей и штепсельных розеток, [illegible] Л48УХЛ3	0,027	16300,00	--	440	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,007	26100,00	--	183	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	130	36,51	--	4746	--	3697	0,16	21
		м		26,33	--	3423	--	108	--	--
40	Прайс Электрокомплект стр.3	Трубы поливинилхлоридные, Dн 16 мм	131,3	6,98	--	917	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2356	53341,00	--	12567	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	130	16,24	1,95	2111	253	2035	0,08	11
		м		13,34	1,16	1734	150	108	0,01	1
43	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	100	103,71	11,48	10371	1148	9601	0,50	50
		м кабеля		81,68	7,22	8168	722	108	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			76570	3662			124
			Тенге			20777	1852			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			4243				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4243				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			72328				
	Материалы -		Тенге			6277				
	Всего заработная плата -		Тенге				22629			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41612				
		Накладные расходы -	Тенге			24040				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5782				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			102150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				26235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			106392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				26235			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			103038	6496			154
			Тенге			26247	2548			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			14486				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			88552				
	Материалы -		Тенге			9993				
	Всего заработная плата -		Тенге				28794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45816				
		Накладные расходы -	Тенге			29897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4485			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7107				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			125556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				33279			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			140042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				33279			
	на	Уборная на 2 очка								

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ								
33	Е0110-7-1	Устройство деревянных стульчаков из досок 40мм	1,89	69,93	4,64	132	9	136	0,36	1
		м2		58,05	1,76	110	3	120	0,01	--
34	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	4,5	109,84	0,46	494	2	68	0,08	--
		м		12,04	0,18	54	1	123	--	--
35	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1,89	167,96	1,88	317	4	157	0,47	1
		м2		78,30	0,72	148	1	105	--	--
36	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,07938	11624,00	--	923	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ, ФРАМУГИ								
37	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,3484	828,63	71,29	289	25	124	1,64	1
		м2		272,25	25,25	95	9	120	0,10	--
38	С12061-79 прим.	Блоки оконные одностворные для общественных зданий фрамуги	0,3484	2130,00	--	742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,3484	382,25	1,65	133	1	12	0,22	--
		м2		33,30	0,63	12	--	105	--	--
40	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,57868	400,18	102,53	1032	264	580	0,90	2
		м2		151,65	35,67	391	92	120	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в из ых стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,57868	104,40	0,09	269	--	175	0,36	1
		м2		56,48	0,05	146	--	120	--	--
42	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 19-7Г	2,57868	5610,00	--	14466	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
44	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	21,42	309,82	4,07	6636	87	3073	0,74	16
		м2		135,68	0,97	2906	21	105	0,05	1
45	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1,3286	618,63	6,33	822	8	440	1,79	2
		м2		312,75	2,39	416	3	105	0,01	--
46	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	24,544	17,43	0,12	428	3	355	0,09	2
		м2		13,73	0,05	337	1	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
47	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	20,432	254,12	1,96	5192	40	2346	0,61	12
		м2		108,90	0,45	2225	9	105	0,03	1
48	Е0115-155-1	Окраска фасадов известковая	23,556	13,73	0,90	323	21	248	0,06	1
		м2		9,68	0,34	228	8	105	--	--
		ЛЮК ВЫГРЕБА, КОРОБ								
49	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами-крышки выгреба	0,5184	1292,59	29,74	670	15	27	0,23	--
		м2		32,85	11,23	17	6	120	0,05	--
50	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00041	49389,00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-7-1	Устройство вытяжного короба из досок	3,355	627,37	4,64	2105	16	241	0,36	1
		м2		58,05	1,76	195	6	120	0,01	--
52	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен-вытяжной трубы	3,355	165,65	1,61	556	5	314	0,53	2
		м2		88,65	0,61	297	2	105	--	--
53	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5 толщ.150 см	1,821	9426,98	--	17167	--	1270	3,66	7
		м3		567,00	--	1033	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			56636	18457			211
			Тенге			34697	6219			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			322128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			50719				
	Всего заработная плата -		Тенге				40916			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26841				
	Местные материалы -		Тенге			191412				
		Накладные расходы -	Тенге			9566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата -	Тенге				47585			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			70174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							260
Наименование объекта -		Ветеринарный пункт								
							Объект номер -	2-1		
	на	Технологическое оборудование								
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3201-165	**Стол с тумбой**	2	9030,00	--	18060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	1304-25	**Стол приставной ОН-4-1187/2**	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	5564-5	**Кресло для руководителя**	1	9460,00	--	9460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	1201-14	**Стул полумягкий**	7	3225,00	--	22575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	5302-13	**Сейф**	1	8278,00	--	8278	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	1101-11	**Стол лабораторный химический**	2	13800,00	--	27600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	1101-7	**Столик инструментальный СИ-4**	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	5558-8	**Шкаф для документов**	1	12040,00	--	12040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	1101-16	**Шкаф медицинский одностворчатый**	2	4730,00	--	9460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	1134-12	**Тумба для телефона**	1	8385,00	--	8385	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	1134-13	**Шкаф для одежды**	2	14620,00	--	29240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	1202-16	**Стол производственный 2СММ-01-Н**	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1203-31	Ванна моечная ВМСМ-1	1	7620,00	--	7620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0117-1-2	Установка стальных ванн	1	509,07	93,94	509	94	469	1,95	2
		комплект		330,75	36,00	331	36	128	0,17	--
15	1827-33	Стерилизатор паровой горизонтальный круглый, электрический односторонний	1	142800,00	--	142800	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0134-1-1	Паровой стерилизатор вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30/10 л	1	3829,50	--	3830	--	3362	20,00	20
		компл		3735,00	--	3735	--	90	--	--
17	1824-22-2	Аквадистиллятор ДЭ-4	1	18520,00	--	18520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0134-13-2	Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023т	1	2108,19	--	2108	--	1877	12,00	12
		компл		2085,75	--	2086	--	90	--	--
19	1824-65	Холодильник	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	5101-150	Шкаф холодильный, 1565х785х2052	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
22	1101-14	Шкаф для медикаментов и инструментария	3	18705,00	--	56115	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	1203-144	Стеллаж односторонний пристенный из н/ж стали 1500х550х1600мм	5	31390,00	--	156950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	1136-5	Шкаф для лабораторной посуды	1	19350,00	--	19350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	1205-45	Кипятильник дезинфекционный электрический Э-67	1	70740,00	--	70740	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	1202-16	Стол производственный 2СММ-01-Н	1	16500,00	--	16500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	1209-11	Бак для приготовления растворов вместимостью 60/10 л	2	709,42	--	1419	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			862764	132			46
			Тенге			7945	52			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			854467				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			854467				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7788				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				7630			
		Накладные расходы -	Тенге			6867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1030			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			879				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8660			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			509				
	Материалы -		Тенге			84				
	Всего заработная плата -		Тенге				367			
		Накладные расходы -	Тенге			469				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				437			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			871038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9097			
	на	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации								

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	5,3653463	27,84	26,18	149	140	46	0,01	--
		м3		1,66	7,20	9	39	97	0,03	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	0,1659385	262,72	--	44	--	49	1,85	--
		м3		262,72	--	44	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под приямки 2 %**	0,1106257	218,93	--	24	--	27	1,54	--
		м3		218,93	--	24	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	4,4166036	6,48	6,48	29	29	9	--	--
		м3		--	2,10	--	9	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	4,4166036	21,55	4,52	95	20	73	0,11	--
		м3		17,03	--	75	--	97	--	--
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	0,1667766	122,18	--	20	--	23	0,89	--
		м3		122,18	--	20	--	113	--	--
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку								
		ВОДОПРОВОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмати[illegible]ими трамбовками 0,3м	1,692	21,55	4,52	36	8	28	0,11	--
		м3		17,03	--	29	--	97	--	--
8	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13,231	49,00	--	648	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/32 мм	0,0131	47602,09	17877,09	624	234	586	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	389	62	130	18,10	--
10	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0131	8097,13	--	106	--	137	51,50	1
		км		8032,50	--	105	--	130	--	--
11	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	150,95	6,95	151	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
12	С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	847,00	--	847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
14	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	3	198,00	--	594	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
16	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50/32мм, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	156,16	--	156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0002	62566,88	6788,50	13	1	13	253,00	--
		км		45675,00	2565,00	9	1	130	12,52	--
18	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,2008	131,00	--	26	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0002	8097,13	--	2	--	2	51,50	--
		км		8032,50	--	2	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до [illegible] гильзы в колодцах	0,0084	33379,24	304,24	280	3	293	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	278	1	105	0,56	--
21	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,6	3082,00	--	1849	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,03355	121294,13	49389,75	4069	1657	3552	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	2106	626	130	91,12	3
23	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	1	183,00	--	183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс ТОО"Алатау Алем" стр.29	Тройник стальной равнопроходной с пожарной подставкой ППТФ 100х100мм	1	13539,14	--	13539	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных 1,00м	1	17465,87	36,99	17466	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
26	Е0122-23-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0015	26756,74	8426,72	40	13	31	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	19	5	130	15,55	--
27	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из /патрубков/ диам. 50/32 мм	1	366,93	80,05	367	80	371	1,30	1
		врезка		254,25	31,50	254	32	130	0,15	--
28	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	49,00	--	20	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
30	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500мм, hраб=1,8 / 1 шт/								
		hраз=2,3, откос 1:0,5								
31	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,	36,019495	27,84	26,18	1003	943	310	0,01	--
		м3		1,66	7,20	60	259	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разраб[illegible]ных механизированным способом/	1,114005	262,72	--	293	--	331	1,85	2
		м3		262,72	--	293	--	113	--	--
33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24,9893629	6,48	6,48	162	162	51	--	--
		м3		--	2,10	--	53	97	0,01	--
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,9893629	21,55	4,52	538	113	413	0,11	3
		м3		17,03	--	426	--	97	--	--
35	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,2473407	122,18	--	763	--	863	0,89	6
		м3		122,18	--	763	--	113	--	--
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку								
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками 1 м	7,29	21,55	4,52	157	33	120	0,11	1
		м3		17,03	--	124	--	97	--	--
37	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,42	6341,55	2104,76	9005	2989	5512	13,90	20
		м3		2362,50	623,48	3355	885	130	2,48	4
38	С143001-2 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-100/	0,37994	8490,00	--	3226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,09	8630,00	--	777	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,78	8530,00	--	15183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев м КЦО-1	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5 шириной 1000 мм	0,801	10040,78	--	8043	--	559	3,66	3
		м3		567,00	--	454	--	123	--	--
46	С12021-267	Лестницы-стремянки	0,01708	133700,00	--	2284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,49532	148,40	0,07	74	--	56	0,65	--
		м2		108,00	0,02	53	--	105	--	--
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02184	175710,10	1826,10	3838	40	269	42,70	1
		т		8100,00	690,75	177	15	140	3,37	--
49	Е0113-16-6	Вычитается позиция: Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,63336	-21,80	-0,05	-14	--	-3	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-4	--	90	--	--
50	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,63336	36,09	0,09	23	--	3	0,02	--
		м2		4,39	0,05	3	--	90	--	--
51	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 за 2 раза	0,63336	134,26	0,24	85	--	3	0,03	--
		1м2		5,54	0,10	4	--	90	--	--
52	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,75	2205,82	274,19	1654	206	972	6,93	5
		м3		994,50	103,50	746	78	118	0,50	--
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ 1000мм, hраб=1,5 / 1 шт/								
		Суглинок, hраз=1,5+0,2+0,15+0,17-0,05=1,97 откос 1:0,5								
54	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,	21,2386025	27,84	26,18	591	556	183	0,01	--
		м3		1,66	7,20	35	153	97	0,03	1
55	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,656864	262,72	--	173	--	195	1,85	1
		м3		262,72	--	173	--	113	--	--
56	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,8898854	6,48	6,48	96	96	30	--	--
		м3		--	2,10	--	31	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмати[illegible]ими трамбовками	14,8898854	21,55	4,52	321	67	246	0,11	2
		м3		17,03	--	254	--	97	--	--
58	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,7224714	122,18	--	455	--	514	0,89	3
		м3		122,18	--	455	--	113	--	--
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку								
59	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками 1 м	4,84	21,55	4,52	104	22	80	0,11	1
		м3		17,03	--	82	--	97	--	--
60	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,7	6341,55	2104,76	4439	1473	2717	13,90	10
		м3		2362,50	623,48	1654	436	130	2,48	2
61	С143001-2 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-100/	0,37994	8490,00	--	3226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,09	8630,00	--	777	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые	0,28	32800,00	--	9184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250,00	--	-70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,89	5330,00	--	4744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,59	5863,00	--	3459	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев м КЦО-1	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С12021-267	Лестницы-стремянки	0,01384	133700,00	--	1850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,40136	148,40	0,07	60	--	46	0,65	--
		м2		108,00	0,02	43	--	105	--	--
71	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5 шириной 1000 мм	0,801	10040,78	--	8043	--	559	3,66	3
		м3		567,00	--	454	--	123	--	--
72	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,75	2205,82	274,19	1654	206	972	6,93	5
		м3		994,50	103,50	746	78	118	0,50	--
74	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02184	175710,10	1826,10	3838	40	269	42,70	1
		т		8100,00	690,75	177	15	140	3,37	--
75	Е0113-16-6	Вычитается позиция: Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,63336	-21,80	-0,05	-14	--	-3	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-4	--	90	--	--
76	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,63336	36,09	0,09	23	--	3	0,02	--
		м2		4,39	0,05	3	--	90	--	--
77	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 за 2 раза	0,63336	134,26	0,24	85	--	3	0,03	--
		1м2		5,54	0,10	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181611	9421			89
			Тенге			14587	2851			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132818				
	Материалы -		Тенге			27987				
	Всего заработная плата -		Тенге				17371			
	Местные материалы -		Тенге			80893				
		Накладные расходы -	Тенге			21422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20584			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4134				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4382				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44659				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				68			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44583				
		Накладные расходы -	Тенге			86				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2685				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47430				
		Сметная заработная плата -	Тенге				80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			215306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20665			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
78	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40,372467	27,84	26,18	1124	1057	347	0,01	--
		м3		1,66	7,20	67	291	97	0,03	1
79	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,248633	262,72	--	328	--	371	1,85	2
		м3		262,72	--	328	--	113	--	--
80	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под приямки 2 %	0,832422	218,93	--	182	--	206	1,54	1
		м3		218,93	--	182	--	113	--	--
81	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	32,694942	6,48	6,48	212	212	67	--	--
		м3		--	2,10	--	69	97	0,01	--
82	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,694942	21,55	4,52	704	148	540	0,11	4
		м3		17,03	--	557	--	97	--	--
83	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9,0061575	122,18	--	1100	--	1243	0,89	8
		м3		122,18	--	1100	--	113	--	--
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку								
		ФУТЛЯРЫ								
84	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0095	174224,44	71861,81	1655	683	1361	441,00	4
		км		83025,00	27146,25	789	258	130	132,58	1
85	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 400 мм	9,5	-10,69	--	-102	--	-130	-0,05	--
		м		-10,69	--	-102	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 5-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	9,538	2999,00	--	28604	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0095	536240,04	94029,64	5094	893	1131	323,10	3
		км		56070,00	35520,75	533	337	130	173,48	2
88	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,76	21,55	4,52	253	53	194	0,11	1
		м3		17,03	--	200	--	97	--	--
89	Е0111-2-6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	2,56	6476,50	--	16580	--	3316	6,80	17
		м3		1053,00	--	2696	--	123	--	--
90	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0331	421100,62	1733,92	13938	57	2651	361,00	12
		км		60966,00	650,25	2018	22	130	3,17	--
91	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	42	94,00	--	3948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	9,5	282,86	0,37	2687	4	1933	0,90	9
		м		156,38	0,14	1486	1	130	--	--
93	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	9,5	11,76	--	112	--	130	0,05	--
		м		10,69	--	102	--	128	--	--
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б D=1000 (4 шт								
		hраз=1,4025								
94	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	26,337828	27,84	26,18	733	689	226	0,01	--
		м3		1,66	7,20	44	190	97	0,03	1
95	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,814572	262,72	--	214	--	242	1,85	2
		м3		262,72	--	214	--	113	--	--
96	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,866208	6,48	6,48	90	90	28	--	--
		м3		--	2,10	--	29	97	0,01	--
97	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,866208	21,55	4,52	299	63	229	0,11	1
		м3		17,03	--	236	--	97	--	--
98	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,466552	122,18	--	424	--	479	0,89	3
		м3		122,18	--	424	--	113	--	--
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмат[illegible]ими трамбовками под днище	19,36	21,55	4,52	417	87	320	0,11	2
		м3		17,03	--	330	--	97	--	--
100	E0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	3,37	10085,69	2538,55	33989	8555	15754	15,87	53
		м3		2645,33	950,63	8915	3204	130	4,64	16
101	C143001-2 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,90746	8490,00	--	7704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	C143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	1,53	9200,00	--	14076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,12	32800,00	--	36736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	C143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,12	-134,00	--	-150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	C143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,12	-250,00	--	-280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	C143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,36	5863,00	--	13837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО 1	4	913,00	--	3652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	C12021-267	Лестницы-стремянки	0,0264	133700,00	--	3530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	E0115-172-4	Масляная окраска стремянок белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7656	148,40	0,07	114	--	87	0,65	--
		м2		108,00	0,02	83	--	105	--	--
110	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5	3,204	10040,78	--	32171	--	2235	3,66	12
		м3		567,00	--	1817	--	123	--	--
111	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк тип Л/А15/ ГОСТ 3634-99	--	8060,00	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной колодцев	3,68	2205,82	274,19	8117	1009	4768	6,93	26
		м3		994,50	103,50	3660	381	118	0,50	2
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б D=1000 (1 шт								
		hраз=1,82								
113	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,5370531	27,84	26,18	516	485	159	0,01	--
		м3		1,66	7,20	31	133	97	0,03	--
114	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,5733109	262,72	--	151	--	170	1,85	1
		м3		262,72	--	151	--	113	--	--
115	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12,838467	6,48	6,48	83	83	26	--	--
		м3		--	2,10	--	27	97	0,01	--
116	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,838467	21,55	4,52	277	58	212	0,11	1
		м3		17,03	--	219	--	97	--	--
117	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,2096168	122,18	--	392	--	443	0,89	3
		м3		122,18	--	392	--	113	--	--
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку								
118	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под днище	4,84	21,55	4,52	104	22	80	0,11	1
		м3		17,03	--	82	--	97	--	--
119	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,98	10085,69	2538,55	9884	2488	4581	15,87	16
		м3		2645,33	950,63	2592	932	130	4,64	5
120	С143001-2 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,226865	8490,00	--	1926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,36	9200,00	--	3312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	32800,00	--	9184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С143001-45	Вычитается позиции: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250,00	--	-70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,18	5863,00	--	6918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО 1	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С12021-267	Лестницы-стремянки	0,0097	133700,00	--	1297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2813	148,40	0,07	42	--	32	0,65	--
		м2		108,00	0,02	30	--	105	--	--
129	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5	0,801	10040,78	--	8043	--	559	3,66	3
		м3		567,00	--	454	--	123	--	--
130	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной колодцев	0,92	2205,82	274,19	2029	252	1192	6,93	6
		м3		994,50	103,50	915	95	118	0,50	--
132	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,034	6926,05	296,60	235	10	41	5,95	--
		м3		915,75	110,25	31	4	118	0,54	--
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б D=1500 (1 шт								
		hраз=2,14								
133	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	31,8797212	27,84	26,18	887	834	274	0,01	--
		м3		1,66	7,20	53	230	97	0,03	1
134	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,9859708	262,72	--	259	--	293	1,85	2
		м3		262,72	--	259	--	113	--	--
135	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21,5055841	6,48	6,48	139	139	44	--	--
		м3		--	2,10	--	45	97	0,01	--
136	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,5055841	21,55	4,52	463	97	355	0,11	2
		м3		17,03	--	366	--	97	--	--
137	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,376396	122,18	--	657	--	742	0,89	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	657	--	113	--	--
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку								
138	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под днище	7,29	21,55	4,52	157	33	120	0,11	1
		м3		17,03	--	124	--	97	--	--
139	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	--	7591,67	1686,97	--	--	--	11,16	--
		м3		1867,05	631,80	--	--	--	3,09	--
140	С143001-2 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,226865	8490,00	--	1926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,36	9200,00	--	3312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
142	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,89	8530,00	--	7592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
146	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,59	9383,00	--	5536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
147	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5 шириной 1000 мм	0,801	10040,78	--	8043	--	559	3,66	3
		м3		567,00	--	454	--	123	--	--
149	С12021-267	Лестницы-стремянки	0,0097	133700,00	--	1297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2813	148,40	0,07	42	--	32	0,65	--
		м2		108,00	0,02	30	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк тип Л/А15/ ГОСТ 3634-99	--	8060,00	--	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной колодцев	0,92	2205,82	274,19	2029	252	1192	6,93	6
		м3		994,50	103,50	915	95	118	0,50	--
153	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,034	6926,05	296,60	235	10	41	5,95	--
		м3		915,75	110,25	31	4	118	0,54	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			345250	18364			213
			Тенге			33464	6346			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293164				
	Материалы -		Тенге			46086				
	Всего заработная плата -		Тенге				39810			
	Местные материалы -		Тенге			195250				
		Накладные расходы -	Тенге			48875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7331			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				47141			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6123				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6491				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45963				
	Материалы -		Тенге			2				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45952				
	Местные материалы -		Тенге			8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2758				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48720				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			417773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				47141			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			526861	27785			301
			Тенге			48051	9197			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425983				
	Материалы -		Тенге			74073				
	Всего заработная плата -		Тенге				57181			
	Местные материалы -		Тенге			276143				
		Накладные расходы -	Тенге			70297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				67725			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10257				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10873				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90621				
	Материалы -		Тенге			9				
	Всего заработная плата -		Тенге				68			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90535				
	Местные материалы -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			86				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5442				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96150				
		Сметная заработная плата -	Тенге				80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			633079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата -	Тенге				67806			
	на	Благоустройство территории								

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЯ								
		ТИП 1								
7	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 /15см	115,5	226,35	12,65	26144	1461	1105	0,02	3
		м2		3,56	3,63	411	420	133	0,01	2
8	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	115,5	52,45	--	6058	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	115,5	192,23	11,84	22203	1368	1325	0,04	4
		м2		5,51	3,11	636	360	133	0,01	1
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	115,5	423,20	15,35	48879	1773	1690	0,03	4
		м2		5,94	5,06	686	584	133	0,02	2
11	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	115,5	200,06	--	23107	--	6	--	--
		м2		0,04	--	5	--	133	--	--
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, тип Б МП	115,5	553,89	15,35	63974	1773	1690	0,03	4
		м2		5,94	5,06	686	584	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней с [illegible]ем 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.[illegible].15	84,5	563,47	6,63	47613	560	12411	0,70	59
		м		108,68	1,76	9183	148	133	0,01	1
14	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400/ БР100.30.15	3,6335	25200,00	--	91564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Плиточное покрытие тротуаров ТИП 2 /60+25 м2/								
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	8,5	2267,76	68,13	19276	579	386	0,14	1
		м3		21,38	12,76	182	108	133	0,04	--
16	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	85	100,45	42,08	8538	3577	8166	0,38	32
		м2		57,38	14,85	4877	1262	133	0,07	6
17	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60/70 мм	85	1340,90	--	113977	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	92	421,55	6,63	38783	610	13513	0,70	64
		м		108,68	1,76	9999	162	133	0,01	1
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 БР100.20.8	1,472	24600,00	--	36211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка деталь 89, серия 2.110-3п. в-1 /44,50м2/								
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных 150мм	1,764867	9426,98	--	16637	--	1231	3,66	24
		м3		567,00	--	1001	--	123	--	--
21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	44,5	449,08	--	19984	--	1465	0,14	6
		м2		24,75	--	1101	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
22	Е0147-7-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	5	460,13	--	2301	--	2968	3,19	16
		яма		460,13	--	2301	--	129	--	--
23	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	5	424,69	163,33	2123	817	1681	1,25	6
		шт		220,50	40,14	1103	201	129	0,17	1
24	С143012-69	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 м	5	4050,00	--	20250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	149	39,58	0,34	5898	51	7567	0,27	40
		м2		39,24	0,13	5847	19	129	--	--
26	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	149	19,01	--	2832	--	1578	0,05	8
		м2		8,21	--	1223	--	129	--	--
		Малые архитектурные формы								
31	У1-39-3	Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы ТП 320-8	1	14077,83	46,95	14078	47	1897	8,60	9
		площадка		1412,40	14,10	1412	14	133	0,07	--
32	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	3	1343,73	16,59	4031	50	548	1,00	3
		урна		168,30	5,64	505	17	105	0,03	--
33	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	3	3064,08	--	9192	--	2141	4,10	12
		скамья		679,80	--	2039	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			643653	29389			454
			Тенге			72862	9208			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			858846				
	Материалы -		Тенге			173169				
	Всего заработная плата -		Тенге				63304			
	Местные материалы -		Тенге			602385				
		Накладные расходы -	Тенге			61368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			998473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата -	Тенге				75771			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			159211				
	Материалы -		Тенге			140252				
	Всего заработная плата -		Тенге				18766			
		Накладные расходы -	Тенге			16890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10566				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			186667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				21300			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			747322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							548
		Сметная заработная плата -	Тенге				97070			
	на	Навес для площадки угля. Строительные работы								

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
13	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,11836	4646,85	2285,57	550	271	234	9,35	1
		т		1579,50	617,13	187	73	90	2,34	--
14	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/ при монтаже	0,11836	542,84	144,52	64	17	31	1,34	--
		т		292,50	--	35	--	90	--	--
17	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок А-III, d 10 мм	0,00416	94008,57	2434,57	391	10	191	170,00	1
		т		31950,00	920,25	133	4	140	4,49	--
18	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия	0,1788	8108,11	5078,47	1450	908	611	16,29	3
		т		2956,64	839,11	529	150	90	2,46	--
19	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /балок/ при монтаже	0,1788	2452,13	545,76	438	98	198	5,25	1
		т		1230,75	--	220	--	90	--	--
21	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0036	13010,10	1826,10	47	7	44	42,70	--
		т		8100,00	690,75	29	2	140	3,37	--
23	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,119886	13864,97	4022,39	1662	482	1096	56,50	7
		т		9090,00	1071,86	1090	129	90	3,81	--
24	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,119886	2452,13	545,76	294	65	133	5,25	1
		т		1230,75	--	148	--	90	--	--
25	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0759249	154400,00	--	11723	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	13,11	121,68	8,30	1595	109	1488	0,57	7
		м2		94,18	1,17	1235	15	119	--	--
27	С11011-3798 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	15,0765	706,00	--	10644	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0109-36-3	Монтаж перегородок сетчатых	29,1	118,57	4,28	3450	125	2164	0,48	14
		м2		81,00	1,62	2357	47	90	0,01	--
29	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	29,1	187,00	--	5442	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-46-1	Монтаж каркасов дверей без механизмов открывания	0,05469	31476,57	17434,99	1721	954	496	41,40	2
		т		7650,00	2428,67	418	133	90	8,15	--
31	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,049608	154400,00	--	7659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	2,1	187,00	--	393	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,784744	40,72	0,04	561	1	103	0,04	1
		м2		8,32	--	115	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			48164	3993			57
			Тенге			9457	903			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82818				
	Материалы -		Тенге			3695				
	Всего заработная плата -		Тенге				4846			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18753				
	Местные материалы -		Тенге			54823				
		Накладные расходы -	Тенге			6789				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5666			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84785				
	Материалы -		Тенге			1728				
	Всего заработная плата -		Тенге				5515			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4963				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				744			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5385				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			95133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6259			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			58250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11925			

	Оборудование				888 881				
	Всего прямые затраты				3 950 280				
	Итого без оборудование				3 061 399				
	Временные здания и сооружения 3,4%				104 088				
	Итого				3 165 487				
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				22 158				
	Затраты на выслугу лет 1%				31 655				
	Дополнительные отпука 0,4%				12 662				
	Итого в базовых ценах 2001 года				3 231 962				
	Итого в с оборудованием базовых ценах 2001 года				4 120 843				
	Итого в текущих ценах 2015 года К-2,5574				10 538 724				
	Налоги и обязательные платежи 2%				210 774				
	Итого стоимость в текущем уровне цен				10 749 499				
	НДС 12%				1 289 940				
	Всего к оплате				12 039 438,4				

Инженер: ТОО "Инженерные коммуникации"

инженер-эксперт _____ Ахаев А.

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Директор _____ Шингисов Г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Договор №03 от 09.01.2018года

Инженер: ТОО "Инженерные коммуникации"

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"

Наименование объекта: Строительство ветеринарного пункта в селе Агыбет Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	5 845 000	5 845 000	5 845 000	0	2 000 619	5 218 750	370 493		1 914 591			626 250	5 845 000
Инжиниринговые услуги	112 809	112 809	112 809	0		112 809						0	112 809
Авторский надзор	11 690	11 690		0		11 690						0	11 690
Всего по стройке	**5 969 499**	**5 969 499**	**5 957 809**	**0**	**2 000 619**	**5 343 249**	**370 493**	**0**	**1 914 591**	**0**	**0**	**626 250**	**5 969 499**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ **Е.Усенулы**

Инженер:
Директор ТОО "Инженерные коммуникации"

_____ **Ахаев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ВИК"

_____ **Шингисов Г.**