Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Договор №03 от 09.01.2018года

Инженер: ТОО "Инженерные коммуникации"

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"

Наименование объекта: Строительство ветеринарного пункта в селе Агыбет Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	10 845 000	10 845 000	10 845 000	0	4 376 750	4 464 286	370 493		1 621 077			535 714	5 000 000
Инжиниринговые услуги	209 309	209 309	209 309	0		96 500						0	96 500
Авторский надзор	21 690	21 690		0		10 000						0	10 000
Всего по стройке	**11 075 999**	**11 075 999**	**11 054 309**	**0**	**4 376 750**	**4 570 786**	**370 493**	**0**	**1 621 077**	**0**	**0**	**535 714**	**5 106 500**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ **Е. Усенулы**

Инженер:
Директор ТОО "Инженерные коммуникации"

_____ **Ахаев А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ВИК"

_____ **Шингисов Г.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО **Форма-2**
Инженер: ТОО "Инженерные коммуникации"
Подрядчик: ТОО "ВИК"
Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"
Договор: №03 от 09.01.2018года
Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Агыбет Байдибекского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Наименование объекта - Ветеринарный пункт

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	66,65892	6605,04	335,84	440285	22387	64951	4,54	303
		м3		699,75	126,00	46645	8399	118	0,61	41
2	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	186,782	-38,93	--	-7271	--	-8580	-0,22	-41
		м2		-38,93	--	-7271	--	118	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
3	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	102,903	911,68	34,37	93815	3537	24512	1,21	125
		м2		189,00	12,87	19449	1324	118	0,06	6
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-11,12)								
4	Е0106-18-9	Устройство перемычек БМ В15	1,666	16881,39	367,51	28124	612	4096	13,10	22
		м3		2202,75	138,83	3670	231	105	0,68	1
5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10038	68800,00	--	6906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0516	69000,00	--	3560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0136	65900,00	--	896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00135	65000,00	--	88	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ОБВЯЗКИ ПАРАПЕТА 44 М / АС-21/								
9	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В15	1,628	12488,55	316,01	20331	514	2543	8,25	13
		м3		1368,00	119,39	2227	194	105	0,58	1
10	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1562	68800,00	--	10747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,054824	69000,00	--	3783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-12-1	Армирование анкерами Ан-1	0,01954	8679,65	422,15	170	8	194	56,40	1
		т		8257,50	157,50	161	3	118	0,77	--
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01954	52400,00	--	1024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЕ СЕРИЯ Серия.1.141.1 В.63 / АС-19/								
14	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	92,5106	3160,00	--	292333	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	92,5106	45,00	--	4163	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	92,5106	223,00	--	20630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0188	50642,00	--	952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Ум-1(1шт.) АС-20								
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06076	41200,00	--	2503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0088	69000,00	--	607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05056	64400,00	--	3256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00435	52102,00	--	227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			927129	27058			423
			Тенге			64880	10152			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			927129				
	Материалы -		Тенге			14541				
	Всего заработная плата -		Тенге				75032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34549				
	Местные материалы -		Тенге			786101				
		Накладные расходы -	Тенге			87716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1075736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге				88190			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1075736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге				88190			

на Благоустройство территории

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	130	3,35	3,35	436	436	147	--	--
		м3		--	1,16	--	151	97	--	--
2	Е0101-27-11 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	130	4,45	4,45	578	578	194	--	--
		м3		--	1,54	--	200	97	0,01	1
3	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - растительный грунт**	80	4,85	4,85	388	388	131	--	--
		м3		--	1,68	--	135	97	0,01	--
4	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - корыто под покрытия**	101	6,01	6,01	607	607	204	--	--
		м3		--	2,08	--	210	97	0,01	1
		БАЛАНС ИЗ ПОД ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СОТАВИЛ 11,76м3								
5	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	20,57	32,53	30,98	669	637	210	0,01	--
		м3		1,53	9,01	31	185	97	0,03	1
6	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	33,9405	40,50	40,50	1375	1375	275	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	8,10	--	275	100	0,17	6
		ОГРАЖДЕНИЯ								
7	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	42	1388,70	104,20	58325	4376	5936	0,41	17
		м		66,83	34,12	2807	1433	140	0,17	7
8	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	43	1470,67	2,57	63239	111	6719	1,00	43
		м		172,84	0,79	7432	34	90	--	--
9	У1-34-17	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, строительные работы	1	6539,52	544,98	6540	545	1044	3,30	3
		ворота		551,10	194,58	551	195	140	0,95	1
10	У1-34-50	Вычитается позиция: Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	-8445,09	-13,74	-8445	-14	-925	-6,00	-6
		калитка		-1023,95	-3,74	-1024	-4	90	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			123711	9038			58
			Тенге			9798	2815			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68917				
	Материалы -		Тенге			56586				
	Всего заработная плата -		Тенге				6174			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			8141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7395			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54794				
	Материалы -		Тенге			48289				
	Всего заработная плата -		Тенге				6438			
		Накладные расходы -	Тенге			5795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				869			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3635				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			145905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				14703			
	на	Уборная на 2 очка								
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.										

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
				hраз.=2,45-0,15, суглинок откос 1:0,5						
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	69,899312	27,84	26,18	1946	1830	601	0,01	1
		м3		1,66	7,20	116	503	97	0,03	2
2	E0101-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках**	3,9459289	123,98	51,24	489	202	329	0,48	2
		м3		72,23	13,74	285	54	97	0,05	--
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	1,3153096	262,72	--	346	--	390	1,85	2
		м3		262,72	--	346	--	113	--	--
4	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	51,490764	6,48	6,48	334	334	105	--	--
		м3		--	2,10	--	108	97	0,01	--
5	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	5,721196	122,18	--	699	--	790	0,89	5
		м3		122,18	--	699	--	113	--	--
6	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	51,490764	21,55	4,52	1109	233	851	0,11	6
		м3		17,03	--	877	--	97	--	--
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку								
		ВЫГРЕБ АС-2								
7	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,84012	9051,97	66,01	7605	55	195	1,35	1
		м3		195,75	24,93	164	21	105	0,12	--
8	E0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	7,2802	323,65	18,42	2356	134	832	0,42	3
		м2		85,95	6,91	626	50	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БМ В12,5	13,4	12457,13	954,99	166926	12797	19782	6,51	87
		1м3		1075,50	330,44	14412	4428	105	1,34	18
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05357	41200,00	--	2207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м БМ В15	1,03	14459,40	241,10	14893	248	1486	8,06	8
		1м3		1282,50	91,08	1321	94	105	0,44	--
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03908	65900,00	--	2575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03063	41200,00	--	1262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,15	258,92	9,95	1333	51	354	0,36	2
		м2		52,20	3,74	269	19	123	0,02	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
15	Е0108-4-5 К=0,5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов / гидроизол 1 слой/	28,341	355,74	4,12	10082	117	1417	0,23	7
		м2		40,84	1,54	1157	44	118	0,01	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2/3 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,4705	245,44	3,82	4533	71	845	0,21	4
		м2		37,35	1,44	690	27	118	0,01	--
17	Е0108-4-7 К=0,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2/1 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,4705	122,72	1,91	2267	35	423	0,11	2
		м2		18,68	0,72	345	13	118	--	--
18	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20/50 мм из бетона В7,5	4,0222	303,65	13,43	1221	54	285	0,37	1
		м2		52,65	5,04	212	20	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-11-4 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	4,0222	271,88	4,02	1094	16	26	0,03	--
		м2		3,78	1,50	15	6	123	0,01	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2/3 слоя по выравненной поверхности днища	4,0222	245,44	3,82	987	15	184	0,21	1
		м2		37,35	1,44	150	6	118	0,01	--
21	Е0108-4-7 К=0,5	Гидроизоляция обмазочная битумная в 1 слой (Добавлять к расценке 8-4-7)	4,0222	122,72	1,91	494	8	92	0,11	--
		м2		18,68	0,72	75	3	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			224758	16200			133
			Тенге			21759	5397			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224758				
	Материалы -		Тенге			38566				
	Всего заработная плата -		Тенге				27155			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6044				
	Местные материалы -		Тенге			142189				
		Накладные расходы -	Тенге			28987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				31503			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			268969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				31503			
	на	Навес для площадки угля. Строительные работы								
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.										

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
				hраз.=0,8м, суглинок						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,89448	27,84	26,18	81	76	25	0,01	--
		м3		1,66	7,20	5	21	97	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,08952	262,72	--	24	--	27	1,85	--
		м3		262,72	--	24	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	0,1248	6,48	6,48	1	1	--	--	--
		м3		--	2,10	--	--	--	0,01	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,0312	122,18	--	4	--	4	0,89	--
		м3		122,18	--	4	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,1248	21,55	4,52	3	1	2	0,11	--
		м3		17,03	--	2	--	97	--	--
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку								
		ФУНДАМЕНТЫ								
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	1,2	9051,97	66,01	10862	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
7	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В12,5	2,16	10497,94	311,32	22676	672	1267	2,82	6
		м3		441,00	117,61	953	254	105	0,57	1
8	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны БМ В12,5	1,16	10915,85	98,32	12662	114	892	4,41	5
		м3		695,25	37,15	806	43	105	0,18	--
9	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6	9426,98	--	15083	--	1116	3,66	6
		м3		567,00	--	907	--	123	--	--
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,015	67700,00	--	1016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,013	73000,00	--	949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0145	5239,08	327,33	76	5	31	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	27	2	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
15	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,115746	162700,00	--	18832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0037976	154200,00	--	586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,180588	162700,00	--	29382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0036	63800,00	--	230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,04516	154400,00	--	6973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			119440	3993			57
			Тенге			9457	903			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82818				
	Материалы -		Тенге			3695				
	Всего заработная плата -		Тенге				4846			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18753				
	Местные материалы -		Тенге			54823				
		Накладные расходы -	Тенге			3642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5666			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84785				
	Материалы -		Тенге			1728				
	Всего заработная плата -		Тенге				5515			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75154				
		Накладные расходы -	Тенге			4963				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				744			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5385				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			95133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6259			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			130467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11925			

	Оборудование								
	Всего прямые затраты				**1 621 077**				
	Итого без обородувоние				**1 621 077**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**55 117**				
	Итого				**1 676 193**				
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**11 733**				
	Затраты на выслугу лет 1%				**16 762**				
	Дополнительные отпука 0,4%				**6 705**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**1 711 393**				
	Итого в с оборудованием базовых ценах 2001 года				**1 711 393**				
	Итого в текущих ценах 2015 года К-2,5574				**4 376 750**				
	Налоги и обязательные платежи 2%				**87 535**				
	Итого стоимость в текущем уровне цен				**4 464 285**				
	НДС 12%				**535 714**				
	Всего к оплате				**5 000 000**				

Инженер: ТОО "Инженерные коммуникации"

инженер-эксперт_____Ахаев А.

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Директор_____Шингисов Г.