Форма №3

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области
Инженер: ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО «БеМир - Құрылыс»
Договор №001 от 12.06.2015 года

Справка №5 от 25.08.2015 г.

О стоимости выполненных работ за **август** месяц 2015 года

По обьекту : **«Капитальный ремонт здания учебного корпуса Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области**

№	Пусковые комплексы, технологические этапы Комплексные работы	Стоимость выполненных работ			
		С начала года отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общие строительные работы	38 522 777	43 145 510	2 605 712	2 918 397
	В т.ч. оборудование				
	Всего к оплате	38 522 777	43 145 510	2 605 712	2 918 397

Директора Государственного коммунального казенного предприятия «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

_____ **Мынбай С.**

Директор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

_____ **Кистауов А.Б.**

Директор
ТОО «БеМир - Құрылыс»

_____ **Аширметов С.Д.**

Форма №2

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания учебного корпуса ГККП «Тюлькубасского колледжа агробизнеса и туризма» Управления образования ЮКО**
Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области**
Инженер: **ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»**
Подрядчик: **ТОО «БеМир - Құрылыс»**
Договор **№001 от 12.06. 2015г.**

Акт выполненных работ за **август** месяц 2015 года

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- А

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед.вЗП раб. строит	Общая стоимость в тенге ЗП раб. сторит	Накладные расходы в тенге.
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е0112-10-1	ОКНА Устройство мелких покрытий	м2	49	598,35	29319	9278
36	Е0110-90-2	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ Установка металлических дверей	м2	20,46	379,71	7769	7253
39	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов	м2	664,44	99,99	66438	37708
40	Е0115-56-3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	535,7	249,45	105630	70469
41	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая, ОТКОСЫ	м2	640,71	11,79	7555	4929
42	С01031-А26-1	СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,19	27,91	33	7
43	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1,19	86,18	103	18
		Итого по разделу 2. с накладными расходами				**346509**	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- Б					
16	Е0110-90-2	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ Установка металлических дверей	м2	1,89	379,71	718	670
17	С12031-24	Двери из алюминевых сплавов с распашными	шт	1	10260	10260	-

		одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-9П					
19	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов	м2	17,46	99,99	1746	991
20	Е0115-56-3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	38,7	249,45	9654	7114
21	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая, ОТКОСЫ	м2	11,61	1,13	137	89
22	С01031-А26-1	СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,0408	27,91	1	-
23	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,0408	86,18	4	1
Итого по разделу 2. с накладными расходами						**31385**	
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- В							
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	106,65	270,9	28891	27313
2	Е0158-4-1	Разборка оконных сливов из листовой стали	м	49,6	14,39	714	708
3	Е0149-44-3	Разборка дверных и воротных проемов	м2	42,66	158,38	6756	6125
Итого по разделу 1. с накладными расходами						**70507**	
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- В							
4	Е0110-91-6 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	ОКНА Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	20,25	371,23	7517	3606

	02, РДС РК 8.02-03-20 02						
6	Е0110-91-8 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	86,4	379,3	32772	19118
16	Е0110-23-1	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,52	446,8	1126	596
17	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 21-10П ДГ 24-12П внутренние	м2	2,52	3760	9475	-
18	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1	1380	1380	-
19	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегоподках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,62	671,57	1088	410
20	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,62	3609	5847	-
21	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1	1380	1380	-
22	Е0110-90-2	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ Установка металлических дверей	м2	3,45	379,71	1310	1223
23	С12031-30	Двери из алюминевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П	шт	1	17370	17370	-
24	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и	м2	84,11	667,13	56112	28825

		дверных откосов по бетону и камню					
25	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеоенным деревянных заполнений проемов	м2	84,11	99,99	8410	4773
26	Е0115-56-3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	291,6	249,45	72738	53600
27	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая, ОТКОСЫ	м2	87,48	11,79	1032	673
28	С01031-А26-1	СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,0992	27,91	3	1
29	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,0992	86,18	9	2
		Итого по разделу 2. с накладными расходами				**313597**	
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- Г							
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	58,32	270,9	15799	14936
2	Е0158-4-1	Разборка оконных сливов из листовой стали	м	22,2	14,39	319	317
		Итого по разделу 1. с накладными расходами				**31371**	
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- Г							
5	Е0110-91-8 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ОКНА Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	58,32	379,3	22121	12904
7	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконнных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	22,2	77,26	1715	604
8	С12061-194 изм. и доп. вып. 9 СН РК	Доски подоконные из ПВХ профилей, ширина 300мм (возврат)	м	-19,014	2030	-38598	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004						
9	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /бранмауэров, парапетов, свесов и т.п. / из листовой оцинкованной стали=ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	м2	8,88	598,35	5313	1681
10	Е0110-23-1	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,65	446,86	3418	1809
12	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010	7579	-
13	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3	1380	4140	-
14	Е0110-90-2	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ Установка металлических дверей	м2	1,89	379,71	718	670
15	С12031-24	Двери из алюминевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-9П	шт	1	10260	10260	-
16	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	22,86	667,13	15250	7834
17	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеоенным деревянных заполнений проемов	м2	22,86	99,99	2286	1297
18	Е0115-56-3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	97,8	249,45	24396	17977
19	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая, ОТКОСЫ	м2	29,34	11,79	346	226
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	23,04398	22,68	523	125
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,04398	20,99	484	89
26	С01031-А26-1	СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,0444	27,91	1	-
27	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,0444	86,18	4	1
		Итого по разделу 2. с накладными расходами				**105173**	
Итого с накладными расходами по Блоку А, Б, В, Г						**898542**	

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	53912	
Итого	952454	
Затраты на временные здания и соружения 2,72%	25906	
Итого	978360	
Доп. затраты работ в зимнее время 0.7 %	6848	
Затраты на выслугу лет 1%	9784	
Затраты на доп отпуска 0.4%	3913	
Итого	998905	
Итого с к- 2,55742	2554620	
Обязательные платежи в бюджет 2%	51092	
Итого	2605712	
НДС 12%	312685	
Всего	2918397	

ЗАКАЗЧИК:
Директор Государственного коммунального казенного предприятия «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

Мынбай С.

ИНЖЕНЕР:
Инженер технадзор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

Джуматаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «БеМир - Құрылыс»

Аширметов С.Д.

Форма №3

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области
Инженер: ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО «БеМир - Құрылыс»
Договор №001 от 12.06.2015 года

Справка №4 от 13.08.2015 г.

О стоимости выполненных работ за **август** месяц 2015 года

По обьекту : **«Капитальный ремонт здания учебного корпуса Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области**

№	Пусковые комплексы, технологические этапы Комплексные работы	Стоимость выполненных работ			
		С начала года отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общие строительные работы	35 917 067	40 227 113	5 315 896	5 953 803
	В т.ч. оборудование				
	Всего к оплате	35 917 067	40 227 113	5 315 896	5 953 803

Директора Государственного коммунального казенного предприятия «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

_____ Мынбай С.

Директор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

_____ Кистауов А.Б.

Директор
ТОО «БеМир - Құрылыс»

_____ Аширметов С.Д.

Форма №2

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания учебного корпуса ГККП «Тюлькубасского колледжа агробизнеса и туризма» Управления образования ЮКО**
Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области**
Инженер: **ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»**
Подрядчик: **ТОО «БеМир - Құрылыс»**
Договор **№001 от 12.06. 2015г.**

Акт выполненных работ за **август** месяц 2015 года

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- А

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед.вЗП раб. строит	Общая стоимость в тенге ЗП раб. сторит	Накладные расходы в тенге.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е0110-97-8 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ОКНА Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	200	379,3	75860	44254
10	Е0116-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	11,8	77,26	912	321
11	С12061-194 изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04С-2	Доски подоконные из ПВХ профилей, ширина 300 мм	м	11,8	2030	23954	-

	004						
28	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м	4	1380	5520	-
32	Е11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3	1500	4500	-
33	Е011011-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,88	446,86	1287	681
35	Е011011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1	1380	1380	-
38	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	200	667,13	133426	68540
40	Е0115-56-3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	1100	249,45	274395	202195
		Итого по разделу 2. с накладными расходами				**910021**	
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- Б					
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	99,36	270,9	26917	25446
2	Е0158-4-1	Разборка оконных сливов из листовой стали	м	20,4	14,39	294	291
3	Е0146-44-3	Разборка дверных и воротных проемов	м2	13,86	158,38	2195	1990
		Итого по разделу 1. с накладными расходами				**57133**	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- Б					
4	Е0110-91-8 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК	ОКНА Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	99,36	379,3	37688	21985

	8.02-03-20 02						
6	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконнных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	20,4	77,26	1576	555
7	С12061-194 Изм и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Доски подоконные из ПВХ профилей, ширина 300мм	м	20,4	2030	41412	-
8	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /бранмауэров, парапетов, свесов и т.п. / из листовой оцинкованной стали=ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	м2	8,16	598,35	4883	1545
9	Е0110-23-2	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,3	365,39	2302	1334
10	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	6,3	3384	21319	-
11	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2	1500	3000	-
12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	446,86	845	447
13	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	671,57	2539	957
14	С12062-6	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	5,67	4010	22737	-
15	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3	1380	4140	-
18	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	17,46	667,13	11648	5984
Итого по разделу 1. с накладными расходами						**186896**	
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- В							
7	С12061-189 Изм и	ОКНА Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	86,4	5206	449798	-

	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однакамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные – с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99					
8	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконнных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	12,6	77,26	973	343
9	С12061-194 Изм и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Доски подоконные из ПВХ профилей, ширина 300мм	м	12,6	2030	25578	-
10	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /бранмауэров, парапетов, свесов и т.п. / из листовой оцинкованной стали=ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	м2	19,84	598,35	11871	3757
11	Е0110-23-1	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,26	446,86	9947	5265
12	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	12,81	671,57	8603	3244
14	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	14,7	4250	62475	-
15	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	20	1380	27600	-
	Итого по разделу 1. с накладными расходами					**609454**	
	РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- Г						
3	Е0146-44-3	Разборка дверных и воротных проемов	м2	9,54	158,38	1511	1370
		Итого по разделу 1. с накладными расходами				**2881**	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- Г					
8	С12061-194 Изм и	Доски подоконные из ПВХ профилей, ширина 300мм	м	22,2	2030	45066	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004						
11	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	5,76	3760	21658	-
Итого по разделу 2. с накладными расходами						**69605**	
Итого с накладными расходами по Блоку А, Б, В, Г						**1833109**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						**109986**	
Итого						**1943095**	
Затраты на временные здания и соружения 2,72%						**52852**	
Итого						**1995947**	
Доп. затраты работ в зимнее время 0.7 %						**13971**	
Затраты на выслугу лет 1%						**19959**	
Затраты на доп отпуска 0.4%						**7983**	
Итого						**2037860**	
Итого с к- 2,55742						**5211663**	
Обязательные платежи в бюджет 2%						**104233**	
Итого						**5315896**	
НДС 12%						**637907**	
Всего						**5953803**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор Государственного коммунального казенного предприятия «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

_____ **Мынбай С.**

ИНЖЕНЕР:
Инженер технадзор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

_____ **Джуматаев Е.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «БеМир - Құрылыс»

_____ **Аширметов С.Д.**

Форма №3

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области
Инженер: ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО «БеМир - Құрылыс»
Договор №001 от 12.06.2015 года

Справка

О стоимости выполненных работ за **июль** месяц 2015 года

По обьекту : **«Капитальный ремонт здания учебного корпуса Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области**

№	Пусковые комплексы, технологические этапы Комплексные работы	Стоимость выполненных работ			
		С начала года отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общие строительные работы	25 471 688	28 528 290	13 526 720	15 149 926
	В т.ч. оборудование				
	Всего к оплате	25 471 688	28 528 290	13 526 720	15 149 926

Директор Государственного коммунального казенного предприятия «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

_____ Нысанов Г.Т.

Директор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

_____ Кистауов А.Б.

Директор
ТОО «БеМир - Құрылыс»

_____ Аширметов С.Д.

Форма №2

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания учебного корпуса ГККП «Тюлькубасского колледжа агробизнеса и туризма» Управления образования ЮКО**
Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области**
Инженер: **ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»**
Подрядчик: **ТОО «БеМир - Құрылыс»**
Договор **№001 от 12.06. 2015г.**

Акт выполненных работ за **июль** месяц 2015 года

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- А

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед.вЗП раб. строит	Общая стоимость в тенге ЗП раб. сторит	Накладные расходы в тенге.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е0146-44-1	БЛОК А Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	985,59	270,9	266996	252410
Итого по разделу 1. с накладными расходами						**519406**	
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- А							
4	Е0110-97-8 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ОКНА Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	465,16	379,3	176435	102925

5	С12061-189 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однакамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные – с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	337,4	5206	1756504	-
6	Е0110-91-6 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	15,75	371,23	5847	2805
7	С12061-184 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однакамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные – импост и поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	15,75	5206	81995	-
8	Е0110-91-3 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	17,28	510,22	8817	4817

	02						
9	С12061-183 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8. 02-04-20 02	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однакамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	17,28	6022	104060	-
13	Е0110-23-1	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенках, площадью проема до 3 м2	м2	261,6	446,86	116899	61869
14	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадью проема до 3 м2	м2	7,2	671,57	4835	1823
16	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадью проема до 3 м2	м2	7,56	446,86	3378	1788
17	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадью проема до 3 м2	м2	41,309	671,57	27741	10460
18	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 24-10П внутренние	м2	62,37	4010	250104	-
19	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадью проема до 3 м2	м2	58,8	671,57	39488	14890
20	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 24-8П внутренние	м2	58,8	4250	249900	-
21	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадью проема до 3 м2	м2	4,2	446,86	1877	993
22	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадью проема до 3 м2	м2	5,04	671,57	3385	1276
23	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	4,2	4010	16842	-
24	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	5,04	3760	18950	-
25	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадью проема до 3 м2	м2	12,72	365,39	4648	2694
26	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами	м2	3,6	3760	13536	-

		ДГ 24-15П внутренние					
27	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	9,12	3660	33379	-
28	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадью проема до 3 м2	м2	2,88	446,86	1287	681
29	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	2,88	3760	10829	-
32	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	300	667,13	200139	102811
		Итого по разделу 2. с накладными расходами				**3440707**	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- Б					
5	С12061-189	ОКНА Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однакамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные – с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	99,36	5206	517268	
		Итого по разделу 2. с накладными расходами				**517268**	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- В					
5	С12061-184 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20 02	ОКНА Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однакамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные – импост и поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	20,25	5206	105422	-
13	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	20,37	4010	81684	-
		Итого по разделу 2. с накладными расходами				**187106**	
Итого с накладными расходами по Блоку А, Б, В						**4664487**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						**279869**	
Итого						**4944356**	
Затраты на временные здания и сооружения 2,72%						**134486**	
Итого						**5078842**	
Доп. затраты работ в зимнее время 0.7 %						**35551**	
Затраты на выслугу лет 1%						**50788**	
Затраты на доп отпуска 0.4%						**20315**	
Итого						**5185496**	

Итого с к- 2,55742	**13261491**	
Обязательные платежи в бюджет 2%	**265229**	
Итого	**13526720**	
НДС 12%	**1623206**	
Всего	**15149926**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор Государственного коммунального казенного предприятия «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

_____ Нысанов Г.Т.

ИНЖЕНЕР:
Инженер технадзор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

_____ Джуматаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «БеМир - Құрылыс»

_____ Аширметов С.Д.

Форма №3

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области
Подрядчик: ТОО «БеМир - Құрылыс»
Договор №001 от 12.06.2015 года

Справка

О стоимости выполненных работ за **июнь** месяц 2015 года

По обьекту : **«Капитальный ремонт здания учебного корпуса Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области**

№	Пусковые комплексы, технологические этапы Комплексные работы	Стоимость выполненных работ			
		С начала года отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Капитальный ремонт здания учебного корпуса Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области					
1	Общие строительные работы	11944968	13378364	11944968	13378364
	В т.ч. оборудование				
	Всего к оплате	11944968	13378364	11944968	13378364

Директор Государственного коммунального казенного предприятия «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

Нысанов Г.Т.

Директор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

Кистауов А.Б.

Директор
ТОО «БеМир - Құрылыс»

Аширметов С.Д.

Заказчик — Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

Инженер — ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

Подрядчик — ТОО «БеМир - Құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания учебного корпуса Государственного коммунального казенного предприятия «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

Договор №001 от 12.06. 2015г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, еденица измерения	Количество	Стоимость еденицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы Блока А								
3	**Е0146-44-3**	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	**435,27**	**158,38**	**23,78**	**68938**	**10351**	**62496**	**0,91**	**397**
		м2		**134,6**	**8,98**	**58587**	**3909**	**100**	**0,04**	**19**
		Раздел: Ремонтные работы Блока А								
5	**С12061-189 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однакамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные – с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**615,16**	**5206**		**3202523**				
		м2								
15	**С12062-4**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние**	**194,4**	**3760**		**730944**				
		м2								
18	**С12062-3**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**13,501**	**4010**		**54139**				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**4056544**	**10351**			**397**
						58587	**3909**			**19**
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				**62496**				
		Всего накладных расходов:				**62496**				
		Итого с накладными				**4119040**				
		- заработная плата				**9374**				
		- трудоемкость				**31**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты:				**247142**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4366182**				
		Итого с временными, 2,72%				**4484942**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7%				**4516337**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				**4534277**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				**4579126**				
		ИТОГО:				**4579126**				
		Сметная заработная плата				**71870**				
		Нормативная трудоемкость				**447**				
		Итого в текущих ценах, к=2,55742				**11710753**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**234215**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11944968**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**1433396**				
		Итого с НДС				**13378364**				
		Всего:				**13378364**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор Государственного коммунального казенного предприятия «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

_____ Нысанов Г.Т.

ИНЖЕНЕР:
Инженер технадзор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

_____ Джуматаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «БеМир - Құрылыс»

_____ Аширметов С.Д.

Форма №3

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области
Инженер: ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»
Подрядчик: ТОО «БеМир - Құрылыс»
Договор №001 от 12.06.2015 года

Справка №3 от 23.07.2015 г.
О стоимости выполненных работ за **июль** месяц 2015 года
По обьекту : **«Капитальный ремонт здания учебного корпуса Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области**

№	Пусковые комплексы, технологические этапы Комплексные работы	Стоимость выполненных работ			
		С начала года отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общие строительные работы	30 601 171	34 273 310	5 129 483	5 745 020
	В т.ч. оборудование				
	Всего к оплате	30 601 171	34 273 310	5 129 483	5 745 020

И.о.Директора Государственного коммунального казенного предприятия «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области

_____ Даулетов Б.Б.

Директор
ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»

_____ Кистауов А.Б.

Директор
ТОО «БеМир - Құрылыс»

_____ Аширметов С.Д.

Форма №2

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания учебного корпуса ГККП «Тюлькубасского колледжа агробизнеса и туризма» Управления образования ЮКО**
Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие «Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» Управления образования, молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской области**
Инженер: **ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»**
Подрядчик: **ТОО «БеМир - Құрылыс»**
Договор **№001 от 12.06. 2015г.**

Акт выполненных работ за **июль** месяц 2015 года

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- А

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед.вЗП раб. строит	Общая стоимость в тенге ЗП раб. сторит	Накладные расходы в тенге.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е0158-4-1	Разборка оконных сливов из листовой стали	м2	598,2	14,39	8608	8540
		Итого по разделу 1. с накладными расходами				**17148**	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- А					
4	Е0110-97-8 изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ОКНА Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных / откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых/ в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	300	379,3	113790	66380
8	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	17,28	510,22	8817	4817

	изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	поворотных / откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2					
12	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ	м2	190,28	598,35	113854	36030
15	С12062-4	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	63,347	3760	238184	-
16	Е011011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	112	1380	154560	-
20	Е011011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	33	1380	45540	-
23	Е011011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	40	1380	55200	-
37	С12031-31	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ Двери из алюминевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П	шт	5	21200	106000	-
38	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	164,44	667,13	109702	56354
40	Е0115-56-3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	м	500	249,45	124725	91907
		Итого по разделу 2. с накладными расходами				**1325860**	
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- Г					
4	Е0109-46-1	Демонтаж металической вороты	т	0,25	17156,19	4289	1415

	т.ч. П-3.5 СНиП8. 02-0 5-2002 П-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5						
		Итого по разделу 1. с накладными расходами				**5704**	
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА- Г					
6	С12061-189 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20 02	ОКНА Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однакамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные – с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	58,32	5206	303614	-
8	С12061-194 Изм и доп.вып.9	Доски подоконные из ПВХ профилей, ширина 300мм	м	19,014	2030	38597	-
20	Е0109-46-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА Монтаж металлической вороты	т	0,39731	33313,32	13236	3808
21	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,12868	172800	22236	-
22	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,25003	154200	38555	-
23	С12041-29 изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-20 02 СН РК 8.02-04С-2 004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм, ШАРНИР Ш-1	т	0,00155	44900	70	-
Итого по разделу 2. с накладными расходами						**420116**	
Итого с накладными расходами по Блоку А, Г						**1768828**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						**106129**	
Итого						**1874957**	
Затраты на временные здания и соружения 2,72%						**50998**	
Итого						**1925955**	