Заказчик: КГУ «Молодежный центр отдела внутренней политики Созакского района» **Форма 3**
Подрядчик: ТОО "Бемир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Договор: №45 от 21 июля 2016 года.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Молодежный центр отдела внутренней политики" Созакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 06 сентября 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, без НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	20 607 088		8 060 993	8 060 993							20 607 088
в том числе оборудование											
Итого затраты подрядчика:	**20 607 088**		**8 060 993**	**8 060 993**							**20 607 088**

Заказчик:

Директор КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики акимата Созакского района"

_____ **Маманов С.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир-Құрылыс"

_____ **Аширметов С.Д.**

Инженер:

ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ **Ералиев С.**

Заказчик: КГУ «Молодежный центр отдела внутренней политики Созакского района» **Форма-2**
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО «Бемир-Құрылыс»
Договор: №45 от 21 июля 2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Молодежный центр отдела внутренней политики" Созакского района

А К Т №1
приемки выполненных работ за 06 сентября 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №		**02-01-01.**						
		Фасад (АС-11)								
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и цоколя	381,36	32,87	--	12535	--	12535	0,23	87
		м2		32,87	--	12535	--	100	--	--
		Дверные и оконные проемы (АС-11)								
2	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	59,22	270,90	23,78	16043	1408	15166	1,65	98
		м2		247,12	8,98	14634	532	100	0,04	3
3	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	49,93	158,38	23,78	7908	1187	7169	0,91	46
		м2		134,60	8,98	6721	448	100	0,04	2
		Внутренняя отделка								
4	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов ПОТОЛКОВ	415,28	25,70	--	10673	--	10086	0,18	74
		м2		25,70	--	10673	--	94,5	--	--
5	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов СТЕН	575,99	25,70	--	14803	--	13989	0,18	103
		м2		25,70	--	14803	--	94,5	--	--
6	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	575,99	32,87	--	18933	--	18933	0,23	131
		м2		32,87	--	18933	--	100	--	--
		Полы (АС-13)								
7	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	362,68	51,33	4,89	18616	1774	18978	0,34	122

		1м2		46,44	0,83	16843	301	110,7	0,01	3
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	344	5,64	0,19	1940	65	2083	0,04	13
		1м		5,45	0,02	1875	7	110,7	--	--
9	Е0157-2-9	Разборка бетонного покрытия полов МОЗАИЧНЫХ	23,9	92,21	41,18	2204	984	1744	0,38	9
		1м2		51,03	14,88	1220	356	110,7	0,09	2
10	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных БЕТОННЫХ	20,6	20,76	0,19	428	4	470	0,14	3
		1м		20,57	0,02	424	--	110,7	--	--
11	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	30,2	116,63	10,56	3522	319	3602	0,70	21
		1м2		106,07	1,67	3203	50	110,7	0,01	--
12	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	32,5	20,76	0,19	675	6	741	0,14	5
		1м		20,57	0,02	669	1	110,7	--	--
13	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок ТОЛЩ.120ММ	8,76	2719,44	399,69	23822	3501	22167	15,88	139
		м3		2319,75	63,00	20321	552	106,2	0,54	5
		Кровля = 592,4м2								
14	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	592,4	48,37	4,36	28654	2583	28354	0,29	170
		м2		44,01	0,68	26072	403	107,1	0,01	3
15	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	592,4	24,15	2,64	14306	1564	13933	0,15	90
		м2		21,51	0,45	12743	267	107,1	--	3
16	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	592,4	36,77	1,67	21783	989	22454	0,23	134
		м2		35,10	0,29	20793	172	107,1	--	2
		Прочее								
17	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии ОТМОСТКА ТОЛЩ.100ММ	9,2	2399,04	1107,54	22071	10189	15732	7,70	71
		м3		1291,50	418,50	11882	3850	100	2,04	19
		Вывоз мусора								
18	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	60,48418	27,10	--	1639	--	1147	0,40	24
		т		18,97	--	1147	--	100	--	--
19	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	60,48418	97,38	97,38	5890	5890	1178	--	--

		т		--	19,48	--	1178	100	0,41	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТ	Тенге			226445	30464			1340
			Тенге			195489	8116			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226445				
	Всего заработная плата -		Тенге				203606			
	Транспортные расходы -		Тенге			1639				
		Накладные расходы -	Тенге			210460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			463119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1511
		Сметная заработная плата -	Тенге				235175			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**463119**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1511
		Сметная заработная плата -	Тенге				235175			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	**02-01-02**							
		РАЗДЕЛ 1. Перемычка металлическая ПМ-1=3шт (АС-14)								
1	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АНКЕРЫ А-2,А-1	0,08727	59912,58	670,08	5229	58	4523	332,35	29
		1т		54596,25	253,12	4765	22	94,5	1,24	--
2	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами АНКЕР А-2	0,01629	149300,00	--	2432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Є12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 АНКЕР А-1	0,07098	50642,00	--	3595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0146-4-3	Усиление конструктивных э лементов кирпичных стен стальными тяжами	0,180852	31517,42	477,54	5700	86	5437	186,17	34
		т		29882,25	180,00	5404	33	100	0,88	--
5	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точно сти прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,17664	69700,00	--	12312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 А НКЕР А-1	0,004212	50642,00	--	213	--	--	--	--

		т			--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройс[illegible]каркаса улучшенное стен	46,11	462,52	6,15	21327	284	9776	1,32	61
		м2		222,01	2,34	10237	108	94,5	0,01	1
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,152163	41200,00	--	6269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57076	428			124
			Тенге			20406	162			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57076				
	Материалы -		Тенге			1715				
	Всего заработная плата -		Тенге				20568			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24821				
	Местные материалы -		Тенге			9706				
		Накладные расходы -	Тенге			19736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23528			
		РАЗДЕЛ 2. Перемычка Пр-1=2шт (АС-31)								
9	Е0106-18-9	Устройство перемычек В15	0,052	13498,44	459,39	702	24	133	15,07	1
		м3		2533,16	173,54	132	9	94,5	0,85	--
10	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00976	68800,00	--	671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	69000,00	--	124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1498	24			1
			Тенге			132	9			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1498				
	Материалы -		Тенге			259				
	Всего заработная плата -		Тенге				141			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			796				
	Местные материалы -		Тенге			288				
		Накладные расходы -	Тенге			133				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				161			
		РАЗДЕЛ 3. Окна (АС-19)								
12	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, повор отно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	58,6635	379,30	23,60	22251	1384	12980	1,18	69
		м2		196,66	8,22	11537	482	108	0,04	2

13	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ[illegible]ой 60 мм трехстворчатые одинарной конструкци[illegible] стек лопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: тре хэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	58,6635	5206,00	--	305402	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	58,6635	171,23	6,98	10045	409	7020	0,67	40
		м2		108,16	2,65	6345	155	108	0,01	1
15	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм ШИРИНОЙ 400ММ	31,5	3680,00	--	115920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой о цинкованной стали ОТЛИВЫ ШИР.300ММ	10,08	598,35	1,55	6031	16	1909	1,12	11
		м2		176,21	0,59	1776	6	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			459650	1809			120
			Тенге			19658	643			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			459650				
	Материалы -		Тенге			15506				
	Всего заработная плата -		Тенге				20301			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421322				
	Местные материалы -		Тенге			1354				
		Накладные расходы -	Тенге			21910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			510453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23588			
		РАЗДЕЛ 4. Двери								
		Наружные								

17	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3	2,9	448,56	128,16	1301	372	686	1,03	3
		м2		174,40	44,59	506	129	108	0,17	1
18	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П / ДГ 21-14	2,9	3540,00	--	10266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,9	112,90	0,11	327	--	204	0,41	1
		м2		64,95	0,06	188	--	108	--	--
22	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,6	379,71	40,10	1747	184	1631	1,71	8
		м2		313,09	15,16	1440	70	108	0,07	--
23	C12022-1	Дверной блок ДМПИ20х14	2,8	11952,38	--	33467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	C12022-2	Двери стальные металлические огрунтованные и окрашенные	1,8	8904,76	--	16029	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,6	112,90	0,11	519	1	323	0,41	2

		м2		64,95	0,06	299	--	108	--	--
		Внутренние								
29	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	30,3	448,56	128,16	13591	3883	7166	1,03	31
		м2		174,40	44,59	5284	1351	108	0,17	5
30	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	673,27	39,81	2424	143	912	1,32	5
		м 2		219,42	15,05	790	54	108	0,07	--
31	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	25,2	4010,00	--	101052	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П / ДГ 21-14	8,7	3540,00	--	30798	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380,00	--	19320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	17	844,00	--	14348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Откосы (АС-21)								
36	Е0115-65-2	Штукатурка криволинейных поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	94,37	1131,03	7,91	106735	747	73876	4,37	412
		м2		825,41	2,99	77894	282	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			366876	5330			462
			Тенге			86401	1887			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			366876				
	Материалы -		Тенге			6818				
	Всего заработная плата -		Тенге				88288			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240231				
	Местные материалы -		Тенге			28094				
		Накладные расходы -	Тенге			84797				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12720			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			478774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				101008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			478774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				101008			
		РАЗДЕЛ 5. Кирпичные перегородки и стены (АС-23)								
37	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (АС-21)	8,7	6390,04	419,80	55593	3652	8890	5,22	45
		м3		804,71	157,50	7001	1370	106,2	0,76	7
38	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов (14ШТ Н=1М)	14	46,72	0,51	654	7	522	0,21	3
		м		32,27	0,09	452	1	115,2	--	--
39	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	15,2	6344,87	421,76	96442	6411	14989	5,04	77
		м3		771,08	157,50	11720	2394	106,2	0,78	12
		Фундаменты под стену в котельной								
40	Е0151-2-1	Разраоотка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	0,5125	975,71	0,07	500	--	446	5,87	3
		м3		855,00	0,03	438	--	101,7	--	--
41	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,52	5963,45	--	3101	--	375	4,21	2
		м3		652,05	--	339	--	110,7	--	--
42	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,017288	5604,41	409,16	97	7	38	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	38	3	94,5	0,75	--
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014208	65900,00	--	936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 6 мм	0,00308	65000,00	--	200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			157524	10077			130
			Тенге			19988	3768			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156870				
	Материалы -		Тенге			853				
	Всего заработная плата -		Тенге				23303			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1137				
	Местные материалы -		Тенге			125274				
		Накладные расходы -	Тенге			24739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				27014			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			654				
	Материалы -		Тенге			171				
	Всего заработная плата -		Тенге				453			
	Местные материалы -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			522				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			193752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				27545			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка (АС-21)								
		Потолок								
45	Е0115-79-10	Отделка потолков,состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	393	324,07	2,99	127359	1174	64401	0,80	313
		м2		172,28	1,12	67707	442	94,5	0,01	2

46	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборны тукатурке и конструкциям, под готовленных под окраску	393	-30,60	-0,06	-12024	-25	-11349	-0,17	-68
		м2		-30,53	-0,03	-11999	-10	94,5	--	--
47	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	393	304,08	2,91	119502	1145	35101	0,56	221
		м2		93,41	1,10	36712	432	94,5	0,01	2
48	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	24	19,52	0,15	468	4	360	0,11	3
		м2		15,79	0,06	379	2	94,5	--	--
		Стены								
49	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучтенное поверхностей цементно-известковым или цем ентным раствором по камню и бетону стен	607,5	296,69	5,08	180239	3087	90272	0,85	517
		м2		156,03	1,21	94789	737	94,5	0,06	39
50	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозерн истого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	1089	259,84	2,82	282967	3076	120294	0,56	609
		м2		115,82	1,08	126124	1171	94,5	0,01	6
51	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окр аске по сборным штукатурке и конструкциям, подгото вленных под окраску	1089	-22,11	-0,06	-24076	-68	-22713	-0,13	-137
		м2		-22,05	-0,03	-24008	-27	94,5	--	--
52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1000	285,16	2,63	285160	2625	71605	0,45	449
		м2		74,78	0,99	74785	987	94,5	--	5
53	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	63	19,52	0,15	1230	9	944	0,11	7
		м2		15,79	0,06	995	4	94,5	--	--
54	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПО АЛИНЕКСУ	89	153,69	2,35	13679	209	7649	0,54	48
		м2		90,05	0,90	8014	80	94,5	--	--
55	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	35	185,31	2,35	6486	82	3008	0,54	19
		м2		90,05	0,90	3152	32	94,5	--	--
		Откосы								

56	E0115-65-2	Штукатурка криволинейных поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камн ю	156,72	1131,03	7,91	177255	1240	122686	4,37	685
		м2		825,41	2,99	129359	468	94,5	0,01	2
57	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистог о, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	156,72	259,84	2,82	40722	443	17312	0,56	88
		м2		115,82	1,08	18151	168	94,5	0,01	1
58	E0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окр аске по сборным штукатурке и конструкциям, подгото вленных под окраску	156,72	-22,11	-0,06	-3465	-10	-3269	-0,13	-20
		м2		-22,05	-0,03	-3455	-4	94,5	--	--
59	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным к онструкциям стен, подготовленным под окраку	156,72	254,87	2,35	39943	368	6764	0,27	42
		м2		44,77	0,90	7016	141	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1235446	13360			2776
			Тенге			527720	4623			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235446				
	Материалы -		Тенге			417666				
	Всего заработная плата -		Тенге				532343			
	Местные материалы -		Тенге			276700				
		Накладные расходы -	Тенге			503064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1842821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3086
		Сметная заработная плата -	Тенге				607802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1842821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3086
		Сметная заработная плата -	Тенге				607802			
		РАЗДЕЛ 7. Полы (АС-21)								
		Тип Д=3 63м2								
60	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	363	1922,08	13,79	697715	5005	46064	0,69	251
		м2		109,46	5,18	39733	1879	110,7	0,03	9
61	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	344	111,76	0,58	38446	198	5358	0,09	30
		м		13,85	0,22	4763	77	110,7	--	--

62	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным збеленным деревянных полов	363	180,18	2,35	65405	853	31197	0,54	195
		м2		90,05	0,90	32686	327	94,5	--	2
		Тип КГ=30,2м2								
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,2	242,82	12,44	7333	376	2163	0,41	12
		м2		60,03	4,67	1813	141	110,7	0,02	1
64	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТА	30,2	1542,04	14,65	46570	442	6784	1,22	37
		м2		197,43	5,49	5962	166	110,7	0,03	1
65	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	32,5	144,11	0,40	4684	13	1727	0,27	9
		м		47,87	0,14	1556	4	110,7	--	--
		Тип Б=24м2								
66	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 м м МАСТИКА	24	184,32	11,73	4424	281	1608	0,28	7
		м2		56,15	4,39	1348	105	110,7	0,02	1
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм ТОЛЩ.4 0ММ	24	242,82	12,44	5828	299	1719	0,41	10
		м2		60,03	4,67	1441	112	110,7	0,02	1
68	Е0111-11-2 К=4	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24	115,08	3,35	2762	80	110	0,02	--
		м2		2,90	1,25	70	30	110,7	0,01	--
69	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15 ТОЛЩ.20ММ	24	307,17	18,45	7372	443	1786	0,42	10
		м2		60,29	6,93	1447	166	110,7	0,03	1
70	Е0111-15-2 К=2	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	24	61,16	1,68	1468	40	120	0,02	1
		м2		3,89	0,62	93	15	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			882006	8030			562
			Тенге			90912	3023			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			882006				
	Материалы -		Тенге			760434				
	Всего заработная плата -		Тенге				93935			
	Местные материалы -		Тенге			22630				
		Накладные расходы -	Тенге			98637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			58839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1039482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							626
		Сметная заработная плата -	Тенге				108730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1039482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							626
		Сметная заработная плата -	Тенге				108730			
		РАЗДЕЛ 8. Обвязочный пояс (АС-27)								
71	Е0106-19-1	*Устройство поясов в опалубке* В15	6,5	8967,52	395,01	58289	2568	10580	9,49	62
		м3		1573,20	149,24	10226	970	94,5	0,73	5
72	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	*Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12мм*	0,32678	68800,00	--	22482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0966	69000,00	--	6665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			87437	2568			62
			Тенге			10226	970			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87437				
	Материалы -		Тенге			9533				
	Всего заработная плата -		Тенге				11196			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29148				
	Местные материалы -		Тенге			35963				
		Накладные расходы -	Тенге			10580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			103898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12783			

РАЗДЕЛ 9. Решетки Р-1=30шт (АС-2,)

74	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	46	8,62	0,02	397	1	356	0,05	3
		отверст		8,60	--	396	--	90	--	--
75	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АС-1(4 6шт)	0,038624	59912,58	670,08	2314	26	2002	332,35	13
		1т		54596,25	253,12	2109	10	94,5	1,24	--
76	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,03634	49131,00	--	1785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-59	Гайки и шайбы	0,002284	149300,00	--	341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0109-53-2	Монтаж решеток Р-1	0,1251	11244,84	1453,68	1407	182	871	53,59	7
		т		8461,13	135,00	1058	17	81	0,66	--
79	С12021-87	Переплеты оконныенестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячетсатанных, холодногнутых профилей и труб	0,153621	180100,00	--	27667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	6,6	257,00	--	1696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т. п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	108,837	164,61	0,09	17916	10	12777	0,74	81
		м2		124,20	0,02	13518	3	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			53523	218			103
			Тенге			17080	29			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24449				
	Материалы -		Тенге			4568				
	Всего заработная плата -		Тенге				16034			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3823				
		Накладные расходы -	Тенге			15135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2270			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18305			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29074				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				1075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27667				
		Накладные расходы -	Тенге			871				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1797				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			73701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				19511			
		РАЗДЕЛ 10. Кровля (АС-29)								
82	Е0110-14-1	Установка стропил	11,532	24334,92	417,85	280630	4819	50623	25,42	293
		м3		3907,13	157,50	45057	1816	108	0,78	9
83	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,23	25397,53	387,03	56636	863	7145	15,87	35
		м3		2820,38	146,25	6289	326	108	0,71	2
84	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки КАРНИЗ	39,5	106,47	6,85	4206	271	4239	0,60	24
		м2		96,77	2,59	3823	102	108	0,01	--
85	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,99	16165,00	--	16003	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,752	599,34	35,14	8841	518	2478	0,90	13
		м3		142,31	13,23	2099	195	108	0,07	1
87	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг МС-1 МС-2	0,1232	173365,18	1521,18	21359	187	1149	36,11	4
		т		6831,00	573,75	842	71	126	2,81	--
88	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АНКЕ Р АС-1	0,0284	59912,58	670,08	1702	19	1472	332,35	9
		1т		54596,25	253,12	1551	7	94,5	1,24	--

89	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d [illegible] м	0,0284	52400,00	--	1488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩ.50ММ	22,75	201,26	5,90	4579	134	2040	0,46	11
		м2		81,51	2,23	1854	51	107,1	0,01	--
91	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	23,4325	12903,00	--	302350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.30 ММ Р-Р М100	455	199,44	19,93	90745	9066	23048	0,28	127
		м2		39,85	7,45	18131	3390	107,1	0,04	17
93	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	455	80,70	2,63	36719	1194	1382	0,02	7
		м2		1,90	0,94	863	427	107,1	0,01	3
94	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон мет аллочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	592,4	875,20	10,25	518470	6072	201595	1,97	1165
		м2		313,89	3,85	185950	2281	107,1	0,02	11
95	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 7 5 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	4,497	14475,00	--	65094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	592,4	21,41	1,14	12684	674	3715	0,03	20
		м2		5,38	0,42	3188	252	108	--	1
		Слуховые окна=4шт (АС-30)								
97	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	1320,84	102,01	5283	408	4954	6,99	28
		шт		1107,45	39,37	4430	157	108	0,19	1
98	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 7 5-1-50 мм, толщина 40-75 км, -III сорта	0,4616	14206,00	--	6557	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

99	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	0,042	11716,00	--	492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 7 5-150 мм, то лщина 25 мм, III сорта	0,5892	12325,00	--	7262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С12065-88	Створки оконные одинарные пл. 0,6-1,0 м2	1,656	2130,00	--	3527	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,908	3960,00	--	7556	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	11,52	179,35	2,01	2066	23	1118	0,61	7
		м2		101,95	0,76	1174	9	94,5	--	--
104	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,0928	1911,46	17,71	2089	19	420	2,16	2
		м3		349,31	6,75	382	7	108	0,03	--
105	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	13,2	817,43	10,25	10790	135	3895	1,70	22
		м2		271,69	3,85	3586	51	107,1	0,02	--
		Ходовой настил (АС-27)								
106	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	64,75	7,64	1,13	495	73	466	0,04	3
		м		6,23	0,43	404	28	108	--	--
107	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,75	11624,00	--	8718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,75	599,34	35,14	450	26	126	0,90	1
		м3		142,31	13,23	107	10	108	0,07	--
		Лестница Л-1=4шт (АС-30)								
109	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0448	23553,43	395,71	1055	18	201	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	180	7	108	0,73	--
110	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0448	1911,46	17,71	86	1	17	2,16	--
		м3		349,31	6,75	16	--	108	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1477932	24521			1773

			Тенге			279925	9186			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1477932				
	Материалы -		Тенге			657548				
	Всего заработная плата -		Тенге				289111			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			419048				
	Местные материалы -		Тенге			96890				
		Накладные расходы -	Тенге			310085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1895297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1974
		Сметная заработная плата -	Тенге				335624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1895297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1974
		Сметная заработная плата -	Тенге				335624			
		РАЗДЕЛ 11. Фасад (АС-19)								
111	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен ТОЛЩ.70ММ	22,12	4803,46	472,78	106253	10458	85174	23,05	510
		м3		4101,19	177,19	90718	3919	90	0,86	19
112	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ /9573-96/ ПТЭ-100	21,4564	7634,00	--	163798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полна мида 10х110 мм (прим.п.5)	1058	5,93	--	6274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	346	973,27	6,15	336753	2128	73354	1,32	458
		м2		222,01	2,34	76815	809	94,5	0,01	4
115	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, разм ер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	300	426,99	2,70	128097	810	22000	0,37	111
		м2		76,59	1,01	22977	304	94,5	--	1

		Цоколь								
116	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-изве[illegible]ым раствором по камню стен	65,6	236,07	2,45	15487	161	7798	0,70	46
			м2	125,24	0,56	8215	37	94,5	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			756661	13556			1124
			Тенге			198725	5069			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			756661				
	Материалы -		Тенге			305233				
	Всего заработная плата -		Тенге				203794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170072				
	Местные материалы -		Тенге			69075				
		Накладные расходы -	Тенге			188327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1001687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1245
		Сметная заработная плата -	Тенге				232043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1001687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1245
		Сметная заработная плата -	Тенге				232043			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5535628	79923			7237
			Тенге			1271173	29370			180
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5505900				
	Материалы -		Тенге			2180134				
	Всего заработная плата -		Тенге				1299014			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1310397				
	Местные материалы -		Тенге			665973				
		Накладные расходы -	Тенге			1277142				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							639
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				191571			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7190024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8046
		Сметная заработная плата -	Тенге				1490585			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29074				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				1075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27667				
		Накладные расходы -	Тенге			871				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			1797				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1206			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			654				
	Материалы -		Тенге			171				
	Всего заработная плата -		Тенге				453			
	Местные материалы -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			522				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				531			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7223012**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8056
		Сметная заработная плата -	Тенге				1492323			

		Оборудование								
		Всего прямые затраты				**7 686 131**				
		Временные здания и сооружения 2,72%				**209 063**				
		Итого				**7 895 194**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**55 266**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**78 952**				
		Дополнительные отпука 0,4%				**31 581**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**8 060 993**				
		Итого в текущих ценах 2015 года К-2,5574				**20 615 339**				
		Итого с понижающим коэффициентом-0,979999787				**20 203 028**				
		Налоги и обязательные платежи 2%				**404 061**				
		Всего к оплате				**20 607 088**				

Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер _____ **Столяров В.Н.**

Подрядчик: ТОО "Бемир-Құрылы"

Директор _____ **Аширметов С.Д.**

аказчик: КГУ «Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики Созакского района ЮКО» Форма 3

одрядчик: ТОО "Бемир-Құрылыс"

нженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

оговор: №45 от 21 июля 2016 года.

аименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики" акимата Созакского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 11 октября 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
атраты подрядчика	32 240 846,4	3 454 376	12 611 837	2 715 091						743 662	6 940 846,4
том числе оборудование											
того затраты подрядчика:	32 240 846,4	3 454 376	12 611 837	2 715 091						743 662	6 940 846,4

Заказчик:

Директор КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики акимата Созакского района ЮКО"

Маманов С.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир-Құрылыс"

Аширметов С.Д.

Инженер:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Ералиев С.

Заказчик: КГУ «Молодежный ресурсеый центр отдела внутренней политики акимата Созакского района» Форма-2
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО «Бемир-Құрылыс»
Договор: №45 от 21 июля 2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики" акимата Созакского района

А К Т №3
приемки выполненных работ за 11 октября 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 02-01-03										
		Отопление								
1	Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб п ри коллекторной системе, диаметр труб 25 мм ДИАМ.3 2ММ	76,926	182,81	3,71	14063	285	16754	0,95	73
		м		169,10	1,05	13008	81	128	--	--
2	С130804-94 Изм.	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром	42,66	95,00	--	4053	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893 -2009	89,544	174,00	--	15581	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50мм ГИЛЬЗЫ	7,5	606,31	7,95	4547	60	657	0,37	3
		м		65,48	2,97	491	22	128	0,01	--
5	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	29,4	4331,44	35,77	127344	1052	4708	0,70	21
		1кВт		111,70	13,40	3284	394	128	0,07	2
6	СПрайс-	Клапан ручной регулировки диам.15 мм ХСМА	24	361,34	--	8672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	24	62,81	--	1507	--	712	0,12	3
		комплект		23,18	--	556	--	128	--	--

8	СПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, Ру 1,0 МПа, Ду 32 мм	2	822,19	--	1644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для [illegible]ды и пара, Ру 1,6	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные	2	331,00	--	662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб,	59	148,40	0,07	8755	4	6692	0,65	38
		м2		108,00	0,02	6372	1	105	--	--
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	136	10,99	--	1495	--	1861	0,05	7
		м		10,69	--	1454	--	128	--	--
		Вентиляция								
13	Е0120-51-1	Установка камер воздушных ВК-0,5 /В-622 мм/	12	1323,45	104,29	15881	1251	16112	5,70	68
		шт		1008,79	40,16	12105	482	128	0,19	2
14	СПрайс-	Кондиционер LG S12LHP N	3	36204,19	--	108613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист	Кондиционер LG S09LHP	9	26882,57	--	241943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			555128	2652			213
			Тенге			37271	980			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			350556				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			350556				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8755				
	Материалы -		Тенге			2379				
	Всего заработная плата -		Тенге				6373			
		Накладные расходы -	Тенге			6692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7377			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			195817				
	Материалы -		Тенге			131284				
	Всего заработная плата -		Тенге				31878			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30979				
	Местные материалы -		Тенге			7				
	Сдача и испытание -		Тенге			779				
		Накладные расходы -	Тенге			40804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			250818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199

		Сметная заработная плата -	Тенге				37998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			617747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				45375			
		РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 02-01-05								
16	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
17	С151804-3244	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели	1	4189,00	--	4189	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 7А/ч	1	628,42	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический,	27	369,90	1,60	9987	43	8432	2,00	54
		шт		347,00	--	9369	--	90	--	--
20	СПрайс-лист	Извещательпожарный дымовой ИП-212-63М	27	387,53	--	10463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный,	16	153,50	--	2456	--	2074	1,00	16
		шт		144,00	--	2304	--	90	--	--
22	С151804-3187	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	16	249,00	--	3984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	5	85,50	0,20	428	1	210	0,23	1
		шт		38,00	0,10	190	1	110	--	--
24	СПрайс-лист	Оконечноеустройство Атлас-ЗФ исп.Й	5	319,98	--	1600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: ручной внормальном	1	153,50	--	154	--	130	1,00	1
		шт		144,00	--	144	--	90	--	--
26	СПрайс-лист	Извещатель пожарныйручной ИПР514-2	1	453,86	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной	2	97,70	1,60	195	3	162	1,00	2
		шт		85,50	--	171	--	95	--	--
28	СПрайс-лист	Оповещатель оптико-звуковой "БИЯ-2С"	2	1166,08	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-99-6	Преобразователь, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
30	СПрайс-лист	Блок выпрямительный КВ-24М	1	4304,70	--	4305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-409-6	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ по установленным конструкциям, по	240	48,70	2,60	11688	624	6612	0,17	41
		м		28,80	0,20	6912	48	95	--	--
32	СПрайс-	Кабельный канал 20х12,5	240	73,67	--	17680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам	25	108,60	48,90	2715	1223	1230	0,22	6
		м		39,60	12,20	990	305	95	0,07	2
34	СПрайс-лист	Труба гладкая ПВХ диам.20 мм	25	12,22	--	305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

35	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса	265	27,70	2,10	7341	557	5085	0,10	27
		м		19,70	0,50	5221	133	95	--	1
36	СПрайс-лист	КАбель медный КСПВ сечением 1х2х0,5 мм	240	4,19	--	1005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-	0,025	33644,00	--	841	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			88764	2452			179
			Тенге			31016	486			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			19154				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19154				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			68605				
	Материалы -		Тенге			7510				
	Всего заработная плата -		Тенге				31502			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27628				
		Накладные расходы -	Тенге			29078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			103544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				35863			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1066				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			123764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				35863			
		РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 02-01-06								
		Демонтаж								
38	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2067,30	--	2067	--	2382	13,13	13
		котел		2067,30	--	2067	--	115,2	--	--
		Тепломеханическое оборудование								
39	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
40	СПрайс-лист	Котел водогрейный ВВ-200FA жидкотопливный с автоматикой,	2	43256,50	--	86513	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных сэлектродвигателем, массой	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
42	СПрайс-лист	Насос сетевой TOP-S 30/10 Wilo	2	29658,11	--	59316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0112-867-2	Противонакипное магнитное устройство	1	702,90	105,00	703	105	557	3,00	3
		шт		592,00	27,00	592	27	90	0,16	--

44	СПрайс-лист	Противонакипноемагнитное устройство ПМУ-1	1	2869,80	--	2870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	1	758,67	6	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
46	С131203-8	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3 / V	1	3820,00	--	3820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	16	139,76	15,99	2236	256	2500	0,66	10
		м		116,10	5,99	1858	96	128	0,03	--
48	С130806-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-	16	753,00	--	12048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой	2	984,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
51	2201-78	Щит пожарный деревянный с комплектующими изделиями ШПД	1	5350,00	--	5350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С131103-49 Изм.	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТР 51057-2005	1	2156,00	--	2156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	1	14178,56	156,33	14179	156	2429	11,33	11
		1бак		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	--
54	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1309,97	49,18	1310	49	1344	6,32	6
		1узел		1031,29	18,54	1031	19	128	0,09	--
55	СПрайс-лист	Ручной насос "Родник"(Р0,8-30)	1	7891,95	--	7892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным д иаметром патрубков 4 5 мм	1	1625,53	78,52	1626	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--
57	С131206-623	Грязевик абонентский вертикальный полно й комплектации	1	21272,00	--	21272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые лату нные 16Б1бк для	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру	2	292,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных,	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
61	СПрайс-лист	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, Ру 2,5 МПа, D у	2	4297,72	--	8595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-19-1	Установка клапанов предохранител ьных пружинных диам. 2 5 мм	2	610,25	30,04	1221	60	449	0,93	2
		1шт		164,25	11,25	329	23	128	0,06	--
63	СПрайс-лист	Клапан предохр анительный латунный пружинный 17Б5БК, Ру 1,6	2	13344,58	--	26689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных,	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
65	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных,	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--

66	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6	4	748,00	--	2992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6	4	958,00	--	3832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для в оды и пара, Ру 1,6	9	437,00	--	3933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для в оды и пара, Ру 1,6	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском ца пковые латунные	3	331,00	--	993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 н атяжные	7	328,00	--	2296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130809-30 Изм.	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и	8	157,00	--	1256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130809-31 Изм.	Фланцы стальные приварные плоские из уг леродистой и	16	198,00	--	3168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0118-14-3	Установка виброизолиру кжих вставок лиаметром до 50 мм	4	223,02	30,94	892	124	997	1,07	4
		1вставка		183,08	11,59	732	46	128	0,06	--
75	С131206-296	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95С, PN 16, DN 32, типа	4	7313,00	--	29252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0118-22-2	Установка манометров	7	48,96	1,62	343	11	374	0,23	2
		комплект		41,72	--	292	--	128	--	--
77	СПрайс-лист	Манометр МП4-У	7	2269,31	--	15885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых	5	416,62	--	2083	--	356	0,32	2
		комплект		55,62	--	278	--	128	--	--
79	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации,	17	119,14	11,76	2025	200	792	0,50	9
		т		49,50	2,25	842	38	90	0,01	--
80	СПрайс-лист	Бобышка для термометра М20х1,5	5	344,38	--	1722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист	Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-87	5	129,14	--	646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист	Закладная конструкция для манометра ЗК4-46-87	7	401,77	--	2812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
84	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	12	343,48	3,96	4122	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
85	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	22	120,70	14,12	2655	311	2975	0,55	12
		м		100,35	5,29	2208	116	128	0,03	1
86	С130806-61 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	20	173,00	--	3460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	С130806-63 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	2	204,00	--	408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

88	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб,	1,5	148,40	0,07	223	--	170	0,65	1
		м2		108,00	--	162	--	105	--	--
89	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	4,5	21,80	0,05	98	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
90	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных повер хностей БТ-57 7 ЗА	4,5	32,62	0,04	147	--	25	0,03	--
		м2		6,26	--	28	--	90	--	--
91	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей БТ-577	2,5	16,31	0,02	41	--	7	0,02	--
		м2		3,13	--	8	--	90	--	--
92	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из	12	79,90	5,31	959	64	508	0,24	3
		м		40,28	2,03	483	24	100	0,01	--
93	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из	20	83,74	6,01	1675	120	891	0,25	5
		м		42,30	2,25	846	45	100	0,01	--
94	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из	2	86,11	6,01	172	12	93	0,26	1
		м		44,33	2,25	89	5	100	0,01	--
95	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на	0,5	17600,00	--	8800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 7 6 мм полуцилиндрами из	16	109,25	9,39	1748	150	1008	0,35	6
		м		59,40	3,60	950	58	100	0,02	--
97	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на	0,3	14800,00	--	4440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром ДО	34	114,31	6,39	3887	217	1102	0,19	7
		м		29,93	2,48	1018	84	100	0,01	--
99	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,013	185900,00	--	2417	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 7	16	215,53	12,40	3449	198	2952	0,99	16
		м		179,78	4,73	2876	76	100	0,02	--
101	С11011-863 Изм.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм	0,021889	74370,00	--	1628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	49	10,99	--	539	--	670	0,05	2
		м		10,69	--	524	--	128	--	--
103	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных	2	4234,47	38,10	8469	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
		Вентиляция								
		П-1								
105	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных РН 200х250	1	312,25	16,96	312	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		ВЕ-1								
106	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
107	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	--
108	С131305-23	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных	1	4390,00	--	4390	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Топливопередача								
109	Е0118-10-6	Установка ТОПЛИВНЫХ баков вместимостью 0,5 м3	1	10542,94	102,30	10543	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--
110	Е0118-21-1	Установка фильтров ТОПЛИВНЫХ	3	192,46	52,42	577	157	587	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	403	56	128	0,09	--
111	СПрайс-лист	Фильтр топливный тонокой очистки MS RG N	2	2077,29	--	4155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс-лист	Фильтр топливный тонокой очистки MS RV 1	1	1850,36	--	1850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изделия и материалы								
113	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	11	120,70	14,12	1328	155	1487	0,55	6
		м		100,35	5,29	1104	58	128	0,03	--
114	С130806-55 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	5	41,00	--	205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	С130806-56 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	6	56,00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	3	623,70	14,12	1871	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	--
117	С130904-37	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11	4	663,00	--	2652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С130904-38	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0112-1302-1	Патрубок приемно-раздаточный без ребержесткости, Dy ДО 80	1	453,12	107,24	453	107	326	2,00	2
		шт		335,25	27,00	335	27	90	0,16	--
120	С131104-2прим.	МУФТА СЛИВНАЯ МС 50	1	7790,00	--	7790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
122	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-лист	Обратный клапан стальной фланцевый 19с53нж, Ру 4,0 МПа, Dy	1	11789,23	--	11789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за	0,8	21,80	0,05	17	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
125	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных псвер хностей БТ-57 7 ЗА	0,8	32,62	0,04	26	--	5	0,03	--
		м2		6,26	--	5	--	90	--	--
126	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	14	10,99	--	154	--	192	0,05	1
		м		10,69	--	150	--	128	--	--
127	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейту-планки, хомуты/	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			490933	6787			283
			Тенге			48009	2491			12

	Стоимость оборудования -		Тенге			91863				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			91863				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3181				
	Материалы -		Тенге			1000				
	Всего заработная плата -		Тенге				1861			
		Накладные расходы -	Тенге			1675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				251			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2112			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30058				
	Материалы -		Тенге			5390				
	Всего заработная плата -		Тенге				6897			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17285				
		Накладные расходы -	Тенге			6920				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1038			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7935			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			365831				
	Материалы -		Тенге			53860				
	Всего заработная плата -		Тенге				41742			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266736				
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Сдача и испытание -		Тенге			921				
		Накладные расходы -	Тенге			53165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			444135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				49716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			580342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				59764			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1134825	11892			674
			Тенге			116295	3957			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			461573				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			461573				

	Стоимость монтажных работ -		Тенге			71786				
	Материалы -		Тенге			8510				
	Всего заработная плата -		Тенге				33363			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27628				
		Накладные расходы -	Тенге			30753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			108692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				37975			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38813				
	Материалы -		Тенге			7769				
	Всего заработная плата -		Тенге				13270			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17285				
		Накладные расходы -	Тенге			13612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2042			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15312			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			561648				
	Материалы -		Тенге			185144				
	Всего заработная плата -		Тенге				73619			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297715				
	Местные материалы -		Тенге			10				
	Сдача и испытание -		Тенге			1699				
		Накладные расходы -	Тенге			93968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14095			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39337				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			694953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				87715			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1066				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1321853**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							763
		Сметная заработная плата -	Тенге				141002			
		Оборудование				**461 573**				
		Всего прямые затраты				**860 280**				

		Временные здания и сооружения 2,72%				23 400					
		Итого				883 680					
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				6 186					
		Затраты на выслугу лет 1%				8 837					
		Дополнительные отпука 0,4%				3 535					
		Итого в базовых ценах 2001 года				1 363 810					
		Итого в текущих ценах 2015 года К-2,5574				3 487 834					
		Итого с понижающим коэффициентом-0,979999787				3 418 108					
		Налоги и обязательные платежи 2%				68 362					
		Итого				3 486 470					
		НДС-12%				418 376					
		НДС-12% предыдущие формы				3 036 000					
		Всего к оплате				6 940 846,4					

Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер Столяров В.Н.

Подрядчик: ТОО "Бемир-Құрылыс"

Директор Аширметов С.Д.

Форма 3

Заказчик: КГУ «Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики Созакского района»
Подрядчик: ТОО "Бемир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Договор: №45 от 21 июля 2016 года.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Молодежный центр отдела внутренней политики" Созакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 сентября 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, без НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	4 692 912		1 835 753	1 835 753							4 692 912
в том числе оборудование											
Итого затраты подрядчика:	**4 692 912**		**1 835 753**	**1 835 753**							**4 692 912**

Заказчик:

Директор КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики акимата Созакского района"

Маманов С.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир-Құрылыс"

Аширметов С.Д.

Инженер:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Ералиев С.

Заказчик: КГУ «Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики Созакского района» **Форма-2**
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО «Бемир-Құрылыс»
Договор: №45 от 21 июля 2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики" Созакского района ЮКО

А К Т №2
приемки выполненных работ за 26 сентября 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №				**02-01-02.**				
		РАЗДЕЛ 1. Фасад (АС-19)								
1	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, разм ер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	46	426,99	2,70	19642	124	3373	0,37	17
		м2		76,59	1,01	3523	47	94,5	--	--
2	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	346	306,45	2,54	106030	878	6237	0,10	36
		м2		18,11	0,96	6267	333	94,5	--	2
		Цоколь								
3	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, раз мер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	65,6	426,99	2,70	28011	177	4811	0,37	24
		м2		76,59	1,01	5024	66	94,5	--	--
4	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	65,6	306,45	2,54	20103	166	1182	0,10	7
		м2		18,11	0,96	1188	63	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			173785	1346			84
			Тенге			16003	509			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173785				
	Материалы -		Тенге			156437				
	Всего заработная плата -		Тенге				16512			
		Накладные расходы -	Тенге			15604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2341			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				18852			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				18852			
		РАЗДЕЛ 2. Тамбур (АС-26)								
5	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колон ны В12,5	1,6	7128,94	122,90	11406	197	1279	5,07	8
		м3		799,54	46,44	1279	74	94,5	0,23	--
6	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий,	0,0607	5455,17	2856,97	331	173	127	10,75	1
		т		1816,43	771,41	110	47	81	2,93	--
7	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12м	0,07284	5876,38	2525,03	428	184	191	16,22	1
		т		2613,38	628,04	190	46	81	2,24	--
8	С12021-242	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнут ых профилей, масса до 0,1 т С245	0,134875	164560,00	--	22195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,13354	1513,46	390,15	202	52	85	3,40	--
		т		781,43	--	104	--	81	--	--
10	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей э малью ПФ-115	3,911387	41,98	0,05	164	--	30	0,05	--
		м2		9,57	--	37	--	81	--	--
11	Е0110-12-3	Подшивка потолков	8	134,24	5,60	1074	45	1078	0,77	6
		м2		122,65	2,11	981	17	108	0,01	--
12	СПрайс-лист"Строительные системы Kazakhastan"	Софит металлический потолочный	8,4	3,97	--	33	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-7-2	Обшивка стен	1,7	40,56	5,40	69	9	63	0,21	--
		м2		32,09	2,05	55	3	108	0,01	--
14	СПрайс-лист"Строительные системы Kazakhastan"	Металлосайдинг	1,7425	3,94	--	7	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-45-3	Мо нтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в	25,322	1112,25	36,06	28164	913	22126	5,73	145

		м2		1066,05	12,69	26995	321	81	0,05	1
16	С12061-181 Изм.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	25,322	4472,00	--	113240	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проема х перегородок и деревянных нерубленных стен площад ью проема более 3 м2	3,67	367,23	29,03	1348	107	642	0,91	3
		м2		151,78	10,21	557	37	108	0,05	--
18	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стекло пакетами, с фурнитурой: двупольные	3,67	12700,00	--	46609	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия тамбура	12	817,43	10,25	9809	123	3541	1,70	20
		м2		271,69	3,85	3260	46	107,1	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			235080	1803			186
			Тенге			33569	592			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183759				
	Материалы -		Тенге			8814				
	Всего заработная плата -		Тенге				6348			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159889				
	Местные материалы -		Тенге			8406				
		Накладные расходы -	Тенге			6633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7343			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51321				
	Материалы -		Тенге			404				

	Всего заработная плата -		Тенге				27813			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22195				
		Накладные расходы -	Тенге			22529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4431				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				31193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			280097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				38536			
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка (АС-21)								
20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В12,5 ТОЛЩ.150ММ	18,051	5963,45	--	107646	--	13030	4,21	76
			м3	652,05	--	11770	--	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			107646	--			76
			Тенге			11770	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107646				
	Материалы -		Тенге			1036				
	Всего заработная плата -		Тенге				11770			
	Местные материалы -		Тенге			94840				
		Накладные расходы -	Тенге			13030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1954			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				13725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			127916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				13725			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			516511	3149			346
			Тенге			61342	1101			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465191				
	Материалы -		Тенге			166286				
	Всего заработная плата -		Тенге				34630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			159889				
	Местные материалы -		Тенге			103247				
		Накладные расходы -	Тенге			35266				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30027					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530484					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата -	Тенге				39920				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51321					
	Материалы -		Тенге			404					
	Всего заработная плата -		Тенге				27813				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22195					
		Накладные расходы -	Тенге			22529					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4431					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78281					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата -	Тенге				31193				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**608765**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата -	Тенге				71113				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0167-7-6	Демонтаж ЩИТА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	1	40,78	0,50	41	1	39	0,26	--
		шт		40,28	0,09	40	--	97,2	--	--
2	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	35	29,35	2,80	1027	98	919	0,18	6
		шт		26,55	0,45	929	16	97,2	--	--
3	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	15	9,32	0,23	140	3	133	0,06	1
		шт		9,09	0,05	136	1	97,2	--	--
4	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	48	8,42	--	404	--	393	0,06	3
		шт		8,42	--	404	--	97,2	--	--
5	Е0167-6-1	Демонтаж ПРОВОДА	680	13,94	0,06	9479	41	9174	0,10	66
		м		13,88	--	9438	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11091	143			76
			Тенге			10948	17			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11091				
	Всего заработная плата -		Тенге				10965			
		Накладные расходы -	Тенге			10658				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1599			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1305				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				12564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				12564			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение								
6	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	6	135,55	--	813	--	805	0,78	5
			шт	124,20	--	745	--	108	--	--
7	С151704-1	Указатель световой "Выход"	6	457,00	--	2742	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	14	325,07	92,47	4551	1295	3866	1,26	18
			шт	203,18	52,49	2845	735	108	0,23	3
9	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Светильник люминисцентный PRS/S-218	12	2081,48	--	24978	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект-1"	Светильник люминисцентный LZ-236	2	3840,37	--	7681	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	33	470,32	142,63	15521	4707	13645	1,75	58
			шт	297,00	85,87	9801	2834	108	0,38	12

12	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Светильник люминисцентный PRS/S-418	10	2976,28	--	29763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Светильник люминисцентный PRS/S-436	23	6367,33	--	146449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	6	199,08	6,30	1195	38	509	0,48	3
		шт		76,05	2,50	456	15	108	0,01	--
15	С151701-302 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-Ю0-001 IP65 ГОСТ 17677-82 / НПП03-lxll	6	382,00	--	2292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Лампалюминесцентная, DULUXSTAR Mini Twist llW	6	211,22	--	1267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Лампа люминесцентная L-36W	96	55,51	--	5329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Лампа люминесцентная L-18W	64	44,34	--	2838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	18	35,40	--	637	--	573	0,19	3
		шт		29,48	--	531	--	108	--	--
20	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45,74	--	229	--	168	0,20	1
		шт		31,05	--	155	--	108	--	--
21	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	--	109	--	87	0,17	1
		шт		27,00	--	81	--	108	--	--
22	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	18	156,00	--	2808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	5	182,00	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

24	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	41	34,70	--	1423	--	1305	0,19	8
		шт		29,48	--	1209	--	108	--	--
27	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	41	68,00	--	2788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительногомощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
29	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО -42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип М036-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	810	72,29	6,92	58556	5606	42758	0,28	224
		м		44,55	4,33	36086	3505	108	0,02	15
33	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Труба гладкая ПВХ диам.20 мм	818,1	12,22	--	9997	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	810	27,70	2,10	22437	1701	15544	0,10	81
		м		19,70	0,50	15957	405	95	--	2
35	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	195	66,80	18,10	13026	3530	4465	0,12	23

		м		20,30	3,80	3959	741	95	0,02	4
36	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4	33644,00	--	13458	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,195	51548,00	--	10052	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
38	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,41	53341,00	--	21870	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
39	С151802-21	Коробка МОНТАЖНАЯ	64	59,00	--	3776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	67	92,40	--	6191	--	5427	0,50	34
		шт		90,00	--	6030	--	90	--	--
41	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,067	18000,00	--	1206	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
43	С151803-622 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-3б3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1686,00	--	1686	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
45	С151801-263 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 1 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5	79,00	--	395	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

47	С151801-703 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	789,00	--	4734	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	810	113,54	73,85	91967	59818	49419	0,26	213
		м		39,69	28,10	32149	22761	90	0,15	125
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			527484	76942			686
			Тенге			113264	31045			163
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			435516				
	Материалы -		Тенге			34076				
	Всего заработная плата -		Тенге				89399			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			303202				
		Накладные расходы -	Тенге			92326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31671				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			559513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				103248			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91967				
	Всего заработная плата -		Тенге				54910			
		Накладные расходы -	Тенге			49419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата -	Тенге				62323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			709383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							919
		Сметная заработная плата -	Тенге				165570			
		РАЗДЕЛ 3. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
49	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
50	С151803-634 Изм. и доп. вып. 22	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2359,00	--	2359	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862,00	28,00	3448	112	1309	2,00	8
		шт		340,00	4,50	1360	18	95	0,03	--
52	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
53	С151801-267 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	79,00	--	158	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С151801-265 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	437,00	--	1311	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С151801-264 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
58	С151801-978 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	1	3027,00	--	3027	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
60	С151803-622 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1686,00	--	1686	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

61	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
62	С151801-264 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С151801-262 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	437,00	--	3496	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	ПРАЙСЛИСТ	НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ РН-47	1	1286,52	--	1287	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
66	С151803-620 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
68	С151801-263 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С151801-246 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	244,00	--	488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-214 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	79,00	--	158	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--

72	С151803-623 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2539,00	--	2539	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
74	С151801-264 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	437,00	--	437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С151801-728 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	11	1183,00	--	13013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	ПРАЙСЛИСТ	НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ РН-47	1	1286,52	--	1287	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
78	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	33	62,70	0,20	2069	7	1815	0,34	11
		шт		57,80	0,10	1907	3	95	--	--
79	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	33	68,00	--	2244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	64	59,00	--	3776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	67	92,40	--	6191	--	5427	0,50	34
		шт		90,00	--	6030	--	90	--	--
82	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,067	18000,00	--	1206	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	552	108,60	48,90	59947	26993	27164	0,22	121
		м		39,60	12,20	21859	6734	95	0,07	39

84	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	42	48,70	2,60	2045	109	1157	0,17	7
		м		28,80	0,20	1210	8	95	--	--
85	ПРАЙСЛИСТ	ТРУБА ПВХ Д-20ММ	514	12,22	--	6281	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
86	ПРАЙСЛИСТ	ТРУБА ПВХ Д-25ММ	80	20,95	--	1676	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	552	27,70	2,10	15290	1159	10593	0,10	55
		м		19,70	0,50	10874	276	95	--	2
88	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,015	52860,00	--	793	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
89	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	33644,00	--	168	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
90	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,437	53341,00	--	23310	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
91	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	78043,00	--	1171	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
92	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	141785,00	--	11343	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	35	88,90	3,10	3112	109	938	0,16	6
		м		27,90	0,30	977	10	95	--	--
94	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	514	113,54	73,85	58360	37959	31360	0,26	135
		м		39,69	28,10	20401	14443	90	0,15	79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			256573	67110			416
			Тенге			72728	21617			121
	Стоимость оборудования -		Тенге			2573				

ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2573				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			195641				
Материалы -		Тенге			30631				
Всего заработная плата -		Тенге				59501			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83531				
	Накладные расходы -	Тенге			56224				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8434			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15112				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			266977				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
	Сметная заработная плата -	Тенге				67934			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58360				
Всего заработная плата -		Тенге				34844			
	Накладные расходы -	Тенге			31360				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4704			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5383				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95102				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
	Сметная заработная плата -	Тенге				39548			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			364652				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
	Сметная заработная плата -	Тенге				107482			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			795148	144195			1177
		Тенге			196940	52678			284
Стоимость оборудования -		Тенге			2573				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2573				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			642249				
Материалы -		Тенге			64707				
Всего заработная плата -		Тенге				159864			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			386733				
	Накладные расходы -	Тенге			159209				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23881			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48087				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			849545				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							989
	Сметная заработная плата -	Тенге				183746			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150327				
Всего заработная плата -		Тенге				89754			
	Накладные расходы -	Тенге			80779				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				101871			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1097089**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1581
		Сметная заработная плата -	Тенге				285616			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	**02-01-03.**							
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	58	51,07	0,69	2962	40	3374	0,33	19
		м		50,38	0,11	2922	6	115,2	--	--
2	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	50	88,41	1,24	4421	62	5033	0,57	28
		м		87,17	0,20	4359	10	115,2	--	--
3	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	24	197,20	15,96	4733	383	5081	1,21	29
		шт		181,24	2,52	4350	60	115,2	0,02	1
4	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	2	81,18	0,18	162	--	187	0,46	1
		шт		81,00	0,02	162	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12278	485			78
			Тенге			11792	77			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12278				
	Всего заработная плата -		Тенге				11869			
		Накладные расходы -	Тенге			13673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2051			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1557				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				13920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				13920			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								

5	Е0116-31-4 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 15 мм	45	109,77	3,65	4940	164	5595	0,54	24
		м		96,12	1,02	4325	46	128	--	--
6	Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе, диаметр труб 25 мм	14,074	182,81	3,71	2573	52	3065	0,95	13
		м		169,10	1,05	2380	15	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7513	216			38
			Тенге			6705	61			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7513				
	Материалы -		Тенге			591				
	Всего заработная плата -		Тенге				6766			
		Накладные расходы -	Тенге			8660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			970				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8065			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19790	702			115
			Тенге			18498	138			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19790				
	Материалы -		Тенге			591				
	Всего заработная плата -		Тенге				18635			
		Накладные расходы -	Тенге			22334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2527				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44651				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				21985			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**44651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				21985			

		Оборудование				**2 573**				
		Всего прямые затраты				**1 747 932**				
		Временные здания и сооружения 2,72%				**47 544**				
		Итого				**1 795 475**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**12 568**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**17 955**				
		Дополнительные отпука 0,4%				**7 182**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 835 753**				
		Итого в текущих ценах 2015 года К-2,5574				**4 694 791**				
		Итого с понижающим коэффициентом-0,979999787				**4 600 895**				
		Налоги и обязательные платежи 2%				**92 018**				
		Всего к оплате				**4 692 912**				

Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер_____Столяров В.Н.

Подрядчик: ТОО "Бемир-Құрылыс"

Директор_____Аширметов С.Д.