Справка о стоимости выполненых работ за июнь месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Ордабасынского района»
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева" отдела образования Ордабасинского района по ул. М. Ауезова б/н в селе Боген, Ордабасинского района, ЮКО

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664
в том числе оборудование	-	-	-	-	-	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

М.Ы.Накипов

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

С.Д.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО Фараб құрылыс"

Т.Ақжігіт

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА Ремонтные работы. Блок "А"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	2425	32,87	79710	79710
2	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	1166	25,70	29966	28318
3	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен- перегородки высотой 3 м	м3	3,42	1795,50	6141	4802
	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада, поколя и откосов	м2	1056,48	32,87	34726	34726
5	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	104,201794	158,38	16503	14961
		Демонтаж пола 1,2,3- го этажа					
6	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	621	51,33	31876	32496
7	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	621	11,07	6874	7596
8	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	398	5,64	2245	2410
9	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	19,17	116,63	2236	2286
10	E0146-41-1	Разборка цементной стяжки толщ.20мм	м3	0,3834	2399,04	920	656
11	E0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	м	31,48	20,76	654	718
12	E0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщ.20мм и подстилающего слоя 40мм	м3	2,844	2399,04	6823	4863
13	E0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных	м	51,9	20,76	1077	1183
		Сопутствующие работы					
14	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,277396	27,10	306	61
15	C 010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	11,277396	68,94	777	155
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ					
16	E0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,14658	446,86	2747	1454
17	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	6,14658	112,90	694	432
18	C12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	м2	6,14658	5630,00	34605	--
19	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комп	2	2980,00	5960	--
20	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844,00	1688	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
21	E0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	27,62661	446,86	12345	6534
22	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	27,62661	4010,00	110783	--
23	E0110-23-2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	15,24256	365,39	5570	3228
24	C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	15,24256	3760,00	57312	--

25	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комп	5	1500,00	7500	--
26	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	15	1380,00	20700	--
27	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	20	844,00	16880	--
		ФРАМУГИ					
28	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	7,57728	887,29	6723	2820
29	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	7,57728	4090,00	30991	--
30	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	7,57728	448,18	3396	415
		Витраж Врт-2а					
31	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	м2	6,75	1112,25	7508	5898
32	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000м2	0,001275	1048800,00	1337	--
33	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	2,52	13000,00	32760	--
34	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	2,955	4472,00	13215	--
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-23/ 9 ШТ					
35	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	180	8,62	1552	1393
36	Е0108-12-1	Установка анкера L=150мм в просверленные отверстия	т	0,0162	10023,81	162	167
37	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0162	53000,00	859	--
38	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	15,39	8188,23	126017	36220
39	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,1143	10023,81	1146	1177
40	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01008	67700,00	682	--
41	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0135	41200,00	556	--
64	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	47,775	14600,00	697515	--
65	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,5561	50642,00	78804	--
66	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	910	462,52		
67	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	982,8	142,00	139558	--
		ИТОГО по смете 2-1-1				1 640 399	274 679
		Локальная смета 2-1-2 НА Электроосвещение всех блоков					
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение					
46	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 20 мм	м	10100	9,08	91680	--
47	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	6,12	52100,00	318852	--
48	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	4,08	60500,00	246840	--
51	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 40 мм	м	16,16	34,21	553	--
52	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,714	248700,00	177572	--

53	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10мм2	1000м	0,306	593100,00	181489	--
59	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	375	8,42	3158	3069
60	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	4000	3,69	14760	14347
61	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	400	9,32	3728	3554
62	Е0121-24-7	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	5	93,92	470	498
63	С01031-А26-1	Погрузка мусорастроительного при автомобильных перевозках	т	0,16	27,10	4	1
64	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,16	68,94	11	2
		ИТОГО по смете 2-1-2				1 039 117	21 471
		Локальная смета 2-1-3 НА Пожарную сигнализацию всех блоков					
7	Прайс Эгида Групп стр.19	Устройство комбинированное (сигнально-оповещательное), Призма-С	шт	10	2597,48	25975	--
8	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	30	59,00	1770	--
10	Прайс Эгида Групп стр.20	Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-141	шт	68	296,76	20179	--
12	Прайс Эгида Групп стр.21	Извещатель пожарный тепловой, ИП-103-5/1-А3	шт	179	89,55	16030	--
14	Прайс Эгида Групп стр.22	Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10	шт	26	293,26	7625	--
16	Прайс Комплектная безопасность стр.23	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	шт	25	366,58	9165	--
18	Прайс Радиодетали стр.24	Резистор 3,9; 2,2 кОм+-5%	шт	150	0,14	21	--
20	Прайс Эгида Групп стр.25	Усилитель "Рокот"	шт	1	2721,42	2721	--
21	Прайс Эгида Групп стр.25	Акустическая система 2 АС-2	шт	14	1124,18	15739	--
23	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 40 мм	м	40,8	34,21	1396	--
25	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 20 мм	м	663	9,08	6018	--
28	С151604-99 Изм. и доп.вып.19 прим	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП/КПСВ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 5	1000м	2,37	51575,00	122233	--
29	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,25	52100,00	13025	--
30	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,4	20800,00	8320	--
		ИТОГО по смете 2-1-3				250 217	-
		Локальная смета 2-1-4 НА Слаботочные сети блоков					
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ					
6	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 20 мм	м	252,5	9,08	2292	--
8	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 40 мм	м	10,1	34,21	346	--
9	С151604-99 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи КПСВВ 1х2х1,0мм	км	0,255	51575,00	13152	--
15	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,0816	20800,00	1697	--

18	Прайс ТОО"Интерта у групп" стр.27	Звонок громкого боя МЗ-1	шт	11	1396,50	15361	--
20	Прайс Электрокомпл ект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 20 мм	м	404	9,08	3667	--
21	С151607-174 Изм. и дополнен.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,408	29956,00	12222	--
23	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,011	16300,00	179	--
24	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,008	16100,00	129	--
		ИТОГО по смете 2-1-4				49 045	-
		Локальная смета 2-2-1 НА Ремонтные работы. Блок "Б"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	1389	32,87	45656	45656
2	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	612	25,70	15728	14863
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада и цоколя	м2	551,6	32,87	18131	18131
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	60,066798	158,38	9513	8624
		Демонтаж пола 1,2,3-го этажа					
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	250,8	51,33	12874	13124
6	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	250,8	11,07	2776	3068
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	224,4	5,64	1266	1359
8	Е0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщ.20мм и подстилающего слоя 40мм	м3	11,064	2399,04	26543	18919
9	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных	м	100	20,76	2076	2279
		Сопутствующие работы					
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,62884	27,10	125	25
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	4,62884	68,94	319	64
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
12	Е0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	52,091598	446,86	23278	12320
13	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	3,6	671,57	2418	912
14	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	20,42661	4010,00	81911	--
15	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	25,572708	3540,00	90527	--
16	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние	м2	9,69228	3760,00	36443	--
17	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	15	1380,00	20700	--
18	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	9	1500,00	13500	--
19	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	24	844,00	20256	--
		ФРАМУГИ					
20	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	6,4728	887,29	5743	2409
21	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	6,4728	4090,00	26474	--
22	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	6,4728	448,18	2901	355
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					

52	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	27,3	14600,00	398580	--
53	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,8892	50642,00	45031	--
55	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	561,6	142,00	79747	--
56	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	520	426,99		
		ИТОГО по смете 2-2-1				982 516	142 108
		Локальная смета 2-3-1 НА Ремонтные работы. Блок "В"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	2382	32,87	78296	78296
2	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	1157	25,70	29735	28099
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада, цоколя и откосов	м2	1056,48	32,87	34726	34726
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов и витражей	м2	105,211908	158,38	16663	15106
		Демонтаж пола 1,2,3-го этажа					
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	634	51,33	32543	33176
6	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	634	11,07	7018	7755
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	415	5,64	2341	2513
8	Е0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщ.20мм и подстилающего слоя 40мм	м3	2,844	2399,04	6823	4863
9	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных	м	51,9	20,76	1077	1183
		Сопутствующие работы					
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,30028	27,10	279	56
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	10,30028	68,94	710	142
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ					
12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,72958	446,86	2560	1355
13	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	5,72958	112,90	647	402
14	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	м2	5,72958	5630,00	32258	--
15	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комп	2	2980,00	5960	--
16	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844,00	1688	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
17	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	7,2	671,57	4835	1823
18	Е0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	43,572708	446,86	19471	10305
19	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	18	4010,00	72180	--
20	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние	м2	25,572708	3540,00	90527	--
21	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комп	9	1500,00	13500	--
22	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	14	1380,00	19320	--
23	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	23	844,00	19412	--
		ФРАМУГИ					
24	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	8,56656	887,29	7601	3189
25	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	8,56656	4090,00	35037	--
26	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	8,56656	448,18	3839	469
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-61/ 10ШТ					

27	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	200	8,62	1724	1548
28	E0108-12-1	Установка анкера L=150мм в просверленные отверстия	т	0,018	10023,81	180	185
29	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,018	53000,00	954	--
30	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	17,1	8188,23	140019	40245
31	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,127	10023,81	1273	1307
32	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0112	67700,00	758	--
33	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,015	41200,00	618	--
		СТЕНЫ					
50	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	20,53872	667,13	13702	7039
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
54	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень цоколя	м2	56	723,90	40538	24969
56	C11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	47,775	14600,00	697515	--
57	C12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,5561	50642,00	78804	--
58	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	910	462,52	420891	192925
59	C11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	982,8	142,00	139558	--
61	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	452,4	117,52	53167	28334
63	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	987,4412	161,14	159111	83609
		ИТОГО по смете 2-3-1				2 287 858	603 61
		Локальная смета 2-4-1 НА Ремонтные работы. Блок "Г"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	428	32,87	14068	14068
2	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	218	25,70	5603	5294
3	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада, цоколя и откосов	м2	172	32,87	5654	5654
4	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов и витражей	м2	20,490212	158,38	3245	2942
		Демонтаж пола					
5	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	218	51,33	11190	11407
6	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	218	11,07	2413	2667
7	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	162	5,64	914	981
		Сопутствующие работы					
8	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,4506	27,10	94	19
9	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3,4506	68,94	238	48
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
10	E0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,041412	446,86	4487	2375
11	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	7,2	4010,00	28872	--

12	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние	м2	2,841412	3540,00	10059	--
13	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	1	1500,00	1500	--
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	4	1380,00	5520	--
15	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5	844,00	4220	--
		ФРАМУГИ					
16	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	1,74672	887,29	1550	650
17	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	1,74672	4090,00	7144	--
18	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	1,74672	448,18	783	96
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-73/ 2ШТ					
19	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отвер	40	8,62	345	310
20	Е0108-12-1	Установка анкера L=150мм в просверленные отверстия	т	0,0036	10023,81	36	37
21	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0036	53000,00	191	--
22	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,42	8188,23	28004	8049
23	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0254	10023,81	255	261
24	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00224	67700,00	152	--
25	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,003	41200,00	124	--
		СТЕНЫ					
37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	428	331,19	141750	63599
42	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,29256	667,13	2197	1128
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
46	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень цоколя	м2	29	723,90	20993	12930
48	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	7,5075	14600,00	109610	--
49	С12041-6 Изм. и доп.выш.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,24453	50642,00	12383	--
50	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	143	462,52	66140	30317
51	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	154,44	142,00	21930	--
53	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	125	117,52	14690	7829
		ИТОГО по смете 2-4-1				526 354	170 661
		Локальная смета 2-5-1 НА Ремонтные работы. Блок "Д"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	411	32,87	13510	13510
2	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	219	25,70	5628	5319
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада, цоколя и откосов	м2	172	32,87	5654	5654
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов и витражей	м2	27,240212	158,38	4314	3911
		Демонтаж пола					
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	219	51,33	11241	11460

6	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	219	11,07	2424	2679
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	162	5,64	914	981
		Сопутствующие работы					
8	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,4668	27,10	94	19
9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3,4668	68,94	239	48
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
10	Е0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,041412	446,86	4487	2375
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	7,2	4010,00	28872	--
12	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние	м2	2,841412	3540,00	10059	--
13	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комп	1	1500,00	1500	--
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	4	1380,00	5520	--
15	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5	844,00	4220	--
		ФРАМУГИ					
16	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	1,43352	887,29	1272	534
17	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	1,43352	4090,00	5863	--
18	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	1,43352	448,18	642	79
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-73/ 3ШТ					
19	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	60	8,62	517	464
20	Е0108-12-1	Установка анкера L=150мм в просверленные отверстия	т	0,0054	10023,81	54	56
21	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0054	53000,00	286	--
22	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	5,13	8188,23	42006	12073
23	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0381	10023,81	382	392
24	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00336	67700,00	227	--
25	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0045	41200,00	185	--
		СТЕНЫ					
37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	411	331,19	136119	61073
42	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,09428	667,13	2731	1403
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
46	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень цоколя	м2	29	723,90	20993	12930
48	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	7,5075	14600,00	109610	--
49	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,24453	50642,00	12383	--
50	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	143	462,52	66140	30317
51	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	154,44	142,00	21930	--
52	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	143	426,99		

53	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	125	117,52	14690	7829
		ИТОГО по смете 2-5-1				534 706	173 106
		Локальная смета 2-6-1 НА Ремонтные работы. Блок "Е"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	2819	32,87	92661	92661
2	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	1719	25,70	44178	41748
3	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен и перегородок	м3	36,63	1795,50	65769	51429
4	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада, цоколя и откосов	м2	1200	32,87	39444	39444
5	E0115-211-4	Разборка -остекления переплетов двухслойными стеклопакетами	м2	5,4	121,74	657	599
6	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	131,7216	270,90	35683	33734
7	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	89,864532	158,38	14233	12903
		Демонтаж пола 1,2-го этажа					
8	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	1336	51,33	68577	69910
9	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	1336	11,07	14790	16342
10	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	779	5,64	4394	4717
11	E0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщ.20мм и подстилающего слоя 40мм	м3	22,944	2399,04	55044	39234
12	E0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных	м	183	20,76	3799	4171
		Сопутствующие работы					
13	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	22,0333	27,10	597	119
14	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	22,0333	68,94	1519	304
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ -1 й этаж					
15	E0109-46-1	Монтаж каркасов дверей без механизмов открывания	т	1,67655	36982,82	62004	16070
16	C12021-85	Двери различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	1,67655	120300,00	201689	--
17	C11031-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	0,714	5089,00	3634	--
		Д-4М					
18	E0110-7-2 прим	Обшивка дверей плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	7,28	301,21	2193	268
19	E0115-211-3	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2	м2	8	2992,16	23937	1401
20	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	компл	5	2980,00	14900	--
21	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл	1	1960,00	1960	--
22	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	6	844,00	5064	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 1-ГО ЭТАЖА					
25	E0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,8	446,86	4826	2554
26	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9	671,57	6044	2279
27	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	19,8	4010,00	79398	--
28	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	11	1380,00	15180	--
29	E0110-23-2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	18,921972	365,39	6914	4008

30	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	18,921972	3760,00	71147	--
31	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	6	1500,00	9000	--
32	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	15	844,00	12660	--
		ФРАМУГИ					
33	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	0,67712	887,29	601	252
34	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	0,67712	4090,00	2769	--
35	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,67712	448,18	303	37
		ОКОННЫЕ БЛОКИ -1 Й ЭТАЖ					
36	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	56,0736	379,30	21269	12407
37	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	56,0736	5206,00	291919	--
38	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,3808	460,21	2476	1288
39	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,3808	5206,00	28012	--
40	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	56,0736	249,07	13966	6710
41	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	5,3808	453,75	2442	1214
42	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250/300 мм	м	41,6	2436,00	101338	--
		ВН-1 / 6 ШТ/ АС-104					
43	Е0109-45-1	Монтаж витражей с двойным или одинарным остеклением	т	0,44706	65115,72	29111	18597
44	С12031-163 к=0,9268	Стойки алюминиевые средние для витражей и витрин под одинарное остекление внутреннего ряда СРОГ 33-44, СРПН 33-04,СРПН 33-40, СРПН 33-44 из алюминиевых сплавов /10,89кг/	шт	18	4003,78	72068	--
45	С12031-168 к=0,597	Ригели алюминиевые верхние и нижние для витражей и витрин под одинарное остекление наружного ряда РНОИ-09,РНПН-08 /1,6 кг/	шт	24	476,41	11434	--
46	С12031-166 к=0,511	Ригели алюминиевые средние для витражей и витрин под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов РСОИ-10.5; РСОИ-10.5	шт	48	516,11	24773	--
47	С12031-176 к=0,6037	Нащельник алюминиевый рядовой для витрин и витражей наружного и внутреннего ряда НЛ-36, НЛ-30	шт	24	290,98	6984	--
48	С12031-175 к=0,8	Нащельник алюминиевый рядовой для витрин и витражей наружного и внутреннего ряда НЛ-24	шт	48	268,80	12902	--
49	С12031-177 к=0,3213	Нащельники алюминиевые угловые с двумя стыковыми элементами /Э-01/ для витрин и витражей наружного ряда НУИ-33, НУ-24	шт	18	613,68	11046	--
50	С12031-180 к=1,15385	Штапики алюминиевые для двойного остекления ШП-06, ШП-08	шт	108	21,92	2368	--
51	С12031-181 к=0,8387	Штапики алюминиевые для двойного остекления ШП-12	шт	108	31,87	3442	--
52	С12031-183 к=0,052	Монтажные детали алюминиевые П-01	шт	90	1,77	159	--
53	С12031-148 прим.	Слив конденсата	м	9,72	456,00	4432	--
54	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	177,24	39,79	7052	2742

55	E0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	54	9,68	523	531
56	C11031-25	Вата минеральная	м3	0,27	2530,00	683	--
57	E0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	м2	27	1112,25	30031	23592
58	C11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4-6 мм	м2	27	2800,00	75600	--
59	E0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	32,4	169,31	5486	2662
60	C12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250/300 мм	м	12	2436,00	29232	--
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-109)					
61	E0155-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	м2	17,5	1113,49	19486	6480
62	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,001731	41200,00	71	--
63	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0001517	64100,00	10	--
64	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отвеет	10	8,62	86	77
65	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200/150 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отвеет	3	132,03	396	307
66	E0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отвеет	3	-8,05	-24	-18
67	E0108-12-1	Установка анкера Ан-1 в просверленные отверстия для крепления перегородки к стене	т	0,0009	10023,81	9	9
68	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0009	53000,00	48	--
69	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МН-1	т	0,00186	177381,63	330	24
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-110/ 1 ШТ					
70	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отвеет	20	8,62	172	155
71	E0108-12-1	Установка анкера L=150мм в просверленные отверстия	т	0,0018	10023,81	18	19
72	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0018	53000,00	95	--
73	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,72	8188,23	5896	1695
74	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0099	10023,81	99	102
75	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0084	67700,00	569	--
76	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,0015	41200,00	62	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ -2й этаж					
77	E0109-46-1	Монтаж каркасов дверей без механизмов открывания	т	0,4103	36982,82	15174	3933
78	C12021-85	Двери различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,4103	120300,00	49359	--
79	C11031-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	0,304	5089,00	1547	--
80	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	компл	2	2980,00	5960	--

81	~C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844,00	1688	--
82	E0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,22	68,47	220	67
83	E0115-176-10	Покрытие заполнений проемов дверных масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	3,22	236,22	761	135
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 2-ГО ЭТАЖА					
84	E0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,71414	446,86	4788	2534
85	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,8	671,57	1209	456
86	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	7,2	4010,00	28872	--
87	C12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	5,31414	3760,00	19981	--
88	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	6	1380,00	8280	--
89	E0110-23-2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	18,921972	365,39	6914	4008
90	C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	18,921972	3760,00	71147	--
91	E0110-23-2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	4,201412	365,39	1535	890
92	C12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	4,201412	3660,00	15377	--
93	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	7	1500,00	10500	--
94	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	11	844,00	9284	--
		ФРАМУГИ					
95	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	0,67712	887,29	601	252
96	C12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	0,67712	4090,00	2769	--
97	E0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,67712	448,18	303	37
		ОКОННЫЕ БЛОКИ -2 Й ЭТАЖ					
98	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	99,6864	379,30	37811	22058
99	C12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	99,6864	5206,00	518967	--
100	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,3808	460,21	2476	1288
101	C12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,3808	5206,00	28012	--
102	E0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	99,6864	249,07	24829	11930
103	E0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	5,3808	453,75	2442	1214
104	C12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250/300 мм	м	69,6	2436,00	169546	--
		СТЕНЫ					

116	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2799	331,19	927002	415920
121	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	47,80944	667,13	31895	16384
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
125	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень цоколя	м2	103	723,90	74561	45925
127	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	63	14600,00	919800	--
128	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,052	50642,00	103917	--
129	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	1200	462,52	555021	254407
130	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1296	142,00	184032	--
131	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	1200	426,99		
12	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	459	117,52	53943	28747
		ИТОГО по смете 2-6-1				5 672 162	1 322 962

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				12 982 374	2 708 606
		в том числе:					
	Итого общестроительных работ с накладными расходами					15 690 980	
		оборудование:				-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		%	6		941 459	
		Итого				16 632 439	
	Временные здания и сооружения		%	2,72		452 402	
		Итого				17 084 841	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		%	0,7		119 594	
	За выслугу лет		%	1		170 848	
	Дополнительные отпуска		%	0,4		68 339	
		Итого				17 443 623	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,5574194)					44 610 648	
	Налоги, сборы, обязательные платежи		%	2		892 213	
		Итого				45 502 861	
	НДС		%	12		5 460 343	
		ИТОГО С НДС:				50 963 204	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ	*К=0,99926337364*			50 925 664	

Инженер
ТОО "Фараб құрылыс"

Директор _____ Г.Акжігіт

ПОДРЯДЧИК
ТОО "БеМир-Құрылыс"

Директор: _____ С.Д.Аширметов

Представитель заказчика КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева"
отдела образования Ордабасинского района

Директор: _____ Ж.Кашкын

Справка о стоимости выполненых работ за июль месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Ордабасынского района»
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева" отдела образования Ордабасинского района по ул. М. Ауезова б/н в селе Боген, Ордабасинского района, ЮКО

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	93 683 629	104 925 664	93 683 629	104 925 664	48 214 286	54 000 000
в том числе оборудование	157 316	176 194	157 316	176 194	157 316	176 194
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	93 683 629	104 925 664	93 683 629	104 925 664	48 214 286	54 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

_____ М.Ы.Накипов

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ С.Д.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО Фараб құрылыс"

_____ .Ақжігіт

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт ОСШ им Кенжебаева"

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА Ремонтные работы. Блок "А"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
42	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	535	55,04	29449	4426
43	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	535	274,46	146839	35814
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	153,6	269,24	41355	11002
48	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	153,6	1904,79	292576	34503
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
50	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав "АЛИНЕКС"	м2	1167	224,69	262218	98655
51	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1167	304,08	354858	104232
52	Е0115-169-6	Вычитается возиция. Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1167	-30,60	-35704	-33699
		СТЕНЫ					
53	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2387	331,19	790552	354699
54	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС"	м2	2387	194,87	465149	160675
55	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1440	285,16	410613	103106
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
62	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень поколя	м2	56	723,90	40538	24969
63	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100/50 мм фасада	м2	910	44,84	40809	37643
66	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	910	462,52	420891	192925
69	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	452,4	117,52	53167	28334
71	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	987,4412	161,14	159111	83609
		ИТОГО по смете 2-1-1				3 472 421	1 240 893
		Локальная смета 2-1-2 НА Электроосвещение всех блоков					
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение					
1	Е0121-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	7	365,13	2556	2389
2	Электрокомплект	Шкаф корпус модульный металлический ЩРВ-48з-036 УХЛ3	шт	1	3056,93	3057	--
3	Электрокомплект	Шкаф корпус модульный металлический ЩРВ-36з-036 УХЛ3	шт	3	2027,71	6083	--

4	Электрокомплект	Шкаф корпус модульный металлический ЩРВ-24з-0,36 УХЛ3	шт	1	1401,73	1402	--
5	Электрокомплект	Шкаф корпус модульный пластиковый ЩРВ-П-6	шт	2	345,63	691	--
6	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4	862,00	3448	1309
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	91	501,20	45609	19823
8	Электрокомплект	Автоматический выключатель ИЭК (ВА 47-29) 3Р 40А	шт	1	222,74	223	--
9	Электрокомплект	Автоматический выключатель ИЭК (ВА 47-29) 3Р 32А	шт	3	222,74	668	--
10	Электрокомплект	Автоматический выключатель ИЭК (ВА 47-29) 3Р 25А	шт	3	222,74	668	--
11	Электрокомплект	Автоматический выключатель ИЭК (ВА 47-29) 1Р 16А	шт	55	75,06	4128	--
12	Электрокомплект	Автоматический выключатель дифференциального тока АД12 2Р 16А 10мА	шт	33	729,67	24079	--
13	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	159	244,37	38855	31957
14	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	319	377,15	120311	106428
15	Электрокомплект стр.5	Светильники тип PRS/S-2x36	шт	52	3149,10	163753	--
16	Электрокомплект стр.5	Светильники тип PRS/S-4x36	шт	319	6367,33	2031178	--
17	Электрокомплект стр.5	Светильники тип PRS/S-2x58	шт	20	5772,77	115455	--
18	Электрокомплект стр.5	Светильники тип AOT.PRS-1x36	шт	18	3566,30	64193	--
19	Электрокомплект стр.5	Светильники тип AOT.PRS-2x36	шт	67	3385,81	226849	--
20	Электрокомплект стр.5	Светильники тип ARTIC-2x36	шт	2	2546,16	5092	--
21	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	31	313,00	9703	4591
22	Прайс Электрокомплект стр.9	Светильники тип TN 100	шт	14	557,20	7801	--
23	Прайс Электрокомплект стр.10	Светильники тип MD 160	шт	17	2641,82	44911	--
24	Прайс Электрокомплект стр.11	Решетка для светильников PRS/S 2x58 SPORT	шт	20	2860,38	57208	--
25	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	32	241,70	7734	4764
26	Прайс Электрокомплект стр.5	Светильники с автономным источником питания с лампой 1x6Вт IP22 EFS70	шт	32	2265,82	72506	--
27	Прайс Электрокомплект стр.12	Пиктограмма с надписью "Выход"	шт	32	126,73	4055	--
28	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	1610	101,00	162610	--
29	Прайс Электрокомплект стр.13	Люминисцентная лампа на 58Вт	шт	40	93,22	3729	--
30	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	1650	14,00	23100	--
31	Прайс Электрокомплект стр.14	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 мощностью 23Вт 230-240V	шт	1	62,14	62	--
32	Прайс Электрокомплект стр.14	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 мощностью 20Вт 230-240V	шт	13	59,00	767	--

33	Прайс Электрокомплект стр.14	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 мощностью 18Вт 230-240V	шт	13	59,00	767	--
34	Прайс Электрокомплект стр.14	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 мощностью 14Вт 230-240V	шт	4	47,83	191	--
35	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	334	34,70	11590	10634
36	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	334	68,00	22712	--
37	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	92	35,40	3257	2929
38	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	96	45,74	4391	3219
39	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	10	82,17	822	578
40	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	92	156,00	14352	--
41	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	96	182,00	17472	--
42	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	10	215,00	2150	--
43	Прайс Электрокомплект стр.15	Коробка установочная пластмассовая К-201	шт	532	12,57	6686	--
44	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194/Л251 УХЛ2	1000шт	0,25	16100,00	4025	--
45	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	10000	36,51	365100	284364
49	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	10000	11,04	110445	106798
50	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	16	54,48	872	502
54	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубыили металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	16	21,79	349	336
55	Е0121-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	284	20,78	5902	5555
56	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до10 мм2 с виниловой, напиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	700	103,71	72597	67209
57	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	74	244,37	18083	14873
58	Прайс Электрокомплект стр.5	Светильники тип ASM/S 1x36	шт	74	2937,88	217403	--
		ИТОГО по смете 2-1-2				4 131 650	668 258
		Локальная смета 2-1-3 НА Пожарную сигнализацию всех блоков					
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1	7509,60	7510	6440
2	Прайс Эгида Групп стр.17	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с эл. ключом под аккумулятор 7А/ч " Гранит 16"	шт	1	9181,97	9182	--
3	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	4487,60	4488	3848
4	Прайс Эгида Групп стр.17	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с эл. ключом под аккумулятор 7А/ч " Гранит 12"	шт	1	8054,30	8054	--
5	Прайс Эгида Групп стр.18	Аккууляторная батарея ТР 12В 7а/ч	шт	2	1057,85	2116	--
6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	10	369,90	3699	3123
9	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	68	369,90	25153	21236

11	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	179	153,50	27477	23198
13	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: ручной в нормальном исполнении	шт	26	369,90	9617	8120
15	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	25	369,90	9248	7808
17	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях	шт	150	45,00	6750	6818
19	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	15	332,40	4986	4803
22	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	40	147,30	5892	2576
24	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	650	108,60	70590	31987
26	Ц0108-412-2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	690	10,60	7314	5834
27	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2330	72,90	169857	111770
		ИТОГО по смете 2-1-3				371 933	237 561
		Локальная смета 2-1-4 НА Слаботочные сети блоков					
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ					
5	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	250	36,51	9128	7109
7	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	10	54,48	545	314
10	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	250	8,50	2125	1734
		ЗВУКОУСИЛЕНИЕ					
16	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	80	72,90	5832	3838
		ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
17	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	компл	11	115,10	1266	1071
19	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	400	36,51	14604	11375
2	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	400	10,60	4240	3382
		ИТОГО по смете 2-1-4				37 740	28 823
		Локальная смета 2-2-1 НА Ремонтные работы. Блок "Б"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
		КРЫЛЬЦО, ПАНДУС Кр-1 /АС-42/					
23	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец общего назначения объемом до 5 м3 БМ В10	м3	2,11	6732,06	14205	1631
24	Е0106-11-10	Армирование бетонных крылец	т	0,05077	5604,41	285	112
25	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05077	41200,00	2092	--
26	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	9	589,38	5304	3099
27	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	т	0,08712	15836,43	1380	546
28	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,08712	172800,00	15054	--
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
30	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	250,8	55,04	13805	2075
31	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	250,8	274,46	68836	16789
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					

35	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	184,4	269,24	49647	13208
36	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	184,4	1904,79	351244	41422
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
38	E0115-79-9	Отделка потолков, состав "АЛИНЕКС"	м2	612	224,69	137513	51737
39	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	612	304,08	186095	54662
40	E0115-169-6	Вычитается возиция. Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конетрукциям, подготовленных под окраску	м2	612	-30,60	-18724	-17673
		СТЕНЫ					
41	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1389	331,19	460024	206400
42	E0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС"	м2	1389	194,87	270671	93497
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
50	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень цоколя	м2	31,6	723,90	22875	14090
		ИТОГО по смете 2-2-1				1 580 306	481 595
		Локальная смета 2-3-1 НА Ремонтные работы. Блок "В"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
34	E0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	528	55,04	29063	4369
35	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	528	274,46	144917	35346
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
39	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	153,6	269,24	41355	11002
40	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	153,6	1904,79	292576	34503
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
42	E0115-79-9	Отделка потолков, состав "АЛИНЕКС"	м2	1157	224,69	259972	97809
		ИТОГО по смете 2-3-1				767 883	183 029
		Локальная смета 2-4-1 НА Ремонтные работы. Блок "Г"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
26	E0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	162,4	55,04	8939	1344
27	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	162,4	274,46	44573	10871
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
31	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	55,6	269,24	14970	3983
32	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	55,6	1904,79	105906	12490
		ИТОГО по смете 2-4-1				174 388	28 688
		Локальная смета 2-5-1 НА Ремонтные работы. Блок "Д"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
26	E0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	163	55,04	8972	1349
27	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	163	274,46	44738	10912
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
31	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	55,6	269,24	14970	3983

32	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	55,6	1904,79	105906	12490
		ИТОГО по смете 2-5-1				174 586	28 734
		Локальная смета 2-6-1 НА Ремонтные работы. Блок "Е"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ -1 й этаж					
24	E0115-176-10	Покрытие заполнений проемов дверных масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	10	236,22	2362	421
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
105	E0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	1123	55,04	61815	9291
106	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	1123	274,46	308224	75176
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
110	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	596	269,24	160466	42691
111	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	596	1904,79	1135256	133881
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
11	E0115-79-9	Отделка потолков, состав "АЛИНЕКС"	м2	1720	224,69	386475	145403
114	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1720	304,08	523012	153624
115	E0115-169-6	Вычитается возиция. Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1720	-30,60	-52623	-49668
		ИТОГО по смете 2-6-1				2 524 987	510 819

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				13 235 894	3 408 400
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				16 644 294	
		оборудование:				60 352	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		995 037	
		Итого				17 639 331	
		Временные здания и сооружения	%	2,72		478 148	
		Итого				18 117 479	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	%	0,7		126 400	
		в выслугу лет	%	1		180 571	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		72 229	
		Итого				18 496 679	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,5574194)				47 303 753	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		946 075	
		Итого				48 249 828	
		НДС	%	12		5 789 979	
		ИТОГО С НДС:				54 039 807	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ	*К=0,99926337364*			54 000 000	

Инженер
ТОО "Фирма Курылыс"
Директор _____ Акжігіт

ПОДРЯДЧИК
ТОО "БеМир-Курылыс"
Директор: _____ С.Д.Аширметов

Представитель заказчика КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева"
отдела образования Ордабасинского района

Директор: _____ Ж.Кашкын

Справка о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Ордабасынского района»
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева" отдела образования Ордабасинского района по ул. М. Ауезова б/н в селе Боген, Ордабасинского района, ЮКО

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664
в том числе оборудование	-	-	-	-	-	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

_____ М.Ы.Накипов

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ С.Д.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО Фараб құрылыс"

_____ Т.Акжігіт

Справка о стоимости выполненых работ за июль месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Ордабасынского района»
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева" отдела образования Ордабасинского района по ул. М. Ауезова б/н в селе Боген, Ордабасинского района, ЮКО

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	116 183 629	130 125 664	116 183 629	130 125 664	22 500 000	25 200 000
в том числе оборудование	157 316	176 194	157 316	176 194	-	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	116 183 629	130 125 664	116 183 629	130 125 664	22 500 000	25 200 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

М.Ы.Накипов

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

С.Д.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО Фараб құрылыс"

Т.Акжігіт

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт ОСШ им Кенжебаева"

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Едизм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА Ремонтные работы. Блок "А"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
44	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	535	1922,08	1028313	67890
46	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	334	111,76	37328	5203
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
49	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	134,6	146,02	19654	7154
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
7	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	25,2	9512,03	239703	18190
		ИТОГО по смете 2-1-1				1 324 998	98 437
		Локальная смета 2-2-1 НА Ремонтные работы. Блок "Б"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		КРЫЛЬЦО, ПАНДУС Кр-1 /АС-42/					
29	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,5	164,61	412	293
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
32	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	250,8	1922,08	482058	31826
34	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	224,4	111,76	25079	3495
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
37	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	100	146,02	14602	5315
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
70	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	14,22	9512,03	135261	10264
		ИТОГО по смете 2-2-1				657 412	51 193
		Локальная смета 2-3-1 НА Ремонтные работы. Блок "В"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
36	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	528	1922,08	1014859	67002
38	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	415	111,76	46381	6464
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
41	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	134,6	146,02	19654	7154
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		СТЕНЫ					
45	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1008	331,19	333851	149790
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
55	E0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100/50 мм фасада	м2	910	44,84	40809	37643
		ИТОГО по смете 2-3-1				1 455 554	268 053
		Локальная смета 2-4-1 НА Ремонтные работы. Блок "Г"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
28	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	162,4	1922,08	312146	20608
30	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	102,4	111,76	11444	1595
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					

33	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	59,6	146,02	8703	3168
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
55	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	13,05	9512,03	124132	9420
		ИТОГО по смете 2-4-1				456 425	34 791
		Локальная смета 2-5-1 НА Ремонтные работы. Блок "Д"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
28	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	163	1922,08	313299	20684
30	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	102	111,76	11400	1589
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
33	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	59,6	146,02	8703	3168
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
55	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	13,05	9512,03	124132	9420
		ИТОГО по смете 2-5-1				457 534	34 861
		Локальная смета 2-6-1 НА Ремонтные работы. Блок "Е"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ -1 й этаж					
23	E0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,94	68,47	1228	375
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
107	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1123	1922,08	2158496	142506
109	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	575	111,76	64263	8957
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
112	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	377	146,02	55048	20037
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
135	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	46,35	9512,03	440883	33456
		ИТОГО по смете 2-6-1				2 719 918	205 331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				7 071 841	692 666
		в том числе:					
	Итого общестроительных работ с накладными расходами					7 764 507	
		оборудование:				-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		%	6		465 870	
		Итого				8 230 378	
	Временные здания и сооружения		%	2,72		223 866	
		Итого				8 454 244	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		%	0,7		59 180	
	За выслугу лет		%	1		84 542	
	Дополнительные отпуска		%	0,4		33 817	
		Итого				8 631 783	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,5574194)					22 075 084	
	Налоги, сборы, обязательные платежи		%	2		441 502	
		Итого				22 516 586	
	НДС		%	12		2 701 990	
		ИТОГО С НДС:				25 218 576	
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ		*К=0,99926337364*			25 200 000	

Инженер
ТОО "Фараб курылыс"

Директор: _____ Т.Акжігіт

ПОДРЯДЧИК
ТОО "БеМир-Курылыс"

Директор: _____ С.Д.Ашырметов

Представитель заказчика КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева"

Директор: _____ Ж.Кашкын

Справка о стоимости выполненых работ за июль месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Ордабасынского района»
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева" отдела образования Ордабасинского района по ул. М. Ауезова б/н в селе Боген, Ордабасинского района, ЮКО

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	116 183 629	130 125 664	116 183 629	130 125 664	22 500 000	25 200 000
в том числе оборудование	157 316	176 194	157 316	176 194	-	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	116 183 629	130 125 664	116 183 629	130 125 664	22 500 000	25 200 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

_____ **М.Ы.Накипов**

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ **С.Д.Аширметов**

Инженер:

Директор ТОО Фараб құрылыс"

_____ **Т.Ақжігіт**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт ОСШ им Кенжебаева"

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА Ремонтные работы. Блок "А"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
44	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	535	1922,08	1028313	67890
46	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	334	111,76	37328	5203
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
49	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	134,6	146,02	19654	7154
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	25,2	9512,03	239703	18190
		ИТОГО по смете 2-1-1				1 324 998	98 437
		Локальная смета 2-2-1 НА Ремонтные работы. Блок "Б"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		КРЫЛЬЦО, ПАНДУС Кр-1 /АС-42/					
29	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,5	164,61	412	293
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
32	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	250,8	1922,08	482058	31826
34	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	224,4	111,76	25079	3495
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
37	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	100	146,02	14602	5315
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
60	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	14,22	9512,03	135261	10264
		ИТОГО по смете 2-2-1				657 412	51 193
		Локальная смета 2-3-1 НА Ремонтные работы. Блок "В"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
36	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	528	1922,08	1014859	67002
38	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	415	111,76	46381	6464
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
41	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	134,6	146,02	19654	7154
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		СТЕНЫ					
45	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1008	331,19	333851	149790
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
55	E0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100/50 мм фасада	м2	910	44,84	40809	37643
		ИТОГО по смете 2-3-1				1 455 554	268 053
		Локальная смета 2-4-1 НА Ремонтные работы. Блок "Г"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
28	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	162,4	1922,08	312146	20608
30	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	102,4	111,76	11444	1595
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					

33	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	59,6	146,02	8703	3168
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
55	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	13,05	9512,03	124132	9420
		ИТОГО по смете 2-4-1				456 425	34 791
		Локальная смета 2-5-1 НА Ремонтные работы. Блок "Д"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
28	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	163	1922,08	313299	20684
30	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	102	111,76	11400	1589
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
33	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	59,6	146,02	8703	3168
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
55	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	13,05	9512,03	124132	9420
		ИТОГО по смете 2-5-1				457 534	34 861
		Локальная смета 2-6-1 НА Ремонтные работы. Блок "Е"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ -1 й этаж					
23	E0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,94	68,47	1228	375
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
107	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	1123	1922,08	2158496	142506
109	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	575	111,76	64263	8957
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
112	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	377	146,02	55048	20037
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
135	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	46,35	9512,03	440883	33456
		ИТОГО по смете 2-6-1				2 719 918	205 331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				7 071 841	692 666
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				7 764 507	
		оборудование:				-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		465 870	
		Итого				8 230 378	
		Временные здания и сооружения	%	2,72		223 866	
		Итого				8 454 244	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	%	0,7		59 180	
		За выслугу лет	%	1		84 542	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		33 817	
		Итого				8 631 783	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,5574194)				22 075 084	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		441 502	
		Итого				22 516 586	
		НДС	%	12		2 701 990	
		ИТОГО С НДС:				25 218 576	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ	*К=0,99926337364*			25 200 000	

Инженер
ТОО "Фараб құрылыс"

Директор: _____ Т.Акжігіт

ПОДРЯДЧИК
ТОО "БеМир-Құрылыс"

Директор: _____ С.Ашірметов

Представитель заказчика КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева"

Директор: _____ Ж.Кашкын

Справка о стоимости выполненых работ за август месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Ордабасынского района»
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева" отдела образования Ордабасинского района по ул. М. Ауезова б/н в селе Боген, Ордабасинского района, ЮКО

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	144 910 000	162 299 200	144 910 000	162 299 200	28 726 371	32 173 536
в том числе оборудование	635 276	711 509	635 276	711 509	477 960	535 315
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	144 910 000	162 299 200	144 910 000	162 299 200	28 726 371	32 173 536

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

М.Ы.Накипов

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

С.Д.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО Фараб құрылыс"

Т.Ақжігіт

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт ОСШ им Кенжебаева"

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Едизм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА Ремонтные работы. Блок "А"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
45	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	535	180,18	96396	45980
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		СТЕНЫ					
[illegible]	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	497	285,16	141741	35592
56	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	2387	-22,11	-52772	-49785
57	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	450	153,69	69163	38674
58	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	20,00016	667,13	13343	6854
59	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм "АЛИНЕКС" /откосы/	м2	20,00016	194,87	3897	1346
60	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /ОТКОСЫ/	м2	20,00016	285,16	5703	1432
61	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	20,00016	-22,11	-442	-417
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
[illegible]	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	910	426,99	388561	66734
70	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая стен и откосов	м2	1000,48	104,31	104356	19359
		ИТОГО по смете 2-1-1				769 946	165 769
		Локальная смета 2-1-4 НА Слаботочные сети блоков					
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ					
1	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	1	589,30	589	523
2	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	8	279,70	2238	1980
3	Прайс ТОО"Интерта у групп" стр.27	Часы первичные ЧС-2-06	шт	1	33166,80	33167	--
4	Прайс ТОО"Интерта у групп" стр.27	Часы вторичные Кварц-1-м	шт	8	10473,73	83790	--
		ЗВУКОУСИЛЕНИЕ					
11	5103-А07006	Магнитофон	шт	2	5675,00	11350	--
12	5547-7	Усилитель радиотрансляционный	компл	2	11514,00	23028	--
13	5555-212	Микрофон электродинамический	шт	2	174,00	348	--
14	Прайс ТОО"Белый ветер" стр.26	Акустическая система 3Вт С5-45	шт	4	7919,53	31678	--

		ИТОГО по смете 2-1-4				186 188	2 503
		Локальная смета 2-2-1 НА Ремонтные работы. Блок "Б"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
33	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	250,8	180,18	45189	21555
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		СТЕНЫ					
43	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1131,6	285,16	322686	81028
44	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1389	-22,11	-30708	-28970
45	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	257,4	153,69	39561	22122
46	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	16,30368	667,13	10877	5587
47	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС" /откосы/	м2	16,30368	194,87	3177	1097
	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /ОТКОСЫ/	м2	16,30368	285,16	4649	1167
49	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	16,30368	-22,11	-360	-340
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
51	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100/50 мм фасада	м2	520	44,84	23319	21510
54	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	520	462,52	240509	110243
56	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	520	426,99	222035	38134
57	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	165,6	117,52	19462	10371
58	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая стен и откосов	м2	553,12	104,31	57693	10703
59	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	425,908	161,14	68629	36063
		ИТОГО по смете 2-2-1				1 026 718	330 270
		Локальная смета 2-3-1 НА Ремонтные работы. Блок "В"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
37	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	528	180,18	95135	45378
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
43	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1157	304,08	351817	103339
44	Е0115-169-6	Вычитается возиция. Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1157	-30,60	-35398	-33411
		СТЕНЫ					
45	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1374	331,19	455045	204166
46	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС"	м2	2382	194,87	464174	160338
47	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1932	285,16	550928	138340

48	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	2382	-22,11	-52661	-49680
49	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	450	153,69	69163	38674
51	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм "АЛИНЕКС" /откосы/	м2	20,53872	194,87	4002	1383
52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /ОТКОСЫ/	м2	20,53872	285,16	5857	1471
53	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	20,53872	-22,11	-454	-428
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
60	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	910	426,99	388561	66734
62	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая стен и откосов	м2	1000,48	104,31	104356	19359
		ОТМОСТКА БЕТОННАЯ ДЕТАЛЬ 90 СЕРИЯ 2.1103П В.1					
64	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	25,2	9512,03	239703	18190
		ИТОГО по смете 2-3-1				2 640 228	713 853
		Локальная смета 2-4-1 НА Ремонтные работы. Блок "Г"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
29	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	162,4	180,18	29261	13957
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
34	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав "АЛИНЕКС"	м2	218	224,69	48983	18429
35	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	218	304,08	66289	19471
36	Е0115-169-6	Вычитается возиция. Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	218	-30,60	-6670	-6295
		СТЕНЫ					
38	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС"	м2	428	194,87	83403	28810
39	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	355	285,16	101232	25420
40	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	428	-22,11	-9462	-8927
41	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	73	153,69	11220	6274
43	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС" /откосы/	м2	3,29256	194,87	642	222
44	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /ОТКОСЫ/	м2	3,29256	285,16	939	236
45	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	3,29256	-22,11	-73	-69
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
47	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100/50 мм фасада	м2	143	44,84	6413	5915
52	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	143	426,99	61060	10487
54	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая стен и откосов	м2	168	104,31	17523	3251
		ИТОГО по смете 2-4-1				410 760	117 181
		Локальная смета 2-5-1 НА Ремонтные работы. Блок "Д"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					

		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
29	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	163	180,18	29369	14009
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
34	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав "АЛИНЕКС"	м2	219	224,69	49208	18514
35	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	219	304,08	66593	19560
36	Е0115-169-6	Вычитается возиция. Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	219	-30,60	-6700	-6324
		СТЕНЫ					
38	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС"	м2	411	194,87	80091	27665
39	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	338	285,16	96384	24202
40	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	411	-22,11	-9086	-8572
	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	73	153,69	11220	6274
43	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС" /откосы/	м2	4,09428	194,87	798	276
44	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /ОТКОСЫ/	м2	4,09428	285,16	1168	293
45	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	4,09428	-22,11	-91	-85
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
47	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100/50 мм фасада	м2	143	44,84	6413	5915
52	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	143	426,99	61060	10487
54	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая стен и откосов	м2	168	104,31	17523	3251
		ИТОГО по смете 2-5-1				403 950	115 465
		Локальная смета 2-6-1 НА Ремонтные работы. Блок "Е"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
108	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	1123	180,18	202341	96514
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		СТЕНЫ					
117	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС"	м2	2799	194,87	545434	188407
118	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2237	285,16	637902	160179
119	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	2799	-22,11	-61880	-58378
120	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стенколером масляным разбеленным по штукатурке	м2	562	153,69	86377	48300
122	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм "АЛИНЕКС" /откосы/	м2	47,80944	194,87	9317	3218
123	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /ОТКОСЫ/	м2	47,80944	285,16	13633	3423
124	Е0115-169-5	Вычитается возиция. Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	47,80944	-22,11	-1057	-997

		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
126	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100/50 мм фасада	м2	1200	44,84	53814	49639
131	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	1200	426,99	512388	88001
133	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая стен и откосов	м2	1291,8	104,31	134742	24995
134	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1271,086	161,14	204816	107626
		ИТОГО по смете 2-6-1				2 337 827	710 927

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				7 775 617	2 155 968
		в том числе:					
	Итого общестроительных работ с накладными расходами					9 931 584	
		оборудование:				183 362	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		%	6		584 893	
		Итого				10 516 478	
	Временные здания и сооружения		%	2,72		281 061	
		Итого				10 797 538	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		%	0,7		74 299	
	За выслугу лет		%	1		106 142	
	Дополнительные отпуска		%	0,4		42 457	
		Итого				11 020 436	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,5574194)					28 183 870	
	Налоги, сборы, обязательные платежи		%	2		563 677	
		Итого				28 747 548	
	НДС		%	12		3 449 706	
		ИТОГО С НДС:				32 197 253	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ	*К=0,99926337364*			32 173 536	

Инженер

ТОО "Фараб құрылыс"

Директор _____ Т.Ақжігіт

ПОДРЯДЧИК

ТОО "БеМир-Құрылыс"

Директор: _____ С.Д.Аширметов

Представитель заказчика КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева"

Директор: _____ Ж.Кашкын