ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ВиК"

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Договор № 20 от 27.06. 2017 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы "Ак Алтын" в п.Ак Алтын, Шардаринского района , ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

Июль 2017год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно с НДС	С начала строительства НДС	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
						приобретение материалов	Другие доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**12 729 958**	**1 363 924**	**12 729 958**					**1 363 924**	**12 729 958**
в том числе оборудование									
Всего по стройке	**12 729 958**	**1 363 924**	**12 729 958**					**1 363 924**	**12 729 958**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Умирзаков Б.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ВиК"

Шингисов Г.Е.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "ВиК"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий средней школы "Ак Алтын" в п.Ак Алтын, Шардаринского района , ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект **Школа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **27.06.2017**

Акт приемки выполненных работ №1 за Июль 2017год

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	402,080	2092,59	841387
		Накладные расходы			*680,83*	*273748*
		Сметная прибыль			*155,01*	*62325*
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	116,550	1220,92	14[illegible]
		Накладные расходы			*390,34*	*45495*
		Сметная прибыль			*90,44*	*10541*
3	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	612,060	138,70	84891
		Накладные расходы			*50,20*	*30727*
		Сметная прибыль			*10,27*	*6288*
4	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	757,330	138,70	105039
		Накладные расходы			*50,20*	*38020*
		Сметная прибыль			*10,27*	*7781*
5	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	797,100	138,70	110555
		Накладные расходы			*50,20*	*40017*
		Сметная прибыль			*10,27*	*8189*
6	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	623,100	258,41	161014
		Накладные расходы			*86,12*	*53659*
		Сметная прибыль			*19,14*	*11927*
7	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	м3	16,000	15510,17	248163
		Накладные расходы			*4505,79*	*72093*
		Сметная прибыль			*1148,90*	*18[illegible]*
8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	18,884	129,34	24[illegible]
		Накладные расходы			*51,76*	*977*
		Сметная прибыль			*9,58*	*181*
9	41-020101-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/3,7 км	т	18,884	169,54	3201
		Накладные расходы			*5,45*	*103*
		Сметная прибыль			*12,56*	*237*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
10	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	155,000	245,96	38123
		Накладные расходы			*83,32*	*12915*
		Сметная прибыль			*18,22*	*2824*
11	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	76,000	1392,64	105840
		Накладные расходы			*479,41*	*36435*
		Сметная прибыль			*103,16*	*7840*
12	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	70,000	1229,61	86072
		Накладные расходы			*430,52*	*30136*
		Сметная прибыль			*91,08*	*6376*
13	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	146,000	106,65	15571

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*38,26*	*5586*
		Сметная прибыль			*7,90*	*1153*
14	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	278,000	650,85	180936
		Накладные расходы			*198,37*	*55148*
		Сметная прибыль			*48,21*	*13403*
15	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	124,000	76,12	9439
		Накладные расходы			*10,41*	*1291*
		Сметная прибыль			*5,64*	*699*
16	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	4,000	80460,77	321843
		Накладные расходы			*12269,06*	*49076*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*23840*
17	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	100,000	641,25	64125
		Накладные расходы			*174,41*	*17441*
		Сметная прибыль			*47,50*	[illegible]
18	11-160501-0207 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	8,000	3472,25	27[illegible]
		Накладные расходы			*1004,80*	*8038*
		Сметная прибыль			*257,20*	*2058*
19	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,000	5066,75	20267
		Накладные расходы			*1601,04*	*6404*
		Сметная прибыль			*375,31*	*1501*
20	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,000	66346,82	132694
		Накладные расходы			*4213,35*	*8427*
		Сметная прибыль			*4914,58*	*9829*
21	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,000	574,78	1150
		Накладные расходы			*197,93*	*396*
		Сметная прибыль			*42,58*	*85*
22	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,000	421,10	842
		Накладные расходы			*147,90*	*296*
		Сметная прибыль			*31,19*	[illegible]
23	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	3,100	76,12	236
		Накладные расходы			*10,41*	*32*
		Сметная прибыль			*5,64*	*17*
24	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,180	80460,77	14483
		Накладные расходы			*12269,06*	*2208*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*1073*
25	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,000	641,25	4489
		Накладные расходы			*174,41*	*1221*
		Сметная прибыль			*47,50*	*332*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ				
26	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,000	942,55	18851
		Накладные расходы			*228,04*	*4561*
		Сметная прибыль			*69,82*	*1396*
27	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	40,000	866,59	34663
		Накладные расходы			*225,60*	*9024*
		Сметная прибыль			*64,19*	*2568*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
28	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраскастальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.пбелилами с добавлением колера, количество окрасок2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	8,000	650,85	5207
		Накладные расходы			*198,37*	*1587*
		Сметная прибыль			*48,21*	*386*
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
29	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,130	5349,48	6047
		Накладные расходы			*1027,45*	*1161*
		Сметная прибыль			*396,26*	*448*
30	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,000	3814,19	3814
		Накладные расходы			*336,84*	*337*
		Сметная прибыль			*282,53*	*283*
31	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,000	2100,07	4200
		Накладные расходы			*676,08*	*1352*
		Сметная прибыль			*155,56*	*311*
32	11-200301-0202 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийныхстальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм/ГР300х300	шт	2,000	2289,44	4579
		Накладные расходы			*682,17*	*1364*
		Сметная прибыль			*169,59*	*339*
33	11-200701-0102 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	2,000	4326,63	8653
		Накладные расходы			*353,33*	*707*
		Сметная прибыль			*320,49*	*641*
34	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	5,070	5349,48	27122
		Накладные расходы			*1027,45*	*5209*
		Сметная прибыль			*396,26*	*2009*
35	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над оборудованием	м2	2,100	8235,03	17294
		Накладные расходы			*780,99*	*1640*
		Сметная прибыль			*610,00*	*1281*
36	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,000	13173,82	13174
		Накладные расходы			*2110,45*	*2110*
		Сметная прибыль			*975,84*	*976*
37	11-200901-0103 РСНБ РК 2015	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до560 мм	шт	1,000	5596,93	5597
		Накладные расходы			*1970,39*	[illegible]
		Сметная прибыль			*414,59*	*415*
		Раздел: АС ЧАСТЬ				
38	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	484,670	990,99	480302
		Накладные расходы			*228,24*	*110619*
		Сметная прибыль			*73,41*	*35578*
39	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	518,700	990,99	514026
		Накладные расходы			*228,24*	*118386*
		Сметная прибыль			*73,41*	*38076*
40	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	189,696	990,99	187986
		Накладные расходы			*228,24*	*43295*
		Сметная прибыль			*73,41*	*13925*
41	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3774,490	212,66	802673
		Накладные расходы			*77,44*	*292311*
		Сметная прибыль			*15,75*	*59457*
42	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3774,490	682,50	2576083
		Накладные расходы			*189,78*	*716329*
		Сметная прибыль			*50,56*	*190821*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
43	11-150403-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	-3774,490	24,40	-587555
		Накладные расходы			*-54,10*	*-204211*
		Сметная прибыль			*-11,53*	*-43523*
44	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	620,000	1243,07	770704
		Накладные расходы			*339,66*	*210587*
		Сметная прибыль			*92,08*	*57089*
45	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	198,780	2869,65	570429
		Накладные расходы			*495,76*	*98547*
		Сметная прибыль			*212,57*	*42254*
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ				
46	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	38,628	10008,42	386605
		Накладные расходы			*2139,45*	*82643*
		Сметная прибыль			*741,36*	*2[illegible]*
47	12-110101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	70,620	2778,63	196227
		Накладные расходы			*876,41*	*61892*
		Сметная прибыль			*205,82*	*14535*
48	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	69,340	2741,14	190071
		Накладные расходы			*862,31*	*59793*
		Сметная прибыль			*203,05*	*14079*
49	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	2890,94	17346
		Накладные расходы			*817,88*	*4907*
		Сметная прибыль			*214,14*	*1285*
50	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,660	27013,29	98869
		Накладные расходы			*869,15*	*3181*
		Сметная прибыль			*2000,98*	*7324*
51	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	16,000	1096,46	17543
		Накладные расходы			*199,39*	*3190*
		Сметная прибыль			*81,22*	*1300*
52	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-16,000	136,86	-3201
		Накладные расходы			*-16,79*	*-269*
		Сметная прибыль			*-14,82*	*-237*
53	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	10,810	20409,97	220632
		Накладные расходы			*1764,09*	*19070*
		Сметная прибыль			*1511,85*	*16343*
54	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,165	21695,54	3580
		Накладные расходы			*6795,49*	*1121*
		Сметная прибыль			*1607,08*	*265*
55	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	1,680	41157,44	69145
		Накладные расходы			*6314,87*	*10609*
		Сметная прибыль			*3048,70*	*5122*
56	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,152	20782,87	3159

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*6437,16*	*978*
		Сметная прибыль			*1539,47*	*234*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
57	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,000	1719,85	37837
		Накладные расходы			*341,53*	*7514*
		Сметная прибыль			*127,40*	*2803*
58	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	36,000	2496,30	89867
		Накладные расходы			*783,96*	*28223*
		Сметная прибыль			*184,91*	*6657*
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
59	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	2,160	2092,59	4520
		Накладные расходы			*680,83*	*1471*
		Сметная прибыль			*155,01*	*335*
60	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	13,620	1220,92	16629
		Накладные расходы			*390,34*	*5316*
		Сметная прибыль			*90,44*	*1232*
61	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка цементного покрытия полов	1м2	50,860	1958,61	9[illegible]
		Накладные расходы			*646,92*	*32902*
		Сметная прибыль			*145,08*	*7379*
62	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	54,420	170,60	9284
		Накладные расходы			*62,13*	*3381*
		Сметная прибыль			*12,64*	*688*
63	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	78,750	344,99	27168
		Накладные расходы			*125,13*	*9854*
		Сметная прибыль			*25,56*	*2012*
64	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	78,750	201,76	15889
		Накладные расходы			*69,98*	*5511*
		Сметная прибыль			*14,95*	*1177*
65	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	78,750	291,86	22984
		Накладные расходы			*104,08*	*8197*
		Сметная прибыль			*21,62*	*1703*
66	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	78,750	92,05	7249
		Накладные расходы			*31,47*	[illegible]
		Сметная прибыль			*6,82*	*537*
67	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	м3	3,700	15510,17	57388
		Накладные расходы			*4505,79*	*16671*
		Сметная прибыль			*1148,90*	*4251*
68	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,680	28879,15	48517
		Накладные расходы			*10000,21*	*16800*
		Сметная прибыль			*2139,20*	*3594*
69	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,344	17369,71	23345
		Накладные расходы			*4955,33*	*6660*
		Сметная прибыль			*1286,64*	*1729*
70	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	16,621	76,08	1265
		Накладные расходы			*2,45*	*41*
		Сметная прибыль			*5,64*	*94*
71	41-020101-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/4,2 км	т	16,621	188,37	3131
		Накладные расходы			*6,06*	*101*
		Сметная прибыль			*13,95*	*232*
		Раздел: РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ				
72	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,160	3569,99	7711
		Накладные расходы			*869,07*	*1877*
		Сметная прибыль			*264,44*	*571*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
73	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,180	1585,32	5041
		Накладные расходы			*481,82*	*1532*
		Сметная прибыль			*117,43*	*373*
74	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,342	162434,73	55618
		Накладные расходы			*36515,65*	*12503*
		Сметная прибыль			*12032,20*	*4120*
75	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	50,860	1184,56	60246
		Накладные расходы			*228,23*	*11608*
		Сметная прибыль			*87,74*	*4463*
76	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-50,860	138,00	-10473
		Накладные расходы			*-18,70*	*-951*
		Сметная прибыль			*-15,25*	*-776*
77	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	54,420	208,35	11339
		Накладные расходы			*67,28*	*3661*
		Сметная прибыль			*15,43*	*840*
78	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	3410,01	2[illegible]
		Накладные расходы			*955,64*	*5734*
		Сметная прибыль			*252,59*	*1516*
79	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/Крепление перегородок к плите/. Установка	т стальных элементов	0,009	503740,00	4292
		Накладные расходы			*43654,64*	*372*
		Сметная прибыль			*37314,07*	*318*
80	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке, бетон В12,5. Устройство	м3	2,710	33816,65	91643
		Накладные расходы			*5001,85*	*13555*
		Сметная прибыль			*2504,94*	*6788*
81	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	66,380	352,16	23376
		Накладные расходы			*46,54*	*3089*
		Сметная прибыль			*26,09*	*1732*
82	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	11,130	30146,95	335536
		Накладные расходы			*2719,43*	*3[illegible]*
		Сметная прибыль			*2233,11*	*24854*
83	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	66,380	738,67	49033
		Накладные расходы			*140,87*	*9351*
		Сметная прибыль			*54,72*	*3632*
84	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	66,380	273,30	18141
		Накладные расходы			*17,30*	*1148*
		Сметная прибыль			*20,24*	*1344*
85	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	66,380	118,33	7855
		Накладные расходы			*25,82*	*1714*
		Сметная прибыль			*8,77*	*582*
86	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	66,380	1504,41	99863
		Накладные расходы			*145,53*	*9660*
		Сметная прибыль			*111,44*	*7397*
87	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	28,333	2167,94	61425
		Накладные расходы			*289,90*	*8214*
		Сметная прибыль			*160,59*	*4550*
88	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /Зонт/. Устройство	м2 покрытия	36,500	3059,35	111666
		Накладные расходы			*562,50*	*20531*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			***226,62***	***8272***
89	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м /Парапет/. Кладка**	**м3 кладки**	**4,000**	**19404,45**	**77618**
		Накладные расходы			***2731,22***	***10925***
		Сметная прибыль			***1437,37***	***5749***
90	**12-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**59,380**	**2778,63**	**164995**
		Накладные расходы			***876,41***	***52041***
		Сметная прибыль			***205,82***	***12222***
91	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,600**	**3720,76**	**106414**
		Накладные расходы			***1032,28***	***29523***
		Сметная прибыль			***275,61***	***7882***
		ИТОГО:				**11153187**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**2825367**
		Сметная прибыль				**826162**
		Итого с временными		**1,2 %**	**133838**	**11287025**
		Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**79009**	**11366**
		Итого с НДС		**12 %**	**1363924**	**12729958**

Подрядчик:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Умирзаков Б.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО «ВиК»

Шингисов Г.Е.

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ВиК"

Договор № 20 от 27.06. 2017 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий средней школы "Ак Алтын" в п.Ак Алтын, Шардаринского района , ЮКО

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
Август 2017год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала строительства НДС	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
						приобретение материалов	Другие доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	35 234 472	3 775 122	22 504 514					2 411 198	22 504 514
в том числе оборудование									
Всего по стройке	35 234 472	3 775 122	22 504 514					2 411 198	22 504 514

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Talap Stroy Service»
Умирзаков Б.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ВиК"
Шингисов Г.Е.

Подрядчик **ТОО «Talap Stroy Service»**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "ВиК"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт зданий средней школы "Ак Алтын" в п.Ак Алтын, Шардаринского района , ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Школа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **27.06.2017**

Акт приемки выполненных работ №2 за Август 2017год

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: РЕМОНТЫЕ РАБОТЫ-АС часть				
1	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	401,670	2797,93	1123844
		Накладные расходы			*659,53*	*264913*
		Сметная прибыль			*207,25*	*83248*
2	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	28,080	3870,90	108695
		Накладные расходы			*921,89*	*25887*
		Сметная прибыль			*286,73*	*8051*
3	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	6,480	3246,28	21036
		Накладные расходы			*719,38*	*4662*
		Сметная прибыль			*240,47*	*1558*
4	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	272,816	13419,59	3661079
		Накладные расходы			*431,78*	*117795*
		Сметная прибыль			*994,04*	*271191*
5	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	241,600	737,31	178134
		Накладные расходы			*131,77*	*31837*
		Сметная прибыль			*54,62*	*13195*
6	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	м2	75,600	3711,72	280606
		Накладные расходы			*753,59*	*56971*
		Сметная прибыль			*274,94*	*20786*
7	11-100107-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	м2	39,650	2971,08	117803
		Накладные расходы			*655,93*	*26008*
		Сметная прибыль			*220,08*	*8726*
8	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	484,670	896,49	434501
		Накладные расходы			*225,25*	*109173*
		Сметная прибыль			*66,41*	*32185*
9	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	508,904	362,19	184321
		Накладные расходы			*64,77*	*32961*
		Сметная прибыль			*26,83*	*13653*
10	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	238,570	1088,70	259732
		Накладные расходы			*261,44*	*62371*
		Сметная прибыль			*80,64*	*19239*
11	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	238,570	2068,27	493426

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*656,25*	*156562*
		Сметная прибыль			*153,20*	*36550*
12	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	250,498	679,93	170322
		Накладные расходы			*157,61*	*39482*
		Сметная прибыль			*50,37*	*12616*
13	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	197,100	1088,70	214583
		Накладные расходы			*261,44*	*51530*
		Сметная прибыль			*80,64*	*15895*
14	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	197,100	2068,27	407655
		Накладные расходы			*656,25*	*129347*
		Сметная прибыль			*153,20*	*30197*
15	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	206,955	679,93	140715
		Накладные расходы			*157,61*	*32619*
		Сметная прибыль			*50,37*	*10423*
16	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Устройство покрытийиз линолеума на мастике КН-2	м2	518,760	896,49	465062
		Накладные расходы			*225,25*	*116852*
		Сметная прибыль			*66,41*	*34449*
17	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	544,698	362,19	197285
		Накладные расходы			*64,77*	*35279*
		Сметная прибыль			*26,83*	*14614*
18	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий излинолеума на мастике КН-2	м2	600,000	896,49	537893
		Накладные расходы			*225,25*	*135151*
		Сметная прибыль			*66,41*	*39844*
19	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	630,000	362,19	228181
		Накладные расходы			*64,77*	*40804*
		Сметная прибыль			*26,83*	*16902*
20	11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	4585,420	185,39	850086
		Накладные расходы			*55,34*	*253748*
		Сметная прибыль			*13,73*	*62969*
21	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1261,630	857,57	1081938
		Накладные расходы			*258,68*	*326356*
		Сметная прибыль			*63,52*	*80144*
22	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	70,400	5491,08	386572
		Накладные расходы			*1177,39*	*82888*
		Сметная прибыль			*406,75*	*28635*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ-КОТЕЛЬНАЯ				
23	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	5,000	2164,84	10824
		Накладные расходы			*353,24*	*1766*
		Сметная прибыль			*160,36*	*802*
24	23-070101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5,000	1644,31	8222
		Накладные расходы			*52,91*	*265*
		Сметная прибыль			*121,80*	*609*
25	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1,000	4804,96	4805
		Накладные расходы			*882,66*	*883*
		Сметная прибыль			*355,92*	*356*
26	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость СВЕТИЛЬНИКА EFS-70	шт	1,000	10274,72	10275
		Накладные расходы			*330,59*	*331*
		Сметная прибыль			*761,09*	*761*
27	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6,000	2354,38	14126
		Накладные расходы			*592,81*	*3557*
		Сметная прибыль			*174,40*	*1046*
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ-ШКОЛА				
28	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	51,000	2021,17	103080

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*558,31*	*28474*
		Сметная прибыль			*149,72*	*7636*
29	13-080305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	376,000	2766,18	1040082
		Накладные расходы			*758,78*	*285300*
		Сметная прибыль			*204,90*	*77043*
30	13-080305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	121,000	3393,61	410627
		Накладные расходы			*928,35*	*112331*
		Сметная прибыль			*251,38*	*30417*
		Раздел: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-КОТЕЛЬНАЯ				
31	11-180101-0201 РСНБ РК 2015	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	2,000	99192,53	198385
		Накладные расходы			*31199,09*	*62398*
		Сметная прибыль			*7347,59*	*14695*
32	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	2,000	34004,48	68009
		Накладные расходы			*10571,76*	*21144*
		Сметная прибыль			*2518,85*	*5038*
33	51-020602-0142 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели WILO Q 11 м3/час IPL50/105-075/2	шт.	2,000	93091,93	186184
		Накладные расходы			*2995,24*	*5990*
		Сметная прибыль			*6895,70*	*13791*
34	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1,000	66346,82	66347
		Накладные расходы			*4213,35*	*4213*
		Сметная прибыль			*4914,58*	*4915*
35	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	фильтр	1,000	2852,88	2853
		Накладные расходы			*934,57*	*935*
		Сметная прибыль			*211,32*	*211*
36	11-180401-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1,000	6668,77	6669
		Накладные расходы			*2298,92*	*2299*
		Сметная прибыль			*493,98*	*494*
37	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	т	0,926	161372,23	149431
		Накладные расходы			*45708,32*	*42326*
		Сметная прибыль			*11953,50*	*11069*
38	11-160401-0212 РСНБ РК 2015	Газоходы из стальных электросварных труб диам. 400 мм	м	8,000	5810,69	46486
		Накладные расходы			*1896,66*	*15173*
		Сметная прибыль			*430,42*	*3443*
39	23-010201-0259 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	8,000	19388,90	155111
		Накладные расходы			*623,84*	*4991*
		Сметная прибыль			*1436,22*	*11490*
40	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,000	10499,09	20998
		Накладные расходы			*3563,40*	*7127*
		Сметная прибыль			*777,71*	*1555*
41	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,000	5066,75	20267
		Накладные расходы			*1601,04*	*6404*
		Сметная прибыль			*375,31*	*1501*
42	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,000	5066,75	20267
		Накладные расходы			*1601,04*	*6404*
		Сметная прибыль			*375,31*	*1501*
43	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,000	2804,85	5610
		Накладные расходы			*894,18*	*1788*
		Сметная прибыль			*207,77*	*416*
44	11-160601-0303 РСНБ РК 2015	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	1шт	2,000	4699,75	9399

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*1197,01*	*2394*
		Сметная прибыль			*348,13*	*696*
45	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	1491,61	1492
		Накладные расходы			*505,53*	*506*
		Сметная прибыль			*110,49*	*110*
46	23-041013-0903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	10796,54	10797
		Накладные расходы			*347,38*	*347*
		Сметная прибыль			*799,74*	*800*
47	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	23,000	2573,77	59197
		Накладные расходы			*517,41*	*11900*
		Сметная прибыль			*190,65*	*4385*
48	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	8,000	1853,43	14827
		Накладные расходы			*389,30*	*3114*
		Сметная прибыль			*137,29*	*1098*
49	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	63,000	114,39	7206
		Накладные расходы			*38,51*	*2426*
		Сметная прибыль			*8,47*	*534*
50	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	28,000	1029,33	28821
		Накладные расходы			*362,79*	*10158*
		Сметная прибыль			*76,25*	*2135*
51	23-010102-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	16,000	178,25	2852
		Накладные расходы			*5,74*	*92*
		Сметная прибыль			*13,20*	*211*
52	23-010102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	12,000	128,75	1545
		Накладные расходы			*4,14*	*50*
		Сметная прибыль			*9,54*	*114*
53	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	28,000	108,69	3043
		Накладные расходы			*38,32*	*1073*
		Сметная прибыль			*8,05*	*225*
54	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	6,000	245,96	1476
		Накладные расходы			*83,32*	*500*
		Сметная прибыль			*18,22*	*109*
55	23-041010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, TMAX 170°С, типа WATTs	шт.	6,000	4341,60	26050
		Накладные расходы			*139,69*	*838*
		Сметная прибыль			*321,60*	*1930*
56	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	11,000	2741,28	30154
		Накладные расходы			*222,55*	*2448*
		Сметная прибыль			*203,06*	*2234*
57	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров воправе прямых или угловых	комплект	12,000	574,78	6897
		Накладные расходы			*197,93*	*2375*
		Сметная прибыль			*42,58*	*511*
58	23-051501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт	12,000	1441,72	17301
		Накладные расходы			*46,39*	*557*
		Сметная прибыль			*106,79*	*1282*
59	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,000	84,72	762
		Накладные расходы			*19,68*	*177*
		Сметная прибыль			*6,28*	*56*
60	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	27,000	76,12	2055
		Накладные расходы			*10,41*	*281*
		Сметная прибыль			*5,64*	*152*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
61	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,600	80460,77	48276
		Накладные расходы			*12269,06*	*7361*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*3576*
62	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,500	650,85	1627
		Накладные расходы			*198,37*	*496*
		Сметная прибыль			*48,21*	*121*
63	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	16,000	641,25	10260
		Накладные расходы			*174,41*	*2791*
		Сметная прибыль			*47,50*	*760*
64	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,018	531939,03	9788
		Накладные расходы			*17115,16*	*315*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*725*
65	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,000	571,77	11435
		Накладные расходы			*18,40*	*368*
		Сметная прибыль			*42,35*	*847*
66	23-020103-2403 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	компл	2,000	2336,46	4673
		Накладные расходы			*75,18*	*150*
		Сметная прибыль			*173,07*	*346*
67	23-020103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	6,000	5672,41	34034
		Накладные расходы			*182,51*	*1095*
		Сметная прибыль			*420,18*	*2521*
68	ПРАЙСЛИСТ	ЛЮК ЛАЗ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ГАЗОХОДОВ ЛЛ500	шт	2,000	40959,00	81918
		Накладные расходы			*1317,86*	*2636*
		Сметная прибыль			*3034,00*	*6068*
69	23-080307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1,000	8370,89	8371
		Накладные расходы			*269,33*	*269*
		Сметная прибыль			*620,07*	*620*
70	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Установка ящика для песка	шт	1,000	1345,52	1346
		Накладные расходы			*389,17*	*389*
		Сметная прибыль			*99,67*	*100*
71	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ящика для песка	шт	1,000	19010,97	19011
		Накладные расходы			*611,68*	*612*
		Сметная прибыль			*1408,22*	*1408*
72	21-130805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,003	428355,06	1285
		Накладные расходы			*13782,34*	*41*
		Сметная прибыль			*31730,00*	*95*
73	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	410,304	990,99	406606
		Накладные расходы			*228,24*	*93646*
		Сметная прибыль			*73,41*	*30119*
74	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	623,100	1406,22	876216
		Накладные расходы			*376,22*	*234423*
		Сметная прибыль			*104,16*	*64905*
75	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	3249,200	653,48	2123297
		Накладные расходы			*188,05*	*611019*
		Сметная прибыль			*48,41*	*157281*
		Раздел: КОТЕЛЬНАЯ АС				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
76	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	81,376	69,25	5635
		Накладные расходы			*21,88*	*1780*
		Сметная прибыль			*5,13*	*417*
77	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	59,380	137,61	8171
		Накладные расходы			*45,33*	*2692*
		Сметная прибыль			*10,19*	*605*
78	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	33,640	191,64	6447
		Накладные расходы			*66,13*	*2225*
		Сметная прибыль			*14,20*	*478*
79	12-120101-0705 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	104,900	950,81	99740
		Накладные расходы			*228,45*	*23964*
		Сметная прибыль			*70,43*	*7388*
80	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	33,660	2741,14	92267
		Накладные расходы			*862,31*	*29025*
		Сметная прибыль			*203,05*	*6835*
81	12-120102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	112,000	253,76	28421
		Накладные расходы			*84,97*	*9517*
		Сметная прибыль			*18,80*	*2105*
82	11-150404-0304 РСНБ РК 2015	Окраска металлических ЦОКОЛЯ за 1 раз кузбасским лаком	м2	14,800	181,79	2690
		Накладные расходы			*59,32*	*878*
		Сметная прибыль			*13,47*	*199*
83	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,700	21771,32	80554
		Накладные расходы			*2501,66*	*9256*
		Сметная прибыль			*1612,69*	*5967*
84	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,000	2273,77	11369
		Накладные расходы			*828,04*	*4140*
		Сметная прибыль			*168,43*	*842*
85	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,000	1187,90	5940
		Накладные расходы			*432,60*	*2163*
		Сметная прибыль			*87,99*	*440*
86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,196	18927,63	3710
		Накладные расходы			*1205,37*	*236*
		Сметная прибыль			*1402,05*	*275*
87	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3, бетон В12,5. Устройство	м3	1,344	23158,72	31125
		Накладные расходы			*2475,42*	*3327*
		Сметная прибыль			*1715,46*	*2306*
88	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установкапри бетонировании	т	0,012	178037,68	2165
		Накладные расходы			*57294,36*	*697*
		Сметная прибыль			*13187,98*	*160*
89	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка под оборудование толщиной 20 мм /бетон В20/. Устройство	м2	0,640	1005,64	644
		Накладные расходы			*213,84*	*137*
		Сметная прибыль			*74,49*	*48*
90	11-340101-1101 РСНБ РК 2015	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	т оттяжек в сборе	0,247	102730,33	25412
		Накладные расходы			*31527,57*	*7799*
		Сметная прибыль			*7609,65*	*1882*
91	11-130301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	5,690	264,20	1503
		Накладные расходы			*15,19*	*86*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*19,57*	*111*
92	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /Крепление кабеля/. Установка	т стальных элементов	0,032	503740,00	15969
		Накладные расходы			*43654,64*	*1384*
		Сметная прибыль			*37314,07*	*1183*
93	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. /Крепление оттяжки к парапету/ Армирование кладки	т металлических изделий	0,011	85501,33	938
		Накладные расходы			*28144,04*	*309*
		Сметная прибыль			*6333,43*	*69*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
94	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	70,000	1229,61	86072
		Накладные расходы			*430,52*	*30136*
		Сметная прибыль			*91,08*	*6376*
95	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	278,000	650,85	180936
		Накладные расходы			*198,37*	*55148*
		Сметная прибыль			*48,21*	*13403*
96	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	124,000	76,12	9439
		Накладные расходы			*10,41*	*1291*
		Сметная прибыль			*5,64*	*699*
97	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	4,000	80460,77	321843
		Накладные расходы			*12269,06*	*49076*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*23840*
98	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	100,000	641,25	64125
		Накладные расходы			*174,41*	*17441*
		Сметная прибыль			*47,50*	*4750*
99	11-160501-0207 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	8,000	3472,25	27778
		Накладные расходы			*1004,80*	*8038*
		Сметная прибыль			*257,20*	*2058*
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
100	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,000	5066,75	20267
		Накладные расходы			*1601,04*	*6404*
		Сметная прибыль			*375,31*	*1501*
101	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,000	66346,82	132694
		Накладные расходы			*4213,35*	*8427*
		Сметная прибыль			*4914,58*	*9829*
102	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,000	574,78	1150
		Накладные расходы			*197,93*	*396*
		Сметная прибыль			*42,58*	*85*
103	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	м2	3,100	76,12	236
		Накладные расходы			*10,41*	*32*
		Сметная прибыль			*5,64*	*17*
104	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,180	80460,77	14483
		Накладные расходы			*12269,06*	*2208*
		Сметная прибыль			*5960,06*	*1073*
105	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,000	641,25	4489
		Накладные расходы			*174,41*	*1221*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*47,50*	*332*
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ				
106	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных	комплект	1,000	216,73	217
		Накладные расходы			*72,55*	*73*
		Сметная прибыль			*16,05*	*16*
107	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	203,88	204
		Накладные расходы			*6,56*	*7*
		Сметная прибыль			*15,10*	*15*
108	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1045,18	2090
		Накладные расходы			*33,63*	*67*
		Сметная прибыль			*77,42*	*155*
109	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1407,46	2815
		Накладные расходы			*45,29*	*91*
		Сметная прибыль			*104,26*	*209*
110	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,000	863,11	17262
		Накладные расходы			*199,43*	*3989*
		Сметная прибыль			*63,93*	*1279*
111	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	40,000	787,15	31486
		Накладные расходы			*196,98*	*7879*
		Сметная прибыль			*58,31*	*2332*
112	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1квт	5,850	10719,70	62710
		Накладные расходы			*702,13*	*4107*
		Сметная прибыль			*794,05*	*4645*
113	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Масляная окраскастальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.пбелилами с добавлением колера, количество окрасок2 (нагревательных приборов-радиаторов)	м2	8,000	577,57	4621
		Накладные расходы			*172,86*	*1383*
		Сметная прибыль			*42,78*	*342*
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
114	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,130	5010,36	5664
		Накладные расходы			*904,29*	*1022*
		Сметная прибыль			*371,14*	*420*
115	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,000	3723,63	3724
		Накладные расходы			*305,54*	*306*
		Сметная прибыль			*275,82*	*276*
116	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,000	1859,46	3719
		Накладные расходы			*588,51*	*1177*
		Сметная прибыль			*137,74*	*275*
117	11-200301-0202 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийныхстальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм/ГР300х300	шт	2,000	2042,50	4085
		Накладные расходы			*594,40*	*1189*
		Сметная прибыль			*151,30*	*303*
118	11-200701-0102 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	2,000	4236,08	8472
		Накладные расходы			*322,03*	*644*
		Сметная прибыль			*313,78*	*628*
119	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	5,070	5010,36	25403
		Накладные расходы			*904,29*	*4585*
		Сметная прибыль			*371,14*	*1882*
120	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над оборудованием	м2	2,100	8017,15	16836
		Накладные расходы			*704,85*	*1480*
		Сметная прибыль			*593,86*	*1247*
121	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,000	12506,65	12507
		Накладные расходы			*1868,54*	*1869*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*926,42*	*926*
122	11-200901-0103 РСНБ РК 2015	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до560 мм	шт	1,000	4898,93	4899
		Накладные расходы			*1714,18*	*1714*
		Сметная прибыль			*362,88*	*363*
		Раздел: ВНУТРИПЛОЩ.СЕТИ				
123	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,800	23394,54	18716
		Накладные расходы			*2438,98*	*1951*
		Сметная прибыль			*1732,93*	*1386*
124	11-090102-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек из металлических труб	т конструкций	0,214	31912,94	6826
		Накладные расходы			*10319,69*	*2207*
		Сметная прибыль			*2363,92*	*506*
125	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,038	988552,68	37565
		Накладные расходы			*307701,04*	*11693*
		Сметная прибыль			*73226,12*	*2783*
126	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	38,380	1181,13	45332
		Накладные расходы			*38,00*	*1459*
		Сметная прибыль			*87,49*	*3358*
127	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,500	37087,21	55631
		Накладные расходы			*10143,63*	*15215*
		Сметная прибыль			*2747,20*	*4121*
128	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	35,000	575,92	20157
		Накладные расходы			*152,06*	*5322*
		Сметная прибыль			*42,66*	*1493*
129	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,040	531939,03	21411
		Накладные расходы			*17115,16*	*689*
		Сметная прибыль			*39402,89*	*1586*
130	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,190	23087,86	4387
		Накладные расходы			*2566,40*	*488*
		Сметная прибыль			*1710,21*	*325*
131	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,045	1254342,42	56082
		Накладные расходы			*281260,35*	*12575*
		Сметная прибыль			*92914,25*	*4154*
132	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	427210,38	393
		Накладные расходы			*13745,51*	*13*
		Сметная прибыль			*31645,21*	*29*
133	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	1,000	3478,83	3479
		Накладные расходы			*1225,53*	*1226*
		Сметная прибыль			*257,69*	*258*
		ИТОГО:				19720879
		В том числе :				4105993
		Накладные расходы				1460806
		Сметная прибыль				205195
		Стоимость оборудования		1,2 %	234188	19749872
		Итого с временными		0,7 %	138249	20093316
		Итого с зимними удорожаниями		12 %	2411198	22504514
		Итого с НДС				

Подрядчик:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Умирзаков Б.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО «ВИК»

Шингисов Г.Е.