Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«8» декабря 2016 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик: КГУ «*КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», г. Алматы, 050001, пл. Республики, 4, тел. 271-65-50, 272-14-06.*

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «8» декабря 2016 года *ТОО «Агропромэнергоснаб-1», г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова, д.1А, ГСЛ №009153, выдана 21.06.2002г. Директор Копбаев К.Х.*

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «8» декабря 2016 года *ИП «Тилдабаев», г. Астана, ул. Икарус, 55, т. 87766999996 Калиев Кожакелди номера аттестатов эксперта КДСЖКХ № 06645 от 4 февраля 2014 года, № 06646 от 4 февраля 2014 года, № 06647 от 4 февраля 2014 года;;*

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «8» декабря 2016 года *ТОО «Прогресс инжиниринг», ГСЛ № 00954 выдана 03.03.2006 года, Алматинская область, Талгарский район, Кайнарский с.о., с. Кайнар, из земель АО «Алтын Диирмен» Производственная база, корпус №1; Фактический адрес: г. Алматы, ул. Есенберлина, 199 Лобановский Александр Сергеевич, главный инженер проекта*

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Котельная модульного типа с дымовой трубой (Кульджинский тракт, 2а)»*

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: **г. Алматы** *Кульджинский тракт, 2а*

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий ***Постановление Акимата города Алматы, «О проектировании, строительства и реконструкции объектов города Алматы» № 47926 от 01 ноября 2013 года***

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ***КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, Приказ № 04-36/817 от 31 декабря 2014 года***

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): ***ТОО «ПТИ пищепромпроект», ГСЛ № 08512 выдана 19.05.2006 года, одностадийная*** жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й); ***ГСЛ № 08512 выдана 19.05.2006 года, одностадийная***

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **декабрь 2015 года;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ **январь 2016 года;**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,2 (один, два) месяца**;

нақты, ай/фактически, месяц: **1,2(один,два) месяца**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
		Наружные сети водопровода			
Общая протяженность 90 м	**метр**	**D-110x8,1 мм - L- 90**		**D-110x8,1 мм - L- 90**	
		Наружные сети канализации			
Общая протяженность	**метр**	**D-160×9,5 мм - L- 29**		**D-160×9,5 мм - L- 29**	

29 м

		Наружные сети Газоснабжения	
Общая протяженность 60 м	**метр**	**D-57 мм - L- 60**	**D-57 мм - L- 60**
		Наружные сети Электротехнические решения	
Общая протяженность 0,218 км	**км**	**D-4×16мм2 - L-0,218**	**D-4×16мм2 - L-0,218**
ГРПШ РДНК 400	**шт**	**1**	**1**
Котельная модульного типа с дымовой трубой	**шт**	**1**	**1**

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Қабаттар саны/Число этажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/По проекту			Нақты/Фактически		
	пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$		пәтер саны/число квартир	Пәтер алаңы, м2/площадь квартир, $м^2$	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп/ Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Согласно задания на проектирование и техническим условием на водоснобжение и канализацию, электроснабжение, газоснабжение, рабочим проектом предусматривается строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей к котельной**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Обьектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны кабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено

предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **39 993 542,00 тысяч тенге**,

оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге,

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

39 993 542,00 тысяч тенге, в том числе:

оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/стоимость строительн монтажных работ_____ тысяч тенге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құры және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына са салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным прое (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативн документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Котельная модульного типа с дымовой трубой (Кульджинский тр 2а)». пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию***

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик: ***«КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», г. Алматы, 050001, пл. Республики, 4, тел. 271-65-50, 272-14-06***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тапсырыс беруші/Заказчик: Усенбаев Е.О. _____

қолы, күні М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **Калиев К.** _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Лобановский А С** _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Копбаев К.Х.** _____

аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Пронумеровано 2 (два) листах.

Прошнуровано 2 (два) листах.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы."
Подрядчик: ТОО «Агропромэнергоснаб-1»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: **Котельная модульного типа с дымовой трубой (Кульджинскии тракт 2а)**

СПРАВКА № 1 от 08.12.2015г.

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за декабрь **м-ц 2015 г.**

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименование	код
		172	**09.10.2015г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце (декабрь) без НДС	Из гр.1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.	Доп. затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	**35 931 774**	**32 081 941**						**3 849 833**	**35 931 774**
Всего по объекту:	**35 931 774**	**32 081 941**						**3 849 833**	**35 931 774**

Заказчик:
и.о заместителя руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы."

_____ Амангалиев Е.З.

Дата подписания _____ 2015 г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

_____ К.Х. Копбаев

Дата подписания _____ 2015 г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

Субподрядчик

Договор №172 от 09.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ (КУЛЬЖИНСКИЙ ТРАКТ,2а)

Наименование обьекта: Котельная модульного типа (0,3мВт)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаментная плита Пфм1 под котельную"								
1.	Е0101-17-15	Разработка сухого грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	84,57	50,82 / 2,39	48,38 / 14,07	4298 / 202	4092 / 1190	0,02 / 0,05	1 / 4
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,48	467,10 / 467,10	-- / --	691 / 691	-- / --	2,98 / --	4 / --
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	148,00	176,40 / --	176,40 / 35,28	26107 / --	26107 / 5221	-- / 0,74	-- / 110
4.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	17,93	39,73 / 1,87	37,82 / 11,00	712 / 34	678 / 197	0,01 / 0,04	0 / 1
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	31,38	176,40 / --	176,40 / 35,28	5535 / --	5535 / 1107	-- / 0,74	-- / 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	12,55	6,48	6,48	81	81	--	--
					--	2,10	--	26	0,01	0
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	м3	5,38	134,10	--	721	--	0,97	5
					134,10	--	721	--	--	--
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,55	21,55	4,52	270	57	0,11	1
					17,03	--	214	--	--	--
9.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	7,20	1679,27	100,89	12091	726	0,85	6
					123,75	38,25	891	275	0,18	1
10.	Е0101-139-1	Устройство подушки из щебеночно/песчаной смеси:размером частиц10-15мм-23%,2-9мм-27%,мельче 2мм-50% методом послойной укатки	м3	43,20	89,00	88,73	3845	3833	0,00	0
					0,25	24,61	11	1063	0,08	4
11.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	53,57	630,00	--	33748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5W4	м3	6,80	4378,33	66,01	29773	449	1,35	9
					195,75	24,93	1331	170	0,12	1
13.	Е0106-3-6	Устройство железобетонныхф ундаментов общего назначения объемом более 25м3 под котельную W4	м3	32,00	6365,28	199,88	203689	6396	2,49	80
					380,25	72,38	12168	2316	0,33	10
14.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: з а 4 кг/см2	м3	38,80	256,00	--	9933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-23	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	т	0,36	53000,00	--	19207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,17	52400,00	--	61119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,47	58700,00	--	27800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2987	13	58,00	2
					9675,00	114,75	410	5	0,56	0
19.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	489	2	198,00	1
					33075,00	114,75	172	1	0,56	0
20.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов ПФМ1-1ШТ	м2	11,48	245,44	3,82	2818	44	0,21	2
					37,35	1,44	429	17	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаментная плита Пфм1 под котельную"								445916
		Раздел: Блочно-модульная котельная"								
21.	2108-305	Блочно-модульная котельная с оборудованием размером 7200х6000х2800мм	ШТ	1,00	8759090,00	--	8759090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блочно-модульная котельная"								8759090
ИТОГО:							9205004	48013		114
							17274	11588		154

Накладные расходы :

На общестроительные работы	30076
Всего накладных расходов:	30076
Итого с накладными	9235080

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9263640
Итого с временными, 3,6 %	9281804
Итого с зимними удорожаниями, 2,88 %	9296858
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9298949
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9304176
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	23790778
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	475816
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24266594
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2911991
Итого с НДС	27178585

Принял:

Представитель технадзора:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
Субподрядчик
Договор №172 от 09.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ(КУЛЬЖИНСКИЙ ТРАКТ, 2а)

Наименование обьекта: Дымовая труба

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы фундамента под ствол дымовой трубы										
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	57,43	73,18	66,68	4203	3830	0,05	3		
					6,50	25,60	374	1470	0,13	7		
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 глубиной траншейи котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,01	847,80	--	852	--	5,09	5		
					847,80	--	852	--	--	--		
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	100,51	176,40	176,40	17730	17730	--	--		
					--	35,28	--	3546	0,74	74		
4.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	43,25	56,25	52,36	2433	2265	0,03	1		
					3,89	19,37	168	838	0,08	3		
5.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	75,69	176,40	176,40	13353	13353	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	2671	0,74	56
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 2группы	м3	43,25	134,10	--	5800	--	0,97	42
					134,10	--	5800	--	--	--
		Итого по разделу: Землянные работы фундамента под ствол дымовой трубы								44371
		Раздел: ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ-ФМ1								
7.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	0,78	1679,27	100,89	1317	79	0,85	1
					123,75	38,25	97	30	0,18	0
8.	Е0101-139 -1	Устройство подушки из щебеночно/песчаной смеси:размером частиц10-15мм-23%,2-9мм-27% мельче 2мм-50% методом послойной укатки	м3	4,80	89,00	88,73	427	426	0,00	0
					0,25	24,61	1	118	0,08	0
9.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5,95	630,00	--	3750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5W4	м3	0,68	4550,71	66,01	3094	45	1,35	1
					195,75	24,93	133	17	0,12	0
11.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под дымовую трубу из бетона В15 W4	м3	9,00	6033,88	210,97	54305	1899	3,06	28
					470,25	76,19	4232	686	0,34	3
12.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	м3	9,68	256,00	--	2478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	55620,00	--	1190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00	--	7829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские:сталь	т	0,07	67700,00	--	5017	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов ММ24Х800-24шт/ММ16Х600-6шт длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,12	172357,31 / 47475,00	536,06 / 202,50	19942 / 5493	62 / 23	289,00 / 0,99	33 / 0
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ФМ1-1ШТ	м2	20,16	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	4948 / 753	77 / 29	0,21 / 0,01	4 / 0
18.	Е0106-9-1	Устройство подливки под ф-т ФМ1,под стойки ограждения толщиной 20мм	м2	2,03	208,23 / 69,75	1,80 / 0,68	422 / 141	4 / 1	0,42 / 0,00	1 / 0
19.	Е0106-9-2 К=3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки добавить	м2	2,03	258,30 / 65,49	2,25 / 0,87	524 / 133	5 / 2	0,36 / 0,00	1 / 0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ-ФМ1								105242
		Раздел: КРЕПЛЕНИЕ К ФУНДАМЕНТУ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ,КАРКАС ОГРАЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЯ								
20.	Е0109-61-4	Монтаж о снования металлокострукций из листовой стали	т	0,68	24382,00 / 11902,50	9149,12 / 1568,93	16653 / 8129	6249 / 1072	63,90 / 7,58	44 / 5
21.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,03	154200,00 / --	-- / --	5089 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 тС245	т	0,65	156060,00 / --	-- / --	101439 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0109-34-1	т	т	2,33	17355,76 / 12555,00	2191,28 / 101,25	40493 / 29292	5112 / 236	73,60 / 0,49	172 / 1
24.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 тС245	т	2,23	156260,00 / --	-- / --	347850 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С12021-23	Отдельные конструктивные элементы	т	0,11	156260,00	--	16720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 тС245			--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглойстали	т	0,73	14359,66	5522,03	10498	4037	35,90	26
					6075,00	1322,37	4441	967	4,73	3
27.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 тС245	т	0,33	156260,00	--	52253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,09	154400,00	--	13510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-872	Прокат круглого сечения до 52 ммиз углеродистой стали Ст3кп	т	0,09	66400,00	--	5843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,18	154200,00	--	27787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	т	0,04	43100,00	--	1556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	36,00	20,14	0,23	725	8	0,12	4
					19,91	0,09	717	3	0,00	0
33.	С11041-17	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8,8	т	0,00	150900,00	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-1146	Сталь стержневая d более 10 мм	т	0,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0134-27-1	Окраска в 4 слоя ствола дымовой трубы ЭМАЛЬЮ КО-814 И ЛАКА КО-85	т	1,06	9849,68	3237,48	10463	3439	20,86	22
					3334,50	1233,00	3542	1310	6,02	6
36.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	151,01	87,85	0,10	13266	15	0,04	6
					8,28	0,04	1250	6	0,00	0
		Итого по разделу: КРЕПЛЕНИЕ К ФУНДАМЕНТУ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ,КАРКАС ОГРАЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЯ								664434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							814047	58633		394
							65548	13025		162

Накладные расходы :

На общестроительные работы	34589
На металломонтажные работы	40372
Всего накладных расходов:	74961
Итого с накладными	889008

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53340
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	942348
Итого с временными, 3,6 %	976273
Итого с зимними удорожаниями, 2,88 %	1004390
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1008295
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1018058
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	2603174
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52063
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2655237
Налог на добавленную стоимость, 12 %	318628
Итого с НДС	2973865

Принял:

Представитель технадзора:

Сдал:

Казакстан Республикасы Астана каласы Жеке кәсіпкер ЖСН 910421301156 ЖК/ИП "ТИЛДАБАЕВ" Индивидуальный предприниматель Республика Казахстан город Астана

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АГРОПРОМ-ЭНЕРГО СНАБ-1 Республика Казахстан

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

Субподрядчик

Договор №172 от 09.10.2015г.

Наименование строительства и его адрес: КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ(Кульджинский тракт, 2а)

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	368,30	50,82	48,38	18719	17819	0,02	6
					2,39	14,07	880	5182	0,05	18
2.	E0101-164-3	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	11,05	467,10	--	5161	--	2,98	33
					467,10	--	5161	--	--	--
3.	E0101-162-3	Разработка грунта 2 группы вручную подприямки и колодцы	м3	18,41	481,50	--	8867	--	2,78	51
					481,50	--	8867	--	--	--
4.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	25,34	176,40	176,40	4471	4471	--	--
					--	35,28	--	894	0,74	19
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	111,26	134,10	--	14920	--	0,97	108
					134,10	--	14920	--	--	--
6.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	259,61	6,83	6,83	1772	1772	--	--
					--	1,87	--	485	0,01	2
7.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	259,61	21,55	4,52	5594	1172	0,11	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	4421	--	--	--
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	9,90	1395,20	152,52	13812	1510	1,02	10
					153,68	57,15	1521	566	0,28	3
9.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х3 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	482	52	253,00	2
					45675,00	2565,00	352	20	12,52	0
10.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	70	11	270,00	0
					48825,00	4032,00	49	4	19,69	0
11.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	7,70	250,00	--	1925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130806-7 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,00	629,00	--	629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,09	58881,69	25695,31	5299	2313	194,00	17
					33075,00	6813,45	2977	613	26,38	2
14.	С130804-1 005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	90,00	678,00	--	61020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальныетрубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	180453,40	29493,95	1389	227	203,00	2
					35325,00	11142,00	272	86	54,42	0
16.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	285120,61	30429,76	285	30	205,00	0
					35550,00	11495,25	36	11	56,14	0
17.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32-65 мм	км	0,01	8097,13	--	62	--	51,50	0
					8032,50	--	62	--	--	--
18.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубо проводов диам. 100 мм	км	0,09	8287,75	--	754	--	51,50	5
					8032,50	--	731	--	--	--
19.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных	т	0,00	247994,13	49389,75	397	79	312,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	100	30	91,12	0
20.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей	т	0,09	95357,36	3488,98	8830	323	32,70	3
					4950,00	1318,50	458	122	6,44	1
21.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых патрубков	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
22.	С130804-60	Патрубок полиэтиленовый DN 100	10шт	0,10	6190,00	--	619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 100 мм	фланец	1,00	156,43	21,43	156	21	0,60	1
					126,00	--	126	--	--	--
24.	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
26.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
28.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy100 мм	шт	1,00	6480,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
32.	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	3,00	316,00	--	948	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87	36,99	18076	37	1,82	2
					288,00	13,50	288	13	0,07	0
34.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных ам. 100 мм	1кран	1,00	15493,47	23,09	15493	23	0,90	1
					157,50	9,00	158	9	0,04	0
35.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах-Д-1500ММ-1ШТ	м3	1,42	19080,46	1879,87	27094	2669	8,86	13
					1435,50	538,43	2038	765	2,06	3
36.	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	м3	0,05	5976,29	95,97	299	5	4,90	0
					771,75	36,25	39	2	0,18	0
37.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,65	29600,00	--	19240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89м/СЕРИЯ 3.900-3вып 7/, Dв 1500 мм	м	1,78	7530,00	--	13403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,04	89308,57	2434,57	3153	86	170,00	6
					31950,00	920,25	1128	32	4,49	0
40.	С143018-41	Кольцо горловины	шт	1,00	2270,00	--	2270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0127-33-1	Устройство отмостки вокруг колодца толщиной 10 см	м2	0,70	159,90	36,82	112	26	0,62	0
					103,28	13,01	72	9	0,06	0
43.	Е0113-39-3	Сигнальная лента	м2	9,00	132,07	1,57	1189	14	0,67	6
					130,50	--	1174	--	--	--
44.	С11011-335	Лента сигнальная толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	м2	9,00	202,00	--	1818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							286219	33047		303
ИТОГО:							47192	8967		48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	62567
На сантехнические работы	1250
Всего накладных расходов:	63816
Итого с накладными	350036

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21002
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	371038
Итого с временными, 3,6 %	384395
Итого с зимними удорожаниями, 2,88 %	395466
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	397004
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	400848
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	1024968
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20499
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1045467
Налог на добавленную стоимость, 12 %	125456
Итого с НДС	1170923

Принял:

Представитель технадзора:

Сдал:

ЖК/ИП "ТИЛДАБАЕВ" Жеке кәсіпкер ЖСН 910421301158 Индивидуальный предприниматель Республика Казахстан город Астана

Республикасы Астана қаласы

АГРОПРОМ-ЭНЕРГО СНАБ-1 Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						6943		
		Итого с накладными						14340		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						860		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						15200		
		Итого с временными, 3,6 %						15747		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,88 %						16201		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						16264		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						16421		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						41987		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						840		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						42827		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5139		
		Итого с НДС						47965		

Принял:

Представитель технадзора:

Сдал: