Форма 4

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Приозерск"

Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по

Наименование объекта - Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск

Договор №68 от 22.06.2018г.

# Акт выполненных работ № 2 за июль 2018г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ** | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010205-0905 11-010205-0905 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.189 Кзтр=1,20, Кэм=1,20** | **Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** | **583,2607** | **12882,94** | **5203,12** | **7514111,67** | **3034777,28** | **3900585,83** | **10,26** | **5984,25** |
| | | **м3 грунта** | | **7679,82** | **2288,91** | **4479334,39** | **1335029,15** | **59,1** | **2,64** | **1539,81** |

| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,26 | 5984,2500 | 748,520 | 4479334,39 | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,64 | 1539,8100 | | | | | |
| 1.3 | 660 С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 2,64 | 1539,8100 | | 2957170,94 | | | |
| 1.4 | 1159 С | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 7,92 | 4619,4200 | | 77606,34 | | | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***6687,55*** | | ***3900586,00*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***5891,51*** | | | | ***3436289,00*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***796,04*** | | | | ***464297,00*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***1565,64*** | | ***913176,00*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***12327873,00*** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **7514111,67** | **3034777,28** | | | **5984,25** |
| | | | **Тенге** | | | **4479334,39** | **1335029,15** | | | **1539,81** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **7514111,67** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5814363,54 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3900585,83 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3436288,85 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 464296,98 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 913175,80 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12327873,30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7524,06 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5814363,54 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 12327873,30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7524,06 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5814363,54 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 7514111,67 | 3034777,28 | | | 5984,25 |
| | | | **Тенге** | | | 4479334,39 | 1335029,15 | | | 1539,81 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7514111,67 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5814363,54 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3900585,83 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3436288,85 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 464296,98 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 913175,80 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12327873,30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7524,06 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5814363,54 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 12327873 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7524,06 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5814363,54 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 12327873 | | | | |
| | | Всего с пониж.коэффициентом к=0,76237781 | | | | 9 398 497 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 1 127 819,62 | | | | |
| | | Всего | | | | 10 526 316 | | | | |

**Представитель Заказчика:**
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Приозерск"

Руководитель Ж. Есенжолов

ТОО "Стройтехнология"

Директор -эксперт технического надзора

Данильченко В.А.

**Подрядчик:**
Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"

Директор А. Муханбетжанов

Форма 4

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Приозерск"

Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по

Наименование объекта - Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск

Договор №68 от 22.06.2018г.

# Акт выполненных работ за июль 2018г.

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010101-0309 11-010101-0309 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | **103,596** | **112,07** | **104,20** | **11609,56** | **10794,42** | **2812,78** | **0,01** | **1,16** | | |
| | | **м3 грунта** | | **7,87** | **28,49** | **815,14** | **2951,61** | **59,1** | **0,02** | **2,54** | | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество: на единицу | Количество: всего | Стоимость: на единицу | Стоимость: всего | | | | | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,01 | 1,1600 | 702,540 | 815,14 | | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 2,5400 | | | | | | | |
| 1.3 | 2264 С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 | маш.-ч | 0,02 | 2,5400 | | 10794,42 | | | | | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***27,15*** | | ***2813,00*** | | | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***21,49*** | | | | ***2226,00*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***5,66*** | | | | ***587,00*** | | | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***11,14*** | | ***1154,00*** | | | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***15576,00*** | | | | | | |
| **2** | **Е11-010101-0329 11-010101-0329 РСНБ РК 2015** | **Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3.** | **2048,54688** | **262,98** | **250,68** | **538718,60** | **513532,30** | **87949,24** | **0,02** | **32,80** | | |
| | | **м3 грунта** | | **12,29** | **39,30** | **25186,31** | **80497,79** | **59,1** | **0,03** | **69,22** | | |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество: на единицу | Количество: всего | Стоимость: на единицу | Стоимость: всего | | | | | |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,02 | 32,8000 | 767,940 | 25186,31 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 69,2200 | | | | | |
| 2.3 | 2440 С | Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3 | маш.-ч | 0,03 | 69,2200 | | 513532,30 | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *42,93* | | *87949,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *30,49* | | | | *62459,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *12,44* | | | | *25490,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24,47* | | *50133,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *676801,00* | | | | |
| **3** | **Е11-010205-0905 11-010205-0905 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.189 Кзтр=1,20, Кэм=1,20** | **Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** | **2695,15578** | **12882,94** | **5203,12** | **34721525,86** | **14023227,56** | **18023992,44** | **10,26** | **27652,30** |
| | | **м3 грунта** | | **7679,82** | **2288,91** | **20698298,31** | **6168959,31** | **59,1** | **2,64** | **7115,21** |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 10,26 | 27652,3000 | 748,520 | 20698298,31 | | | |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,64 | 7115,2100 | | | | | |
| 3.3 | 660 С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 2,64 | 7115,2100 | | 13664620,91 | | | |
| 3.4 | 1159 С | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 7,92 | 21345,6300 | | 358606,65 | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *6687,55* | | *18023992,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5891,51* | | | | *15878549,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *796,04* | | | | *2145443,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1565,64* | | *4219641,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56965160,00* | | | | |
| **4** | **Е11-010205-0109 11-010205-0109 РСНБ РК 2015** | **Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.** | **3,204** | **2876,51** | **--** | **9216,34** | **--** | **6068,58** | **3,81** | **12,21** |
| | | **м3 грунта** | | **2876,51** | **--** | **9216,34** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,81 | 12,2100 | 754,990 | 9216,34 | | | |
| | | *Накладные расходы -* | | *1894,06* | | *6069,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1700,02* | | | | *5447,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *194,04* | | | | *622,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *381,65* | | *1223,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16508,00* | | | | |
| **5** | **Е11-010205-0112 11-010205-0112 РСНБ РК 2015** | **Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** | **63,35712** | **6742,51** | **--** | **427186,22** | **--** | **281284,35** | **8,78** | **556,28** |
| | | **м3 грунта** | | **6742,51** | **--** | **427186,22** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество | | Стоимость | | | | |
| | | | | на единицу | всего | на единицу | всего | | | |
| 5.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,78 | 556,2800 | 767,940 | 427186,22 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,83* | | | | *904,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,63* | | *1779,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *24012,00* | | | | |
| **12** | **Е11-010205-0304 11-010205-0304 РСНБ РК 2015** | **Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** | **497,4141** | **2733,87** | **--** | **1359863,69** | **--** | **895413,67** | **3,56** | **1770,79** |
| | | **м3 грунта** | | **2733,87** | **--** | **1359863,69** | **--** | **59,1** | **--** | **--** |
| № п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Измеритель | Количество на единицу | Количество всего | Стоимость на единицу | Стоимость всего | | | |
| 12.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,56 | 1770,7900 | 767,940 | 1359863,69 | | | |
| | | ***Накладные расходы -*** | | *1800,14* | | *895414,00* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1615,72* | | | | *803679,00* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *184,42* | | | | *91734,00* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *362,72* | | *180422,00* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2435700,00* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **37674980,71** | **14907118,17** | | | **30043,56** |
| | | | **Тенге** | | | **22533234,09** | **6361877,00** | | | **7281,24** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **37674980,71** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1325,85** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **28895111,09** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **233302,60** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **19398495,09** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **17077010,66** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **2321484,43** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **4565878,06** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **61639353,86** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **37324,80** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **28895111,09** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **61639353,86** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **37324,80** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **28895111,09** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **37674980,71** | **14907118,17** | | | **30043,56** |
| | | | **Тенге** | | | **22533234,09** | **6361877,00** | | | **7281,24** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **37674980,71** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **1325,85** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **28895111,09** | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **233302,60** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **19398495,09** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **17077010,66** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **2321484,43** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **4565878,06** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **61639361,26** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **37324,80** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **28895111,09** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **61639361,26** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего с пониж.коэффициентом к=0,76237781 | | | | **46 992 481** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | **5 639 097,75** | | | | |
| | | Всего | | | | **52 631 579** | | | | |

**Представитель Заказчика:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Приозерск"

Руководитель Ж. Есенжанов

ТОО "Стройтехнология"

Директор -эксперт технического надзора

Данильченко В.А.

**Подрядчик:**

Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"

Директор А. Муханбетжанов