Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Приозерск"
Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Наружный водопровод.

Наименование объекта - **Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск**

Договор №68 от 22.06.2018г.

Акт выполненных работ №3 за август 2018г.

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	Е11-010205-0905 11-010205-0905 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.189 Кзтр=1,20, Кэм=1,20	**Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** **м3 грунта**	360,04382	12882,94 7679,82	5203,12 2288,91	4638422,35 2765070,00	1873352,35 824106,60	2407811,50 59,1	10,26 2,64	3694,05 950,52
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	10,26	3694,0500	748,520	2765070,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,64	950,5200					
1.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,64	950,5200		1825446,36			
1.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,92	2851,5500		47905,99			
		Накладные расходы -		*6687,55*		*2407812,00*		*2121203,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5891,51*				*286608,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*796,04*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1565,64*		*563699,00*				
		Сметная стоимость				*7609933,00*				
2	Е11-010102-0604 11-010102-0604 РСНБ РК 2015	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале** **м3 грунта**	2652,80767	41,32 --	41,08 13,23	109607,86 --	108978,93 35090,54	26265,19 59,1	-- 0,01	-- 30,24
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	30,2400					
2.2	162 С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,2653		524,93			
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	29,9800		108454,00			
2.4	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,2122	2963,530	628,93			
		Накладные расходы -		*9,90*		*26265,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,82*				*20739,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,08*				*5527,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,10*		*10870,00*				
		Сметная стоимость				*146743,00*				
3	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	10352,7324	147,00	--	1521851,66	--	64526,51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,23*		*64527,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,23*				*64527,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,26*		*126910,00*				
		Сметная стоимость				*1713288,00*				
4	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	10352,7324	214,07	--	2216209,42	--	93967,28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,08*		*93967,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,08*				*93967,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,85*		*184814,00*				
		Сметная стоимость				*2494991,00*				
5	Е11-010102-0604 11-010102-0604 РСНБ РК 2015	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	2648,18742	41,32	41,08	109416,96	108789,13	26219,45	--	--
		м3 грунта		--	13,23	--	35029,42	59,1	0,01	30,19

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	30,1900					
5.2	162 С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,2648		524,02			
5.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	29,9200		108265,11			
5.4	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,2119	2963,530	627,84			
		Накладные расходы -		*9,90*		*26219,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,82*				*20702,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,08*				*5517,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,10*		*10851,00*				
		Сметная стоимость				*146487,00*				
6	Е11-010102-0309 11-010102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2648,18742	162,05	152,84	429135,92	404743,62	103804,38	0,01	34,16
		м3 грунта		9,06	43,41	23999,90	114962,59	59,1	0,04	98,86

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	34,1600	702,540	23999,90			
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	98,8600					
6.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	24,7100		89390,57			
6.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03	74,1500		315353,04			
6.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,1324	2963,530	392,40			
		Накладные расходы -		*39,20*		*103804,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*31,01*				*82127,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,19*				*21678,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С123-010201-0151 23-010201-0151 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	12	952,13	--	11425,56	--	484,44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,37*		*484,00*		*484,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,37*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,40*		*953,00*				
		Сметная стоимость				*12863,00*				
58	С123-010201-0216 23-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	17	2597,38	--	44155,46	--	1872,19	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,13*		*1872,00*		*1872,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,13*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,60*		*3682,00*				
		Сметная стоимость				*49710,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			36082992,31	9940438,07			10205,54
			Тенге			8061882,54	4916978,85			6497,89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36033779,91				
		Материалы -	Тенге			2430362,30				
		Всего заработная плата -	Тенге				12941056,70			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5404622,37				
		Транспортные расходы -	Тенге			10236896,57				
		Накладные расходы -	Тенге			9549904,74		7695771,76		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1854133,00		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			3646694,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49230379,42				16657,25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12941056,70			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49212,40				
		Материалы -	Тенге			8790,46				
		Всего заработная плата -	Тенге				37804,69			
		Накладные расходы -	Тенге			25888,80		22834,03		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3054,77		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			6008,10				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81109,30				46,19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37804,69			
		Сметная заработная плата -	Тенге			49311488,73				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							16703,44
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12978861,39			
		Сметная заработная плата -	Тенге			36082992,31	9940438,07			10205,54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8061882,54	4916978,85			6497,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36033779,91				
		Материалы -	Тенге			2430362,30				
		Всего заработная плата -	Тенге				12941056,70			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5404622,37				
		Транспортные расходы -	Тенге			10236896,57				
		Накладные расходы -	Тенге			9549904,74				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7695771,76		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1854133,00		
		Сметная прибыль -	Тенге			3646694,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49230379,42				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16657,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				12941056,70			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49212,40				
		Материалы -	Тенге			8790,46				
		Всего заработная плата -	Тенге				37804,69			
		Накладные расходы -	Тенге			25888,80				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22834,03		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3054,77		
		Сметная прибыль -	Тенге			6008,10				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81109,30				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				37804,69			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			49311488,73				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16703,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				12978861,39			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			49 311 489				
		Всего с пониж.коэффициентом к=0,76237781				37 593 985				
		НДС 12%				4 511 278,17				
		Всего				42 105 263				

Представитель Заказчика:
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Приозерск"

Руководитель _____ Ж. Есенжолов

ТОО "Стройтехнология"
Директор, эксперт технического надзора
_____ Данильченко В.А.

Инженер технического отдела
_____ Оразбаева Н.О.

Подрядчик:
Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"

Директор _____ Муханбетжанов А