Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Приозерск"
Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"
Наименование стройки Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Наружный водопровод.
Наименование объекта Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск
Договор №68 от 22.06.2018г.

Акт выполненных работ за сентябрь 2018г.

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	Е11-010104-0503 11-010104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	909,43	26,69	26,69	24269,12	24269,12	5400,84	--	--
		м3 грунта		--	7,80	--	7096,46	59,1	0,01	6,10
		Накладные расходы -		*5,94*		*5401,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,61*		*2374,00*				
		Сметная стоимость				*32044,00*				
2	Е11-010205-0504 11-010205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 5**	909,43	1155,38	--	1050734,87	--	691865,20	1,38	1255,01
		м3 грунта		1155,38	--	1050734,87	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*760,77*		*691865,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,29*		*139408,00*				
		Сметная стоимость				*1882008,00*				
3	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	1743,5	144,98	61,45	252770,52	107138,07	129537,23	0,13	224,91
		м3		83,53	27,09	145632,45	47238,50	59,1	0,03	54,48
		Накладные расходы -		*74,30*		*129537,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,54*		*30585,00*				
		Сметная стоимость				*412892,00*				
4	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Водоотлив из траншей**	3273,741	1074,76	1074,76	3518483,91	3518483,91	1364866,94	--	--
		м3		--	602,77	--	1973324,65	59,1	0,86	2808,87
		Накладные расходы -		*416,91*		*1364867,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,33*		*390668,00*				
		Сметная стоимость				*5274019,00*				
5	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,64785	230893,21	62604,56	149584,17	40558,36	83209,01	194,00	125,68
		км трубопровода		162422,62	20866,82	105225,49	13518,57	62,1	26,83	17,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*359,67*		*6474,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*707,40*		*12733,00*				
		Сметная стоимость				*171897,00*				
25	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** **шт.**	**18**	**1002,41**	**--**	**18043,38**	**--**	**765,04**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42,50*		*765,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,59*		*1505,00*				
		Сметная стоимость				*20313,00*				
26	С123-020103-2709 23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67** **шт.**	**4**	**2369,33**	**--**	**9477,32**	**--**	**401,84**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*100,46*		*402,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,58*		*790,00*				
		Сметная стоимость				*10669,00*				
27	С123-020103-3402 23-020103-3402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)** **шт.**	**30**	**164,00**	**--**	**4920,00**	**--**	**208,61**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6,95*		*209,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,68*		*410,00*				
		Сметная стоимость				*5539,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10661859,00**	**4248449,00**			**2482,97**
			Тенге			**2032662,88**	**2212802,39**			**3062,16**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10614234,09**				
		Материалы -	Тенге			**1319674,00**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4208880,09**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3052566,27**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3073757,79**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1095039,35**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14783031,23**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5500,44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4208880,09**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**47624,91**				
		Материалы -	Тенге			**8506,90**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**36585,19**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25053,68**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5814,29**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**78492,87**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44,70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36585,19**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14861523,10				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5545,14
		Сметная заработная плата -	Тенге				4245465,27			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10661859,00	4248449,00			2482,97
			Тенге			2032662,88	2212802,39			3062,16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10614234,09				
	Материалы -		Тенге			1319674,00				
	Всего заработная плата -		Тенге				4208880,09			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3052566,27				
		Накладные расходы -	Тенге			3073757,79				
		Сметная прибыль -	Тенге			1095039,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14783031,23				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5500,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				4208880,09			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47624,91				
	Материалы -		Тенге			8506,90				
	Всего заработная плата -		Тенге				36585,19			
		Накладные расходы -	Тенге			25053,68				
		Сметная прибыль -	Тенге			5814,29				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			78492,87				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44,70
		Сметная заработная плата -	Тенге				36585,19			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14 861 523,10				
		Всего с пониж.коэффициентом к=0,76237781				11 330 095				
		НДС 12%				1 359 611				
		Всего				12 689 707				

Представитель Заказчика:

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Приозерск"

Руководитель Ж. Есенжолов

ТОО "Стройтехнология"

Директор - инженер технического надзора

Данильченко В.А.

Инженер технического отдела

Оразбаева Н.О.

Подрядчик:

Подрядчик: ТОО "Жалдама 2030"

Директор А. Муханбетжанов