Заказчик: КГКП «Каркаралинский историко-краеведческий музей»
Подрядчик: Директор ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2010 года

Объект: Текущий ремонт здания Каркаралинского историко-краеведческого музея
Договор №01 от «12» марта 2010 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия	13009335
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	377692
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	3902800
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	245500
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	5771538
7	Сумма выполненных работ за июнь 2010 г.	5393846
8	Удержание резерва 5%	269692
9	Удержание аванса 30%	1618154
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3506000

Заказчик: Директор КГКП «Каркаралинский историко-краеведческий музей» М. Касымжанулы

Подрядчик: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Технологическое сопровождение: ИП «Мадияр» Курмашев К.М.

Заказчик КГКП " Каркаралинский районный историко-краеведческий музей"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Нур-Құрылыс"

Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: г.Каралинск Карагандинской области

Наименование обьекта: Каркаралинский историко-краеведческий музей

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	13,72	4352,10	43,41	59711	596	0,78	11
					124,72	16,26	1711	223	0,07	1
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского)	комплект	34,00	65,50	--	2227	--	0,14	5
					25,88	--	880	--	--	--
3.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	146,40	452,12	9,94	66190	1455	0,43	63
					75,30	3,71	11024	544	0,02	2
4.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм)	1шт	5,00	521,42	49,05	2607	245	1,69	8
					292,39	19,69	1462	98	0,08	0
5.	С130904-52	Краны шаровый латунный Д-15мм)	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130904-53	Краны шаровый латунный Д-20)	шт	3,00	1390,00	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек диам. до 50 мм)	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					292,39	19,69	292	20	0,08	0
8.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	шт	1,00	6880,00 / --	-- / --	6880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	285,00 / --	-- / --	570 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм)	м	4,00	518,64 / 63,40	10,59 / 3,94	2075 / 254	42 / 16	0,38 / 0,02	2 / 0
11.	Е0126-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм)	м	4,00	303,70 / 249,95	19,25 / 7,31	1215 / 1000	77 / 29	1,32 / 0,03	5 / 0
12.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	360,00	29,07 / 1,47	27,60 / 6,95	10466 / 530	9936 / 2501	0,01 / 0,02	4 / 8
13.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 0) кВт .с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	318,45	6,94 / --	6,94 / 2,25	2211 / --	2211 / 718	-- / 0,01	-- / 2
14.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	18,00	2286,80 / 548,55	-- / --	41162 / 9874	-- / --	3,44 / --	62 / --
15.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,15	71095,26 / 52526,25	8485,62 / 3206,25	10664 / 7879	1273 / 481	290,95 / 14,09	44 / 2
16.	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 50х3 мм	м	150,00	269,00 / --	-- / --	40350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50мм	врезка	1,00	537,08 / 292,39	100,06 / 39,38	537 / 292	100 / 39	1,50 / 0,17	1 / 0
18.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	265,42 / 165,60	8,69 / 2,81	265 / 166	9 / 3	1,01 / 0,01	1 / 0
19.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	шт	1,00	6880,00 / --	-- / --	6880 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	285,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм)	1счетчик	1,00	86,34	1,96	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
22.	СПрайс-лист	Стоимость счетчика водомер)	шт	1,00	1308,58	--	1309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/)	компл	1,00	382,87	6,85	383	7	2,12	2
					360,00	1,10	360	1	0,01	0
24.	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм)	комплект	1,00	5660,00	--	5660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком)	компл	1,00	244,84	6,45	245	6	1,43	1
					238,39	1,04	238	1	0,01	0
26.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным)	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
27.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1200,00	3,69	--	4428	--	0,03	30
					3,69	--	4428	--	--	--
28.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	25,00	8,42	--	210	--	0,06	1
					8,42	--	210	--	--	--
29.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	22,00	9,32	0,23	205	5	0,06	1
					9,09	0,05	200	1	0,00	0
30.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	28,00	29,35	2,80	822	78	0,18	5
					26,55	0,45	743	13	0,00	0
31.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	1200,00	24,84	--	29808	--	0,15	179
					24,84	--	29808	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151607-152	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жиламиплоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	1,22	9140,00	--	11187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,02	26100,00	--	392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0167-15-2	Монтаж люстры	шт	22,00	164,41	0,59	3617	13	1,04	23
					163,82	0,09	3604	2	0,00	0
35.	С151701-40	Светильники тип ГСП17-2000-015-У3	шт	22,00	8790,00	--	193380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	шт	66,00	17,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	29,00	37,55	--	1089	--	0,24	7
					37,55	--	1089	--	--	--
38.	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	11,00	242,00	--	2662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	18,00	116,00	--	2088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	29,00	509,00	--	14761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0121-24-1	Демонтаж осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене)	шт	1,00	263,28	12,40	263	12	0,92	1
					157,50	4,92	158	5	0,02	0
42.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф(+)	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
43.	С	Шкаф металлический ЩУРВ 3/30 1-36 УХЛ31Р30)	шт	1,00	3321,79	--	3322	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А)	шт	11,00	862,00	28,00	9482	308	2,00	22
					340,00	4,50	3740	49	0,03	0
45.	С	Автомат 1Р ВА 47-29 25А)	шт	10,00	110,73	--	1107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Автомат 2Р ВА 47-29 63А)	шт	1,00	201,32	--	201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	36,00	215,57	21,24	7761	765	1,29	46
					194,33	3,31	6996	119	0,03	1
48.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	21,60	146,99	6,63	3175	143	0,95	21
					140,36	1,04	3032	22	0,01	0
49.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	93,22	537,52	23,97	50106	2234	1,59	148
					265,62	7,73	24760	721	0,03	3
50.	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	93,22	15100,00	--	1407562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0156-10-1	Установка деревянных подо конных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	43,92	27,20	0,47	1195	21	0,16	7
					25,09	0,09	1102	4	0,00	0
52.	С12069-31	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм)	м	46,12	1800,00	--	83009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков баллончик емкостью 750 мл	шт	18,00	530,00	--	9540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону	м2	86,40	1065,81	67,78	92086	5856	3,85	333
					644,33	11,29	55670	975	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым раствором								
55.	Е0115-169 -5	Третья шпаклевка откосов при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	86,40	40,75 / 22,05	0,06 / 0,03	3521 / 1905	5 / 2	0,13 / 0,00	11 / 0
56.	Е0115-180 -7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных откосов	м2	86,40	408,01 / 128,34	2,91 / 1,10	35252 / 11089	252 / 95	0,72 / 0,00	62 / 0
57.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	11,00	320,85 / 290,70	30,15 / 2,90	3529 / 3198	332 / 32	1,96 / 0,19	22 / 2
58.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	18,50	59,88 / 53,33	6,55 / 1,04	1108 / 987	121 / 19	0,36 / 0,01	7 / 0
59.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	23,86	387,78 / 159,65	103,92 / 36,46	9252 / 3809	2479 / 870	0,92 / 0,13	22 / 3
60.	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	6,40	5960,00 / --	-- / --	38144 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	8,50	5610,00 / --	-- / --	47685 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С12062-18	Блоки дверные двупольные с остекленными качающимися полотнами ДК 24-15 внутренние	м2	8,96	3500,00 / --	-- / --	31360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	6,00	1500,00 / --	-- / --	9000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	5,00	1380,00 / --	-- / --	6900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	11,00	77,90 / 76,46	-- / --	857 / 841	-- / --	0,39 / --	4 / --
66.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	10,00	844,00 / --	-- / --	8440 / --	-- / --	-- / --	-- / --

251030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	27,30	1065,81	67,78	29097	1850	3,85	105
					644,33	11,29	17590	308	0,06	2
68.	Е0115-169 -5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	20,27	37,86	0,05	767	1	0,11	2
					19,17	0,02	389	--	0,00	0
		ИТОГО:					2441163	31020		1286
							214048	8037		35

Накладные расходы :

На монтажные работы	44998
На общестроительные работы	159482
На сантехнические работы	20022
Всего накладных расходов:	224502
Итого с накладными	2665665

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На монтажные работы	19694,502
На общестроительные работы	126570,403
На сантехнические работы	13722,437
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	159989,842
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2825654,842
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	2825169
Пересчет в текущих ценах, К=1,774	5011850
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100236
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5112087
Налог на добавленную стоимость, 12 %	613450
Итого с НДС	5725537
Ценовая скидка	331691
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	5393846

Принял: Директор КГКП "Каркаралинский районный историко-краеведческий музей" М.Касымжанулы

Сдал: Директор ТОО "Нур-Курылыс" Абилкасов Е.Т.

Техсопровождение: ИП «Мадияр» Курмашев К.М.

Заказчик: КГКП «Каркаралинский историко-краеведческий музей»
Подрядчик: Директор ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2010 года

Объект: Текущий ремонт здания Каркаралинского историко-краеведческого музея
Договор №01 от «12» марта 2010 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия	13009335
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5771538
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	3902800
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	3751500
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	10386922
7	Сумма выполненных работ за август 2010 г.	4615384
8	Удержание резерва 5%	230769
9	Удержание аванса 30%	1384615
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3000000

Заказчик: Директор КГКП «Каркаралинский историко-краеведческий музей» М. Касымжанулы

Подрядчик: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Техсопровождение: ИП «Мадияр» Курмашев К.М.

Заказчик КГКП " Каркаралинский районный историко-краеведческий музей" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Нур-Құрылыс"

Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: г.Каралинск Карагандинской области

Наименование обьекта: Каркаралинский историко-краеведческий музей

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-169 -5	Третья шпаклевка откосов при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	7,00	40,75	0,06	285	--	0,13	1
					22,05	0,03	154	--	0,00	0
2.	Е0115-180 -7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных откосов	м2	27,27	408,01	2,91	11126	79	0,72	20
					128,34	1,10	3500	30	0,00	0
3.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	448,40	17,38	0,93	7793	417	0,11	51
					16,45	0,14	7376	63	0,00	1
4.	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слойплощадью свыше 20 м2	1м2	343,00	769,82	1,14	264048	391	0,38	131
					58,43	0,18	20041	62	0,00	1
5.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	150,00	1339,85	3,70	200978	555	0,22	33
					45,55	--	6833	--	0,01	1
6.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	160,00	935,06	6,13	149610	980	0,44	70
					67,28	2,31	10764	370	0,01	2
7.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из	1м	230,00	5,64	0,19	1297	44	0,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластмассовых материалов								
					5,45	0,02	1254	5	0,00	0
8.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	230,00	178,36	0,09	41023	21	0,09	22
					15,12	0,02	3478	5	0,00	0
9.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	428,40	47,10	0,05	20178	21	0,15	64
					26,55	0,02	11374	9	0,00	0
10.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	20,00	267,50	4,92	5350	98	0,64	13
					117,43	1,86	2349	37	0,01	0
11.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	68,00	598,29	33,79	40684	2298	2,27	154
					387,65	5,62	26360	382	0,03	2
12.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	68,00	263,20	4,29	17897	292	0,52	36
					84,79	1,64	5766	111	0,01	0
13.	Е0162-37-1	Огрунтовка поверхностей стен и потолков под сплошное выравнивание и окраску водоэм. составом	м2	1315,70	7,13	0,09	9381	118	0,05	64
					7,04	0,02	9263	26	0,00	0
14.	СТД"Алина"2009	Грунтовка Праймер"	кг	394,71	75,50	--	29801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-167-9	Высококачественная окраска потолков колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраскуепнина)	м2	80,00	227,27	4,40	18181	352	0,69	55
					124,20	1,66	9936	133	0,01	1
16.	Е0115-180-10	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	368,40	357,21	3,51	131597	1294	0,58	215
					102,98	1,32	37939	488	0,01	2
17.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	442,50	276,57	2,35	122381	1040	0,27	118
					44,77	0,90	19811	398	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0162-36-1	Очистка стен от старой краски	м2	504,80	25,70	--	12973	--	0,18	90
					25,70	--	12973	--	--	--
19.	Е0115-78-1	Механизированная отделка стен под фактуру "шагрень"	м2	504,80	23,97	3,51	12100	1773	0,12	62
					20,45	1,32	10322	669	0,01	3
20.	СТД"КАЗАМ ЕТА"2009	Текстурная краска "Камаратекс"	кг	2236,26	286,87	--	641518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	504,80	276,57	2,35	139611	1186	0,27	134
					44,77	0,90	22600	454	0,00	2
22.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	140,00	167,69	0,09	23477	12	0,74	104
					124,20	0,02	17388	3	0,00	0
23.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	отверст	3,00	954,04	666,83	2862	2000	1,89	6
					287,21	255,45	862	766	1,40	4
24.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	45,00	205,07	2,32	9228	104	1,09	49
					163,35	0,36	7351	16	0,00	0
25.	Е0146-22-1	Закладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,60	10697,83	154,03	17117	246	14,63	23
					2295,00	58,50	3672	94	0,28	0
26.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5,00	189,44	5,08	947	25	0,85	4
					156,03	1,21	780	6	0,06	0
27.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	5,00	321,20	4,29	1606	21	0,52	3
					84,79	1,64	424	8	0,01	0
28.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	5,00	335,38	2,63	1677	13	0,45	2
					74,78	0,99	374	5	0,00	0
29.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из	м2	28,00	133,16	23,58	3728	660	0,74	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических глазурованных плиток								
					109,58	4,16	3068	116	0,02	1
30.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	13,00	116,63	10,56	1516	137	0,70	9
					106,07	1,67	1379	22	0,01	0
31.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	13,00	361,12	194,21	4695	2525	1,11	14
					166,91	72,15	2170	938	0,40	5
32.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	2,60	2399,04	1107,54	6238	2880	7,70	20
					1291,50	418,50	3358	1088	2,04	5
33.	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	1м2	13,00	233,70	14,01	3038	182	0,49	6
					70,11	2,21	911	29	0,01	0
34.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	13,00	1571,95	14,85	20435	193	1,54	20
					243,95	2,32	3171	30	0,02	0
35.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	17,46	1875,01	2,10	32762	37	2,00	35
					333,00	0,79	5819	14	0,00	0
		ИТОГО:					2007138	19996		1658
							272820	6377		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	273455
Всего накладных расходов:	273455
Итого с накладными	2280593

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На общестроительные работы	136836,055
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	136839,555
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2417432,555
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	2417433
Пересчет в текущих ценах, К=1,774	4288519
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85770
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4374289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	524915
Итого с НДС	4899204
Ценовая скидка	283820
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	4615384

Принял: Директор КГКП " Каркаралинский районный историко-краеведческий музей" М.Касымжанулы

Сдал: Директор ТОО "Нур-Құрылыс" Абилкасов Е.Т.

Техсопровождение: ИП «Мадияр» Курмашев К.М.

Заказчик: КГКП «Каркаралинский историко-краеведческий музей»
Подрядчик: Директор ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2010 года

Объект: Текущий ремонт здания Каркаралинского историко-краеведческого музея

Договор №01 от «12» марта 2010 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия	13009335
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10386922
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	3902800
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	6751500
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	13009335
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2010 г.	2622413
8	Удержание резерва 5%	131121
9	Удержание аванса 30%	786724
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1704568

Заказчик: Директор КГКП «Каркаралинский историко-краеведческий музей» М. Касымжанулы

Подрядчик: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Техсопровождение: ИП «Мадияр» Курмашев К.М.

Заказчик КГКП " Каркаралинский районный историко-краеведческий музей" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Нур-Құрылыс"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: г.Каралинск Карагандинской области

Наименование обьекта: Каркаралинский историко-краеведческий музей

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	1,32	116,90	1,81	155	2	0,75	1
					115,09	0,29	152	--	0,00	0
2.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	0,004	4352,10	43,41	17	--	0,78	0
					124,72	16,26	--	--	0,07	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								172
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
3.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону)	м2	10,53	1875,01	2,10	19752	22	2,00	21
					333,00	0,79	3508	8	0,00	0
		Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								19752
		Раздел: ФАСАД								
4.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных	м2	330,00	161,13	0,77	53175	256	0,50	165
					79,44	0,29	26216	95	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работ								
5.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	330,00	37,04	--	12223	--	0,26	85
					37,04	--	12223	--	--	--
6.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм)	м2	56,00	495,15	15,70	27728	879	1,74	97
					302,60	2,43	16946	136	0,01	1
7.	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	м2	330,00	38,96	2,53	12857	835	0,04	13
					6,23	0,46	2056	152	0,00	1
8.	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	м2	330,00	85,88	9,08	28342	2995	0,13	42
					22,59	1,66	7455	548	0,01	3
9.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен цоколя)	м2	107,60	32,87	--	3537	--	0,23	25
					32,87	--	3537	--	--	--
10.	Е0115-5-2	Облицовка цоколя плитами декоративными	м2	107,60	1439,98	32,76	154942	3525	5,70	613
					1102,50	12,38	118629	1332	0,06	7
11.	СТОО"Стройконструкция"2009	Плитка цокольная декоративная"	м2	109,75	1761,56	--	193334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0112-10-1	Устройство водосточных сливов из листовой оцинкованной стали)	м2	20,00	715,87	1,24	14317	25	0,97	19
					153,23	0,47	3065	9	0,00	0
13.	Е0109-42-1	Демонтаж металлического дверного карниза над входной дверью)	м2	2,30	68,18	23,97	157	55	0,19	0
					30,65	5,91	70	14	0,02	0
14.	Е0109-42-1	Монтаж кованного дверного карниза над входной дверью)	м2	2,30	112,45	34,24	259	79	0,32	1
					51,08	8,45	117	19	0,03	0
15.	СТОО	Карниз кованный)	м2	2,30	19125,46	--	43989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0158-25-1	Смена водосточных желобов и водосточных трубпояясков, сандриков, отливов, карнизов,	м	9,00	249,70	0,77	2247	7	0,41	4
					60,01	0,11	540	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шириной до 0,4 м из листовой стали)								
17.	Е0158-27-2	Смена с люлек воронок водосточных труб)	1шт	1,00	512,97	0,31	513	--	0,45	0
					72,45	--	72	--	0,00	0
18.	С131104-2	Воронки водосточные	шт	1,00	7790,00	--	7790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ФАСАД								555410
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ								
19.	Е0107-24-1	Демонтаж железобетонных оград	м	85,00	128,86	--	10953	--	0,79	67
					128,86	--	10953	--	0,27	23
20.	Е0109-53-2	Монтаж ограждения кованного металлического	т	2,55	11244,84	1453,68	28674	3707	53,59	137
					8461,13	135,00	21576	344	0,60	2
21.	СТОО	Ограждение кованное L-1,5м	шт	57,00	8052,83	--	459011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ								498638
		Раздел: ПРОЧЕЕ РАБОТЫ								
22.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	8,43	27,10	--	228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора	т	8,43	76,60	76,60	646	646	--	--
					--	15,32	--	129	0,32	3
		Итого по разделу: ПРОЧЕЕ РАБОТЫ								874
	ИТОГО:						1074846	13032		1291
							227115	2787		39

Накладные расходы :

На общестроительные работы	203386
На металломонтажные работы	17942
На сантехнические работы	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						221504		
		Итого с накладными						1296351		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		На общестроительные работы						74471,288		
		На металломонтажные работы						2822,401		
		На сантехнические работы						488,844		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						77785,033		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1374209,033		
		Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00						1374209		
		Пересчет в текущих ценах, К=1,774						2437847		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						48757		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2486604		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						298392		
		Итого с НДС						2784996		
		Ценовая скидка						162583		
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:						**2622413**		

Принял: Директор КГКП " Каркаралинский районный историко-краеведческий музей" М.Касымжанулы

Сдал: Директор ТОО "Нур-Құрылыс" Абилкасов Е.Т.

Техсопровождение: ИП «Мадияр» Курмашев К.М.

Заказчик: КГКП «Каркаралинский историко-краеведческий музей»
Подрядчик: Директор ТОО «Нур-Құрылыс»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2010

Объект: Текущий ремонт здания Каркаралинского историко-краеведческого музея
Договор №01 от «12» марта 2010 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия	13009335
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	--
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	3902800
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	--
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	377692
7	Сумма выполненных работ за июнь 2010 г.	377692
8	Удержание резерва 5%	18885
9	Удержание аванса 30%	113307
10	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	245500

Заказчик: Директор КГКП «Каркаралинский историко-краеведческий музей» М. Касымжанулы

Подрядчик: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Техсопровождение: ИПКурмашев К.М.

Заказчик:КГКП " Каркаралинский районный историко-краеведческий музей"

Подрядчик:Директор ТОО "Нур-Курылыс"

Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: г.Каркаралинск Карагандинской области

Наименование объекта: Каркаралинский историко краеведческий музей

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

№ п/п	Номера цехов-журналов, позиций по смете	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На единицу	Всего
					полн. з/п.на в.м.	з/п.маш.	з/п.на ед.	з/п.маш.	маш.обсл.	маш.обсл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	К0165-19-2	Демонтаж радиаторов малой гл 80 кг	шт	34,00	197,22	15,86	6705	543	1,21	41
					187,24	2,52	6162	86	0,02	1
2.	К0165-1-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	145,08	116,30	1,81	16860	263	0,15	159
					115,05	0,29	16857	42	0,00	2
3.	ТЕ018 в 1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	33,10	4352,20	43,41	130861	1307	0,78	24
					124,72	46,46	4769	469	0,09	3
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								154645
ИТОГО:							154646	2112		174
		Накладные расходы :					26612	677		3
		По сантехническим работам						3,469		
		Итого накладных расходов:						3,369		
		Итого с накладными						180015		
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты :								

250030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Из сантехнические работы								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						12161,365		
		Итого с ненормируемые и непредвиденные затратами						12164,865		
		Итого с коэф. на реконструкции, 1,00						187179,865		
		Пересчет в текущие цены, К-1,774						797160		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, Х %						343786		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6996		
		Налог на добавленную стоимость, =2 %						140784		
		НДС по ПСД						42014		
		Сводная смета						390990		
		Итого К ОПЛАТЕ:						27406		
								375592		

Принял Директор "КГКП "Карагандинский историко- краеведческий музей" М.Касымжанулы

Спец.Директор ТОО "Нур-Курылыс" Абилкасов Е.Т.

Техсопровождение: ИПКурмашев К.М.