Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА »
ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АДРЕС: ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЗДАНИЯ ПОД ДЕТСКИЙ САД ПО ул.АЙЫРТАУСКАЯ,6 В г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ, СКО

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за НОЯБРЬ 2013г.

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
234	12.10.2013г.				

В тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр. 1.						
			Строительно-монтажные работы(в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ(в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ		24 534 273	9 237 977					12 664 978	2 631 318
В том числе:									
ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА		544	203					283	58
ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ		9946	3 712					5 168	1066
ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ		15042	5 614					7 816	1612
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ		3 961 845	1 551 844					1 985 518	424 483
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ		13346761	4 981 422					6 935 329	1430010
ВОДОПРОВОД		2094841	781 859					1 088 535	224447

ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ		5105294	1 913 323					2 644 975	546996
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:		**24 534 273**	9 237 977					12 667 624	2 628 672

ЗАКАЗЧИК:
ГУ « ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА »

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ " ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА "

ПОДРЯДЧИК: ПК " АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЗДАНИЯ ПОД ДЕТСКИЙ САД ПО ул.АЙЫРТАУСКАЯ,6 В г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ, СКО
(ВНЕШНЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

А К Т
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 года

Составлена в ценах на 01.01.2001г. и в текущих ценах 2013г.

№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	сметная стоимость в тыс. тенге	
					един.	всего
		ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА				
		1.Топографо-геодезические работы:				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 тб.19п1	Восстановление трассы сетей водопровода по П категории сложности	км	0,021	6,101*0,7	0,09
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 тб.19п2	Закрепление трассы сетей водопровода по П категории сложности	км	0,021	4,607*0,7	0,068
		Итого полевых изысканий:				0,158
3	РДС РК 8.02-03-2002 тб4 п2 к=1,25	Внутренний транспорт 0,158*0,09*1,25				0,018
	РДС РК 8.02-03-2002 общие указания п.13,стр.11, к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту	(0,158+0,018)*1,05			0,185
4	РДС РК 8.02-03-2002 тб 6 п 5 прим. П.1 к=2,5; п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (0,158+0,018)*0,06*2,5*0,7				0,018
		Итого:				0,203
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,39223881932				0,486
		НДС 12%				0,058
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА				0,544

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ " ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА "

ПОДРЯДЧИК: ПК " АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЗДАНИЯ ПОД ДЕТСКИЙ САД ПО ул.АЙЫРТАУСКАЯ,6 В г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ, СКО (ВНЕШНЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

А К Т
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 года

Составлена в ценах на 01.01.2001г. и в текущих ценах 2013г.

№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	сметная стоимость в тыс. тенге	
					един.	всего
		ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				
		1.Топографо-геодезические работы:				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 тб.19п1	Восстановление трассы сетей теплоснабжения по П категории сложности	км	0,2698	6,101	1,646
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 тб.19п2	Закрепление трассы сетей теплоснабжения по П категории сложности	км	0,2698	4,607	1,243
		Итого полевых изысканий:				2,889
3	РДС РК 8.02-03-2002 тб4 п2 к=1,25	Внутренний транспорт 2,889*0,09*1,25				0,325
	РДС РК 8.02-03-2002 общие указания п.13,стр.11, к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту	(2,889+0,325)*1,05			3,375
4	РДС РК 8.02-03-2002 тб 6 п 5 прим. П.1 к=2,5; п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (2,889+0,325)*0,06*2,5*0,7				0,337
		Итого:				3,712
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,39223881932				8,88
		НДС 12%				1,066
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА				9,946

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ " ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА "

ПОДРЯДЧИК: ПК " АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЗДАНИЯ ПОД ДЕТСКИЙ САД ПО ул.АЙЫРТАУСКАЯ,6 В г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ, СКО
(ВНЕШНЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

А К Т
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 года

Составлена в ценах на 01.01.2001г. и в текущих ценах 2013г.

№п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	сметная стоимость в тыс. тенге	
					един.	всего
		ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ				
		1.Топографо-геодезические работы:				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 тб.19п1	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи по П категории сложности	км	0,408	6,101	2,489
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 тб.19п2	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи по П категории сложности	км	0,408	4,607	1,88
		Итого полевых изысканий:				4,369
3	РДС РК 8.02-03-2002 тб4 п2 к=1,25	Внутренний транспорт 4,369*0,09*1,25				0,492
	РДС РК 8.02-03-2002 общие указания п.13,стр.11, к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту	4,369+0,492)*1,05			5,104
4	РДС РК 8.02-03-2002 тб 6 п 5 прим. П.1 к=2,5; п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (4,369+0,492)*0,06*2,5*0,7				0,51
		Итого:				5,614
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,39223881932				13,43
		НДС 12%				1,612
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА				15,042

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ » ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА »

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Переоборудование и перепланировка здания под детский сад по ул.Айыртауская,6 в г.Петропавловск СКО (Внешнее инженерное обеспечение)

ФОРМА 2

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2013года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловой пункт								
1	Е0118-5-3	-Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 4 м3	1	8368,26	1033,76	8368	1034	6601	28,1	28
		шт		4770	387	4770	387	128	1,89	2
2	ТОО "Строительно-проектная монтажная компания-4 "	-Блочно-модульный тепловой пункт для системы теплоснабжения	1	1535976,97	-	1535977	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1544345	1034			28
			Тенге			4770	387			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			1535977	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1535977	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8368	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2565	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5157	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6601	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6147	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1551844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6147	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,27945786				3 537 362				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			424 483				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				3 961 845 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: ТЕХНАДЗОР:ИП»ТАСПАЕВ»

ЗАКАЗЧИК: ГУ » ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА »

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Переоборудование и перепланировка здания под детский сад по ул.Айыртауская,6 в г.Петропавловск СКО (Внешнее инженерное обеспечение)

ФОРМА 2

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2013года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		Демонтажные работы								
1	Е0124-4-2 К3=0,6	-Демонтаж Надземной стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,08	71765,87	26675,87	5741	2134	5710	250,8	20
				45090	9817,65	3607	785	130	85,75	7
		км								
2	Е0124-4-1 К3=0,6	-Демонтаж Надземной прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,03	70991,89	26441,89	2130	793	2120	248,4	7
				44550	9812,25	1337	294	130	85,71	3
		км								
3	Е0107-42-1К-3=0,8	-Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т(ФБС 9.3.6т)	40	199,17	138,15	7967	5526	6115	0,38	15
				61,02	48,17	2441	1927	140	0,19	8
		шт								
		Землянные работы								
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	281,1	30,83	29,14	8667	8193	2461	0,01	3
				1,69	7,34	475	2062	97	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
5	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	252,39	56,25 3,89	52,36 19,37	14197 982	13215 4888	5693 97	0,03 0,08	7 20
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	16	262,72 262,72	- -	4203 4203	- -	4750 113	1,85 -	30 -
7	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	265,1	6,01 -	6,01 2,08	1592 -	1592 552	536 97	- 0,01	- 2
8	С010333-А10-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 м3	441,6825	84,26 16,85	- -	37216 7443	- -	7443 100	0,35 -	156 -
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы песком т	16	134,1 134,1	- -	2146 2146	- -	2425 113	0,97 -	16 -
10	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	265,1	3,35 -	3,35 1,16	889 -	889 308	299 97	- -	- 1
11	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	265,1	1,48 -	1,48 0,51	393 -	393 136	132 97	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	265,1	21,55	4,52	5712	1197	4379	0,11	29
				17,03	-	4515	-	97	-	-
		м3								
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120х60 L=80м, КЛ90х45 L=39,4м, КЛ180х45 L=15,5м								
13	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43,62	21,55	4,52	940	197	721	0,11	5
				17,03	-	743	-	97	-	-
		м3								
14	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	290,816	669,1	24,55	194584	7140	17538	0,26	76
				39,83	9,2	11583	2676	123	0,04	13
		м2								
15	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,25	263,46	9,95	593	22	155	0,36	1
				52,2	3,74	117	8	123	0,02	-
		м2								
16	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских толщ.200мм	0,45	11441,36	196,62	5149	88	164	1,79	1
				272,25	74,27	123	33	105	0,36	-
		м3								
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (С-2)	0,0062	65900	-	409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	50,119	1986,57	564,43	99565	28289	53501	3,33	167
				567	195,49	28417	9798	140	0,75	38
		м3								
19	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	10,32	25300	-	261096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	17,5	23800	-	416500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004	м3								
21	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	22,299	23800	-	530716	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	22,749	281	-	6392	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	22,749	151	-	3435	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	50,119	105	-	5262	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	27,82	150	-	4173	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,299	300	-	6690	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	50,119	349	-	17492	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0106-19-2	-Устройство монолитных заделок кл.В7,5	2,7	11359,05	283,24	30669	765	2351	4,15	11
		м3		722,25	106,99	1950	289	105	0,52	1
		ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА								
29	Е0113-44-7	-Очистка щетками	297,5	60,75	-	18073	-	16266	0,34	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		60,75	-	18073	-	90	-	-
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная пенетроном в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	297,5	46,24	3,82	13756	1136	13617	0,21	63
				37,35	1,44	11112	428	118	0,01	2
		м2								
31	СПРАЙС	-Стоимость пенетрона	327,25	542,28	-	177461	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	201,15	303,91	13,43	61130	2701	14273	0,37	74
				52,65	5,04	10591	1014	123	0,02	5
		м2								
33	Е0111-11-4к=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	402,3	53,83	0,67	21656	270	435	-	2
				0,63	0,25	253	101	123	-	-
		м2								
		ТРУБОРОВОДЫ								
34	Е0124-8-6	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,156	287543,79	124901,29	44857	19485	37936	845	132
				156600	30463,49	24430	4752	130	139,72	22
		км								
35	Е0124-8-1	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1796	184139,8	70902,3	33072	12734	30504	619	111
				110700	19947,99	19882	3583	130	94,56	17
		км								
36	С130806-508	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159Х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	156	4171	-	650676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	С130806-503	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	125,6	1581	-	198574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	С130806-502	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в	18	1458	-	26244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой оболочке Ст 45х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	36	389	-	14004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	СПЗСМ	-Изоляция стальной оцинкованной трубы диам.57мм в ППУ(труба заказчика)	36	1720,36	-	61933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С130806-549	-Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	16171	-	32342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
42	С130806-544	-Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	5980	-	35880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
43	СПрайс-лист	-Пенокомплект монтажный, для стыков Д.159мм	36	1418,35	-	51061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс-лист	-Пенокомплект монтажный, для стыков Д.57мм	35	853,16	-	29860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПрайс-лист	-Пенокомплект монтажный, для стыков Д.45мм	3	853,16	-	2559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	СПрайс-лист	-Опора неподвижная изолированная Ст.159х4,5-ППУ-ПЭ	2	22743,19	-	45486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	СПрайс-лист	-Опора скользящая предизолированная для трубы Ст.159х4,5, Дн.об.250мм	28	3696,52	-	103502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	СПрайс-лист	-Опора неподвижная изолированная Ст.57х3-ППУ-ПЭ	2	8937,81	-	17876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	СПрайс-лист	-Опора скользящая предизолированная для трубы Ст.57х3, Дн.об.140мм	36	2310,32	-	83172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
50	СПрайс-лист	-Опора скользящая предизолированная для трубы Ст.45х2,5, Дн.об.140мм	6	2194,99	-	13170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	СПрайс-лист	-Металлическая заглушка изоляции Д.159мм	4	3939,75	-	15759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	СПрайс-лист	-Металлическая заглушка изоляции Д.57мм	2	1876,35	-	3753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки ОП-2	0,32	19500	-	6240	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс-лист	-Лента маркировочная	300	29,2	-	8761	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
55	С130901-112	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	6460	-	12920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С130809-32	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	СТехноОпт	-Задвижка стальная 30с41нж диам.50мм	2	7836,62	-	15673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,002	485689,41	19866,96	971	40	184	375	1
				63306	7440,75	127	15	130	36,34	-
		км								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1								
60	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,934	13598,35	2104,76	12701	1966	3626	13,9	13
				2362,5	623,48	2207	582	130	2,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
61	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	0,15386	9890 -	- -	1522 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
62	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,8	5010 -	- -	9018 -	- -	- -	- -	- -
		м								
63	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	31400 -	- -	8792 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
64	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 /КЦО-6/	1	1050 -	- -	1050 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
65	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-1(1ШТ)								
66	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	9,49	30,83 1,69	29,14 7,34	293 16	277 70	83 97	0,01 0,03	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
67	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	12,18	56,25	52,36	685	638	275	0,03	-
				3,89	19,37	47	236	97	0,08	1
		м3								
68	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6	262,72	-	158	-	178	1,85	1
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	158	-	113	-	-
		м3								
69	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9,49	6,01	6,01	57	57	19	-	-
				-	2,08	-	20	97	0,01	-
		м3								
70	С010333-А10-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	21,315	84,26	-	1796	-	359	0,35	8
				16,85	-	359	-	100	-	-
		т								
71	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы песком	0,6	134,1	-	80	-	91	0,97	1
				134,1	-	80	-	113	-	-
		м3								
72	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9,49	3,35	3,35	32	32	11	-	-
				-	1,16	-	11	97	-	-
		м3								
73	Е0101-27-11-	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	9,49	1,48	1,48	14	14	5	-	-
				-	0,51	-	5	97	-	-
		м3								
74	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,49	21,55	4,52	204	43	157	0,11	1
				17,03	-	162	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0111-13-3	м3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,0656	669,1 39,83	24,55 9,2	5397 321	198 74	486 123	0,26 0,04	2 -
76	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,0656	263,46 52,2	9,95 3,74	2125 421	80 30	555 123	0,36 0,02	3 -
77	Е0108-4-3	м2 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	8,0656	798,41 31,5	11,21 4,21	6440 254	90 34	340 118	0,2 0,02	2 -
78	Е0106-1-16	м2 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских толщ.150мм	1,35	11441,36 272,25	196,62 74,27	15446 368	265 100	491 105	1,79 0,36	2 -
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (С-1) т	0,00308	41200 -	- -	127 -	- -	- -	- -	- -
80	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (С-3) т	0,01924	68200 -	- -	1312 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (С-4) т	0,01158	41200 -	- -	477 -	- -	- -	- -	- -
82	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (С-4) т	0,0382	68200 -	- -	2605 -	- -	- -	- -	- -
83	С12041-54 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (С-5)	0,01532	62000 -	- -	950 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
84	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,83	3
				135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
		шт								
85	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	14	302,09	197,24	4229	2761	3378	0,65	9
				104,85	67,51	1468	945	140	0,25	3
		шт								
86	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,966	12700	-	37668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
87	Е0107-46-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	1	2661,88	410,76	2662	411	1105	3,69	4
				641,25	147,78	641	148	140	0,66	1
		шт								
88	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (Индивидуальная плита перекрытия П-1)	0,208	23800	-	4950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	Е0106-19-1	-Устройство монолитных заделок кл.В7,5	1,4	13172,57	316,01	18442	442	2186	8,25	12
				1368	119,39	1915	167	105	0,58	1
		м3								
90	Е0123-24-1	-Установка люков	2	8367,47	35,42	16735	71	579	1,31	3
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
		шт								
91	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	109,91	66,43	330	199	200	0,15	-
				23,85	23,85	72	72	140	0,11	-
		шт								
92	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,123	29300	-	3604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	9,2016	243,9	3,39	2244	31	1137	0,65	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (толщ.10мм)		117	0,72	1077	7	105	0,05	-
94	Е0108-4-5	м2 -Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	23,9	711,48 81,68	8,23 3,08	17004 1952	197 74	2390 118	0,47 0,02	11 -
95	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06ПРИМ.	м2 -ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНА	23,9	770,3 194,85	18,89 7,07	18410 4657	451 169	5695 118	1,24 0,03	30 1
96	С12021-222	м2 -Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,06	151200 -	- -	9072 -	- -	- -	- -	- -
		т ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-2(1ШТ)								
97	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	9,49	30,83 1,69	29,14 7,34	293 16	277 70	83 97	0,01 0,03	- -
98	Е0101-18-5	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	12,18	56,25 3,89	52,36 19,37	685 47	638 236	275 97	0,03 0,08	- 1
99	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6	262,72 262,72	- -	158 158	- -	178 113	1,85 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
100	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9,49	6,01	6,01	57	57	19	-	-
				-	2,08	-	20	97	0,01	-
		м3								
101	С010333-А10-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	21,315	84,26	-	1796	-	359	0,35	8
				16,85	-	359	-	100	-	-
		т								
102	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы песком	0,6	134,1	-	80	-	91	0,97	1
				134,1	-	80	-	113	-	-
		м3								
103	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9,49	3,35	3,35	32	32	11	-	-
				-	1,16	-	11	97	-	-
		м3								
104	Е0101-27-11-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	9,49	1,48	1,48	14	14	5	-	-
				-	0,51	-	5	97	-	-
		м3								
105	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,49	21,55	4,52	204	43	157	0,11	1
				17,03	-	162	-	97	-	-
		м3								
106	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,0656	669,1	24,55	5397	198	486	0,26	2
				39,83	9,2	321	74	123	0,04	-
		м2								
107	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,0656	263,46	9,95	2125	80	555	0,36	3
				52,2	3,74	421	30	123	0,02	-
		м2								
108	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	8,0656	798,41	11,21	6440	90	340	0,2	2
				31,5	4,21	254	34	118	0,02	-
		м2								
109	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит	1,35	11441,36	196,62	15446	265	491	1,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонных плоских толщ.150мм		272,25	74,27	368	100	105	0,36	-
		м3								
110	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (С-1)	0,00308	41200	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (С-3)	0,01924	68200	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (С-4)	0,01158	41200	-	477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (С-4)	0,0382	68200	-	2605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
114	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (С-5)	0,01532	62000	-	950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
115	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,83	3
				135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
		шт								
116	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	12	302,09	197,24	3625	2367	2896	0,65	8
				104,85	67,51	1258	810	140	0,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
117	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	2,712	12700	-	34442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
118	Е0107-46-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	1	2661,88	410,76	2662	411	1105	3,69	4
				641,25	147,78	641	148	140	0,66	1
		шт								
119	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные (Индивидуальная плита перекрытия П-1)	0,201	23800	-	4784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
120	Е0106-19-1	-Устройство монолитных заделок кл.В7,5	1,9	13172,57	316,01	25028	600	2967	8,25	16
				1368	119,39	2599	227	105	0,58	1
		м3								
121	Е0123-24-1	-Установка люков	2	8367,47	35,42	16735	71	579	1,31	3
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
		шт								
122	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	109,91	66,43	659	399	401	0,15	1
				23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
		шт								
123	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,225	29300	-	6593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
124	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (толщ.10мм)	8,6265	243,9	3,39	2104	29	1066	0,65	6
				117	0,72	1009	6	105	0,05	-
		м2								
125	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	23,9	711,48	8,23	17004	197	2390	0,47	11
				81,68	3,08	1952	74	118	0,02	-
		м2								
126	Е0108-7-1 Изм. и	-ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНА	23,9	770,3	18,89	18410	451	5695	1,24	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06ПРИМ.	м2		194,85	7,07	4657	169	118	0,03	1
127	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,06	151200	-	9072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ТРУБЫ В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ								
128	Е0124-4-6	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,01	186778,46	73153,33	1868	732	1689	571	6
				106650	23276,25	1067	233	130	117,64	1
		км								
129	С130806-267 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х4,5 мм	10	1220	-	12200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
130	Е0124-4-1	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,005	122042,95	44069,82	610	220	589	414	2
				74250	16353,75	371	82	130	85,71	-
		км								
131	С130806-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	5	284	-	1420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
132	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами изБСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	5	104,33	9,93	522	50	307	0,34	2
				57,6	3,83	288	19	100	0,02	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстамииз БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	10	172,86	15,18	1729	152	1073	0,59	6
				101,7	5,63	1017	56	100	0,03	-
		м								
134	С11031-77	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	0,47	4590	-	2157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
135	Е0126-18-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм металлопластом при толщинетеплоизоляционного слоя 60 мм	5	211,23	18,41	1056	92	783	0,85	4
				149,63	6,98	748	35	100	0,03	-
		м								
136	Е0126-18-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	10	303,67	32,89	3037	329	2158	1,16	12
				203,4	12,38	2034	124	100	0,06	1
		м								
137	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0111	185900	-	2063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
138	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	2	1558,26	318,13	3117	636	1773	2,81	6
				562,5	119,25	1125	239	130	0,59	1
		врезка								
139	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	5,9	21,8	0,05	129	-	31	0,03	-
				5,81	0,02	34	-	90	-	-
		м2								
140	Е0113-16-10 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	5,9	33,27	0,04	196	-	47	0,04	-
				8,78	-	52	-	90	-	-
		м2								
		УСТРОЙСТВО ОДК								
141	Ц0108-545-1 прим.	-Терминал концевой КТ-11	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		479	2,3	958	5	95	0,01	-
142	СПрайс-лист	-Терминал концевой	2	5104,52	-	10209	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
143	СПрайс-лист	-Ковер наземный	1	9004,35	-	9004	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
144	СПрайс-лист	-Кабель NYM 3x1,5	2	796,97	-	1594	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс-лист	-Элемент трубопровода с кабелем вывода	2	7577,86	-	15156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
146	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,003	62546,88	6788,5	188	20	188	253	1
				45675	2565	137	8	130	12,52	-
		км		354	-	1062	-	-	-	-
147	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50x3 мм	3	-	-	-	-	-	-	-
		м		10275,97	66,01	514	3	12	1,35	-
148	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,05	195,75	24,93	10	1	105	0,12	-
		м3		12894,7	112,36	2579	22	223	6,34	1
149	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,2	1021,5	42,44	204	8	105	0,21	-
		м3		67600	-	3525	-	-	-	-
150	С12041-52	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,05215	-	-	-	-	-	-	-
		т		70074,97	10674,97	105	16	103	270	-
151	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	48825	4032	73	6	130	19,69	-
		км		749	-	1124	-	-	-	-
152	С130806-15 Изм. и доп.вып.9	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие	1,5	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	100х4 мм м								
153	Ц0110-950-1	-Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
				94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
		объект РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА								
		СТЕНЫ								
154	Е0146-22-1	-Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,8569	9634,63	154,03	8256	132	1815	14,63	13
				2295	58,5	1967	50	90	0,28	-
		м3								
155	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	0,75	4899,14	1880,99	3674	1411	2833	21,24	16
				3018,15	538,09	2264	404	106,2	2,91	2
		м3								
156	Е0153-15-3	-Заделка отверстий в стенах кирпичных	0,095	14393,39	488,84	1367	46	676	44,42	4
				6615	83,25	628	8	106,2	0,44	-
		м3								
157	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей под окраску - огрунтовка	23	38,95	2,52	896	58	145	0,04	1
				6,23	0,46	143	11	94,5	-	-
		м2								
158	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	23	644,93	33,79	14833	777	8548	2,27	52
				387,65	5,62	8916	129	94,5	0,03	1
		м2								
159	Е0162-17-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	22,4	312,84	0,09	7008	2	961	0,28	6
				45,39	0,02	1017	-	94,5	-	-
		м2								
160	Е0162-7-5	-Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов(панели)	28,8	119,7	0,11	3447	3	1977	0,45	13
				72,61	0,02	2091	1	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОТОЛОК								
161	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхности потолков (между панелями)	1,5	32,87	-	49	-	44	0,23	-
				32,87	-	49	-	90	-	-
		м2								
162	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	15	64,56	0,09	968	1	1155	0,34	5
				61,07	0,02	916	-	126	-	-
		м								
163	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей под окраску - огрунтовка	15,7	38,95	2,52	611	39	99	0,04	1
				6,23	0,46	98	7	94,5	-	-
		м2								
164	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений	15,7	42,59	0,66	669	10	573	0,24	4
				38,48	0,11	604	2	94,5	-	-
		м2								
165	Е0162-18-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	15,7	328,66	0,09	5160	1	872	0,36	6
				58,73	0,02	922	-	94,5	-	-
		м2								
166	Е0162-8-6	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов(подшивка из фанеры)	14	191,01	0,14	2674	2	1669	0,8	11
				126,09	0,03	1765	-	94,5	-	-
		м2								
		ПОЛЫ								
167	Е0157-11-3	-Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 1,0 м2 с железнением	12	230,96	13,31	2771	160	2610	1,24	15
				194,36	2,09	2332	25	110,7	0,01	-
		1место								
		ПРОЕМЫ								
168	Е0163-4-1	-Смена стекол толщиной 2-3 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до 0,25 м2	1,8	1381,84	3,26	2487	6	699	2,68	5
				410,04	0,99	738	2	94,5	0,01	-
		м2								
169	Е0162-9-5	-Улучшенная масляная окраска	9,216	221,45	0,09	2041	1	1540	1,06	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,6	оконных переплетов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов		176,78	0,03	1629	-	94,5	-	-
		м2								
		КРОВЛЯ								
170	Е0158-6-3	-Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена черепного бруса (брус б/у)	0,025	325,21	7,94	8	-	6	1,5	-
				235,62	1,31	6	-	107,1	0,02	-
		м								
171	Е0158-8-1	-Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля(а/ц листы-б/у)	11	173,05	16,31	1904	179	1570	0,83	9
				130,7	2,57	1438	28	107,1	0,02	-
		м2								
172	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали (к вент. трубе)	1	303,85	0,84	304	1	24	0,14	-
				22,34	0,14	22	-	107,1	-	-
		м								
		Установка металлической двери и решеки на окно в теплом пункте								
173	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах (дверь разм. 1,9х1,22м)	0,116	57770,9	20485,8	6701	2376	3540	185,15	21
				33327	4349,75	3866	505	81	16,28	2
		т								
174	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах(решетка разм. 1,2х1,15м)	0,018	32735,87	11718,89	589	211	313	104,65	2
				18837	2634,16	339	47	81	9,2	-
		т								
175	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,041	54900	-	2251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,072	60200 -	- -	4334 -	- -	- -	- -	- -
177	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,018	45300 -	- -	815 -	- -	- -	- -	- -
178	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм т	0,001	44700 -	- -	45 -	- -	- -	- -	- -
179	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,002	42500 -	- -	85 -	- -	- -	- -	- -
180	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	7,54	22,68 6,68	0,06 0,03	171 50	- -	41 81	0,03 -	- -
181	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей суриком м2	7,54	17,45 4,78	0,03 -	132 36	- -	29 81	0,02 -	- -
182	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей т	0,116	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	1975 1720	164 58	1440 81	94,42 2,44	11 -
183	Е0109-53-2	-Монтаж решеток т	0,018	11244,84 8461,13	1453,68 135	202 152	26 2	125 81	53,59 0,66	1 -
		Сети теплоснабжения в помещении теплового пункта								
184	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 50	30,8	642,28 115,4	17,65 6,61	19782 3554	544 204	4329 115,2	0,64 0,03	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
185	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30,8	12,59 12,29	- -	388 379	- -	436 115,2	0,06 -	2 -
		м								
186	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,008	22,68 6,68	0,06 0,03	182 54	1 -	44 81	0,03 -	- -
		м2								
187	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,008	17,45 4,78	0,03 -	140 38	- -	31 81	0,02 -	- -
		м2								
188	Е0126-6-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм матами ISOVER, толщиной 50 мм	30	251,46 227,45	16,36 6,19	7544 6823	491 186	6308 90	1,35 0,03	40 1
		м								
189	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER	0,51	2890 -	- -	1474 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
190	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляциитрубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	30	120,4 34,42	7,99 3,1	3612 1033	240 93	1013 90	0,22 0,02	7 -
		м								
191	С11011-1001	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	1,8	311 -	- -	560 -	- -	- -	- -	- -
		10м2								
192	СКартехплас т	-Отвод диам.50мм	12	155,29 -	- -	1863 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Сети холодного и горячего водоснабжения в помещении теплового пункта								
193	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам.	42	707,2 88,49	12,92 4,84	29702 3717	543 203	4516 115,2	0,5 0,02	21 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм								
194	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	42	12,59 12,29	- -	529 516	- -	595 115,2	0,06 -	2 -
195	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м	10,92	22,68 6,68	0,06 0,03	248 73	1 -	59 81	0,03 -	- -
196	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	10,92	17,45 4,78	0,03 -	191 52	- -	42 81	0,02 -	- -
197	Е0126-6-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм матами ISOVER толщиной 50 мм м2	42	251,46 227,45	16,36 6,19	10561 9553	687 260	8831 90	1,35 0,03	57 1
198	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, маркаКТ 11 м3	0,72	2890 -	- -	2081 -	- -	- -	- -	- -
199	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляциитрубопроводов диаметром 50 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	42	120,4 34,42	7,99 3,1	5057 1446	335 130	1418 90	0,22 0,02	9 1
200	С11011-1001	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт 10м2	2,52	311 -	- -	784 -	- -	- -	- -	- -
201	СКартехплас-т	-Отвод диам.50мм шт	17	155,29 -	- -	2640 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		4256821	180893			1937
				Тенге		350982	54411			254
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		143217	-	-		-
		Материалы -		Тенге		690	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107668	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96949	-	-		48
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			254576	-	-		412
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122211	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4007468	-	-		-
		Материалы -	Тенге			308243	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	282463	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1670860	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1624477	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			40808	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			330390	-	-		165
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49558	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4598129	-	-		1909
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	332022	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6689	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5418	-	-		3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	813	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35012	-	-		40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7502	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78525	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8573	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28123	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9876	-	-		5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93705	-	-		52
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10054	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4981422	-	-		2413
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	471789	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,39223881932				11 916 751				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			1 430 010				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				13 346 761 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР ИП »ТАСПАЕВ»