Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: ГУ » ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА »

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Переоборудование и перепланировка здания под детский сад по ул.Айыртауская,6 в г.Петропавловск СКО (Внешнее инженерное обеспечение)

ФОРМА 2

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2013года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г./2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ВОДОПРОВОД														
		УЧАСТОК ОТ КОЛОДЦА И ДО ЗДАНИЯ														
1	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент / шириной менее 1 м	14,4	515,17	-	7418	-	8383	3,34	48						
	т.ч. п-3.177 к=1,15			515,17	-	7418	-	113	-	-						
	т.ч. п-3.186 к=1,1															
		м3														
2	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	11,04	343,74	343,74	3795	3795	2376	-	-						
		м3		-	221,85	-	2449	97	1,02	11						
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (песком)	13,92	134,1	-	1867	-	2109	0,97	14						
				134,1	-	1867	-	113	-	-						
		м3														
4	С143008-92	Песок природный	13,92	875	-	12180	-	-	-	-						
		м3		-	-	-	-	-	-	-						
5	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	36	201,09	10,34	7239	372	5604	0,82	30						
				133,88	3,87	4820	139	113	0,02	1						
		м2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы /толщ.100мм./	0,48	1268,7	152,52	609	73	132	1,02	-
				153,68	57,15	74	27	130	0,28	-
		м3								
7	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,006	51202,26	20326,01	307	122	282	179	1
				30825	5353,43	185	32	130	20,64	-
		км								
8	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	163	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	6	8097,13	-	48583	-	62654	51,5	309
				8032,5	-	48195	-	130	-	-
		км								
10	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,0068	174224,44	71861,81	1185	489	974	441	3
				83025	27146,25	565	185	130	132,58	1
		км								
11	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм (футляр)	6,8	2370	-	16116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,015	9919,4	424,4	149	6	188	59,3	1
				9495	159,75	142	2	130	0,78	-
		км								
13	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N10,12	0,05878	75600	-	4444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С11011-908 Изм. и доп.вып.9	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности	0,326	69700	-	22722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	прокатки из углеродистой стали спокойной, N18 т								
15	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм т	0,007584	44300 -	- -	336 -	- -	- -	- -	- -
		УЧАСТОК ОТ КОЛОДЦА И ДО КОЛОДЦА ПГ-1								
16	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	105,05	30,83 1,69	29,14 7,34	3239 177	3062 771	920 97	0,01 0,03	1 3
17	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3,25	262,72 262,72	- -	854 854	- -	965 113	1,85 -	6 -
18	Е0101-162-8- т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.186 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб / шириной менее 1 м м3	13,2	592,45 592,45	- -	7820 7820	- -	8837 113	3,84 -	51 -
19	Е0101-172-6-	-Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах м2	33	201,09 133,88	10,34 3,87	6636 4418	341 128	5137 113	0,82 0,02	27 1
20	Е0101-173-2-	-Водоотлив из котлованов м3	77,86	343,74 -	343,74 221,85	26764 -	26764 17273	16755 97	- 1,02	- 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	105,05	6,01	6,01	631	631	212	-	-
				-	2,08	-	219	97	0,01	1
		м3								
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,45	134,1	-	2206	-	2493	0,97	16
				134,1	-	2206	-	113	-	-
		м3								
23	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	105,05	3,35	3,35	352	352	118	-	-
				-	1,16	-	122	97	-	-
		м3								
24	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	105,05	1,48	1,48	156	156	52	-	-
				-	0,51	-	54	97	-	-
		м3								
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105,05	21,55	4,52	2263	474	1735	0,11	11
				17,03	-	1789	-	97	-	-
		м3								
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА Д=63ММ (ДЛ=15М)								
26	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы /толщ.100мм./	1,2	1268,7	152,52	1522	183	329	1,02	1
				153,68	57,15	184	69	130	0,28	-
		м3								
27	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,015	51202,26	20326,01	768	305	705	179	3
				30825	5353,43	462	80	130	20,64	-
		км								
28	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15	163	-	2445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	15	8097,13	-	121457	-	156634	51,5	773
				8032,5	-	120488	-	130	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0122-39-1	-Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 50 мм	1	2768,3	254,92	2768	255	837	3,06	3
				546,75	96,75	547	97	130	0,47	-
		врезка								
		КОЛОДЦЫ								
31	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,86	47667,03	2104,76	88661	3915	7220	13,9	26
				2362,5	623,48	4394	1160	130	2,48	5
		м3								
32	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01708	151200	-	2582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
34	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,63	994,62	73,75	627	46	28	0,14	-
				21,38	11,67	13	7	133	0,04	-
		м3								
35	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых втулок ПНД 63	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		шт								
36	СПрайс-лист	-Втулка ПНД 63	5	512,71	-	2564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
				288	13,5	288	14	130	0,07	-
		шт								
38	С12021-41 прим.	-Пожарная подставка Ду 100 мм	0,019	147100	-	2795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Указатель стрелочный с отражателем	0,01	41200	-	412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
40	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	- -
42	С130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм шт	1	495 -	- -	495 -	- -	- -	- -	- -
43	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	10	330 -	- -	3300 -	- -	- -	- -	- -
44	С12068-38	-Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов (деревянная крышка -1шт) м2	1	1730 -	- -	1730 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	449943	42559			1331
	Тенге	207815	23143			104
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2564	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2564	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	154	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2717	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	400108	-	-		-
Материалы -	Тенге	72269	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	230958	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29644	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	47821	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	287660	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		144
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43149	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41266	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	729034	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1579
Сметная заработная плата -	Тенге	-	274107	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5377	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5377	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	323	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5700	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	41894	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41894	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2514	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	44408	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			781859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274107	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,39223881932				1 870394				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			224 447				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				2 094 841 тенге				

СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР ИП »ТАСПАЕВ»