КОПИЯ

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 11 2016 г.

Заказчик : **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», г.Алматы пр.Республики,4.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от *«14» ноября 2016г.* **ТОО «Компания Спецстрой» 050016, г.Алматы, Жетысуский район ул.Панфилова,14 кв.15 в лице Директора Бурбасова А.Т.,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от *«14» ноября 2016г.* **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОИНТЕГРАЦИЯ» в лице Директора Жукенова Т.Т.,и ответственного технического надзора Шокова М.К., аттестата КДСЖКХ № 06751 от 04.03.2014 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от *«14» ноября 2016г.* **ТОО «Саулет SKB» в лице Директора Ошанова А.О. , ГСЛ №14010512 лицензии от 18.07.2014 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от Толе би до пр. Райымбека, ул. Радостовца от ул. Курмангазы до ул.Толе би, ул.Аренского от ул.Дуйсенова до пр.Райымбека».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Алматы, Алмалинский район ул. Аносова, ул.Толе би, ул. Радостовца, ул. Курмангазы, ул. Аренского, ул.Дуйсенова.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ;

наименование органа вынесшего решение

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы, талон уведомления (KZ 20REA00032228 от 29.07.2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Саулет –SKB» проекта № CSKB -35 с/к**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом № 4 ц/к от 08.01.2015г. КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2015 год**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяца**;

фактически, месяц: **4 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Общая длина арычной сети и ливневой канализации	м	2869	2841
Устройство лотков Б-3-1	м	1998	2022
Устройство ЗКЦ0,5	м	768	709
Установка смотровых блоков с решетками ЛЖК-250	шт	103	110
Устройство а/бетонного покрытия	м2	761	1091,6
Бетонирование откоса	м2	399,36	399,36

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Открытая арычная сеть выполняется лотками Б-3-1, Сечением 400(по дну) х 480мм. Закрытая сеть канализации выполняется железобетонными трубами диаметром 500 мм ЗКЦ 0,5. Сооружения укладываются на гравийно-песчаную подушку толщиной 10 см. На стыках круглого и лотковых звеньев применяется бетон марки В12.5. Для задержания мусора**

предусмотрены решетки. Верхний слой дорожной одежды – горячий мелкозернистый асфальто-бетон, нижний – крупнозернистый асфальто-бетон. Основание гравийно-песчаное- 15 см .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **85 459 653** тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего **85 459 653** тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от Толе би до пр. Райымбека, ул. Радостовца от ул. Курмангазы до ул.Толе би, ул.Аренского от ул.Дуйсенова до пр.Райымбека»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

И.О. Руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ибадибаев Э.З.

И.О.Зам. Руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Пурдаулетов Д.Т.

Главный специалист отдела благоустройства Сергеев А.В.

Технический надзор:

Директор ТОО «Дирекция строящихся предприятий « СТРОИНТЕГРАЦИЯ» Жукенов Т.Т.

Авторский надзор:

Директор ТОО « Саулет - SKB» Ошанов А.Е.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Бурбасов А.Т.