Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Наменование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		№27 с/к	28.07.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;		25 972 333						2 782 750	25 972 333
Итого к оплате за Август		**25 972 333**						**2 782 750**	**25 972 333**

Принял:

Заместитель руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" **А. Кермбек**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" **А. Бурбасов**

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №27 с/к от 28.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	1060,00	473,54	280,94	501957	297801	1,25	1323
					192,60	71,28	204156	75557	0,29	305
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	227,90	27,10	--	6176	--	0,11	26
					5,42	--	1235	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	227,90	176,40	176,40	40202	40202	--	--
					--	35,28	--	8040	0,74	169
4.	Е0130-54-1К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	65,17	4545,00	2961,00	296198	192968	9,44	615
					1584,00	769,86	103229	50172	2,63	172
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	171,50	27,10	--	4648	--	0,11	20
					5,42	--	930	--	--	--
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	171,50	176,40	176,40	30253	30253	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	6051	0,74	127
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								879432
		Раздел: Разборка бортовых камней								
7.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	46,62	27,10	--	1263	--	0,11	5
					5,42	--	253	--	--	--
8.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	21,32	125,82	125,82	2682	2682	--	--
					--	25,16	--	536	0,53	11
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	25,30	176,40	176,40	4463	4463	--	--
					--	35,28	--	893	0,74	19
		Итого по разделу: Разборка бортовых камней								8409
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
10.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	182,22	22,04	20,73	4016	3778	0,01	2
					1,31	5,70	239	1039	0,02	4
11.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	40,00	990,12	33,87	39605	1355	1,94	78
					263,25	12,47	10530	499	0,06	2
12.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	51,00	2646,95	1053,54	134995	53731	3,23	165
					515,25	267,30	26278	13632	1,08	55
13.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	шт	300,00	4960,00	--	1488000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								1666616
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-7,42	22,04	20,73	-164	-154	0,01	-0
					1,31	5,70	-10	-42	0,02	-0
15.	Е0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	-0,74	200,88	--	-149	--	1,42	-1
					200,88	--	-149	--	--	--
16.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	41,16	27,84	26,18	1146	1077	0,01	0
					1,66	7,20	68	296	0,03	1
17.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	15,00	990,12	33,87	14852	508	1,94	29
					263,25	12,47	3949	187	0,06	1
18.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4,10	2,85	2,85	12	12	--	--
					--	0,99	--	4	0,00	0
19.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,11	21,55	4,52	89	19	0,11	0
					17,03	--	70	--	--	--
20.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	17,76	6,01	6,01	107	107	--	--
					--	2,08	--	37	0,01	0
21.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	22,23	6589,26	3701,25	146479	82279	11,80	262
					1980,00	962,33	44015	21392	3,29	73
22.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	117,00	10800,00	--	1263600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	192,00	318,03	13,70	61061	2630	0,60	116
					102,83	5,04	19743	968	0,02	5
24.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	1,11	1227,00	821,25	1362	912	1,94	2
					317,25	213,53	352	237	0,73	1
25.	С143023-145	Смотровой блок	шт	3,00	11700,00	--	35100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	3,00	476,31	35,42	1429	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
27.	С131104-2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	3,00	16000,00	--	48000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								1572924

ИТОГО:

	4127382	714728	2646
	415516	179539	945

Накладные расходы :

На общестроительные работы	723635
Всего накладных расходов:	723635
Итого с накладными	4851017

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	291061
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5142078
Итого с временными, 1,2 %	5203783
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5274034
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5294849
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5346887
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13674232
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	273485
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13947717
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1673726
Итого с НДС	15 621 443

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

А. Керімбек _____

Технадзор ТОО « ДСП Стройинтеграция»

М.Шоков _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №27 с/к от 28.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Наименование обьекта: Ул.Аносова от ул.Толе би до пр.Райымбека (вост.сторона)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	392,40	473,54	280,94	185819	110242	1,25	490
					192,60	71,28	75576	27970	0,29	113
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	84,27	27,10	--	2284	--	0,11	10
					5,42	--	457	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	84,27	176,40	176,40	14865	14865	--	--
					--	35,28	--	2973	0,74	62
4.	Е0130-54-1К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	21,24	4545,00	2961,00	96536	62892	9,44	201
					1584,00	769,86	33644	16352	2,63	56
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	55,89	27,10	--	1515	--	0,11	6
					5,42	--	303	--	--	--
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	55,89	176,40	176,40	9859	9859	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	1972	0,74	41
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								310876
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
7.	Е0127-101 -2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	114,80	337,30	326,99	38722	37538	0,06	7
					10,05	13,81	1154	1585	0,06	6
8.	Е0127-18- 2	Разборка оснований гравийных	м3	22,96	66,75	51,25	1533	1177	0,12	3
					15,50	9,62	356	221	0,04	1
9.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	41,33	27,10	--	1120	--	0,11	5
					5,42	--	224	--	--	--
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	68,84	176,40	176,40	12143	12143	--	--
					--	35,28	--	2429	0,74	51
		Итого по разделу: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								53518
		Раздел: Разборка бортовых камней								
11.	Е0127-20- 1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	5,72	122,85	--	703	--	0,77	4
					122,85	--	703	--	--	--
12.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,62	27,10	--	44	--	0,11	0
					5,42	--	9	--	--	--
13.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	0,74	125,82	125,82	94	94	--	--
					--	25,16	--	19	0,53	0
14.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	0,88	176,40	176,40	155	155	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	31	0,74	1
		Итого по разделу: Разборка бортовых камней								995
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
15.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	62,65	22,04	20,73	1381	1299	0,01	1
					1,31	5,70	82	357	0,02	1
16.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	13,21	990,12	33,87	13079	447	1,94	26
					263,25	12,47	3478	165	0,06	1
17.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	22,18	2646,95	1053,54	58723	23373	3,23	72
					515,25	267,30	11431	5930	1,08	24
18.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	шт	170,00	4960,00	--	843200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								916383
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
19.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,10	22,04	20,73	156	147	0,01	0
					1,31	5,70	9	40	0,02	0
20.	E0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	0,71	200,88	--	143	--	1,42	1
					200,88	--	143	--	--	--
21.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,77	27,84	26,18	244	230	0,01	0
					1,66	7,20	15	63	0,03	0
22.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	8,50	990,12	33,87	8412	288	1,94	16
					263,25	12,47	2237	106	0,06	1
23.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	0,88	2,85	2,85	2	2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	0,99	--	1	0,00	0
24.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,88	21,55 / 17,03	4,52 / --	19 / 15	4 / --	0,11 / --	0 / --
25.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,88	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	12 / 1	11 / 2	0,01 / 0,01	0 / 0
26.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	15,70	6,01 / --	6,01 / 2,08	94 / --	94 / 33	-- / 0,01	-- / 0
27.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	21,01	6589,26 / 1980,00	3701,25 / 962,33	138467 / 41608	77778 / 20222	11,80 / 3,29	248 / 69
28.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	110,00	10800,00 / --	-- / --	1188000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	271,92	318,03 / 102,83	13,70 / 5,04	86479 / 27962	3725 / 1370	0,60 / 0,02	165 / 7
30.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	2,22	1227,00 / 317,25	821,25 / 213,53	2724 / 704	1823 / 474	1,94 / 0,73	4 / 2
31.	С143023-145	Смотровой блок	шт	6,00	11700,00 / --	-- / --	70200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	6,00	476,31 / 209,25	35,42 / 13,50	2858 / 1256	213 / 81	1,31 / 0,07	8 / 0
33.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	6,00	16000,00 / --	-- / --	96000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								1593811
		ИТОГО:					2875585 / 201367	358400 / 82396		1265 / 437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	338737
Всего накладных расходов:	338737
Итого с накладными	3214322

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	192859
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3407181
Итого с временными, 1,2 %	3448067
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3494616
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3508408
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3542889
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9060653
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	181213
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9241866
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1109024
Итого с НДС	10 350 890

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

А. Керімбек

Технадзор ТОО «ДСП «Стройинтеграция»

М.Шоков

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №27 с/к от 28.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка ж/б труб д=0,5 м								
1.	Е0130-54-1К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	-12,54	4545,00	2961,00	-56994	-37131	9,44	-118
					1584,00	769,86	-19863	-9654	2,63	-33
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	-33,01	27,10	--	-895	--	0,11	-4
					5,42	--	-179	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	-33,01	176,40	176,40	-5823	-5823	--	--
					--	35,28	--	-1165	0,74	-24
		Итого по разделу: Разборка ж/б труб д=0,5 м								-63712
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
4.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-182,22	22,04	20,73	-4016	-3778	0,01	-2
					1,31	5,70	-239	-1039	0,02	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	282,22	218,93	--	61786	--	1,54	435
					218,93	--	61786	--	--	--
6.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	241,40	30,00	30,00	7242	7242	--	--
					--	21,00	--	5069	0,44	106
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	241,40	176,40	176,40	42583	42583	--	--
					--	35,28	--	8517	0,74	179
8.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	41,30	990,12	33,87	40892	1399	1,94	80
					263,25	12,47	10872	515	0,06	3
9.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	29,92	2646,95	1053,54	79197	31522	3,23	97
					515,25	267,30	15416	7998	1,08	32
10.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	шт	176,00	4960,00	--	872960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки 1100644

Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками

11.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	108,80	218,93	--	23820	--	1,54	168
					218,93	--	23820	--	--	--
12.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	184,96	30,00	30,00	5549	5549	--	--
					--	21,00	--	3884	0,44	81
13.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	184,96	176,40	176,40	32627	32627	--	--
					--	35,28	--	6525	0,74	137
14.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	-41,16	27,84	26,18	-1146	-1077	0,01	-0
					1,66	7,20	-68	-296	0,03	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	12,00	990,12	33,87	11881	406	1,94	23
					263,25	12,47	3159	150	0,06	1
16.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	40,80	758,48	--	30946	--	0,89	36
					122,18	--	4985	--	--	--
17.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	-4,10	2,85	2,85	-12	-12	--	--
					--	0,99	--	-4	0,00	-0
18.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,12	21,55	4,52	89	19	0,11	0
					17,03	--	70	--	--	--
19.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,12	14,12	12,00	58	49	0,01	0
					1,62	2,75	7	11	0,01	0
20.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-17,76	6,01	6,01	-107	-107	--	--
					--	2,08	--	-37	0,01	-0
21.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	26,60	6589,26	3701,25	175274	98453	11,80	314
					1980,00	962,33	52668	25598	3,29	88
22.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	140,00	10800,00	--	1512000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	440,00	318,03	13,70	139932	6028	0,60	266
					102,83	5,04	45245	2218	0,02	11
24.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	4,81	1227,00	821,25	5902	3950	1,94	9
					317,25	213,53	1526	1027	0,73	4
25.	С143023-145	Смотровой блок	шт	13,00	11700,00	--	152100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	13,00	476,31	35,42	6192	460	1,31	17
					209,25	13,50	2720	176	0,07	1
27.	С131104-2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	13,00	16000,00	--	208000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	244,00	-- 435,64 108,68	-- 6,63 1,76	-- 106296 26518	-- 1618 429	-- 0,70 0,01	-- 170 1
29.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	12,69	26700,00 --	-- --	338770 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	12,18	5400,37 195,75	66,01 24,93	65750 2383	804 304	1,35 0,12	16 1
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								2813921
		Раздел: ТИП 1								
31.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	42,14	110,13 3,56	12,65 3,63	4641 150	533 153	0,02 0,01	1 1
32.	Е0127-21-2К=3		м2	42,14	23,48 --	-- --	990 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4	м2	42,14	38,43 5,00	33,28 11,49	1620 211	1402 484	0,03 0,04	1 2
34.	С	Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4	м3	6,32	1650,90 --	-- --	10435 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,03	38539,20 --	339,59 140,94	1133 --	10 4	0,58 0,58	0 0
36.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	42,14	384,35 5,94	15,35 5,06	16196 250	647 213	0,03 0,02	1 1
37.	Е0127-54-6К=6		м2	42,14	270,86 0,06	-- --	11414 3	-- --	0,00 --	0 --
38.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	42,14	478,54 5,94	15,35 5,06	20166 250	647 213	0,03 0,02	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0127-54-1К=2		м2	42,14	113,78	--	4795	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 1								71389
		Раздел: ТИП 2	Дорожная одежда							
40.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	198,36	110,13	12,65	21846	2509	0,02	5
					3,56	3,63	706	721	0,01	3
41.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	198,36	384,35	15,35	76239	3045	0,03	7
					5,94	5,06	1178	1004	0,02	4
42.	Е0127-54-6К=4		м2	198,36	180,58	--	35819	--	0,00	0
					0,04	--	8	--	--	--
43.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	198,36	478,54	15,35	94923	3045	0,03	7
					5,94	5,06	1178	1004	0,02	4
44.	Е0127-54-1К=2		м2	198,36	113,78	--	22569	--	0,00	0
					0,02	--	4	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								251397

ИТОГО:

	4173639	196622	1531
	234765	54022	596

Накладные расходы :

На общестроительные работы	330997
Всего накладных расходов:	330997
Итого с накладными	4504636

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	270278
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4774914
Итого с временными, 1,2 %	4832213
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4897448
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4916777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4965099
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	12697840
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	253957
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12951797
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1554216
Итого с НДС	14 506 013

Принял:

И.О.Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов

Технадзор ТОО ДСП «Стройинтеграция»

М. Шоков

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №27 с/к от 28.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Наименование объекта: Ул.Аносова от ул.Толе би до пр.Райымбека (вост.сторона)

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	43,60	473,54	280,94	20647	12249	1,25	54
					192,60	71,28	8397	3108	0,29	13
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	9,36	27,10	--	254	--	0,11	1
					5,42	--	51	--	--	--
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9,36	176,40	176,40	1651	1651	--	--
					--	35,28	--	330	0,74	7
4.	Е0130-54-1К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	2,36	4545,00	2961,00	10726	6988	9,44	22
					1584,00	769,86	3738	1817	2,63	6
5.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,21	27,10	--	168	--	0,11	1
					5,42	--	34	--	--	--
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	6,21	176,40	176,40	1095	1095	--	--

13710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	219	0,74	5
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								34541
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
7.	E0127-101 -2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия мальми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	145,20	337,30	326,99	48976	47478	0,06	8
					10,05	13,81	1459	2005	0,06	8
8.	E0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	29,04	66,75	51,25	1939	1488	0,12	3
					15,50	9,62	450	279	0,04	1
9.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	52,27	27,10	--	1417	--	0,11	6
					5,42	--	283	--	--	--
10.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	87,16	176,40	176,40	15375	15375	--	--
					--	35,28	--	3075	0,74	65
		Итого по разделу: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								67707
		Раздел: Разборка бортовых камней								
11.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	46,28	122,85	--	5685	--	0,77	35
					122,85	--	5685	--	--	--
12.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	13,14	27,10	--	356	--	0,11	1
					5,42	--	71	--	--	--
13.	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	6,02	125,82	125,82	757	757	--	--
					--	25,16	--	151	0,53	3
14.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	7,12	176,40	176,40	1256	1256	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	251	0,74	5
		Итого по разделу: Разборка бортовых камней								8054
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
15.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	48,25	22,04 / 1,31	20,73 / 5,70	1063 / 63	1000 / 275	0,01 / 0,02	0 / 1
16.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	10,19	990,12 / 263,25	33,87 / 12,47	10089 / 2683	345 / 127	1,94 / 0,06	20 / 1
17.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	9,49	2646,95 / 515,25	1053,54 / 267,30	25133 / 4892	10003 / 2538	3,23 / 1,08	31 / 10
18.	C143018-1 51	Лотки Б-3-1	шт	34,00	4960,00 / --	-- / --	168640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								204926
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
19.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	28,35	22,04 / 1,31	20,73 / 5,70	625 / 37	588 / 162	0,01 / 0,02	0 / 1
20.	E0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	2,84	200,88 / 200,88	-- / --	570 / 570	-- / --	1,42 / --	4 / --
21.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	35,05	27,84 / 1,66	26,18 / 7,20	976 / 58	917 / 252	0,01 / 0,03	0 / 1
22.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	33,94	990,12 / 263,25	33,87 / 12,47	33609 / 8936	1150 / 423	1,94 / 0,06	66 / 2
23.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3,50	2,85 /	2,85 /	10 /	10 /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	0,99	--	3	0,00	0
24.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,50	21,55	4,52	75	16	0,11	0
					17,03	--	60	--	--	--
25.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,50	14,12	12,00	49	42	0,01	0
					1,62	2,75	6	10	0,01	0
26.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	62,74	6,01	6,01	377	377	--	--
					--	2,08	--	131	0,01	0
27.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	14,90	6589,26	3701,25	98154	55134	11,80	176
					1980,00	962,33	29494	14335	3,29	49
28.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	79,00	10800,00	--	853200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	192,76	318,03	13,70	61303	2641	0,60	117
					102,83	5,04	19822	972	0,02	5
30.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	8,14	1227,00	821,25	9988	6685	1,94	16
					317,25	213,53	2582	1738	0,73	6
31.	С143023-145	Смотровой блок	шт	22,00	11700,00	--	257400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	22,00	476,31	35,42	10479	779	1,31	29
					209,25	13,50	4604	297	0,07	2
33.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	22,00	16000,00	--	352000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	52,00	435,64	6,63	22653	345	0,70	36
					108,68	1,76	5651	91	0,01	0
35.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	2,70	26700,00	--	72197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	2,60	5400,37	66,01	14041	172	1,35	4
					195,75	24,93	509	65	0,12	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								1787705
		Раздел: Перенос канализации								
37.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	11,00	294,75	--	3242	--	1,89	21
					294,75	--	3242	--	--	--
38.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	11,00	99,84	--	1098	--	0,62	7
					99,84	--	1098	--	--	--
39.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	19,25	176,40	176,40	3396	3396	--	--
					--	35,28	--	679	0,74	14
40.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,80	1395,20	152,52	1116	122	1,02	1
					153,68	57,15	123	46	0,28	0
41.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,01	1076601,02	1733,92	8613	14	361,00	3
					60966,00	650,25	488	5	3,17	0
42.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей,песком в грунтах 2 группы	м3	1,60	1134,00	--	1814	--	0,97	2
					134,10	--	215	--	--	--
43.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей,ПГС в грунтах 2 группы	м3	8,60	770,40	--	6625	--	0,97	8
					134,10	--	1153	--	--	--
		Итого по разделу: Перенос канализации								25905

ИТОГО:

2128837	172071	673
106454	33384	205

Накладные расходы :

На общестроительные работы 161526

Всего накладных расходов: 161526

Итого с накладными 2290363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	137422
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2427785
Итого с временными, 1,2 %	2456918
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2490086
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2499914
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2524483
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6456162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	129123
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6585285
Налог на добавленную стоимость, 12 %	790234
Итого с НДС	7 375 519

Принял:

И.о.Заместителя руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов _____

Технадзор ТОО ДСП «Стройинтеграция»

М. Шоков _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №27 с/к от 28.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Наименование обьекта: Ул.Аренского от ул.Дуйсенова до пр.Райымбека (запад. сторона)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь,2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	E0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	180,00	473,54	280,94	85238	50570	1,25	225
					192,60	71,28	34668	12830	0,29	52
2.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	38,70	27,10	--	1049	--	0,11	4
					5,42	--	210	--	--	--
3.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	38,70	176,40	176,40	6827	6827	--	--
					--	35,28	--	1365	0,74	29
4.	E0130-54-1K=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	6,65	4545,00	2961,00	30224	19691	9,44	63
					1584,00	769,86	10534	5120	2,63	18
5.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	17,50	27,10	--	474	--	0,11	2
					5,42	--	95	--	--	--

13730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	17,50	176,40	176,40	3087	3087	--	--
					--	35,28	--	617	0,74	13
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								126899
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
7.	Е0127-101 -2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	301,00	337,30	326,99	101528	98423	0,06	17
					10,05	13,81	3025	4157	0,06	17
8.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	60,20	66,75	51,25	4019	3085	0,12	7
					15,50	9,62	933	579	0,04	2
9.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	108,36	27,10	--	2937	--	0,11	12
					5,42	--	587	--	--	--
10.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	180,60	176,40	176,40	31858	31858	--	--
					--	35,28	--	6372	0,74	134
		Итого по разделу: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								140341
		Раздел: Разборка бортовых камней								
11.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	20,00	122,85	--	2457	--	0,77	15
					122,85	--	2457	--	--	--
12.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,70	27,10	--	154	--	0,11	1
					5,42	--	31	--	--	--
13.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	2,60	125,82	125,82	327	327	--	--
					--	25,16	--	65	0,53	1
14.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	3,10	176,40	176,40	547	547	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	109	0,74	2
		Итого по разделу: Разборка бортовых камней								3485
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
15.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	52,85	22,04	20,73	1165	1096	0,01	0
					1,31	5,70	69	301	0,02	1
16.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	11,14	990,12	33,87	11030	377	1,94	22
					263,25	12,47	2933	139	0,06	1
17.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	2,89	2646,95	1053,54	7650	3045	3,23	9
					515,25	267,30	1489	772	1,08	3
18.	C143018-1 51	Лотки Б-3-1	шт	17,00	4960,00	--	84320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								104164
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
19.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	57,54	22,04	20,73	1268	1193	0,01	1
					1,31	5,70	75	328	0,02	1
20.	E0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	5,74	200,88	--	1153	--	1,42	8
					200,88	--	1153	--	--	--
21.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,63	27,84	26,18	73	69	0,01	0
					1,66	7,20	4	19	0,03	0
22.	E0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	23,02	990,12	33,87	22793	780	1,94	45
					263,25	12,47	6060	287	0,06	1
23.	E0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	0,27	2,85	2,85	1	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	бульдозерами мощностью 79			--	0,99	--	--	0,00	0
24.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,27	21,55	4,52	6	1	0,11	0
					17,03	--	5	--	--	--
25.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,27	14,12	12,00	4	3	0,01	0
					1,62	2,75	--	1	0,01	0
26.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	65,65	6,01	6,01	394	394	--	--
					--	2,08	--	137	0,01	0
27.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	9,50	6589,26	3701,25	62598	35162	11,80	112
					1980,00	962,33	18810	9142	3,29	31
28.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	50,00	10800,00	--	540000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	187,07	318,03	13,70	59492	2563	0,60	113
					102,83	5,04	19236	943	0,02	5
30.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	7,40	1227,00	821,25	9080	6077	1,94	14
					317,25	213,53	2348	1580	0,73	5
31.	С143023-145	Смотровой блок	шт	20,00	11700,00	--	234000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	20,00	476,31	35,42	9526	708	1,31	26
					209,25	13,50	4185	270	0,07	1
33.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	20,00	16000,00	--	320000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	5,00	435,64	6,63	2178	33	0,70	3
					108,68	1,76	543	9	0,01	0
35.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,26	26700,00	--	6942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	0,25	5400,37	66,01	1350	17	1,35	0
					195,75	24,93	49	6	0,12	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								1270859

ИТОГО:

	1645749	265929	701
Накладные расходы :	109499	45148	318
На общестроительные работы		183335	
Всего накладных расходов:		183335	
Итого с накладными		1829084	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		109745	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1938829	
Итого с временными, 1,2 %		1962095	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		1988583	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1996431	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		2016052	
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		5155890	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		103118	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		5259008	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		631081	
Итого с НДС		5 890 089	

Принял:

И.О.Заместителя руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов

Технадзор ТОО ДСП «Стройинтеграция»

М. Шоков

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №27 с/к от 28.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Курмангазы до ул. Шевченко (запад.сторона)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0130-54-1К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	5,51	4545,00	2961,00	25043	16315	9,44	52
					1584,00	769,86	8728	4242	2,63	15
2.	Е0146-34-3	Разбивка ж\бетонного основания	м3	4,50	4714,84	2480,59	21217	11163	13,32	60
					2234,25	947,77	10054	4265	3,86	17
3.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	25,75	27,10	--	698	--	0,11	3
					5,42	--	140	--	--	--
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	25,75	176,40	176,40	4542	4542	--	--
					--	35,28	--	908	0,74	19
		Итого по разделу:								51500
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
5.	Е0127-101	Фрезерование асфальтобетонного	м2	55,00	337,30	326,99	18552	17984	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см			10,05	13,81	553	760	0,06	3
6.	E0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	10,99	66,75	51,25	733	563	0,12	1
					15,50	9,62	170	106	0,04	0
7.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	19,00	27,10	--	515	--	0,11	2
					5,42	--	103	--	--	--
8.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	33,00	176,40	176,40	5821	5821	--	--
					--	35,28	--	1164	0,74	24
		Итого по разделу: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								25621
		Раздел: Разборка бортовых камней								
9.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	5,00	122,85	--	614	--	0,77	4
					122,85	--	614	--	--	--
10.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,11	27,10	--	30	--	0,11	0
					5,42	--	6	--	--	--
11.	E010333-A 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	0,50	125,82	125,82	63	63	--	--
					--	25,16	--	13	0,53	0
12.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,61	176,40	176,40	108	108	--	--
					--	35,28	--	22	0,74	0
		Итого по разделу: Разборка бортовых камней								815
	ИТОГО:						77936	56560		125
							20368	11480		80
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

========== На общестроительные работы	33741
Всего накладных расходов:	33741
Итого с накладными	111677
Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6701
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	118378
Итого с временными, 1,2 %	119799
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	121416
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	121895
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	123093
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	314800
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6296
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	321096
Налог на добавленную стоимость, 12 %	38532
Итого с НДС	359 628

Принял:

И.О.Заместителя руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов

Технадзор ТОО ДСП «Стройинтеграция»

М. Шоков

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Компания Спецстрой»

Договор №27 с/к от 28.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Наименование обьекта: Ул.Аносова от ул.Толе би до пр.Райымбека (вост.сторона)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь,2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
1.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	7,59	2646,95	1053,54	20090	7996	3,23	25
					515,25	267,30	3911	2029	1,08	8
2.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	шт	27,00	4960,00	--	133920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								154010
		Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
3.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,06	1333,50	312,12	78	18	2,96	0
					679,50	--	40	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00	--	3065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								3143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
5.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	м2	60,00	805,65	30,59	48339	1835	1,22	73
					181,13	8,11	10868	487	0,04	2
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								48339
		Раздел: ТИП 1								
6.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	150,00	110,13	12,65	16520	1897	0,02	4
					3,56	3,63	534	545	0,01	2
7.	Е0127-21-2К=3		м2	150,00	23,48	--	3522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4	м2	150,00	38,43	33,28	5765	4992	0,03	5
					5,00	11,49	750	1723	0,04	6
9.	С	Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4	м3	22,50	1650,90	--	37145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,12	38539,20	339,59	4505	40	0,58	0
					--	140,94	--	16	0,58	0
11.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	150,00	384,35	15,35	57652	2303	0,03	5
					5,94	5,06	891	759	0,02	3
12.	Е0127-54-6К=6		м2	150,00	270,86	--	40630	--	0,00	0
					0,06	--	9	--	--	--
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	150,00	478,54	15,35	71781	2303	0,03	5
					5,94	5,06	891	759	0,02	3
14.	Е0127-54-1К=2		м2	150,00	113,78	--	17067	--	0,00	0
					0,02	--	3	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 1								254587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТИП 2								
15.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	110,00	110,13	12,65	12114	1391	0,02	3
					3,56	3,63	392	400	0,01	1
16.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	110,00	384,35	15,35	42278	1689	0,03	4
					5,94	5,06	653	557	0,02	2
17.	Е0127-54-6К=4		м2	110,00	180,58	--	19863	--	0,00	0
					0,04	--	4	--	--	--
18.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	110,00	478,54	15,35	52640	1689	0,03	4
					5,94	5,06	653	557	0,02	2
19.	Е0127-54-1К=2		м2	110,00	113,78	--	12516	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								139411

ИТОГО:

	599490	26155	127
	19601	7832	29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	32344
На металломонтажные работы	36
Всего накладных расходов:	32380
Итого с накладными	631870

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37912
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	669782
Итого с временными, 1,2 %	677819
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	686970
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	689681
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	696459
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1781138
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1816761		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						218011		
		Итого с НДС						2 034 772		
		Тендерная скидка						1 000 200		
		Всего с вычетом тендерной скидки						1 034 572		

Принял:

И.о.Заместителя руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов _____

Технадзор ТОО ДСП «Стройинтеграция»

М. Шоков _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

SIGN HER

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»** Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №27 с/к от 28.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Наименование обьекта: Ул.Аренского от ул.Дуйсенова до пр.Райымбека (запад. сторона)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь,2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтаж ж/б(заезд на склады)								
1.	E0146-34-3	Разборка ж/б конструкций	м3	15,32	4714,84	2480,59	72253	38014	13,32	204
					2234,25	947,77	34239	14524	3,86	59
2.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	38,31	27,10	--	1038	--	0,11	4
					5,42	--	208	--	--	--
3.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	38,31	176,40	176,40	6758	6758	--	--
					--	35,28	--	1352	0,74	28
		Итого по разделу: Демонтаж ж/б(заезд на склады)								80049
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
4.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	15,98	2646,95	1053,54	42298	16836	3,23	52
					515,25	267,30	8234	4271	1,08	17
5.	C143018-151	Лотки Б-3-1	шт	94,00	4960,00	--	466240	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								508538
		Раздел: Дополнительные работы								
6.	Е0127-9-1	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	1,53	941,27	632,12	1440	967	3,23	5
					309,15	160,38	473	245	1,08	2
7.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	1,53	2646,95	1053,54	4050	1612	3,23	5
					515,25	267,30	788	409	1,08	2
		Итого по разделу: Дополнительные работы								5490
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
8.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	57,54	22,04	20,73	1268	1193	0,01	1
					1,31	5,70	75	328	0,02	1
9.	Е0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	5,74	200,88	--	1153	--	1,42	8
					200,88	--	1153	--	--	--
10.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,63	27,84	26,18	73	69	0,01	0
					1,66	7,20	4	19	0,03	0
11.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	23,02	990,12	33,87	22793	780	1,94	45
					263,25	12,47	6060	287	0,06	1
12.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	0,27	2,85	2,85	1	1	--	--
					--	0,99	--	--	0,00	0
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,27	21,55	4,52	6	1	0,11	0
					17,03	--	5	--	--	--
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,27	14,12	12,00	4	3	0,01	0
					1,62	2,75	--	1	0,01	0
15.	Е0101-24-	Разравнивание грунта бульдозерами	м3	65,65	6,01	6,01	394	394	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	мощностью 79			--	2,08	--	137	0,01	0
16.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	27,17	6589,26	3701,25	179030	100563	11,80	321
					1980,00	962,33	53797	26146	3,29	89
17.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	143,00	10800,00	--	1544400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	300,00	318,03	13,70	95408	4110	0,60	182
					102,83	5,04	30849	1512	0,02	7
19.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	9,25	1227,00	821,25	11350	7597	1,94	18
					317,25	213,53	2935	1975	0,73	7
20.	С143023-145	Смотровой блок	шт	25,00	11700,00	--	292500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	25,00	476,31	35,42	11908	886	1,31	33
					209,25	13,50	5231	338	0,07	2
22.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	25,00	16000,00	--	400000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	5,00	435,64	6,63	2178	33	0,70	3
					108,68	1,76	543	9	0,01	0
24.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,26	26700,00	--	6942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	0,25	5400,37	66,01	1350	17	1,35	0
					195,75	24,93	49	6	0,12	0

Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками 2570758

Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,01	1333,50	312,12	14	3	2,96	0
					679,50	--	7	--	--	--
27.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								555
		Раздел: ТИП 1								
28.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	282,00	110,13	12,65	31057	3567	0,02	7
					3,56	3,63	1004	1025	0,01	4
29.	Е0127-21-2К=3		м2	282,00	23,48	--	6622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4	м2	282,00	38,43	33,28	10838	9385	0,03	9
					5,00	11,49	1410	3239	0,04	11
31.	С	Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4	м3	42,30	1650,90	--	69833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,22	38539,20	339,59	8479	75	0,58	0
					--	140,94	--	31	0,58	0
33.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	282,00	384,35	15,35	108386	4329	0,03	9
					5,94	5,06	1675	1427	0,02	5
34.	Е0127-54-6К=6		м2	282,00	270,86	--	76384	--	0,00	0
					0,06	--	17	--	--	--
35.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	282,00	478,54	15,35	134949	4329	0,03	9
					5,94	5,06	1675	1427	0,02	5
36.	Е0127-54-1К=2		м2	282,00	113,78	--	32086	--	0,00	0
					0,02	--	6	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 1								478632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТИП 2								
37.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	19,00	110,13	12,65	2092	240	0,02	0
					3,56	3,63	68	69	0,01	0
38.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	19,00	384,35	15,35	7303	292	0,03	1
					5,94	5,06	113	96	0,02	0
39.	Е0127-54-6К=4		м2	19,00	180,58	--	3431	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--
40.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	19,00	478,54	15,35	9092	292	0,03	1
					5,94	5,06	113	96	0,02	0
41.	Е0127-54-1К=2		м2	19,00	113,78	--	2162	--	0,00	0
					0,02	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								24080

ИТОГО:	3668104	202344	917
	150732	58969	243

Накладные расходы :

На общестроительные работы	232014
На металломонтажные работы	6
Всего накладных расходов:	232020
Итого с накладными	3900124

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	234007
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4134131
Итого с временными, 1,2 %	4183741
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4240222
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4256957
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4298794
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	10993819
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	219876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11213695		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1345643		
		Итого с НДС						12 559 338		
		Тендерная скидка						8 400 500		
		Всего с вычетом тендерной скидки						4 158 838		

Принял:

И.О.Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов _____

Технадзор ТОО ДСП «Стройинтеграция»

М. Шоков _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

SIGN HERE

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»** Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №27 с/к от 28.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Жамбыла до ул. Толе би (обе стороны)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь,2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка бетонных лотков								
1.	Е0127-8-1	Разборка ж/б арычных блоков	м	113,18	473,54	280,94	53596	31797	1,25	141
					192,60	71,28	21798	8067	0,29	33
2.	Е0146-34-3	Разбивка ж\бетона	м3	42,42	4714,84	2480,59	200014	105232	13,32	565
					2234,25	947,77	94782	40207	3,86	164
3.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	130,39	27,10	--	3534	--	0,11	15
					5,42	--	707	--	--	--
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	130,39	176,40	176,40	23001	23001	--	--
					--	35,28	--	4600	0,74	97
		Итого по разделу: Разборка бетонных лотков								280144
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
5.	Е0127-101 -2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными	м2	481,00	337,30	326,99	162242	157281	0,06	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см			10,05	13,81	4834	6643	0,06	27
6.	E0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	96,20	66,75	51,25	6422	4931	0,12	11
					15,50	9,62	1491	925	0,04	3
7.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	173,16	27,10	--	4693	--	0,11	20
					5,42	--	939	--	--	--
8.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	288,60	176,40	176,40	50909	50909	--	--
					--	35,28	--	10182	0,74	214
		Итого по разделу: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								224266
		Раздел: Разборка бортовых камней								
9.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	487,00	122,85	--	59828	--	0,77	374
					122,85	--	59828	--	--	--
10.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	91,82	27,10	--	2488	--	0,11	10
					5,42	--	498	--	--	--
11.	E010333-A 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	41,99	125,82	125,82	5283	5283	--	--
					--	25,16	--	1057	0,53	22
12.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	49,83	176,40	176,40	8790	8790	--	--
					--	35,28	--	1758	0,74	37
		Итого по разделу: Разборка бортовых камней								76389
		Раздел: Разборка существующих тротуаров								
13.	E0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	м2	24,00	8,57	--	206	--	0,06	1
					8,57	--	206	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0127-18-2	Разборка оснований из ПГС	м3	2,40	66,75	51,25	160	123	0,12	0
					15,50	9,62	37	23	0,04	0
15.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,70	27,10	--	182	--	0,11	1
					5,42	--	36	--	--	--
16.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6,70	176,40	176,40	1182	1182	--	--
					--	35,28	--	236	0,74	5
		Итого по разделу: Разборка существующих тротуаров								1729
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
17.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	18,87	2646,95	1053,54	49948	19880	3,23	61
					515,25	267,30	9723	5044	1,08	20
18.	С143018-151	Лотки Б-3-1	шт	111,00	4960,00	--	550560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								600508
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
19.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,42	22,04	20,73	164	154	0,01	0
					1,31	5,70	10	42	0,02	0
20.	Е0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	0,74	200,88	--	149	--	1,42	1
					200,88	--	149	--	--	--
21.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	0,20	990,12	33,87	198	7	1,94	0
					263,25	12,47	53	2	0,06	0
22.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	40,80	758,48	--	30946	--	0,89	36
					122,18	--	4985	--	--	--
23.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	2,65	21,55	4,52	57	12	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					17,03	--	45	--	--	--
24.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6,76	14,12	12,00	95	81	0,01	0
					1,62	2,75	11	19	0,01	0
25.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	2,85	6589,26	3701,25	18779	10549	11,80	34
					1980,00	962,33	5643	2743	3,29	9
26.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	15,00	10800,00	--	162000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	36,89	318,03	13,70	11732	505	0,60	22
					102,83	5,04	3793	186	0,02	1
28.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	4,44	1227,00	821,25	5448	3646	1,94	9
					317,25	213,53	1409	948	0,73	3
29.	С143023-145	Смотровой блок	шт	12,00	11700,00	--	140400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	12,00	476,31	35,42	5716	425	1,31	16
					209,25	13,50	2511	162	0,07	1
31.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	12,00	16000,00	--	192000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	243,00	435,64	6,63	105861	1611	0,70	170
					108,68	1,76	26409	427	0,01	1
33.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	12,64	26700,00	--	337381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	12,18	5400,37	66,01	65750	804	1,35	16
					195,75	24,93	2383	304	0,12	1

Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками 1076675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
35.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,33	1333,50	312,12	434	102	2,96	1
					679,50	--	221	--	--	--
36.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,33	52400,00	--	17056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								17490
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
37.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	м2	235,18	805,65	30,59	189473	7195	1,22	287
					181,13	8,11	42598	1907	0,04	9
38.	Е0106-3-1	Восстановление бетонного основания	м3	11,50	6394,27	260,48	73534	2995	3,94	45
					614,25	89,46	7064	1029	0,35	4
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								263007
		Раздел: ТИП 1 Дорожная одежда								
39.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	42,14	110,13	12,65	4641	533	0,02	1
					3,56	3,63	150	153	0,01	1
40.	Е0127-21-2К=3		м2	42,14	23,48	--	990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4	м2	42,14	38,43	33,28	1620	1402	0,03	1
					5,00	11,49	211	484	0,04	2
42.	С	Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4	м3	6,32	1650,90	--	10435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,03	38539,20	339,59	1133	10	0,58	0
					--	140,94	--	4	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	42,14	384,35	15,35	16196	647	0,03	1
					5,94	5,06	250	213	0,02	1
45.	Е0127-54-6К=6		м2	42,14	270,86	--	11414	--	0,00	0
					0,06	--	3	--	--	--
46.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	42,14	478,54	15,35	20166	647	0,03	1
					5,94	5,06	250	213	0,02	1
47.	Е0127-54-1К=2		м2	42,14	113,78	--	4795	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--

Итого по разделу: ТИП 1 71389

Раздел: ТИП 2

48.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	198,36	110,13	12,65	21846	2509	0,02	5
					3,56	3,63	706	721	0,01	3
49.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	198,36	384,35	15,35	76239	3045	0,03	7
					5,94	5,06	1178	1004	0,02	4
50.	Е0127-54-6К=4		м2	198,36	180,58	--	35819	--	0,00	0
					0,04	--	8	--	--	--
51.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	198,36	478,54	15,35	94923	3045	0,03	7
					5,94	5,06	1178	1004	0,02	4
52.	Е0127-54-1К=2		м2	198,36	113,78	--	22569	--	0,00	0
					0,02	--	4	--	--	--

Итого по разделу: ТИП 2 251397

Раздел: Тротуары

53.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	24,00	160,27	12,52	3846	300	0,24	6
					38,03	4,39	913	105	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0127-56-2К=2		м2	-24,00	20,56	--	-493	--	0,01	-0
					1,66	--	-40	--	--	--
55.	Е0127-55-1ПРИМ.	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см	м2	24,00	352,43	--	8458	--	0,14	3
					24,75	--	594	--	--	--
56.	Е0127-55-2		м2	24,00	282,45	--	6779	--	0,37	9
					63,68	--	1528	--	--	--
		Итого по разделу: Тротуары								18590

ИТОГО:

	2881587	448634	1906
	299097	90412	666

Накладные расходы :

На общестроительные работы	442863
На металломонтажные работы	199
Всего накладных расходов:	443062
Итого с накладными	3324649

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	199479
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3524128
Итого с временными, 1,2 %	3566418
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3614565
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3628831
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3664495
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9371650
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	187433
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9559083
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1147090

Итого с НДС	10 706 173
Тендерная скидка	5 400 000
Всего с вычетом тендерной скидки	5 306 173

Принял:

И.О.Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и
регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов _____

Технадзор ТОО ДСП «Стройинтеграция»

М. Шоков _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

SIGN HE

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №27 с/к от 28.07.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Аносова от ул.Толе би до пр. Райымбека, ул.Радостовца от Курмангазы до ул. Толе би,ул.Аренского от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека;

Наименование обьекта: Ул.Радостовца от ул.Курмангазы до ул. Шевченко (запад.сторона)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь,2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды										
1.	Е0127-101 -2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	61,89	337,30	326,99	20876	20237	0,06	4		
					10,05	13,81	622	855	0,06	3		
2.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	12,31	66,75	51,25	822	631	0,12	1		
					15,50	9,62	191	118	0,04	0		
3.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	22,90	27,10	--	621	--	0,11	3		
					5,42	--	124	--	--	--		
4.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	36,99	176,40	176,40	6526	6526	--	--		
					--	35,28	--	1305	0,74	27		
		Итого по разделу: Разборка покрытий и основания дорожной одежды										28844
		Раздел: Разборка бортовых камней										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	3,00	122,85	--	369	--	0,77	2
					122,85	--	369	--	--	--
6.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,13	27,10	--	31	--	0,11	0
					5,42	--	6	--	--	--
7.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	0,54	125,82	125,82	68	68	--	--
					--	25,16	--	14	0,53	0
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,59	176,40	176,40	104	104	--	--
					--	35,28	--	21	0,74	0

Итого по разделу: Разборка бортовых камней 571

Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки

9.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	92,60	218,93	--	20273	--	1,54	143
					218,93	--	20273	--	--	--
10.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	51,00	30,00	30,00	1530	1530	--	--
					--	21,00	--	1071	0,44	22
11.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	51,00	176,40	176,40	8996	8996	--	--
					--	35,28	--	1799	0,74	38
12.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	13,20	990,12	33,87	13070	447	1,94	26
					263,25	12,47	3475	165	0,06	1
13.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	20,00	758,48	--	15170	--	0,89	18
					122,18	--	2444	--	--	--
14.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	13,94	2646,95	1053,54	36899	14686	3,23	45
					515,25	267,30	7183	3726	1,08	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	шт	82,00	4960,00 ---	-- ---	406720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные лотки								502657
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
16.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	50,40	218,93 218,93	-- --	11034 11034	-- --	1,54 --	78 --
17.	Е01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	85,68	30,00 --	30,00 21,00	2570 --	2570 1799	-- 0,44	-- 38
18.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	85,68	176,40 --	176,40 35,28	15114 --	15114 3023	-- 0,74	-- 63
19.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	6,50	990,12 263,25	33,87 12,47	6436 1711	220 81	1,94 0,06	13 0
20.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	м3	15,00	758,48 122,18	-- --	11377 1833	-- --	0,89 --	13 --
21.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,15	21,55 17,03	4,52 --	46 37	10 --	0,11 --	0 --
22.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2,15	14,12 1,62	12,00 2,75	30 3	26 6	0,01 0,01	0 0
23.	Е0130-54- 1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	10,45	6589,26 1980,00	3701,25 962,33	68858 20691	38678 10056	11,80 3,29	123 34
24.	С143023-2 0	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	55,00	10800,00 --	-- --	594000 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0130-78-	Устройство гидроизоляции	м2	136,98	318,03	13,70	43563	1877	0,60	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	обмазочной битумной мастикой двухслойной			102,83	5,04	14086	690	0,02	3
26.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	3,33	1227,00	821,25	4086	2735	1,94	6
					317,25	213,53	1056	711	0,73	2
27.	С143023-145	Смотровой блок	шт	9,00	11700,00	--	105300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	9,00	476,31	35,42	4287	319	1,31	12
					209,25	13,50	1883	122	0,07	1
29.	С131104-2 2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	9,00	16000,00	--	144000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	12,00	435,64	6,63	5228	80	0,70	8
					108,68	1,76	1304	21	0,01	0
31.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	0,62	26700,00	--	16661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	0,60	5400,37	66,01	3240	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								1035831
		Раздел: Устройство колесоотбойника из труб(доп.работы)								
33.	Е0109-61-12	Устройство колесоотбойника из трубы д.100	т	0,79	20925,11	5486,63	16592	4351	65,20	52
					12195,00	153,68	9670	122	0,66	1
34.	С130806-3 254	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	82,00	586,00	--	48052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	0,64	990,12	33,87	634	22	1,94	1
					263,25	12,47	168	8	0,06	0
36.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15	м3	0,64	6737,18	532,08	4312	341	2,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		F200			434,25	131,85	278	84	0,43	0
37.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	26,26	43,59	0,10	1145	3	0,03	1
					11,62	0,04	305	1	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство колесоотбойника из труб(доп.работы)								70735
		Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
38.	E0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,01	1333,50	312,12	18	4	2,96	0
					679,50	--	9	--	--	--
39.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								739
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
40.	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	м2	38,34	805,65	30,59	30889	1173	1,22	47
					181,13	8,11	6945	311	0,04	1
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								30889
		Раздел: ТИП 2								
41.	E0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	49,60	110,13	12,65	5463	627	0,02	1
					3,56	3,63	177	180	0,01	1
42.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	49,60	384,35	15,35	19064	761	0,03	2
					5,94	5,06	295	251	0,02	1
43.	E0127-54-6К=4		м2	49,60	180,58	--	8957	--	0,00	0
					0,04	--	2	--	--	--
44.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	49,60	478,54	15,35	23736	761	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых тип Б Марка 2			5,94	5,06	295	251	0,02	1
45.	E0127-54-1К=2		м2	49,60	113,78	--	5643	--	0,00	0
					0,02	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								62862

ИТОГО:

	1733131	122935	685
	106587	26806	255

Накладные расходы :

На общестроительные работы	138596
На металломонтажные работы	8821
Всего накладных расходов:	147417
Итого с накладными	1880548

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	112833
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1993381
Итого с временными, 1,2 %	2017302
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2044536
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2052605
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2072778
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5300963
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	106019
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5406982
Налог на добавленную стоимость, 12 %	648838
Итого с НДС	6 055 820
Тендерная скидка	2 291 262
Всего с вычетом тендерной скидки	3 764 558

Принял:

И.О.Заместителя руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов

Технадзор ТОО ДСП «Стройинтеграция»

М. Шоков

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов

SIGN HERE