Объект: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Полная стоимость - 1 205 529 043,15 тенге
Финансирование 2014г - 524 988 928 тенге
Финансирование 2015г - 680 540 115,15 тенге

БИН: 020 140 000 591
РНН: 600 900 185 224
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ858560000006975188
Банк: АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 1 205 529 043 тенге
б) отчетный период 25 680 133 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2015 год

Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из республиканского бюджета Программа 011									
Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области	тенге	680 540 115,15	32 925 164,56	32 925 164,56	0,00	30 369 420,00	646 513 109,25	24 396 126,35	2 613 870,68	680 540 115,00

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Муталиев С.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования	Организационно правовая форма		
		доп.согл.№6	22.06.2015				
		дог.№467/14-19	24.04.2014	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовительные работы	8 891 405							-	-
Общестроительные работы КЖ	312 760 746							-	-
Общестроительные работы КМ	34 025 337							-	-
Общестроительные работы АР	356 401 188							-	-
Вертикальная планировка	41 956 829							-	-
Наружные сети электроснабжения	23 122 156							-	-
Наружные сети связи	5 022 962							-	-
Бурение скважин (основная)	19 138 465							-	-
Бурение скважин (резервная)	19 138 465							-	-
Геофизические исследования в скважине (основная)	407 213							-	-
Геофизические исследования в скважине (резервная)	407 213							-	-
Электроосвещение	27 496 605							-	-
Пожарный резервуар на 380 мест (2 шт)	18 302 886							-	-
Отопление и вентиляция	37 230 716							-	-
Выгреб на 75 м3	4 840 705							-	-
Насосная станция 2-го подъема (АР, КЖ)	5 898 320							-	-
Насосная станция 2-го подъема (ОВ)	136 354							-	-
Насосная станция 2-го подъема (ЭЛ)	743 559							-	-
Насосная станция 2-го подъема (ВК)	4 001 719							-	-
Насосная станция на водозаборных скважинах (АР, КЖ)	6 785 588							-	-
Насосная станция на водозаборных скважинах (ОВ)	136 354							-	-
Насосная станция на водозаборных скважинах (ЭЛ)	458 276							-	-

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная станция на водозаборных скважинах (ВК)	662 226							-	-
Водоснабжение и канализация	13 687 246							-	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	7 846 912							-	-
Подводящий газопровод	4 111 819							-	-
Пожарная сигнализация	5 344 767							-	-
Слаботочные системы	3 028 254							-	-
Структурированная кабельная сеть	6 628 481							-	-
Видеонаблюдение	6 265 636							-	-
МАФы и ограждение	49 752 379							-	-
Технологическое оборудование	55 434 495							-	-
Тепловые сети и котельная	35 918 668							-	-
Покрытие проездов и площадок	79 434 037	15 569 071						1 668 115	15 569 071
Озеленение	10 111 062	10 111 062						1 083 328	10 111 062
ИТОГО	**1 205 529 043**	**25 680 133**						2 751 443	25 680 133

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Есембаев А.К.

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Муталиев С.Л.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Покрытие проездов и площадок

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие проездов и площадок								
		А/б покрытие Тип I 2612 м2								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	76,79	1596,76	68,13	122615	5232	3487	0,14	11
		м3		21,38	12,76	1642	980	133	0,04	3
2	Е0127-31-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	511,933332	403,22	26,23	206422	13428	11071	0,05	25
		м2		7,58	8,68	3880	4444	133	0,03	16
3	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	511,933332	456,58	15,35	233738	7859	7490	0,03	17
		м2		5,94	5,06	3041	2590	133	0,02	9
4	Е0127-54-3К=8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10см**	4095,46666	54,14	--	221729	--	54	--	--
		м2		0,01	--	41	--	133	--	--
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	511,933332	560,65	15,35	287016	7859	7490	0,03	17
		м2		5,94	5,06	3041	2590	133	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	511,933332	134,35	--	68778	--	14	--	--
		м2		0,02	--	10	--	133	--	--
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	278,701837	592,92	6,63	165249	1848	40936	0,70	195
		м		108,68	1,76	30289	490	133	0,01	2
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	12,541583	26000,00	--	326081	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		А/б покрытие Тип II 1901 м2								
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	29,806593	1596,76	68,13	47594	2031	1353	0,14	4
		м3		21,38	12,76	637	380	133	0,04	1
10	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	372,582414	329,64	34,56	122818	12877	7131	0,04	15
		м2		6,01	8,38	2239	3123	133	0,03	11
11	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	372,582414	75,48	4,10	28124	1529	745	--	1
		м2		0,30	1,20	112	448	133	--	1
12	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	372,582414	456,58	15,35	170113	5720	5451	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2213	1885	133	0,02	7
13	Е0127-54-3К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10см	745,164827	54,14	--	40343	--	10	--	--
		м2		0,01	--	7	--	133	--	--
14	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	426,088462	527,17	6,63	224621	2825	62584	0,70	297
		м		108,68	1,76	46307	749	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	6,817415	25300,00	--	172481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		А/б покрытие Тип III 5711 м2								
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	111,931518	1596,76	68,13	178728	7626	5083	0,14	16
		м3		21,38	12,76	2393	1428	133	0,04	5
17	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	1119,31518	403,22	26,23	451331	29361	1206	0,05	55
		м2		7,58	8,68	8484	9716	133	0,03	34
18	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1119,31518	456,58	15,35	511056	17183	5376	0,03	38
		м2		5,94	5,06	6649	5664	133	0,02	20
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1119,31518	560,65	15,35	627546	17183	5376	0,03	38
		м2		5,94	5,06	6649	5664	133	0,02	20
20	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	226,371745	527,17	6,63	119336	1501	3250	0,70	158
		м		108,68	1,76	24602	398	133	0,01	1
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,621948	25300,00	--	91635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Плиточное покрытие Тип I								
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,710573	1596,76	68,13	18699	798	532	0,14	2
		м3		21,38	12,76	250	149	133	0,04	1
23	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	35,131719	1803,48	73,75	63359	2591	544	0,14	5
		м3		21,38	11,67	751	410	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	234,211459	851,20	49,85	199361	11675	27001	0,46	107
		м2		69,08	17,60	16179	4122	133	0,09	20
25	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	65,853599	527,17	6,63	34716	437	9673	0,70	46
		м		108,68	1,76	7157	116	133	0,01	--
26	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,053658	25300,00	--	26658	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Плиточное покрытие Тип II 187 м2								
27	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	36,650664	651,13	20,10	23864	737	712	0,06	2
		м2		9,20	5,41	337	198	133	0,02	1
28	Е0127-49-5 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 6см	36,650664	-165,37	-1,15	-6061	-42	-30	--	--
		м2		-0,14	-0,48	-5	-17	133	--	--
29	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	36,650664	1,89	--	69	--	92	0,01	--
		м2		1,89	--	69	--	133	--	--
30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,173724	68200,00	--	11848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,4976	8582,77	66,01	47185	363	1274	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1076	137	105	0,12	1
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,4976	223,00	--	1226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	36,650664	851,20	49,85	31197	1827	4225	0,46	17
		м2		69,08	17,60	2532	645	133	0,09	3
34	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	10,583614	527,17	6,63	5579	70	1555	0,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	1150	19	133	0,01	--
35	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,169338	25300,00	--	4284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Специальное покрытие площадок 940 м2								
36	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	184,233282	350,92	34,29	64652	6317	3628	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1107	1620	133	0,03	6
37	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной12 см из щебня фракции 5-10 мм	184,233282	409,60	34,56	75462	6367	3526	0,04	7
		м2		6,01	8,38	1107	1544	133	0,03	5
38	Е0127-26-3К=10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	184,233282	-31,76	-1,37	-5850	-252	-123	--	--
		м2		-0,10	-0,40	-18	-74	133	--	--
39	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	11,053997	89,76	68,13	992	753	502	0,14	2
		м3		21,38	12,76	236	141	133	0,04	--
40	С143008-93	Песок обогащенный	3,316199	1670,00	--	5538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143008-111	Глина	2,210799	810,00	--	1791	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	4,974299	720,00	--	3581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	0,5527	13300,00	--	7351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0127-70-3	Приготовление спецсмеси	11,053997	169,76	160,65	1877	1776	619	0,06	1
		м3		9,11	32,99	101	365	133	0,12	1
45	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	42,334456	592,92	6,63	25101	281	6218	0,70	30
		м		108,68	1,76	4601	74	133	0,01	--
46	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,905051	26000,00	--	49531	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5109367**	**167759**			**1141**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5738225**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					**5 109 367**				
	Накладные расходы					**304 163**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**324 904**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**5 738 434**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**5738224,738 X 1,8 %**			**5 841 726**				
	Итого с зимними удорожаниями		**5841512,783 X 1,35 %**			**5 920 589**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**5841512,783 X 1 %**			**5 979 006**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**5841512,783 X 0,4 %**			**6 002 373**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		**6002154,385 X 2,39**			**14 345 672**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**14345148,98 X 2 %**			**14 632 586**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**1 755 910**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**16 388 496**				
	Итого со скидкой 5%					**15 569 071**				

15 569 071 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч семьдесят одна) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс"

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Озеленение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0147-4-13	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м**	178	357,21	15,14	63583	2695	34023	1,03	183
		яма		142,43	5,74	25353	1022	129	0,02	4
2	E0147-4-8	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м**	185	274,31	13,76	50748	2546	23476	0,68	125
		яма		93,15	5,22	17233	966	129	0,02	4
3	E0147-9-3	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	178	424,69	163,33	75594	29072	59848	1,25	223
		шт		220,50	40,14	39249	7145	129	0,17	30
4	E0147-9-2	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м**	185	134,78	25,57	24935	4730	27333	0,62	114
		шт		108,68	5,85	20106	1082	129	0,03	5
5	E0147-36-3	**Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м**	178	204,83	37,37	36460	6652	39524	1,04	185
		шт		163,58	8,55	29117	1522	129	0,04	7
6	E0147-36-2	**Уход за деревьями или кустарникамис комом земли размером 0,3х0,3 м**	185	149,60	28,52	27676	5276	30124	0,73	135
		шт		119,70	6,53	22145	1207	129	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	170	2030,00	--	345100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С143012-66	Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	8	5670,00	--	45360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	155	649,00	--	100595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С143012-52	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м	30	2430,00	--	72900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	410	206,74	6,06	84763	2485	25660	0,32	130
		м		45,68	2,84	18729	1162	129	0,01	4
12	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	410	66,92	--	27435	--	35225	0,40	166
		м		66,60	--	27306	--	129	--	--
13	С143012-49	Кустарники лиственных пород для живойизгороди /бирючина/, с комом размером 0,3х0,3 м	820	301,00	--	246820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки до 16 шт на м2	415	212,95	--	88376	--	112225	1,35	560
		м2		209,63	--	86996	--	129	--	--
15	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	10700	6,10	0,34	65314	3682	81307	0,04	434
		м2		5,76	0,13	61632	1396	129	--	5
16	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	1,07	104327,81	1224,31	111631	1310	808	0,59	1
		га		103,50	482,13	111	516	129	1,99	2
17	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	10700	73,60	23,60	787537	252537	757785	0,34	3625
		м2		49,50	5,40	529650	57780	129	0,02	257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143012-77	Розы	415	81,00	--	33615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2288443	310985			5882
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3726727				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					2 288 442				
	Накладные расходы					1 227 337				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					210 947				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3 726 726				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		3726725,928 X 1,8 %			3 793 807				
	Итого с зимними удорожаниями		3793806,995 X 1,35 %			3 845 023				
	Итого с затратами на выслугу лет		3793806,995 X 1 %			3 882 961				
	Итого с затратами на доп. отпуска		3793806,995 X 0,4 %			3 898 137				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		3898136,687 X 2,39			9 316 547				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		9316546,682 X 2 %			9 502 878				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			1 140 345				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					10 643 223				
	Итого со скидкой 5%					10 111 062				

10 111 062 (Десять миллионов сто одиннадцать тысяч шестьдесят две тенге) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Мухалиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____