Объект: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Полная стоимость	-	**1 205 529 043,15**	**тенге**
Финансирование 2014г	-	**524 988 928**	**тенге**
Финансирование 2015г	-	**680 540 115,15**	**тенге**

БИН: 020 140 000 591
РНН: 600 900 185 224
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ858560000006975188
Банк: АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства	**1 179 848 910**	**тенге**
б) отчетный период	**30 369 420**	**тенге**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2015 год

Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из республиканского бюджета Программа 011									
Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области	**тенге**	**680 540 115,15**	**32 925 164,56**	**32 742 999,10**	**182 165,46**	**136 934 243,00**	**622 116 982,90**	**28 850 949,00**	**3 091 173,11**	**654 859 982,00**

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Типовая межведомственная форма № 3- КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73
Код:

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	дата	Источник финансирования Организационно правовая форма			
		доп.согл.№6	22.06.2015				
		дог.№467/14-19	24.04.2014	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце	СМР В базисных ценах	из них		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовительные работы	8 891 405							-	-
Общестроительные работы КЖ	312 760 746							-	-
Общестроительные работы КМ	34 025 337							-	-
Общестроительные работы АР	356 401 188	3 202 890						343 167	3 202 890
Вертикальная планировка	41 956 829							-	-
Наружные сети электроснабжения	23 122 156							-	-
Наружные сети связи	5 022 962							-	-
Бурение скважин (основная)	19 138 465							-	-
Бурение скважин (резервная)	19 138 465							-	-
Геофизические исследования в скважине (основная)	407 213							-	-
Геофизические исследования в скважине (резервная)	407 213							-	-
Электроосвещение	27 496 605							-	-
Пожарный резервуар на 380 мест (2 шт)	18 302 886							-	-
Отопление и вентиляция	37 230 716							-	-
Выгреб на 75 м3	4 840 705							-	-
Насосная станция 2-го подъема (АР, КЖ)	5 898 320							-	-
Насосная станция 2-го подъема (ОВ)	136 354							-	-
Насосная станция 2-го подъема (ЭЛ)	743 559							-	-
Насосная станция 2-го подъема (ВК)	4 001 719							-	-
Насосная станция на водозаборных скважинах (АР, КЖ)	6 785 588							-	-
Насосная станция на водозаборных скважинах (ОВ)	136 354							-	-
Насосная станция на водозаборных скважинах (ЭЛ)	458 276							-	-

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С[illegible]ала строит[illegible]ства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		В отчетном месяце	СМР В базисных ценах	из н[illegible]		Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затарты на приобретение		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насосная станция на водозаборных скважинах (ВК)	662 226							-	-
Водоснабжение и канализация	13 687 246							-	-
Наружные сети водоснабжения и канализации	7 846 912							-	-
Подводящий газопровод	4 111 819							-	-
Пожарная сигнализация	5 344 767							-	-
Слаботочные системы	3 028 254							-	-
Структурированная кабельная сеть	6 628 481							-	-
Видеонаблюдение	6 265 636							-	-
МАФы и ограждение	49 752 379	11 279 723						1 208 542	11 279 723
Технологическое оборудование	55 434 495							-	-
Тепловые сети и котельная	35 918 668							-	-
Покрытие проездов и площадок	63 864 966	15 886 807						1 702 158	15 886 807
ИТОГО	**1 179 848 910**	**30 369 420**						**3 253 866**	**30 369 420**

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор: Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Покрытие проездов и площадок

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие проездов и площадок								
		А/б покрытие Тип I 2612 м2								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	78,36	1596,76	68,13	125122	5339	3558	0,14	11
		м3		21,38	12,76	1675	1000	133	0,04	3
2	Е0127-31-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	522,4	403,22	26,23	210643	13703	11297	0,05	26
		м2		7,58	8,68	3960	4534	133	0,03	16
3	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	522,4	456,58	15,35	238517	8020	7643	0,03	18
		м2		5,94	5,06	3103	2643	133	0,02	9
4	Е0127-54-3К=8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10см**	4179,2	54,14	--	226262	--	56	--	--
		м2		0,01	--	42	--	133	--	--
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	522,4	560,65	15,35	292884	8020	7643	0,03	18
		м2		5,94	5,06	3103	2643	133	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	522,4	134,35	--	70184	--	14	--	--
		м2		0,02	--	10	--	133	--	--
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	284,4	592,92	6,63	168628	1886	41773	0,70	199
		м		108,68	1,76	30909	500	133	0,01	2
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	12,798	26000,00	--	332748	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		А/б покрытие Тип II 1901 м2								
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	30,416	1596,76	68,13	48567	2072	1381	0,14	4
		м3		21,38	12,76	650	388	133	0,04	1
10	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	380,2	329,64	34,56	125329	13140	7277	0,04	15
		м2		6,01	8,38	2285	3187	133	0,03	11
11	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	380,2	75,48	4,10	28699	1560	760	--	1
		м2		0,30	1,20	114	457	133	--	2
12	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	380,2	456,58	15,35	173592	5837	5562	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2258	1924	133	0,02	7
13	Е0127-54-3К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10см	760,4	54,14	--	41168	--	10	--	--
		м2		0,01	--	8	--	133	--	--
14	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	434,8	527,17	6,63	229213	2883	63864	0,70	303
		м		108,68	1,76	47254	764	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	6,9568	25300,00	--	176007	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		А/б покрытие Тип III 5711 м2								
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	114,22	1596,76	68,13	182382	7782	5186	0,14	16
		м3		21,38	12,76	2442	1458	133	0,04	5
17	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	1142,2	403,22	26,23	460559	29961	24701	0,05	57
		м2		7,58	8,68	8658	9914	133	0,03	35
18	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1142,2	456,58	15,35	521505	17534	16710	0,03	38
		м2		5,94	5,06	6785	5780	133	0,02	20
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1142,2	560,65	15,35	640376	17534	16710	0,03	38
		м2		5,94	5,06	6785	5780	133	0,02	20
20	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	231	527,17	6,63	121776	1532	33929	0,70	161
		м		108,68	1,76	25105	406	133	0,01	1
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,696	25300,00	--	93509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Плиточное покрытие Тип I								
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,95	1596,76	68,13	19081	814	543	0,14	2
		м3		21,38	12,76	255	152	133	0,04	1
23	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	35,85	1803,48	73,75	64655	2644	1576	0,14	5
		м3		21,38	11,67	766	418	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	239	851,20	49,85	203437	11914	27553	0,46	109
		м2		69,08	17,60	16510	4206	133	0,09	21
25	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	67,2	527,17	6,63	35426	446	9870	0,70	47
		м		108,68	1,76	7303	118	133	0,01	--
26	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,0752	25300,00	--	27203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Плиточное покрытие Тип II 187 м2								
27	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	37,4	651,13	20,10	24352	752	727	0,06	2
		м2		9,20	5,41	344	202	133	0,02	1
28	Е0127-49-5 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 6см	37,4	-165,37	-1,15	-6185	-43	-31	--	--
		м2		-0,14	-0,48	-5	-18	133	--	--
29	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	37,4	1,89	--	71	--	94	0,01	--
		м2		1,89	--	71	--	133	--	--
30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,177276	68200,00	--	12090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,61	8582,77	66,01	48149	370	1300	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1098	140	105	0,12	1
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,61	223,00	--	1251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	37,4	851,20	49,85	31835	1864	4312	0,46	17
		м2		69,08	17,60	2584	658	133	0,09	3
34	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	10,8	527,17	6,63	5693	72	1586	0,70	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	1174	19	133	0,01	--
35	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,1728	25300,00	--	4372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Специальное покрытие площадок 940 м2								
36	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	188	350,92	34,29	65974	6447	3702	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1130	1653	133	0,03	6
37	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной12 см из щебня фракции 5-10 мм	188	409,60	34,56	77005	6497	3598	0,04	7
		м2		6,01	8,38	1130	1576	133	0,03	5
38	Е0127-26-3К=10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	188	-31,76	-1,37	-5970	-257	-125	--	--
		м2		-0,10	-0,40	-19	-75	133	--	--
39	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	11,28	89,76	68,13	1013	769	512	0,14	2
		м3		21,38	12,76	241	144	133	0,04	--
40	С143008-93	Песок обогащенный	3,384	1670,00	--	5651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143008-111	Глина	2,256	810,00	--	1827	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	5,076	720,00	--	3655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	0,564	13300,00	--	7501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0127-70-3	Приготовление спецсмеси	11,28	169,76	160,65	1915	1812	632	0,06	1
		м3		9,11	32,99	103	372	133	0,12	1
45	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	43,2	592,92	6,63	25614	286	6345	0,70	30
		м		108,68	1,76	4695	76	133	0,01	--
46	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,944	26000,00	--	50544	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5213830**	**171189**			**1164**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5855545**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					**5 213 830**				
	Накладные расходы					**310 269**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					**331 446**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**5 855 545**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**5855544,963 X 1,8 %**			**5 960 945**				
	Итого с зимними удорожаниями		**5960944,772 X 1,35 %**			**6 041 418**				
	Итого с затратами на выслугу лет		**5960944,772 X 1 %**			**6 101 027**				
	Итого с затратами на доп. отпуска		**5960944,772 X 0,4 %**			**6 124 871**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		**6124870,753 X 2,39**			**14 638 441**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**14638441,1 X 2 %**			**14 931 210**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**			**1 791 745**				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**16 722 955**				

Итого со скидкой 5% **15 886 807**

15 886 807 (Пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот семь тенге) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.BM"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: МАФы и ограждение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МАФы								
1	У1-4-1	**Беседка тип I, строительные работы**	2	37206,96	957,42	74414	1915	26039	64,00	128
		беседка		10593,00	256,62	21186	513	120	1,30	3
2	У1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**	40	10009,05	242,88	400362	9715	70271	9,70	388
		скамья		1605,45	67,68	64218	2707	105	0,33	13
3	У1-18-3	**Карусель на 8 мест тип I, строительные работы**	3	6192,28	153,46	18577	460	6508	12,00	36
		карусель		2029,50	36,66	6089	110	105	0,18	1
4	У1-18-4	**Карусель на 8 мест тип I, монтаж металлоконструкций**	3	20626,85	15,61	61881	47	5156	11,00	33
		карусель		1904,04	5,61	5712	17	90	0,02	--
5	У1-21-8	**Качели тип II, строительные работы**	3	7012,24	197,59	21037	593	3680	6,80	20
		качели		1120,35	47,94	3361	144	105	0,23	1
6	У1-21-9	**Качели тип II, монтаж металлоконструкций**	3	7684,52	6,87	23054	21	2953	6,30	19
		качели		1091,65	1,87	3275	6	90	0,01	--
7	У1-7-3	**Балансир тип III, строительные работы**	2	17218,96	258,97	34438	518	2037	5,40	11
		балансир		882,75	87,42	1766	175	105	0,43	1
8	У1-9-31	**Стенка гимнастическая, строительные работы**	2	21590,13	543,33	43180	1087	7705	21,00	42
		стенка		3531,00	138,18	7062	276	105	0,68	1
9	У1-9-40	**Рукоход тип I, строительные работы**	2	7984,53	519,60	15969	1039	1468	3,20	6
		рукоход		529,65	169,20	1059	338	105	0,83	2
10	У1-9-41	**Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций**	2	9226,09	13,74	18452	27	2730	8,80	18
		рукоход		1512,65	3,74	3025	7	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	У1-21-23	Комплексная установка-лазательное устройство, строительные работы								
			1	46492,66	668,08	46493	668	5336	26,00	26
		устр-во		4224,00	222,78	4224	223	120	1,10	1
12	У1-21-24	Комплексная установка-лазательное устройство, монтаж металлоконструкций								
			1	64235,60	36,22	64236	36	7893	51,00	51
		устр-во		8758,58	11,22	8759	11	90	0,04	--
13	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы								
			2	5284,37	91,91	10569	184	4690	13,00	26
		комплекс		2211,00	22,56	4422	45	105	0,11	--
14	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций								
			2	49330,92	72,44	98662	145	8799	28,00	56
		комплекс		4865,88	22,44	9732	45	90	0,08	--
15	У1-14-5	Стол для настольного тенниса, строительные работы								
			1	10963,98	244,20	10964	244	3878	19,00	19
		стол		3118,50	112,80	3119	113	120	0,55	1
16	У1-22-2	Кольца для игры с мячом типы IV, монтаж металлоконструкций								
			1	2393,59	--	2394	--	316	2,00	2
		кольцо		351,19	--	351	--	90	--	--
17	У1-19-1	Качалка тип I, строительные работы								
			2	5883,17	125,42	11766	251	2845	6,90	14
		качалка		1140,15	45,12	2280	90	120	0,22	--
18	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы								
			3	6122,01	295,80	18366	887	1719	2,70	8
		брусья		447,15	98,70	1341	296	105	0,48	1
19	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций								
			3	4829,33	--	14488	--	1291	2,80	8
		брусья		478,13	--	1434	--	90	--	--
20	У1-6-3	Брусья разновысокие, строительные работы								
			2	5240,33	484,76	10481	970	1421	3,10	6
		брусья		513,15	163,56	1026	327	105	0,80	2
21	У1-6-4	Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций								
			2	5527,16	9,37	11054	19	1637	5,30	11
		брусья		907,59	1,87	1815	4	90	0,01	--
22	У1-9-38	Стойка гимнастическая, строительные работы								
			2	19119,23	436,49	38238	873	9886	28,00	56
		стойка		4603,50	104,34	9207	209	105	0,51	1
23	У1-9-39	Стойка гимнастическая, монтаж металлоконструкций								
			2	23969,86	36,22	47940	72	4399	14,00	28
		стенка		2432,94	11,22	4866	22	90	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	У1-9-44	Турник, строительные работы	2	7939,27	515,95	15879	1032	1464	3,20	6
		турник		528,00	169,20	1056	338	105	0,83	2
25	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	2	8381,88	13,74	16764	27	2482	8,00	16
		турник		1375,14	3,74	2750	7	90	0,01	--
26	У1-9-48	Турник шведская стенка тип II, строительные работы	3	4598,00	133,22	13794	400	1896	3,50	11
		турник		570,90	31,02	1713	93	105	0,15	--
27	У1-9-49	Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций	3	11509,57	15,61	34529	47	3077	6,60	20
		турник		1133,96	5,61	3402	17	90	0,02	--
28	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20,00	40
		ворота		3349,50	118,44	6699	237	105	0,58	1
29	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,70	19
		ворота		1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	--
30	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	2	14786,34	1757,88	29573	3516	5990	14,00	28
		стойка		2277,00	575,28	4554	1151	105	2,80	6
31	У1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43,09	55324	86	8173	26,00	52
		стойка		4527,38	13,09	9055	26	90	0,05	--
32	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	18
		комплект		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	2
33	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		комплект		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	--
34	СПрайс лист	Стоимость мусорного контейнера	4	17448,95	--	69796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Водоотводная канава - 405 м.п.								
		Земляные работы по отрывке траншеи учтены в разделе ВП								
35	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	214,299	5,55	5,55	1190	1190	375	--	--
		м3		--	1,80	--	386	97	0,01	1
36	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	23,811	122,18	--	2909	--	3287	0,89	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	2909	--	113	--	--
37	С143008-93	Песок обогащенный	43,34	1670,00	--	72378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-10 мм	40,1	1810,00	--	72581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143008-5	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 10-20 мм	53,46	1700,00	--	90882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	72,09	1600,00	--	115344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция свыше40 мм	14,58	1510,00	--	22016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	891	6,53	2,45	5814	2179	5737	0,03	25
		м2		4,07	0,77	3626	687	133	--	2
43	СПРайс лист	Стоимость геотекстиля ГЕОСПАН ТС110	891	57,01	--	50797	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,2	9663,97	66,01	21261	145	510	1,35	3
		м3		195,75	24,93	431	55	105	0,12	--
		РАЗДЕЛ 3. Водосборный ж/б лоток - 483,3 м.п.								
		Земляные работы по отрывке траншеи учтены в разделе ВП								
45	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	241,65	749,86	351,18	181204	84863	106012	1,56	377
		м		240,75	89,10	58177	21531	133	0,36	87
46	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	241,65	2280,00	--	550962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0123-24-1	Установка решеток металлических	220	282,59	35,42	62170	7792	63707	1,31	288
		шт		209,25	13,50	46035	2970	130	0,07	15
48	СПРайс лист	Стоимость решеток металлических РСС	220	3455,24	--	760152	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Биотуалет								
49	СПрайс лист	**Стоимость биотуалета**	1	48373,34	--	48373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:				3527390	123317			1950
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4163279				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					3 533 298				
	Накладные расходы					401 348				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					228 280				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4 162 926				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		4038846,233 X 1,8 %			4 111 548				
	Итого с зимними удорожаниями		4111548,465 X 1,35 %			4 167 053				
	Итого с затратами на выслугу лет		4111548465 X 1 %			4 208 169				
	Итого с затратами на доп. отпуска		4111548,465 X 0,4 %			4 224 615				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		4348690,583 X 2,39			10 393 376				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		10393376,493 X 2 %			10 601 243				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			1 272 149				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					11 873 393				
	Итого со скидкой 5%					11 279 723				

11 279 723 (Одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч семьсот двадцать три) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____