Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: МАФы и ограждение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МАФы								
1	У1-53-1	Цветочница из арок типа I, строительные работы	14	8219,41	140,02	115072	1960	9225	3,50	49
		цветочн.		582,45	45,12	8154	632	105	0,22	3
2	У1-42-2	Стол-скамья типа IБ, строительные работы	4	34929,67	4108,57	139719	16434	74322	88,00	352
		стол-ск.		14437,50	1046,22	57750	4185	120	5,10	20
3	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	34	3064,08	--	104179	--	24269	4,10	139
		скамья		679,80	--	23113	--	105	--	--
4	У1-49-7	Урна металическая вариант I, строительные работы	50	5447,64	27,54	272382	1377	32521	3,70	185
		урна		613,80	5,64	30690	282	105	0,03	1
5	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	6	37206,96	957,42	223242	5745	78117	64,00	384
		беседка		10593,00	256,62	63558	1540	120	1,30	8
6	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	10	10009,05	242,88	100091	2429	17568	9,70	97
		скамья		1605,45	67,68	16055	677	105	0,33	3
7	У1-1-5	Навес для бесед с детьми на детской площадке, строительные работы	1	678305,90	29654,90	678306	29655	116545	577,00	577
		навес		95205,00	1915,64	95205	1916	120	41,00	41
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение								
40	У1-31-9	Ограда железобетонная решетчатая с цоколем, высота 1,6 м, типа Б4Б, строительные работы	453	7821,94	326,27	3543339	147800	413841	3,40	1540
		м		554,40	98,14	251143	44457	140	0,48	217
41	У1-34-35	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы	4	84479,44	4617,04	337918	18468	29102	24,00	96
		ворота		3894,00	1302,84	15576	5211	140	6,40	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	У1-34-36	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций	4	42975,81	74,31	171903	297	18442	30,00	120
		ворота		5098,60	24,31	20394	97	90	0,09	--
43	У1-29-11	Ограждение проезжей части типа IA, строительные работы	124	1174,34	23,02	145618	2854	25363	0,85	105
		м		140,09	6,01	17371	745	140	0,03	4
44	У1-29-12	Ограждение проезжей части типа IA, монтаж металлоконструкций	124	1644,82	2,68	203958	332	20489	1,10	136
		м		182,79	0,80	22666	99	90	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Водосборный ж/б лоток - 483,3 м.п.								
		Земляные работы по отрывке траншеи учтены в разделе ВП								
55	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	241,65	749,86	351,18	181204	84863	106012	1,56	377
		м		240,75	89,10	58177	21531	133	0,36	87
56	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 300 мм	241,65	2280,00	--	550962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0123-24-1	Установка решеток металлических	220	282,59	35,42	62170	7792	63707	1,31	288
		шт		209,25	13,50	46035	2970	130	0,07	15
58	СПРайс лист	Стоимость решеток металлических РСС	220	3455,24	--	760152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство наружных лестниц								
60	Е0106-13-3	Устройство железобетонных лестниц	10,11	11852,84	360,48	119832	3644	16732	8,99	91
		м3		1440,00	136,17	14558	1377	105	0,67	7
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	0,011088	41200,00	--	457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	10,8	121,20	49,85	1309	538	1245	0,46	5
		м2		69,08	17,60	746	190	133	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	10,8	717,00	--	7744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонныхкамней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	6,4	527,17	6,63	3374	42	940	0,70	4
		м		108,68	1,76	696	11	133	0,01	--
65	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300	0,1024	25300,00	--	2591	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7725519	324233			4547
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9300396				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					7 725 519				
	Накладные расходы					1 048 439				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					526 437				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9 300 395				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		9300395,169 X 1,8 %			9 467 802				
	Итого с зимними удорожаниями		9467802,282 X 1,35 %			9 595 618				
	Итого с затратами на выслугу лет		9467802,282 X 1 %			9 690 296				
	Итого с затратами на доп. отпуска		9467802,282 X 0,4 %			9 728 167				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		9728166,845 X 2,39			23 250 319				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		23250318,76 X 2 %			23 715 325				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			2 845 839				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					26 561 164				
	Итого со скидкой 5%					25 233 106				

25 233 106 (Двадцать пять миллионов двести тридцать три тысяча сто шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Договор Доп.согл №6 от 22 июня 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Покрытие проездов и площадок

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Покрытие проездов и площадок										
		А/б покрытие Тип I 2612 м2								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	236,6472	1596,76	68,13	377869	16123	10746	0,14	34
		м3		21,38	12,76	5060	3020	133	0,04	10
2	Е0127-31-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	1577,648	403,22	26,23	636141	41383	34118	0,05	78
		м2		7,58	8,68	11959	13694	133	0,03	48
3	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	1577,648	456,58	15,35	720322	24219	23081	0,03	53
		м2		5,94	5,06	9371	7983	133	0,02	28
4	Е0127-54-3К=8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10см**	12621,184	54,14	--	683311	--	168	--	1
		м2		0,01	--	126	--	133	--	--
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1577,648	560,65	15,35	884511	24219	23081	0,03	53
		м2		5,94	5,06	9371	7983	133	0,02	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1577,648	134,35	--	211957	--	42	--	--
		м2		0,02	--	32	--	133	--	--
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	858,888	592,92	6,63	509256	5695	126154	0,70	600
		м		108,68	1,76	93344	1509	133	0,01	5
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	38,64996	26000,00	--	1004899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		А/б покрытие Тип II 1901 м2								
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	91,85632	1596,76	68,13	146673	6258	4171	0,14	13
		м3		21,38	12,76	1964	1172	133	0,04	4
10	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1148,204	329,64	34,56	378494	39683	21977	0,04	46
		м2		6,01	8,38	6901	9623	133	0,03	33
11	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1148,204	75,48	4,10	86671	4710	2295	--	2
		м2		0,30	1,20	344	1381	133	--	5
12	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1148,204	456,58	15,35	524246	17627	16798	0,03	39
		м2		5,94	5,06	6820	5810	133	0,02	20
13	Е0127-54-3К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10см	2296,408	54,14	--	124328	--	31	--	--
		м2		0,01	--	23	--	133	--	--
14	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	1313,096	527,17	6,63	692224	8707	192869	0,70	917
		м		108,68	1,76	142707	2307	133	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	21,009536	25300,00	--	531541	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		А/б покрытие Тип III 5711 м2								
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	344,9444	1596,76	68,13	550794	23502	15663	0,14	50
		м3		21,38	12,76	7375	4402	133	0,04	15
17	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	3449,444	403,22	26,23	1390888	90482	74597	0,05	171
		м2		7,58	8,68	26147	29941	133	0,03	106
18	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3449,444	456,58	15,35	1574945	52954	50465	0,03	116
		м2		5,94	5,06	20490	17454	133	0,02	61
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3449,444	560,65	15,35	1933936	52954	50465	0,03	116
		м2		5,94	5,06	20490	17454	133	0,02	61
20	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	697,62	527,17	6,63	367764	4626	102467	0,70	487
		м		108,68	1,76	75817	1226	133	0,01	4
21	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	11,16192	25300,00	--	282397	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Плиточное покрытие Тип I								
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	36,089	1596,76	68,13	57626	2459	1639	0,14	5
		м3		21,38	12,76	772	461	133	0,04	2
23	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	108,267	1803,48	73,75	195258	7985	4759	0,14	16
		м3		21,38	11,67	2315	1263	133	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	721,78	851,20	49,85	614379	35981	83210	0,46	331
		м2		69,08	17,60	49861	12703	133	0,09	62
25	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	202,944	527,17	6,63	106986	1346	29809	0,70	142
		м		108,68	1,76	22056	357	133	0,01	1
26	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,247104	25300,00	--	82152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Плиточное покрытие Тип II 187 м2								
27	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	112,948	651,13	20,10	73544	2270	2195	0,06	7
		м2		9,20	5,41	1039	611	133	0,02	2
28	Е0127-49-5 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 до 6см	112,948	-165,37	-1,15	-18678	-130	-93	--	--
		м2		-0,14	-0,48	-16	-54	133	--	--
29	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	112,948	1,89	--	213	--	284	0,01	1
		м2		1,89	--	213	--	133	--	--
30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,535374	68200,00	--	36513	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	16,9422	8582,77	66,01	145411	1118	3926	1,35	23
		м3		195,75	24,93	3316	422	105	0,12	2
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,9422	223,00	--	3778	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	112,948	851,20	49,85	96141	5630	13021	0,46	52
		м2		69,08	17,60	7802	1988	133	0,09	10
34	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	32,616	527,17	6,63	17194	216	4791	0,70	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	3545	57	133	0,01	--
35	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,521856	25300,00	--	13203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Специальное покрытие площадок 940 м2								
36	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	567,76	350,92	34,29	199241	19469	11180	0,04	23
		м2		6,01	8,79	3412	4993	133	0,03	17
37	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной12 см из щебня фракции 5-10 мм	567,76	409,60	34,56	232555	19622	10867	0,04	23
		м2		6,01	8,38	3412	4758	133	0,03	16
38	Е0127-26-3К=10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	567,76	-31,76	-1,37	-18029	-776	-378	--	--
		м2		-0,10	-0,40	-57	-228	133	--	-1
39	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	34,0656	89,76	68,13	3058	2321	1547	0,14	5
		м3		21,38	12,76	728	435	133	0,04	1
40	С143008-93	Песок обогащенный	10,21968	1670,00	--	17067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143008-111	Глина	6,81312	810,00	--	5519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143008-98	Песок из отсевов дробления, М-400	15,32952	720,00	--	11037	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	1,70328	13300,00	--	22654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0127-70-3	Приготовление спецсмеси	34,0656	169,76	160,65	5783	5473	1907	0,06	2
		м3		9,11	32,99	310	1124	133	0,12	4
45	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	130,464	592,92	6,63	77355	865	19163	0,70	91
		м		108,68	1,76	14179	229	133	0,01	1
46	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	5,87088	26000,00	--	152643	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**15 745 766**	**516991**			**3516**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17 683 746				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.									
	Итого прямых затрат					15 745 766				
	Накладные расходы					937 013				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1 000 967				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					17 683 746				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		17683746,044 X 1,8 %			18 002 053				
	Итого с зимними удорожаниями		18002053,473 X 1,35 %			18 245 081				
	Итого с затратами на выслугу лет		18002053,473 X 1 %			18 425 102				
	Итого с затратами на доп. отпуска		18002053,473 X 0,4 %			18 497 110				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2012		18497109,944 X 2,39			44 208 093				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		44208092,766 X 2 %			45 092 255				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			5 411 071				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					50 503 325				
	Итого со скидкой 5%					47 978 159				

47 978 159 (Сорок семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят девять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ" _____ Муталиев С.Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____