СПРАВКА №1 от 26 июня 2013 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					76/018	20.05.2013г.	

Наименование строек

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Благоустройство территории расположенной за зданием КГКП ГЦК "Онер" по адресу г.Экибастуз, ул.М.Ауэзова,149			49 209 740		2 688 699							2 688 699	
НДС 12%			5 905 168,8		322 644							322 644	
Итого:			55 114 908,8		3 011 343							3 011 343	

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

Касенов К.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

Пиянзов А.А.

Подрядчик: ТОО "Вершина"
Дог. № 76/018 от 20 мая 2013г.

Стройка: **Благоустройство территории, расположенной за зданием ГЦК "Онер" по адресу: ул.М.Ауэзова,149**
Объект:

Акт выполненных работ №1 от 26 июня 2013г.

Благоустройство территории, расположенной за зданием ГЦК "Онер" по адресу: ул.М.Ауэзова,149

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1.	Подготовка территории строительства								
1	Е1-191-2	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре	2,000	12,22	0,83	24	2	17	0,06520	0
		стволов до 20 см		11,39	0,32	23	1	70	0,00180	0
		1дерево								
2	Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см	2,000	20,39	20,39	41	41	10	0,00000	0
		корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания		0,00	6,79	0	14	70	0,02220	0
		1пень								
10	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	855,000	122,85	0,00	105037	0	139699	0,76700	656
		1м		122,85	0,00	105037	0	133	0,00000	0
11	Е46-37-1	Разборка бетонной подпорной стенки	3,400	2798,44	1351,69	9515	4596	6656	8,94000	30
		1м3		1446,75	510,75	4919	1737	100	2,49000	8
12	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	3,100	408,11	169,61	1265	526	1000	1,55000	5
		1м3 конструкции		238,50	4,07	739	13	133	0,01000	0
13	Е9-29-1	Демонтаж существующих скамеек	0,840	8454,91	3833,11	7102	3220	3108	17,34000	15
		1т конструкций		3024,00	1087,01	2540	913	90	3,82000	3
		Всего прямые затраты по разделу				122 984	8 385			706
						113 258	2 678			11
		Стоимость материалов, тенге				1 341				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				150 490				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				22 574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				75				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				16 408				
		Всего по разделу, тенге				289 882				
		Сметная заработная плата, тенге				138 510				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				792				
	РАЗДЕЛ 2.	Земляные работы								
19	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с	93,200	19,95	15,58	1859	1452	810	0,00930	1
		применением механизмов и перемещением грунта на		1,03	5,50	96	513	133	0,02686	3
		расстояние до 100 м (корытного профиля с								
		полуприсыпными обочинами)								
		1м2 корыта								
20	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми	24,400	32,24	30,77	787	751	231	0,00984	0
		экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на		1,42	8,34	35	203	97	0,02853	1
		автомобили-самосвалы								
		1м3 грунта								
21	П8-1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 2	40,200	24,60	24,60	989	989	198	0,00000	0
		класс груза		0,00	4,92	0	198	100	0,10000	4
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по разделу				989	989			
							198			4
		Всего прямые затраты по разделу				3 635	3 192			1
						131	914			8
		Стоимость материалов, тенге				312				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 239				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				186				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				292				
		Всего по разделу, тенге				5 166				
		Сметная заработная плата, тенге				1 231				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				10				
	РАЗДЕЛ 3.	Проезжая часть (парковка)								
38	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,300	1840,27	100,89	4233	232	440	0,85000	2
		1м3 основания		123,75	38,25	285	88	118	0,18000	0
39	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300	586,600	635,14	6,63	372573	3889	86163	0,69800	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм при других видах покрытий		108,68	1,76	63752	1032	133	0,00610	4
		1м бортового камня								
40	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	9,380	26200,00	0,00	245756	0	0	0,00000	0
		м3								
	ПОДРАЗДЕЛ	Асфальтовое покрытие								
41	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	171,000	295,65	33,28	50556	5691	3751	0,03000	5
		щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных		5,00	11,49	855	1965	133	0,04000	7
		материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		1м2 основания								
42	Е27-25-1	Добавлять при использовании однослойных и верхнего	-855,000	24,77	2,88	-21178	-2462	-3889	0,01650	-14
		слоя двухслойных оснований под движение транспорта до		2,59	0,83	-2214	-710	133	0,00281	-2
		полного окончания работ к расценкам 27-22, 27-23, 27-24								
		1м2 основания								
43	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий	162,000	388,39	0,00	62919	0	5333	0,14000	23
		дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой		24,75	0,00	4010	0	133	0,00000	0
		асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см								
		1м2 покрытия								
		Всего прямые затраты по разделу				714 859	7 350			425
						66 688	2 375			9
		Накладные расходы, тенге				91 798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				48 399				
		Всего по разделу, тенге				855 056				
		Всего прямые затраты				**841 478**	**18 927**			**1 132**
						180 077	**5 967**			**28**
		Стоимость материалов, тенге				**642 474**				
		Накладные расходы, тенге				**243 527**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**65 100**				
		Всего по смете, тенге				**1 150 105**				
		Сметная заработная плата, тенге				**222 573**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 282**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				13 801				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				2 070				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 163 906				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				11 639				
		Дополнительные отпуска, .4%				4 656				
		Итого дополнительные затраты на строительство				16 295				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 180 201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001г.				1 180 201				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)				**2 635 979**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**533 512**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**52 720**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**2 688 699**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				322 644				
		Сметная стоимость строительства				**3 011 343**				

Подрядчик:
ТОО "Вершина" _____ Пиянзов А.А.

Заказчик:
Зам.руководителя
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Кошкимбаев Е.К.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н. п.10,11,12 подтв.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

расценки проверены

Авторский надзор _____

Тех.надзор _____
ИП "Свечников Александр Петрович"